



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2016
Al 31 de Octubre 2016
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
Total	166.868.312,00	166.023.922,00	141.624.814,47	84,87%	70.004.915,37	41,95%	71.620.899,60	42,92%	29.529.923,18	17,70%	42.090.976,42	25,22%			
Acueductos	96.532.727,00	96.273.142,00	78.878.089,08	81,71%	40.892.063,80	42,36%	37.986.025,28	39,35%	13.843.334,17	14,34%	24.142.691,11	25,01%			
Aporte de Gobierno Central	29.649.608,00	29.464.395,00	27.210.918,70	18,73	10.011.742,10	6,69	17.199.176,60	12,04	7.872.044,64	4,81	9.327.131,96	31,46%			
1 Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	1.075.000,00	1.075.000,00	1.074.353,64	99,94%	-	-	1.074.353,64	99,94%	-	-	1.074.353,64	99,94%	12,50%	12,50%	El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Contrato refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. Avance de Octubre de 2016. El estudio de impacto ambiental fue aprobado.
2 Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.
3 Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público fue declarado desierto, según Resolución No.568 del 10 de junio de 2016. Sin definir nueva fecha de acto público.
4 La Pintada - Construcción de Nueva Toma de Agua para la Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Enero 2017
5 La Pintada - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.79	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Febrero 2017.
6 Río Hato - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.80	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para el mes de Marzo 2017.
7 Salitrosa - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.81	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.
8 Penonomé - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.82	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Enero 2017.
9 El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Enero 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
10 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41	2.421.695,00	2.421.695,00	2.420.864,36	99,97%	-	-	2.420.864	99,97%	715.248,86	29,54%	1.705.615,50	70,43%	53,35%	55,29%	La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. Avance de Octubre 2016: Colocación de tuberías de 8" de PVC y trabajos de perforación y entubamiento de pozos.
11 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50	1.720.600,00	1.720.600,00	1.719.956,56	99,96%	383.582,03	22,29%	1.336.375	77,67%	1.336.374,53	77,67%	-	-	89,30%	89,40%	La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de proceder el 28 de Octubre de 2013. Avance de Octubre 2016: En la Planta Potabilizadora se a colocado la baranda a la escalera y proceden a la construcción de los tabiques de los floque Se culmino el techo, pintura y colocación de las puertas. Se esta realizando informe técnico de adenda No. 2 de tiempo de 387 días calendarios que finalizaría el 28 de Febrero de 2017.
12 Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60	276.604,00	276.604,00	265.410,16	95,95%	265.410,16	95,95%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Este proyecto en proceso de cierre, aprobación de adendas.
13 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona. Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.04	296.631,00	296.631,00	296.399,81	99,92%	296.399,81	99,92%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto terminado, cuentas por pagar al contratista.
14 Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94	2.566.172,00	2.566.172,00	2.566.171,40	100,00%	-	-	2.566.171	100,00%	1.878.780,90	73,21%	687.390,50	26,79%	99,50%	99,50%	La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Octubre 2016: Se cerro el proyecto con acta de aceptación final.
15 Pacora-Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.02.99	907.754,00	907.754,00	747.616,13	82,36%	4.347,05	0,48%	743.269	81,88%	701.296,73	77,26%	41.972,35	4,62%	100,00%	100,00%	La empresa Constructora Urbana S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00. Avance Octubre de 2016: Se hizo entrega del acta de aceptación final a la empresa contratista del proyecto.
16 Sabanitas -Mejoramiento a la Planta. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	317.883,00	317.883,00	317.882,18	100,00%	-	-	317.882,18	100,00%	218.859,24	68,85%	99.022,94	31,15%	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar.
17 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona. Ampliación de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17	598,00	598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar.
18 Villa del Caribe - Mejoras al Suministro de agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.84	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Marzo 2017.
19 San Judas Tadeo - Reemplazo de Tuberías de Distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.85	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el mes de Febrero de 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
20	Villa Lourdes - Instalación de Línea de Distribución de 3" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.86	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Marzo 2017.
21	Vista del Mar - Instalación de Línea de Distribución de 4" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.87	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Marzo 2017.
22	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Enero 2017.
23	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,00%	94,00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance de Octubre de 2016. Se ha instalado un sólo módulo de sedimentación de 3 en total, se realizo la desinfección del tanque de almacenamiento de agua. Inicio operación la Planta Potabilizadora con un sólo módulo. Los trabajos no se han podido terminar debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al Contratista.
														98,00%	98,00%
24	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	42,00	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	99,79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ Avance de Octubre de 2016. No hubo avance. La empresa contratista sometió para su revisión y aprobación el refuerzo de los codos y soportes de las tuberías en los cruces aereos de los puentes del proyecto. Los Planos se encuentran en el Departamento de Estudio y Diseño del IDAAN.
25	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compras para el Mes de Enero de 2017.
26	Sabanitas - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.46	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Avance de Octubre 2016: Acto público fue realizado el 31 de Agosto 2016. En revisión de propuestas.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
27	Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10	1.096.019,00	1.096.019,00	1.095.976,25	100,00%	-	-	1.095.976,25	100,00%	-	-	1.095.976,25	100,00%	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.
28	Panamá Este y Alrededores-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.47	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público	
29	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	26.666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público	
30	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público fue realizado el 22 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora.	
31	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 22 de Noviembre de 2016.	
32	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	233.333,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje	
33	Santiago - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para el Mes de Enero de 2017.	
34	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	105.728,00	105.728,00	28.937,08	27,37%	15.889,50	15,03%	13.047,58	12,34%	-	-	13.047,58	12,34%	0,00%	0,00%	Avance de Octubre 2016 : El software y las computadoras están en proceso de entrega, esta pendiente la adquisición de los maletines. Se emitió O/C 475815 por la suma B/. 15,889.50
35	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El acto público se realizó el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Avance Octubre 2016 : Se realizó el 4 de Octubre de 2016 el acto de apertura de la propuesta económica.	
36	Aserrio de Gariché - Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.88	946,00	946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Abril de 2017.	
37	Guarumal, Chiriquí - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.89	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Febrero 2017.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
38	Horconcos - Mejoras al sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.90	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.
39	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Por definir fecha de acto público.
40	Santa Marta/Santo Domingo/La Estrella - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Abril de 2017.
41	Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	739.030,00	739.030,00	739.008,31	100,00%	739.008,31	100%	-	-	-	-	-	93,00%	93,00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Octubre de 2016. Pendiente mejoras al tanque de agua de 8,000 galones.
42	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Octubre 2016: Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26. Contrato No.03-2016 en trámite.
43	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Febrero 2017.
44	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Febrero 2017
45	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	1.642.481,00	1.642.481,00	1.641.481,00	99,94%	1.641.481,00	99,94%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público se realizo el 22 de Junio de 2016. La Apertura de sobres de propuestas económicas se realizará el 9 de agosto de 2016. Resolución Ejecutiva No.143-2016 de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se adjudica al Consorcio PTAP DARIÉN 2016, por un monto total de B/.32,750,000.00. Avance de Octubre 2016: En formalización de contrato
46	Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
47	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	707.924,00	707.924,00	707.923,19	100,00%	-	-	707.923	100,00%	635.752,02	89,81%	72.171,17	10,19%	71,40%	73,69%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance de Octubre de 2016 : Se realizaron interconexiones en la línea alimentadora de 4", en la entrada a los tanques de 50,000 gal y 15,000 gal, continúan con la construcción de las torres de 50,000 gal y se inició con la construcción de la estación de bombeo. Se envió a Contraloría para refrendo adenda extensión de tiempo que finalizaría el 19 de Febrero de 2017.
48	Santa María -Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Febrero 2017.
49	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,35%	46,35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregará orden de proceder, por un término de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de Octubre de 2016 : Suspensión de Obras por parte del Contratista y el IDAAN.
50	Santa Isabel, El Cocal - Las Tablas y Guararé, Construcción de extensiones e interconexiones. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.99	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Octubre 2016.
51	Las Tablas - Mejoramiento a la red de distribución (Línea de 16"Ø). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.96	688,00	688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Diciembre 2016.
52	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,80%	99,80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Avance de Octubre de 2016 : El Proyecto se encuentra en operación desde el 2013. Se esta en comunicación del contratista para el proceso de cierre del proyecto.
53	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	194.717,00	194.717,00	194.082,91	99,67%	0,01	-	194.083	99,67%	53.026,06	27,23%	141.056,84	72,44%	35,20%	35,30%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudicó a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de Octubre de 2016 : No se han registrado avances físicos. El contratista realiza subsanaciones a los planos electromecánicos. Se gestiona extensión de tiempo de 300 días adicionales fecha nueva de terminación de la obra 21 de Noviembre 2016.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
54	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2.167.510,00	2.167.510,00	2.048.045,71	94,49%	1.024.094,00	47,25%	1.023.951,71	47,24%	-	-	1.023.951,71	47,24%	63,50%	63,50%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3.933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual registró a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de Octubre de 2016 : Actualmente el proyecto se encuentra paralizado. Se confecciona informe técnico para Adenda No. 3 debido a trabajos adicionales al contrato y una extensión de 549 días calendarios hasta el 31 de Diciembre de 2017.
55	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	5.842.135,00	5.778.773,00	5.680.987,30	97,24%	3.396.550,65	58,14%	2.284.436,65	39,10%	995.345,79	17,04%	1.289.090,86	22,07%	63,00%	70,00%	Avance de Octubre de 2016 : Se realizaron las siguientes reparaciones de tubería de diferentes diámetros: Cerro Viento (Calle 72, Calle k), El Crisol (Calle 7ma La Castellana, Villa Lucre, Linda Vista (Alto de Santamaría La Colina, Bosques de Cibeles (Cataluña, Bilbao, Paraíso (Calle H).
56	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	58.430,00	58.430,00	58.429,74	100,00%	-	-	58.429,74	100,00%	-	-	58.429,74	100,00%	90,62%	90,62%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de Octubre de 2016 : No hubo avance. Se recibió el equipo electromecánico por parte del contratista para revisión y trámites de cuentas por parte de IDAAN.
57	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	261.248,00	261.248,00	261.245,60	100,00%	-	-	261.245,60	100,00%	-	-	261.245,60	100,00%	75,00%	75,00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de Octubre 2016 : Se continúa trabajando en las actividades pendientes. Se confecciona Informe Técnico para extensión de tiempo por 494 días adicionales, que finalizaría el 31 de Enero 2017.
58	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	6.714.974,00	6.653.122,00	5.096.147,37	75,89%	1.994.979,58	29,71%	3.101.167,79	46,18%	1.337.360,51	19,92%	1.763.807,28	26,27%	No aplica	No aplica	Avance de Octubre 2016 : Se emitió KO 482842, por la suma B/.537,209.01. Se emitieron O/C 485127, 484396, 480975, 485791, 485810, 482666, 479008, 485498, 476386, 480749, 480749, 483810, 484661, 484346, 482678, 476967, 482842 por la suma B/.586,521.12 (En concepto de mantenimiento y reparación de obras, materiales de plomería, materiales de construcción).
													62,00%	84,00%		"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de Octubre 2016 : Se continuó con los trabajos de extracción de sedimentos.
59	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público realizado el 31 de Agosto de 2016. En Comisión Evaluadora.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
60	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado en Panamá Compra para el 14 de Noviembre de 2016.	
61	Administración de Proyectos (Project Management) y Asistencia Técnica para los Proyectos, Diseño y Construcción de las Plantas Potabilizadoras de Gamboa, Howard, La Arenosa y Sabanitas . Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.08.26	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.	
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		12.823.750,00	12.823.750,00	11.534.181,72	89,94%	6.997.696,73	54,57%	4.536.484,99	35,38%	4.110.999,16	32,06%	425.485,83	3,32%			
62	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	8.571.613,00	8.571.613,00	7.287.277,52	85,02%	6.453.833,29	75,29%	833.444	9,72%	465.152,48	5,43%	368.291,75	4,30%	67,00%	77,00%	Avance del Mes de Octubre 2016. Se emitio O/C 484932, 485505, 480763, 480759,480356,480756, 480754, 480197, 480189, 480179, 480177, 480175, 480174, 480170, 480425, 480428, 480409, 480405, 480802, 480400, 480394,480100,480398, 480091, 480158, 480156, 480033, 48017 479814, 479809,479840,484359,484313, 478467, 477284, 477284, 483946, 482250, 481839, 475181, 475180, 475169,479715, 479717,479718, 479720, 479694, 475154, 474455, 474448, 474451, 481188, 481173, 481182, 480994, 481176, 480845, 480845, 480856, 480834, 480822, 483469, 486446, 483192, 474368, 474302, 476376, 476367, 476362, 482455, 482506, 482505, 479129, 479116, 479076, 479074, 479089, 479036, 479036, 479045, 478463, 479058, 476959, 476958, 476955, 477571, 482936, 482915, 476066, 477508, 477501, 477497, 477512, 477496, 477495, 477493, 477490, 477494, 482489, 484715, en total B/. 4, 629,610.99. Se realizaron las siguientes perforaciones de pozos: Bocas del Toro (Changuinola-Guabito) total 2, Los Santos (Las Tablas- La Palma), Guararé-Guararé Arriba total 2 Panamá Este (Cerro Azul), total:1, Veraguas , (Atalaya) (1), Herrera , Chupampa (1)
63	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	606.065,00	606.065,00	601.057,52	99,17%	543.863,44	89,74%	57.194,08	9,44%	-	-	57.194,08	9,44%	96,70%	96,70%	Avance de Octubre 2016. No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.
64	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	3.646.072,00	3.646.072,00	3.645.846,68	99,99%	-	-	3.645.846,68	99,99%	3.645.846,68	99,99%	-	-	99,00%	99,00%	Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Avance de octubre 2016: En espera de cierre de contrato, pagos pendientes.
Financiamiento C.A.F.		25.359.556,00	25.335.544,00	16.569.470,93	65,34%	12.740.949,38	50,24%	3.828.521,55	15,10%	393.277,31	1,55%	3.435.244,24	13,55%			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)			
65	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	817.341,00	817.341,00	481.180,84	58,87%	253.588,73	31,03%	227.592,11	27,85%	45.457,43	5,56%	182.134,68	22,28%	95,00%	95,00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de Octubre de 2016 : En tramite de adenda No. 3, para cierre de proyecto.	
66	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	672.000,00	672.000,00	590.109,77	87,81%	-	-	590.109,77	87,81%	68.891,42	10,25%	521.218,35	77,56%	100,00%	100,00%	Avance Octubre de 2016 : Por entregar los planos aprobados por el Municipio según lo pendiente en el Acta Sustancial y formalizar el cierre físico-financiero.	
67	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	1.728.335,00	1.728.335,00	1.728.335,00	100,00%	1.728.335,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
																	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC.
															0,00%	0,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 1.157,395.Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Octubre 2016. El contratista entrego el software del sistema de monitoreo.
														0,00%	0,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 3 ANC. Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierto. Se tiene programado realizar un solo proyecto.	
68	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04	1.081.591,00	1.081.591,00	917.451,33	84,82%	196.254,72	18,15%	721.196,61	66,68%	9.535,27	0,88%	711.661,34	65,80%	100,00%	100,00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:	
																	Componente 1:
																	Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .
																	Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.
																	Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.
																Componente 3:	
																Acción 1: Priorización y control a fugas de agua	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
															Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo	
															Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional	
															Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo	
															Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.	
															Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
69	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 / 2.66.1.2.891.06.05	2.281.930,00	2.281.930,00	791.873,85	34,70%	504.337,51	63,69%	287.536,34	12,60%	67.822,61	2,97%	219.713,73	9,63%	95,00%	95,00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROVECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance de Octubre 2016 : Se aprueba la adenda No. 3
70	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a Octubre 2016 : Se evalúa estatus del contrato para tomar acciones.
71	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	902.400,00	902.400,00	902.378,34	100,00%	144.278,34	15,99%	758.100,00	84,01%	-	-	758.100,00	84,01%	71,00%	80,00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendario). Avance de Octubre 2016 :Continúan los trabajos de excavación en la estación de bombeo e instalación de la línea de impulsión.
72	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo de Bethania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	125.900,00	125.900,00	46.377,37	36,84%	-	-	46.377,37	36,84%	-	-	46.377,37	36,84%	60,00%	63,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014. Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L., realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendario). Avance a Octubre 2016 : En trámite adendas de costos y de tiempo.
73	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	2.817.600,00	2.817.600,00	734.683,35	26,07%	674.792,26	23,95%	734.683,35	26,07%	2.218,19	0,08%	57.672,90	2,05%	15,00%	22,00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014. De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de Octubre de 2016 : Instalacion de tuberías en calle 74 San Francisco y en Boca La Caja, se realiza colocación de asfalto temporal en las afectaciones.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
74	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	10.600,00	10.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de Octubre de 2016 : No se ha reportado avance. Se aprobo adenda de tiempo hasta el 5 de Febrero de 2017.	
75	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	812.000,00	812.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.8,419,803 Programado en Panamá Compra Enero 2017.	
76	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	207.600,00	207.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	4,00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. <u>Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara</u> : Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance de Octubre 2016 . En trámite para suspender el contrato, hasta que el tribunal se pronuncie.	
77	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	463.149,00	439.137,00	139.169,62	30,05%	22.800,00	4,92%	116.369,62	25,13%	-	-	116.369,62	25,13%	100,00%	100,00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25).
78	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Se incluyó en el Pliego de Nodos.	
79	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	2.626.100,00	2.626.100,00	2.246.150,52	85,53%	1.384.321,38	52,71%	861.829,14	32,82%	146.063,17	5,56%	715.765,97	27,26%	100,00%	100,00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco . Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de Octubre de 2016 . En cierre financiero.
														100,00%	100,00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera : Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). Avance de Octubre de 2016 . Proyecto cerrado.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
2.66.1.2.501.06.22													98,60%	99,00%	3- Red matriz de Arraján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance de Octubre 2016: En cierre ambiental, administrativo y financiero.
80 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	6.919.900,00	6.919.900,00	6.585.410,66	95,17%	6.585.410,66	95,17%	-	-	-	-	-	-	50,00%	55,00%	La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de Octubre de 2016: En actividades de instalación de tuberías de hierro ductil.
81 La Chorrera - Construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	580.850,00	580.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Construcción de obras complementarias a los proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Octubre 2016: Acto público fue realizado el 28 de Abril de 2016. En consultas legales de las propuestas.
82 Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	1.011.000,00	1.011.000,00	840.529,63	83,14%	682.800,13	67,54%	157.729,50	15,60%	51.499,22	5,09%	106.230,28	10,51%	94,00%	95,00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendario). Avance de Octubre de 2016: Se realizan trabajo de reposición en general.
83 Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlehemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	501.000,00	501.000,00	501.000,00	100,00%	501.000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 Avance de Octubre de 2016. Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015.
													0,00%	0,00%	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Consorcio MECO, ejecuta el proyecto por un monto B/. 2,423,260.60, Contrato COC-02-CAF-2016. Avance de Octubre de 2016. Orden de proceder el 8 de Junio de 2016. Este proyecto esta en tramite de pagos de impuesto en el Municipio y en la espera de aprobación de sometimientos en IDAAN de tuberías a utilizar.
84 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	405.450,00	405.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Enero 2017.. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00
85 Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	102.500,00	102.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Febrero 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
86	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	643.600,00	643.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y ambiental de los proyectos.	
87	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	638.700,00	638.700,00	64.820,65	10,15%	63.030,65	9,87%	1.790,00	0,28%	1.790,00	0,28%	-	-	No aplica	No aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
Financiamiento Banco Mundial		12.827.100,00	12.776.740,00	11.673.559,55	91,01%	5.200.818,87	40,55%	6.472.740,68	50,46%	668.510,42	5,21%	5.804.230,26	45,25%			
88	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	2.414.969,00	2.414.969,00	2.407.310,96	99,68%	784.683,29	32,49%	1.622.627,67	67,19%	125.919,90	5,21%	1.496.707,77	61,98%	100,00%	100,00%	1-Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/.690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. Avance Octubre 2016: Se tramita adenda de tiempo hasta el 31 de Diciembre de 2016.
														FASE I: 100% FASE II : 93% FASE III: 25%	FASE I: 100% FASE II : 93% FASE III: 41%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koe por un monto de B/. 2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Octubre de 2016: Supervisión de las siguientes actividades: Suministro e instalación de hidrantes, tuberías de 200 psi, en diámetros de 50dn, 100dn, 150dn, interconexiones a red matriz, reparaciones de fugas en acometidas y la red, suministro e instalación de medidores, cambio de medidores, adecuación de oficinas, suspensión efectivas y conexiones del servicio, válvulas.
															100,00%	100,00%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
89	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	1.839.715,00	1.839.715,00	1.379.269,85	74,97%	187.558,11	10,19%	1.191.711,74	64,78%	15.906,52	0,86%	1.175.805,22	63,91%	6,00%	11,00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/ 4,332,310.47 . Avance de Octubre 2016: Productos informáticos entregados y la consultoría con las boletas aprobadas.
90	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	5.263.131,00	5.263.131,00	5.263.131,00	100,00%	3.509.554,07	66,68%	1.753.576,93	33,32%	473.204,72	8,99%	1.280.372,21	24,33%	FASE I: 100% FASE II : 64% FASE III: 25%	FASE I: 100% FASE II : 85% FASE III: 47.8%	Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Octubre 2016: Suministro e instalación de hidrantes, tuberías de 200 psi, en diámetros de 50dn, 100dn, 150dn, interconexiones a red matriz, reparaciones de fugas en acometidas y la red. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6
91	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	364.990,00	364.990,00	137.000,00	37,54%	59,78	0,02%	136.940,22	37,52%	4.941,14	1,35%	131.999,08	36,17%	10,00%	12,00%	1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Octubre de 2016. Los planos fueron aprobados en MOP y envían al municipio.
92	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	298.206,00	247.846,00	158.776,63	53,24%	-	-	158.776,63	53,24%	-	-	158.776,63	53,24%	0,00%	0,00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
93	Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	315.005,00	315.005,00	298.871,11	94,88%	88.363,62	28,05%	210.507,49	66,83%	2.789,54	0,89%	207.717,95	65,94%	21,00%	21,00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Octubre 2016: No hubo avance.
94	Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17	10.345,00	10.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Se pago la totalidad del contrato, pendiente adenda de costos.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
95	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	548.700,00	548.700,00	320.000,00	58,32%	320.000,00	58,32%	-	-	-	-	-	30,00%	40,00%	Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/ 4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a Octubre 2016: Se han presentado avances por instalación de tuberías con sus respectivas pruebas, instalación de cámara de inspección, reparaciones de afectaciones, colocación de aros y tapas.	
96	San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	62.839,00	62.839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance de Octubre 2016: Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobación de planos.	
97	Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1.709.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	100,00%	310.600,00	18,17%	1.398.600,00	81,83%	45.748,60	2,68%	1.352.851,40	79,15%	28,00%	30,00%	Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de Octubre 2016: Este proyecto está en etapa de pruebas de presión, también se esta instalando tuberías en cuatro frente del proyecto.
Financiamiento B.I.D.		15.872.713,00	15.872.713,00	11.889.958,18	74,91%	5.940.856,72	37,43%	5.949.101,46	37%	798.502,64	5,03%	5.150.598,82	32,45%			
98	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	3.437.814,00	3.437.814,00	1.896.906,69	55,18%	1.896.906,69	55,18%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Ejecutó la empresa R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes). Proyecto Terminado	
														99,00%	99,00%	Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN: Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.
														100,00%	100,00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.
														100,00%	100,00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
													100,00%	100,00%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/,5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance de Octubre 2016 : No se han realizado pruebas mientras se espera que salga el permiso eléctrico. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/,645,720.00.	
													100,00%	100,00%	Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/,6,747,720.00. Avance a Octubre 2016 .Se realizan pruebas finales.	
99	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	550.841,00	550.841,00	94.987,60	17,24%	85.987,60	15,61%	9.000,00	1,63%	-	-	9.000,00	1,63%	No aplica	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.
100	Obras para la Rehabilitación y Optimización de Equipo de Bombeo y Aquisición de herramientas para mantenimiento del Departamento de Electromecánica. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.05.13	24.396,00	24.396,00	24.396,00	100,00%	24.396,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado.
		1.875.577,00	1.875.577,00	1.758.311,85	93,75%	908.156,44	48,42%	850.155,41	45,33%	640.327,67	34,14%	209.827,74	11,19%	La Concepción: 99%. Volcán:99%	La Concepción y Volcán: 98.5%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/,5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/,360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% Avance de Octubre 2016 : La Concepción y Volcán: Se continúan con las pruebas de presión.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
101 Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14													Agua Potable:85% y Alc. 85%	Agua Potable:87% y Alc. 87%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Octubre 2016 : La empresa trabaja en la instalación de equipos electromecánicos y caseta de bombeo. La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e IDAAN.
													Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. Avance de Octubre 2016 : Proyecto Terminado físicamente.Acta final de cierre el 31 de Julio de 2016. Planos As built entregados. La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57
														78,00%	78,00%
102 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15	5.011.931,00	5.011.931,00	4.741.264,82	94,60%	780.268,09	15,57%	3.960.996,73	79,03%	24.351,39	0,49%	3.936.645,34	78,55%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución.
															Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.
															Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución
															Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
															Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
																Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.
103	Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17	4.862.154,00	4.862.154,00	3.374.091,22	69,39%	2.245.141,90	46,18%	1.128.949,32	23,22%	133.823,58	2,75%	995.125,74	20,47%	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.
														15,00%	15,00%	La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 Avance de Octubre 2016: La empresa se encuentra realizando trabajos de micromedición, trabajos en tanque de 100, 000 galones en Divala, trabajos de cajas de valvulas de aire y limpieza en San Andres, se esta evaluando orden de cambio #1 para aprobacion.
														0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. Avance Octubre 2016: . Proyecto detenido.
														0,00%	0,00%	La Empresa Vigencos Estevez ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance Octubre 2016: Planos en corrección por LBG por solicitud del MOP.
														0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo por un monto de B/.4,962,042.54. Orden de Proceder 26 de Abril de 2016. Avance de Octubre 2016: En espera de aprobacion de planos en el MOP.
104	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago" . Avance de Octubre 2016. Entrega de Propuestas economica el 4 Octubre. Acto Publico programado para el 16 de Noviembre de 2016.
Alcantarillados Sanitarios		58.652.426,00	58.428.870,00	52.250.566,49	89,09%	26.087.829,96	44,48%	26.163.737,03	44,61%	10.041.272,33	17,12%	16.122.464,70	27,49%	0,00	0,00	
Aporte Gobierno Central		23.733.202,00	23.733.202,00	23.232.202,98	97,89%	16.743.245,37	70,55%	6.489.957,61	27,35%	2.799.788,65	11,80%	3.690.168,96	15,55%			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
105	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	2.870.544,00	2.870.544,00	2.869.673,90	99,97%	-	-	2.869.673,90	99,97%	1.044.673,90	36,39%	1.825.000,00	63,58%	9,06%	9,73%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. A Avance de Octubre de 2016 : Se enviaron al Contratista las observaciones realizadas por Estudio y Diseño del diseño final para su evaluación.El contratista subsano las observaciones del EsIA, realizadas por la Unidad Ambiental del IDAAN.
106	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Febrero 2017.
107	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zarafí y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	100,00%	-	-	1.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.
108	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
109	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
110	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	413.477,00	413.477,00	313.477,00	75,81%	313.477,00	75,81%	-	-	-	-	-	-	60,00%	60,00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. Avance de Octubre de 2016 :No se reporto avance físico. Estan pendientes la construcción de la Nueva Ptar (70%), conexiones domiciliarios (20%), estaciones de bombeo principal y secundaria (30%). Adenda refrendada por extensión de tiempo que finalizaría el 10 de Octubre de 2016.
111	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	1.621.129,00	1.621.129,00	1.621.120,39	100,00%	-	-	1.621.120,39	100,00%	418.330,37	25,80%	1.202.790,02	74,19%	72,66%	75,02%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de octubre 2016 : Se esta trabajando de reposición de pavimento y pruebas de línea, calles de acceso, detalle de la PTAR. El contratista a solicitado adenda de extensión de tiempo por 330 días que finalizaría el 25 de Febrero de 2017, se encuentra en Contraloría para refrendo.
112	La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.
113	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	145.576,00	145.576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00%	95,00%	Proyecto Bajo el convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
114	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Enero 2017.	
115	Villa Leones, Santa Cruz, Santo Domingo- Rehabilitación de las estaciones de aguas residuales y extensión de red sanitarias en Las Tablas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.04	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Marzo 2017.	
116	Diseño y Construcción de Colectoras en El Cangrejo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.07	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
117	Diseño y Construcción de Redes de Recolección en El Carmen y Herbruger. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.08	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Febrero 2017.	
118	Diseño y Construcción de Colectoras en Marbella. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.09	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Febrero 2017.	
119	Diseño y Construcción de Colectoras en Obarrio. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.10	2.510,00	2.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
120	Diseño y Construcción de Colectoras en la Vía 12 de Octubre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.11	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Marzo 2017.	
121	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	800.377,56	80,04%	199.622,44	19,96%	-	-	199.622,44	19,96%	0,00%	0,00%	Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de B/3,992,448.74. Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance de Octubre de 2016: No se cuenta con Estudio de Impacto Ambiental por lo cual no se pueden iniciar a las actividades del proyecto.
122	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	14.891.652,00	14.891.652,00	14.844.940,81	99,69%	14.844.940,81	99,69%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El acto público se realizó el 7 de Junio de 2016. Avance de Octubre de 2016: La Apertura de Sobres de Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Adudicado al Consorcio Agua de David Pentech_Suez, por un monto B/ 297,000,000.00. En formalización de contrato para luego ser ingresado a la Contraloría General de la República.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
123	Isla Contadora Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	795.450,00	795.450,00	784.450,00	98,62%	784.450,00	98,62%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rods, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00 Avance de Octubre de 2016: En formalización de contrato para luego ser ingresado a la Contraloría General de la República.	
124	Chepo-Construcción del Alcantarillado Sanitario, Tratamiento y Disposición Aguas Residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016. Avance de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Avance de Octubre de 2016: Resolución Ejecutiva No.144-2016 de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se adjudica al Consorcio COCIGE RESOL, por un monto total de B/.82,800,000.00.	
125	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1.978.864,00	1.978.864,00	1.798.540,88	90,89%	-	-	1.798.540,88	90,89%	1.336.784,38	67,55%	461.756,50	23,33%	65,00%	68,00%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. Avance de Octubre de 2016. El contratista se encuentra realizando trabajos de corte y reposición de asfalto, se esta instalando la línea de impulsión hasta la planta de tratamiento de Montijo.
Aporte I.D.A.A.N.		2.503.082,00	2.317.985,00	1.674.343,30	66,89%	169.153,80	6,76%	1.505.189,50	60,13%	288,88	0,01%	1.504.900,62	60,12%			
126	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	2.503.082,00	2.317.985,00	1.674.343,30	66,89%	169.153,80	6,76%	1.505.189,50	60,13%	288,88	0,01%	1.504.900,62	60,12%	No aplica	No aplica	Avance de Octubre 2016: No existe registro para este mes.
Financiamiento CAF		30.701.785,00	30.701.785,00	26.336.181,89	85,78%	8.495.771,13	27,67%	17.840.410,76	58,11%	7.198.943,44	23,45%	10.641.467,32	34,66%			
		4.815.500,00	4.815.500,00	4.176.229,96	86,72%	1.811.837,24	37,63%	2.364.392,72	49,10%	205.980,26	4,28%	2.158.412,46	44,82%			1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas.
													100,00%	100,00%	2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Área Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - Avance de Octubre de 2016: Proyecto Terminado.	
													100,00%	100,00%	3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86, El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Avance de Octubre de 2016: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el juzgado.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
127 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01													100,00%	100,00%	4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance a Octubre de 2016 : Proyecto Finalizado
													100,00%	100,00%	5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.324,277. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance de Octubre de 2016 : Pendiente endoso para tramitar adenda.
													47,50%	47,50%	6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Octubre 2016 : Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto.
128 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	501.000,00	501.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Noviembre 2016. Costo estimado del proyecto: B/. 8,693,000.00
129 San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03	10.350,00	10.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Programado en Panamá Compra en Febrero 2017.
130 Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	19.074.800,00	19.074.800,00	16.159.951,93	84,72%	5.461.697,80	28,63%	10.698.254,13	56,09%	2.215.199,27	11,61%	8.483.054,86	44,47%	96,00%	97,00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Octubre de 2016 : Instalación de equipos electromecánicos, en planta. Construcción de calles internas de la PTAR. Instalación de línea de descarga. Se inicia con los acabados de la caseta en la PTAR. Instalación de barandales.
131 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	6.300.135,00	6.300.135,00	6.000.000,00	95,24%	1.222.236,09	19,40%	4.777.763,91	75,84%	4.777.763,91	75,84%	-	-	5,00%	5,00%	Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Avance de Octubre de 2016 : Orde de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de estudio y diseño.
Financiamiento BID	1.714.357,00	1.675.898,00	1.007.838,32	58,79%	679.659,66	39,65%	328.179,16	19,14%	42.251,36	2,46%	285.927,80	16,68%			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
132	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	1.442.659,00	1.404.200,00	1.007.838,32	69,86%	679.659,66	47,11%	328.179,16	22,75%	42.251,36	2,93%	285.927,80	19,82%	75,00%	75,00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasi.
133	Ampliación de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 / 2.66.1.3.819.05.02	271.698,00	271.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.
Inversiones Complementarias		11.683.159,00	11.321.910,00	10.496.158,90	89,84%	3.025.021,61	25,89%	7.471.137,29	63,95%	5.645.316,68	48,32%	1.825.820,61	15,63%			
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		9.021.864,00	8.660.615,00	8.310.079,35	92,11%	2.007.323,62	22,25%	6.302.755,73	69,86%	5.268.808,40	58,40%	1.033.947,33	11,46%			
134	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	3.259.179,00	2.897.930,00	2.897.929,52	88,92%	1.871.481,17	57,42%	1.026.448,35	31,49%	-	-	1.026.448,35	31,49%	No aplica	No aplica	Avance de Octubre 2016. No hubo avance para este mes.
135	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	5.762.685,00	5.762.685,00	5.412.149,83	93,92%	135.842,45	2,36%	5.276.307,38	91,56%	5.268.808,40	91,43%	7.498,98	0,13%	No aplica	No aplica	Avance de Octubre 2016. Se emitió O/C 120884, 121119., por la suma de B/. 107,783.81
Aporte I.D.A.A.N.		298.472,00	298.472,00	59.216,86	19,84%	15.211,51	509,65%	44.005,35	14,74%	0,00	0,00%	44.005,35	14,74%			
136	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Octubre de 2016. No se reporte registro.
137	Construcción y Remodelaciones de Edificios.Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 2.66.1.4.501.01.07	298.472,00	298.472,00	59.216,86	19,84%	15.211,51	5,10%	44.005,35	14,74%	-	-	44.005,35	14,74%	95,00%	96,00%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Via Brasil. Avance de Octubre 2016: Se realiza correcciones a trabajos ejecutados y aire acondicionado. Se emito O/C 484918 y 484162 por la suma B/. 3,797.32 en concepto de equipos varios.
Aporte Gobierno Central		2.362.823,00	2.362.823,00	2.126.862,69	90,01%	1.002.486,48	42,43%	1.124.376,21	47,59%	376.508,28	15,93%	747.867,93	31,65%			
138	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02	1.696.555,00	1.696.555,00	1.563.675,14	92,17%	1.002.486,48	59,09%	561.188,66	33,08%	77.408,50	4,56%	483.780,16	28,52%	No aplica	No aplica	Avance de Octubre 2016. Se emito, K/O por la suma B/.468783 por la suma B/. 180,626.00
139	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
140	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Octubre 2016. No se reporto avance.	
141	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.15	563.188,00	563.188,00	563.187,55	100,00%	-	-	563.187,55	100,00%	299.099,78	53,11%	264.087,77	46,89%	-	-	Avance de Octubre 2016. No se reporto avance.
142	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avance de Octubre 2016. No se reporto avance.
143	Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avance de Octubre 2016. No se reporto avance.