



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2016
Al 31 de Enero de 2016
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero	
Total	150,000,000.00	150,000,000.00	25,201,104.00	297,052.17	0.20%	297,052.17	0.20%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
Acueductos	86,419,000.00	86,419,000.00	14,761,986.00	217,052.17	0.25%	217,052.17	0.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
Aporte de Gobierno Central	13,756,600.00	13,756,600.00	926,980.00	2,280.87	0.02%	2,280.87	0.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
1	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En tramite, Depto de Compras, el acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Contrato refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016.
2	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Febrero de 2016.
3	Farallón -Mejoramamiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	300,000.00	300,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto público reprogramado para 24 de Febrero de 2016.
4	La Pintada - Construcción de Nueva Toma de Agua para la Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.78	60,000.00	60,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
5	La Pintada - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.79	50,000.00	50,000.00	3,333.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
6	Río Hato - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.80	63,000.00	63,000.00	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programado para el mes de Junio 2016.
7	Salitrosa - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.81	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
8	Penonomé - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.82	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
9	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	340,000.00	340,000.00	22,667.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Mayo 2016.
10	Villa del Caribe - Mejoras al Suministro de agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.84	125,000.00	125,000.00	8,333.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
11	San Judas Tadeo - Reemplazo de Tuberías de Distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.85	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto Público programado para el mes de Junio de 2016.
12	Villa Lourdes - Instalación de Línea de Distribución de 3" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.86	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
13	Vista del Mar - Instalación de Línea de Distribución de 4" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.87	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
14	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	250,000.00	250,000.00	16,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
15	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	500,000.00	500,000.00	33,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance Enero de 2016: Se realiza la colocación de los recolectores de lodos, los módulos de sedimentación y hacer la limpieza en la PTAR. Se realizan los retoques a toda la estructura de la PTAP, hace falta todo el equipo electromecánico para poder iniciar la operación de la Planta Potabilizadora. Los Trabajos no se han podido terminar debido al poco personal debido a que el PAN no ha desembolsado el dinero al Contratista. Se trámita tercera addenda de tiempo hasta el 31 de Enero de 2016.
														98.00%
16	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	486,000.00	486,000.00	32,401.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC ". Avance Mes Enero de 2016. No hubo avance. La empresa se ha comprometido a realizar todas las correcciones de la Planta Potabilizadora de La Elvira, Boquerón.
17	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	1,000,000.00	1,000,000.00	66,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Abril 2016.
18	Panamá Este y Alrededores-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.47	10,000.00	10,000.00	667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
19	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	200,000.00	200,000.00	13,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
20	Howard - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto público programado para 14 de Abril de 2016.
21	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra Marzo 2016.
22	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	250,000.00	250,000.00	16,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
23	Santiago - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	2,000,000.00	2,000,000.00	133,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Febrero 2016.
24	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	113,000.00	113,000.00	7,533.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
25	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra 7 de Diciembre 2015. Acto público 13 de Abril de 2016.
26	Aserrio de Gariché - Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.88	240,000.00	240,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Junio 2016.
27	Guarumal, Chiriquí - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.89	150,000.00	150,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Mayo 2016.
28	Horconcitos - Mejoras al sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.90	120,000.00	120,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programa para Julio 2016
29	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91	120,000.00	120,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Por definir fecha de acto público.
30	Santa Marta/Santo Domingo/La Estrella - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.92	500,000.00	500,000.00	33,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Agosto 2016.
31	Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	150,000.00	150,000.00	10,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	89.00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Enero de 2016: Se realizaron ajustes y calibraciones en válvulas de la Planta Potabilizadora. La empresa tiene pendiente realizar camino de acceso y mejoras a tanques.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
32	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250,000.00	250,000.00	16,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Avance Enero 2016: Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.2,995,427.26, en trámite Contrato No.03-2016.
33	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programa para Junio 2016
34	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
35	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	150,000.00	150,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto Público programado para el 26 de Febrero de 2016.
36	Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	250,000.00	250,000.00	16,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
37	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	150,000.00	150,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.97%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendario). Avance de Enero de 2016: Se le hicieron observaciones al borrador del Diseño Final del proyecto. Se esta en la espera del contratista del diseño final con las observaciones corregidas. El EIA fue aprobado por Ministerio de Ambiente.Se aprobo el diseño final.
38	Santa María -Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
39	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	250,000.00	250,000.00	16,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de Enero de 2016: Se desarrollo la orden de cambio No.1 con la inclusión de actividades que abarcan un alcance de proyecto utilizando pozos de aguas subterranas..
40	Santa Isabel, El Cocal - Las Tablas y Guararé, Construcción de extensiones e interconexiones. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.99	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
41	Las Tablas - Mejoramiento a la red de distribución (Línea de 16"Ø). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.96	300,000.00	300,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
42	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	250,000.00	250,000.00	16,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Avance de Enero de 2016: falta la construcción del vigaducto para proceder con la instalación del sistema de detección de fugas y medidor de caudal.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
43	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	500,000.00	500,000.00	33,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.60%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de Enero de 2016 : No hubo avance físico. Se aprobo extensión de tiempo de 300 días adicionales fecha nueva de terminación de la obra 21 de Noviembre 2016.
44	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66	500,000.00	500,000.00	33,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.50%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual registrá a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de Enero de 2016 :Se Trabaja en la instalación de tubería de 8" PVC hacia el tanque de La Paz y en la reposición de aceras y cuenetas en Kuna Nega y Vía Transítmica.
45	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	531,008.00	531,008.00	39,782.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Gerencia Metropolitana: Chilibre Norte (Jorge Hernández por B/.99,945.80). Tocumen Este (Ingeniería y Desarrollo AN, S.A. por B/.99,980.80). Panamá Centro Este (BVA Services, S.A. por B/.91,982.34). Panamá Centro Oeste (Ing. Domingo Cassino por B/.87,003.29). San Miguelito Norte (Ing. Domingo Cassino por B/.90,042.71). San Miguelito Sur (Constructora ARVAL, S.A. por B/.99,980.80). Chilibre Sur (Bruno Valencia Amores por B/.91,959.55). Tocumen Oeste (Ingeniería Brabma por B/.99,980.80. Panamá Centro Areas Revertidas (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,438.99). San Miguelito (Diseño, Construcción, Inspección K.R.B. por B/.87,055.20).Arraján (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,744.33). Panamá Oeste (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,945.40)
46	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	500,000.00	500,000.00	33,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	88.21%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de Enero de 2016: Se están llevando a cabo los trabajos de obra civil en las instalaciones donde esta la toma de agua.
47	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	218,992.00	218,992.00	14,599.00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de Enero 2016 : Se confecciona informe técnico para extensión de tiempo a la empresa contratista por 157 días adicionales, siendo la nueva terminación del contrato el 29 de Mato de 2016.
48	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	979,600.00	979,600.00	70,789.00	2,280.87	0.23%	2,280.87	0.23	-	-	-	-	No aplica	Avance Enero 2016: No se reporto registro.
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		2,601,200.00	2,601,200.00	153,119.00	5,981.30	0.00	5,981.30	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00%		
49	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	2,219,500.00	2,219,500.00	127,670.00	5,981.30	0.27%	5,981.30	0.27%	-	-	-	-	50.00%	Se tiene programado la perforación de 150 pozos en todo el país. A la fecha se han perforado 4 pozos. Avance del Mes de Enero 2016 . Se emitió O/C 436783,por la suma de B/. 5,981.30
50	Ampliación y Rehabilitacion de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	131,700.00	131,700.00	8,781.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.70%	Avance de Enero 2016 . No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero	
51	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	250,000.00	250,000.00	16,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio #4 para la confección del informe técnico, del proyecto de Adenda No.4, se recibieron por parte del IDAAN seis (6) macromedidores.	
Financiamiento C.A.F.		43,370,600.00	43,370,600.00	8,655,652.00	76,340.00	0.18%	76,340.00	0.18%	0.00	0.00	0.00	0.00%			
52	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	230,000.00	230,000.00	46,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de Enero de 2016 :Se completó obra civil, y se realizó la telemetría (pendiente solo las pruebas). El contrato tuvo una disminución de las actividades iniciales, por lo que se ajustó el porcentaje de avance a la realidad.	
53	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	5,795,770.00	5,795,770.00	1,159,154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
														Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC.	
														0.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 1.157,395.Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 13 de Agosto 2015. Avance de Enero 2016 :Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Awualy Latam S.A.S.E.S.P. Por confección de contrato. En espera de que la contraloría indique el monto de la fianza de cumplimiento.
54	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04	188,300.00	188,300.00	37,660.00	23,540.00	12.50%	23,540.00	12.50%	-	-	-	-	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación PROIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:	
															Componente 1:
															Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .
															Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.
															Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.
															Componente 3:
													Acción 1: Priorización y control a fugas de agua		
													Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo		

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero		
													Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional	
													Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo	
													Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.	
													Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
55	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 /2.66.1.2.891.06.05	2,300,230.00	2,300,230.00	460,046.00	26,400.00	1.15%	26,400.00	1.15%	-	-	-	-	95.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance Enero 2016 : Se aprueba la adenda No. 3
56	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06	1,309,110.00	1,309,110.00	261,822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a Enero 2016 : Confinanciamiento. El proyecto es coordinado por BIRF (Banco Mundial). Atraso con el cronograma original no imputable al contratista, se debe a la demora en la aprobación de los planos en las diferentes instituciones involucradas.
57	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	878,100.00	878,100.00	175,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de Enero de 2016 :El alcantarillado está por finalizar, se logro un acuerdo para los diseños del interceptor-estación de bombeo-línea de impulsión y el acueducto ya inicio.
58	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	86,900.00	86,900.00	17,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a Enero 2016 : El alcantarillado está por finalizar, las tuberías para el acueducto ya están obra y los pnaos de la estación de bombeo se mantienen en el MINSA.
59	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	3,148,600.00	3,148,600.00	629,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de Enero de 2016 : El contratista está a la espera de las tuberías para iniciar instalación.
60	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	2,257,800.00	2,257,800.00	451,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance Enero de 2016 : No se ha reportado avance. En espera de que el contratista inicie obra.
61	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	1,015,000.00	1,015,000.00	203,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.3,000,000.00. Programado en Panamá Compra Abril 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero	
62	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	2,886,600.00	2,886,600.00	577,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance Enero 2016. Se reporta avancen poco significativo e intermitente, no arranca la obra de forma continua. En proceso de rescindir contrato.	
63	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	1,412,990.00	1,412,990.00	264,130.00	26,400.00	1.87%	26,400.00	1.87%	-	-	-	-	100.00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). Avance de Enero de 2016: Ya la empresa presentó cuentas, y de encuentra el Idaan en tramite de pago.	
64	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	850,000.00	850,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Se incluyó en el Pliego de Nodos.	
65	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	440,000.00	440,000.00	88,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de Enero de 2016. Está en proceso del compromiso del contrato para el pago de la cuenta 4A. Se está a la espera del presupuesto 2016 para iniciar el trámite de pago.	
														100.00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). Avance de Enero de 2016. En trámite de pago cuenta 4.
														71.00%	3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance de Enero 2016: Obra en ejecución normal de acuerdo al cronograma de trabajo.
66	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	6,661,900.00	6,661,900.00	1,332,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00%	La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de Enero de 2016: Fueron recibidos los avalúos del MEF y Contraloría. El resultado de los avalúos fueron menores de de las expectativas de los propietarios, por que se inicia la fase de negociación, para contar con el terreno del Tanque.	
67	La Chorrera, construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	4,208,800.00	4,208,800.00	841,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Construcción de obras complementarias a los proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Acto público programado para el 21 de Enero de 2016. En Evaluación.	
68	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	1,279,900.00	1,279,900.00	255,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de Enero de 2016: Trabajos en ejecución. Se trabaja en las interconexiones y el cruce del puede de acceso al aeropuerto.	
69	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	1,995,900.00	1,995,900.00	399,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Planos pendientes de aprobación por parte del MOP.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
70	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	3,154,800.00	3,154,800.00	630,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Abril 2016. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00
71	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	1,475,200.00	1,475,200.00	295,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Julio 2016.
72	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	1,089,200.00	1,089,200.00	217,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
73	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	705,500.00	705,500.00	141,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
Financiamiento Banco Mundial		10,828,000.00	10,828,000.00	1,853,715.00	132,450.00	1.22%	132,450.00	1.22%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
74	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	765,600.00	765,600.00	51,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	1-Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/.690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. Avance a Enero 2016 : Entrega del informe final de la Fase I
													FASE I: 100% FASE II : 39.5% FASE III: 0%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koe por un monto de B/. 2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Enero de 2016 : Instalación de 750 m de tuberías, y suministro e instalación de 179 micromedidores de 1/2 a 5/8 sin excavación y 682 micromedidores de 1/2 a 5/8 con excavación.
														100.00%
75	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	2,060,200.00	2,060,200.00	237,347.00	132,450.00	6.43%	132,450.00	6.43%	-	-	-	-	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <u>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:</u> No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance Enero 2016 :El consorcio presentó su propuesta siendo mayor el costo por boleta que la anterior, ya que se le solicitó limitar el alcance del proyecto, por la poca ejecución demostrada a la fecha. El IDAAN quedo ante el Banco Mundial de presentar una contraoferta, se tiene programada para el 2 de febrero de 2016, una reunión entre el consorcio, supervisora, IDAAN y Banco Mundial. El avance se mantiene, ya que a pesar de entregar nuevos lotes o lotes revisados los mismos no han logrado aprobarse. Proyecto altamente crítico.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
76	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	3,322,594.00	3,322,594.00	664,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	FASE I: 100% FASE II : 39% FASE III: 0%	Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Enero 2016: Mejoras a la gestión comercial: Instalación de 158 medidores de 1", cortes a legales y clandestinos, y reconexiones. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6
77	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pederal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1,187,400.00	1,187,400.00	237,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00%	1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pederal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globotec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance a Enero de 2016. Los planos son entregados al MOP con número de registro 1300. En espera de observaciones.Adenda 5 por 305 días, del 30 nov 2015 al 30 sept 16. Se le solicitaron los documentos para el trámite.
78	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	298,206.00	298,206.00	24,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
79	Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17	61,300.00	61,300.00	12,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
80	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	1,298,700.00	1,298,700.00	259,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a Enero 2016: El Municipio cuestiona porque los proyectos de la UP no pasan por contraloría, razón por la cual aún ha realizado el pago de permiso de construcción por el Contratista. Se solicita reunión mediante nota al Municipio, pero actualmente no se realiza por falta de fecha.
81	San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	384,800.00	384,800.00	76,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance Enero 2016: Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. Se reingresaron los planos a el MOP en el mes de octubre 2015, a raíz de que el MIVIOT emitió sus observaciones y se está a espera de la aprobación del MOP.
82	Jalisco, Agua Bendita y Pederal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1,449,200.00	1,449,200.00	289,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pederal (Jalisco, Agua bendita y Pederal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de Enero 2016: Los planos fueron corregidos por la empresa LBG mediante Nota No. FQ-826-15-UP,el día 15 de septiembre atendiendo las observaciones de la ATTT. Fueron ingresados al IDAAN (16/sept/2015). Los planos fueron aprobados, sellados por el IDAAN y devueltos el día 28 de octubre de 2015. Posteriormente ingresados el día (13 nov/ 2015) mediante Nota No. 1094-15-UP. LBG corrige planos de redes y se presentarán por tercera vez a la ATTT, para aprobación.
Financiamiento B.I.D.		15,862,600.00	15,862,600.00	3,172,520.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján.	185,000.00	185,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	Proyecto Terminado: Se adjudicó a R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes).

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero	
83 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09												99.00%	Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN: Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.
												100.00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.
												100.00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.
												97.50%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendario). Avance Enero 2016: Se trabaja en la impermeabilización de los tanques.. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.
												99.00%	Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.6,747,720.00. Avance a Enero 2016. Se realizará acta sustancial al 31 de agosto 2015. Unión Fenosa realiza la instalación de cableado y el transformador, y se inician las pruebas. Se envió nota aclaratoria a Contraloría en conjunto con la adenda.
84 Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	574,500.00	574,500.00	114,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.
85 Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14	185,000.00	185,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	La Concepción: 80%. Volcán: 79%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% Avance Enero 2016: El avance en Concepción incluye: Trabajos de instalación de accesorios en tanque de 250,000 galones. El avance de Volcán incluye: 4% en líneas de conducción (válvulas de arie, limpieza y cámara rompedpresión), 2% en tanque de 50,000 gls. Fianza vencida. Adenda 5 de tiempo en espera de fianza para ser tramitada hasta el 29 feb 16.
												Agua Potable:77% y Alc. 62%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Enero 2016: El dueño del terreno del camino de acceso, esta en proceso de realizar la agrimensura del terreno a fin de corroborar la realizada por el IDAAN. El rediseño electromecánico por falta de corriente trifásica esta siendo evaluado por estudio y diseño. Se negocia precio del terreno. Pendiente pruebas para verifica la impermeabilidad del tanque, pintura y barandales. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. según Contrato No. CC-04-BID-2013 por un monto de B/.194,000.00.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero	
/2.66.1.2.501.05.14													<p>Potrerrillos: 100% Dolega: 100%</p> <p>"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. Avance de Enero 2016: Este proyecto ya se terminó físicamente, quedando pendiente el trámite de aprobación de una de las adendas. Acta sustancial de entrega el 21 de diciembre 2014. Pendiente acta final de entrega con fecha posterior al 31 de julio del 2015. Se le solicitó a legal trámite de adenda 8 por \$ 64,063.24 y tiempo de 152 días (del 1 ago 15 al 31 de enero 16). Una vez se culmine la adenda, estaría pendiente la recepción de los planos y el acta. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57</p>
												76.50%	<p>Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,691,558.91. Avance de Enero de 2016:Fianza vigente hasta el 29 de febrero 16. En tramite de adenda 6 de tiempo hasta la vigencia de la fianza. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 por un monto de B/.357,139.25. Avance Supervisión es 76.5%.</p>
86	5,750,000.00	5,750,000.00	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	<p>Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015</p> <p>Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.</p> <p>Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución</p> <p>Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00</p> <p>Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00</p> <p>Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.</p>
87	7,602,800.00	7,602,800.00	1,520,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	<p>El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.</p>
												0.00%	<p>La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Avance de Enero 2016: Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. En tramite de aprobación de planos en el Municipio.</p>
												0.00%	<p>La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. El 24 de abril de 2015 se aprobó el gasto por Junta Directiva. Avance Enero 2016: Por confección de contrato.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero		
													0.00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo por un monto de B/4,962,042.54. Avance Enero 2016: Por confección de contrato.
88	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	1,565,300.00	1,565,300.00	313,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Avance de Enero 2016. Preparación de pliegos Técnicos para Marzo 2016.. Monto aproximado de B/ 5,745,259.76.
Alcantarillados Sanitarios		57,931,000.00	57,931,000.00	10,062,439.00	80,000.00	0.14%	80,000.00	0.14%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
Aporte Gobierno Central		9,387,520.00	9,387,520.00	625,833.00	80,000.00	0.85%	80,000.00	0.85%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
89	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	2,500,000.00	2,500,000.00	166,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudica a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. Avance de Enero de 2016: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016.
90	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	500,000.00	500,000.00	33,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
91	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zarafí y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	30,000.00	30,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
92	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
93	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	390,000.00	390,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
94	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	500,000.00	500,000.00	33,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/5,413,130.00. Avance de Enero de 2016: No se reporto avance físico. Estan pendientes la construcción de la Nueva Ptar (70%), conexiones domiciliarios (20%), estaciones de bombeo principal y secundaria (30%).
95	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50/2.66.1.3.001.01.50	777,620.00	777,620.00	51,842.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31.51%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de Enero de 2016: Se aprobaron todos los equipos de la Estaciones de bombeo y PTAR, se esta preparando la adenda No.1 por extensión de tiempo e inclusión de la Orden de Cambio No.1. El Contratista esta trabajando en la reposición, material selecto y capa base, construcción y resane de cámaras de inspección,, movimiento de tierra en el terreno de la PTAR.
96	La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	180,000.00	180,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
97	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	1,000,000.00	1,000,000.00	66,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
98	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	300,000.00	300,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Mayo 2016.
99	Villa Leones, Santa Cruz, Santo Domingo-Rehabilitación de las estaciones de aguas residuales y extensión de red sanitarias en Las Tablas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.04	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
100	Diseño y Construcción de Colectoras en El Cangrejo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.07	200,000.00	200,000.00	13,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de Acto Público
101	Diseño y Construcción de Redes de Recolección en El Carmen y Herbruger. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.08	50,000.00	50,000.00	3,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de Acto Público
102	Diseño y Construcción de Colectoras en Marbella. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.09	50,000.00	50,000.00	3,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
103	Diseño y Construcción de Colectoras en Obarrio. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.10	350,000.00	350,000.00	23,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de Acto Público
104	Diseño y Construcción de Colectoras en la Vía 12 de Octubre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.11	59,900.00	59,900.00	3,993.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
105	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,200,000.00	1,200,000.00	80,000.00	80,000.00	6.67%	80,000.00	6.67%	-	-	-	-	0.00%	Adjudicado a HALFE, S.A. el 25 de septiembre 2015, por un monto de B/.3,992,448.74 . En trámite el refrendo del Contrato por la Contraloría.
106	Isla Contadora Constrc Sist Ag Pot y Alc San(Ap Gob Ctrl). Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	500,000.00	500,000.00	33,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto público programado para el 17 de Marzo de 2016.
107	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	500,000.00	500,000.00	33,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. Avance de Enero 2016 . El Contratista entregó el Informe Preliminar de Diseño y la entrega del Estudio de Impacto Ambiental en MiAmbiente.
Aporte I.D.A.A.N.		2,222,380.00	2,222,380.00	199,065.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
108	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	2,222,380.00	2,222,380.00	199,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Enero 2016 : No existe registro para este mes.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero		
Financiamiento CAF	43,572,435.00	43,572,435.00	8,714,487.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%			
109	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	3,915,500.00	3,915,500.00	783,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas. 2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Área Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - La Gerencia Metropolitana del IDAAN debe presentar programa de trabajo para la limpieza de los 100 km de tuberías, se esta realizando las evaluaciones de la posibilidad de licitar el servicio de limpieza, utilizando los camiones adquiridos, debido a la ausencia de operadores. Los tres equipos Vector fueron adquiridos. 3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey, Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Avance de Enero de 2016: Se refrenda la Adenda N° 4 el 07-12-2015, dada por el MOP. El contratista atiende las reparación de la calle Don Bosco. Pendiente de pago de la Cuenta n°3 y Cuenta N° 4. 4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance a Enero de 2016: Finalizo el pago de las últimas cuentas. 5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.247,436.23. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). 6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Enero 2016: Se retomará el proyecto.	
110	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	4,455,100.00	4,455,100.00	891,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Abril 2016. Costo estimado del proyecto:B/.8,693,000.00
111	San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.661.3.501.040.3	1,378,700.00	1,378,700.00	275,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Programado en Panamá Compra en Enero 2017.
112	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	15,146,800.00	15,146,800.00	3,029,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Enero de 2016: .Se culmina en un 99% las obras civiles de la Planta, pendiente acabados y equipamientos.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Enero		
113	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	18,676,335.00	18,676,335.00	3,735,267.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Se realizó la reunión de homologación y se tiene programado Acto Público para el 2 de Marzo de 2016.
Financiamiento BID		2,748,665.00	2,748,665.00	523,054.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00	
114	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	408,665.00	408,665.00	55,054.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
115	Ampliación de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 / 2.66.1.3.819.05.02	2,340,000.00	2,340,000.00	468,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.
Inversiones Complementarias		5,650,000.00	5,650,000.00	376,679.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		3,559,179.00	3,559,179.00	237,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
116	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	3,259,179.00	3,259,179.00	217,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Enero 2016. No se reporte registro.
	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	300,000.00	300,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Enero 2016. No se reporte registro.
Aporte I.D.A.A.N.		350,000.00	350,000.00	23,337.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
120	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	250,000.00	250,000.00	16,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Enero 2016. No se reporte registro.
119	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	100,000.00	100,000.00	6,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91.00%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de Enero 2016: Se realizan trabajos en las oficinas de la Dirección Ejecutiva.
Aporte Gobierno Central		1,740,821.00	1,740,821.00	116,062.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
117	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	340,821.00	340,821.00	22,722.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Enero 2016. Se emitieron O/C 437964 por la suma B/. 17,638.95
121	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13	150,000.00	150,000.00	10,001.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos
122	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.14	200,000.00	200,000.00	13,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Se emitió el Contrato 3524 por la suma de B/.330,854.70 a nombre de Importadora de Plomería, S.A.
123	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300,000.00	300,000.00	20,002.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El proyecto consiste en: Instalar válvulas reguladoras de presión en las tuberías que abastecen las áreas cuyos niveles de presión son excesivos. Realizar las adecuaciones o interconexiones que son necesaria para conformar zonas de presión.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Enero
124	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	150,000.00	150,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En el mes de Enero 2016 , Se emitió el Contrato No.3861 a nombre de AYESA, S.A. por la suma de B/.298,290.90
125	Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	400,000.00	400,000.00	26,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	