



**Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales**  
**Dirección de Planificación**  
**Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2016**  
**Al 29 de Febrero de 2016**  
**(En Balboas)**

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero	
<b>Total</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>101,727,621.00</b>	<b>2,384,564.27</b>	<b>1.59%</b>	<b>1,970,882.70</b>	<b>1.31%</b>	<b>54,042.19</b>	<b>0.04%</b>	<b>359,639.38</b>	<b>0.24%</b>		
<b>Acueductos</b>	<b>86,419,000.00</b>	<b>86,415,000.00</b>	<b>70,468,232.00</b>	<b>1,866,683.97</b>	<b>2.16%</b>	<b>1,747,405.71</b>	<b>2.02</b>	<b>54,042.19</b>	<b>0.06%</b>	<b>65,236.07</b>	<b>0.08%</b>		
<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>13,756,600.00</b>	<b>13,752,600.00</b>	<b>12,665,419.00</b>	<b>155,046.17</b>	<b>1.13%</b>	<b>100,595.15</b>	<b>0.73%</b>	<b>14,926.50</b>	<b>0.11%</b>	<b>39,524.52</b>	<b>0.29%</b>		
1	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En tramite, Depto de Compras, el acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Contrato refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016.
2	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Abril de 2016.
3	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto público reprogramado para 23 de Marzo de 2016.
4	La Pintada - Construcción de Nueva Toma de Agua para la Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.78	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
5	La Pintada - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.79	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
6	Río Hato - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.80	63,000.00	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programado para el mes de Junio 2016.
7	Salitrosa - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.81	100,000.00	96,000.00	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
8	Penonomé - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.82	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
9	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Mayo 2016.
10	Villa del Caribe - Mejoras al Suministro de agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.84	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
11	San Judas Tadeo - Reemplazo de Tuberías de Distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.85	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto Público programado para el mes de Junio de 2016.
12	Villa Lourdes - Instalación de Línea de Distribución de 3" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.86	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
13	Vista del Mar - Instalación de Línea de Distribución de 4" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.87	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
14	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
15	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. <b>Avance Febrero de 2016:</b> Se realiza la colocación de los recolectores de lodos, los módulos de sedimentación y hacer la limpieza en la PTAR. Se realizan los retoques a toda la estructura de la PTAP, hace falta todo el equipo electromecánico para poder iniciar la operación de la Planta Potabilizadora. Los Trabajos no se han podido terminar debido al poco personal debido a que el PAN no ha desembolsado el dinero al Contratista. Se trámita tercera addenda de tiempo hasta el 31 de Enero de 2016.
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	486,000.00	486,000.00	486,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/Avance de <b>Febrero de 2016.</b> No hubo avance. La empresa se ha comprometido a realizar todas las correcciones de la Planta Potabilizadora de La Elvira, Boquerón.
17	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Abril 2016.
18	Sabanitas - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.46	0.00	99,023.00	99,023.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Marzo 2016.
19	Panamá Este y Alrededores-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.47	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
20	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	200,000.00	200,000.00	26,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
21	Howard - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto público programado para 14 de Abril de 2016.
22	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra Marzo 2016.
23	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	250,000.00	250,000.00	33,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje
24	Santiago - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Marzo 2016.
25	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	113,000.00	113,000.00	15,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
26	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra 7 de Diciembre 2015. Acto público 13 de Abril de 2016.
27	Aserrio de Gariché - Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.88	240,000.00	140,977.00	140,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Junio 2016.
28	Guarumal, Chiriquí - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.89	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Mayo 2016.
29	Horconitos - Mejoras al sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.90	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programa para Julio 2016
30	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Por definir fecha de acto público.
31	Santa Marta/Santo Domingo/La Estrella - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.92	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicado en Panamá compra para Agosto 2016.
32	Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	89.00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. <b>Avance de Febrero de 2016:</b> Se realizaron ajustes y calibraciones en válvulas de la Planta Potabilizadora. La empresa tiene pendiente realizar camino de acceso y mejoras a tanques.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
33	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Avance Enero 2016: Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.2,995,427.26, en trámite Contrato No.03-2016.
34	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programa para Junio 2016
35	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
36	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto Público programado para el 22 de Abril de 2016.
37	Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
38	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.97%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendario). Avance de <b>Febrero de 2016</b> :El contratista inicio el recorrido de aprobación de los planos por las diferentes entidades, de las cuales ya se aprobaron por la ATTT y actualmente están en el MOP, el cual hizo observaciones para ampliar la información.
39	Santa María -Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Junio 2016.
40	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de <b>Febrero de 2016</b> : Se desarrollo la orden de cambio No.1 con la inclusión de actividades que abarcan un alcance de proyecto utilizando pozos de aguas subterranas..
41	Santa Isabel, El Cocal - Las Tablas y Guararé, Construcción de extensiones e interconexiones. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.99	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
42	Las Tablas - Mejoramiento a la red de distribución ( Línea de 16"Ø). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.96	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
43	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Avance de <b>Febrero de 2016</b> : falta la construcción del vigaducto para proceder con la instalación del sistema de detección de fugas y medidor de caudal.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero		
44	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.70%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de <b>Febrero de 2016</b> : No hubo avance físico. Se aprobo extensión de tiempo de 300 días adicionales fecha nueva de terminación de la obra 21 de Noviembre 2016.
45	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	63.50%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual registró a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de <b>Febrero de 2016</b> : El proyecto se encuentra en la etapa de diseño, aprobación de planos de algunos sectores, construcción de cercas, instalación de válvulas.
46	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	531,008.00	531,008.00	233,786.00	22,915.45	4.32%	-	-	-	-	22,915.45	4.32%	60.00%	Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Gerencia Metropolitana: Chilibre Norte (Jorge Hernández por B/.99,945.80). Tocumen Este (Ingeniería y Desarrollo AN, S.A. por B/.99,980.80). Panamá Centro Este (BVA Services, S.A. por B/.91,982.34). Panamá Centro Oeste (Ing. Domingo Cassino por B/.87,003.29). San Miguelito Norte (Ing. Domingo Cassino por B/.90,042.71). San Miguelito Sur (Constructora ARVAL, S.A. por B/.99,980.80). Chilibre Sur (Bruno Valencia Amores por B/.91,959.55). Tocumen Oeste (Ingeniería Brabma por B/.99,980.80. Panamá Centro Areas Revertidas (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,438.99). San Miguelito ( Diseño, Construcción, Inspección K.R.B. por B/.87,055.20).Arraján (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,744.33). Panamá Oeste (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,945.40)
47	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.62%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. <b>Avance de Febrero de 2016</b> : Se están llevando a cabo los trabajos de obra civil en las instalaciones donde esta la toma de agua.
48	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	218,992.00	218,992.00	218,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de <b>Febrero 2016</b> : Atraso en la ejecución de la Obra de acuerdo al cronograma de trabajo. Se confecciona Informe Técnico para extensión de tiempo por 157 días adicionales, que finalizaría el 29 de mayo de 2016.
49	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	979,600.00	979,600.00	677,573.00	132,130.72	13.49%	100,595.15	10.27	14,926.50	1.52%	16,609.07	1.70%	No aplica	Avance <b>Febrero 2016</b> : Se emitió O/C 429139 por la suma de B/16,290.75, O/C430036 por la suma de B/16,157.00, O/C 430043 por la suma de B/.29,679.13,O/C 431626 por la suma de B/5,564.00, B/.29,679.13,O/C 431687 por la suma de B/.14,926.50, O/C 438272 por la suma de B/.10828.40, O/C 442005 por la suma de B/.19,795.00, O/C 438272 por la suma de B/.10828.40,
<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>		<b>2,601,200.00</b>	<b>2,601,200.00</b>	<b>1,950,961.00</b>	<b>148,113.23</b>	<b>0.07</b>	<b>105,724.56</b>	<b>4.06</b>	<b>39,115.69</b>	<b>0.02</b>	<b>3,272.98</b>	<b>0.13%</b>		
50	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	2,219,500.00	2,219,500.00	1,569,261.00	148,113.23	6.67%	105,724.56	4.76%	39,115.69	1.76%	3,272.98	0.15%	50.00%	Se tiene programado la perforación de 150 pozos en todo el país. A la fecha se han perforado 4 pozos. Avance del Mes de <b>Febrero 2016</b> . Se realizaron perforaciones en las siguientes provincias: <b>Los Santos</b> (las Tablas-Tiza), Pedasí (Los Asientos ("2), Pedasí (Vía Arenal), <b>Chiriquí</b> , ( San Félix- Silimin), Panamá Oeste, (Capira-Villa Mireya), Veraguas (Santiago-Los Algarrobos), en total se realizaron 7 perforaciones. Se emitió O/C 431524 por la suma de B/.99,743.26

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
51	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	131,700.00	131,700.00	131,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	96.70%	Avance de <b>Febrero 2016</b> . No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.
52	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. <b>Avance Febrero 2016</b> .La Chorrera y Arraiján, a inicio de febrero la Contraloría General refrendó la Addenda final para el cierre de este proyecto y en estos momentos la cuenta final está pendiente de pago.
<b>Financiamiento C.A.F.</b>		<b>43,370,600.00</b>	<b>43,370,600.00</b>	<b>31,418,517.00</b>	<b>86,522.54</b>	<b>0.20%</b>	<b>76,340.00</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,182.54</b>	<b>0.02%</b>		
53	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	230,000.00	230,000.00	230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	<b>Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá</b> - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de <b>Febrero de 2016</b> :Se completó obra civil, y se realizó la telemetria ( pendiente solo las pruebas). Se tramita adenda de tiempo hasta el 31 de marzo de 2016.
54	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	5,795,770.00	5,795,770.00	4,227,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.
														Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC.
														0.00%
55	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*)	188,300.00	188,300.00	188,300.00	23,540.00	12.50%	23,540.00	12.50%	-	-	-	-	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación PROIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:
														Componente 1:
														Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .
														Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.
													Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero	
55 Saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04													Componente 3:
													Acción 1: Priorización y control a fugas de agua
													Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo
													Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional
													Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo
													Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.
56 Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 /2.66.1.2.891.06.05	2,300,230.00	2,300,230.00	1,653,520.00	26,400.00	1.15%	26,400.00	1.15%	-	-	-	-	95.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance <b>Enero 2016</b> : Se aprueba la adenda No. 3
57 Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06	1,309,110.00	1,309,110.00	709,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a <b>Febrero 2016</b> : Confinanciamiento. El proyecto es coordinado por BIRF (Banco Mundial). Atraso con el cronograma original no imputable al contratista. se debe a la demora en la aprobación de los
58 Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	878,100.00	878,100.00	878,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de Febrero de <b>2016</b> : Contratista en ejecución con jornada diurna y nocturna.
59 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	86,900.00	86,900.00	86,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a <b>Enero 2016</b> : El alcantarillado está por finalizar, las tuberías para el acueducto ya están obra y los pnaos de la estación de bombeo se mantienen en el MINSA.
60 San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	3,148,600.00	3,148,600.00	2,320,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de <b>Febrero de 2016</b> : El contratista está a la espera de las tuberías para iniciar instalación.
61 Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	2,257,800.00	2,257,800.00	2,257,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Construction LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance <b>Febrero de 2016</b> : No se ha reportado avance. En espera de que el contratista inicie obra.
62 Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	1,015,000.00	1,015,000.00	771,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.3,000,000.00. Programado en Panamá Compra Abril 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
63	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	2,886,600.00	2,886,600.00	2,886,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. <b>Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara:</b> Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance <b>Febrero 2016.</b> Se reporta avancen poco significativo e intermitente, no arranca la obra de forma continua. En proceso de rescindir contrato.
64	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	1,412,990.00	1,412,990.00	921,777.00	36,582.54	2.59%	26,400.00	1.87%	-	-	10,182.54	0.72%	100.00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)." Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). Avance de <b>Enero de 2016:</b> Ya la empresa presentó cuentas, y de encuentra el Idaan en tramite de pago.
65	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Se incluyó en el Pliego de Nodos.
66	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	440,000.00	440,000.00	440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de <b>Febrero de 2016.</b> Está en proceso del compromiso del contrato para el pago de la cuenta 4A. Se está a la espera del presupuesto 2016 para iniciar el trámite de pago.
													100.00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). <b>Avance de Febrero de 2016.</b> En trámite de pago cuenta 4.
														85.00%
67	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	6,661,900.00	6,661,900.00	6,661,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00%	La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de <b>Enero de 2016: Fueron recibidos los avalúos del MEF y Contraloría.</b> El resultado de los avalúos fueron menores de de las expectativas de los propietarios, por que se inicia la fase de negociación, para contar con el terreno del Tanque.
68	La Chorrera, construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	4,208,800.00	4,208,800.00	1,799,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Acto público programado para el 21 de Enero de 2016. ( a espera que se pronuncie Pamamá Compras por reclamo.)
69	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	1,279,900.00	1,279,900.00	1,279,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de <b>Febrero de 2016:</b> El proyecto cuenta con una Adenda 2 de Tiempo 120 días (del 7 de diciembre al 4 de abril de 2016) .



Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero	
70	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	1,995,900.00	1,995,900.00	918,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 <b>Avance de Febrero de 2016</b> . Se inició trámite de aprobación de los planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. Se reingresaron los planos a el MOP en el mes de octubre 2015, a raíz de que el MIVIOT emitió sus observaciones y se está a espera de la aprobación del MOP. El MOP emitió observaciones y está a espera de observaciones y la empresa está corrigiendolas.	
71	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora <b>CAF - II FASE</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	3,154,800.00	3,154,800.00	943,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Abril 2016. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00	
72	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción <b>CAF - II FASE</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	1,475,200.00	1,475,200.00	531,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Julio 2016.	
73	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	1,089,200.00	1,089,200.00	518,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
74	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	705,500.00	705,500.00	343,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
<b>Financiamiento Banco Mundial</b>		<b>10,828,000.00</b>	<b>10,828,000.00</b>	<b>8,570,735.00</b>	<b>554,802.03</b>	<b>5.12%</b>	<b>542,546.00</b>	<b>5.01%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>12,256.03</b>	<b>0.11%</b>			
75	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	765,600.00	765,600.00	732,268.00	300,913.00	39.30%	300,913.00	0.39	-	-	-	-	70.00%	1-Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/.690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. <b>Avance a Enero 2016:</b> Entrega del informe final de la Fase I	
														FASE I: 100% FASE II : 39.5% FASE III: 0%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koe por un monto de B/. 2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). <b>Avance de Enero de 2016:</b> Instalación de 750 m de tuberías, y suministro e instalación de 179 micromedidores de 1/2 a 5/8 sin excavación y 682 micromedidores de 1/2 a 5/8 con excavación.
														100.00%	Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE LOUIS BERGER GROUP por B/.191,880.00. <b>Avance Enero de 2016:</b> LBG corrige planos de redes y se presentarán por tercera vez a la ATTT, para aprobación.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
76	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	2,060,200.00	1,733,049.00	1,151,323.00	241,633.00	13.94%	241,633.00	13.94%	-	-	-	-	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <u>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:</u> No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47 . Avance <b>Febrero 2016:</b> El consorcio en estos dos últimos meses (enero-febrero 2016) ha estado trabajando en adecuar los filtros de calidad, para controlar el proceso. En este mes ha logrado aprobar 10179 boletas.
77	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	3,322,594.00	3,240,551.00	2,394,311.00	-	-	-	-	-	-	-	-	FASE I: 100% FASE II : 41.5% FASE III: 0%	<b>Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón:</b> Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de <b>Febrero 2016:</b> Instalación de micromedidores, tuberías, interconexiones y refuerzos. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6
78	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1,187,400.00	1,667,100.00	1,119,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00%	<b>1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias.</b> El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globotec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance a <b>Febrero de 2016.</b> Los planos son entregados al MOP con número de registro 1300. En espera de observaciones. Adenda 5 por 305 días, del 30 nov 2015 al 30 sept 16. Se le solicitaron los documentos para el trámite.
79	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	298,206.00	298,206.00	50,339.00	12,256.03	4.11%	-	-	-	-	12,256.03	4.11%	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
80	Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17	61,300.00	61,300.00	61,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
81	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	<b>Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II:</b> Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a <b>Febrero 2016:</b> El Municipio cuestiona porque los proyectos de la UP no pasan por contraloría, razón por la cual aún ha realizado el pago de permiso de construcción por el Contratista. Se solicita reunión mediante nota al Municipio, pero actualmente no se realiza por falta de fecha.
82	San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	384,800.00	314,294.00	314,294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance <b>Enero 2016:</b> Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. Se reingresaron los planos a el MOP en el mes de octubre 2015, a raíz de que el MIVIOT emitió sus observaciones y se está a espera de la aprobación del MOP.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero		
83 Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1,449,200.00	1,449,200.00	1,449,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	<b>Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal)</b> Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de <b>Febrero 2016</b> : Los planos fueron corregidos por la empresa LBG mediante Nota No. FQ-826-15-UP, el día 15 de septiembre atendiendo las observaciones de la ATTT. Fueron ingresados al IDAAN (16/sept/2015). Los planos fueron aprobados, sellados por el IDAAN y devueltos el día 28 de octubre de 2015. Posteriormente ingresados el día (13 nov/ 2015) mediante Nota No. 1094-15-UP. LBG corrige planos de redes y se presentarán por tercera vez a la ATTT, para aprobación.
<b>Financiamiento B.I.D.</b>	<b>15,862,600.00</b>	<b>15,862,600.00</b>	<b>15,862,600.00</b>	<b>922,200.00</b>	<b>5.81%</b>	<b>922,200.00</b>	<b>5.81%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>			
84 Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	185,000.00	185,000.00	185,000.00	147,500.00	79.73%	147,500.00	79.73%	-	-	-	-	-	100.00%	Proyecto Terminado: Se adjudicó a R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes).
													99.00%	<b>Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN</b> : Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.
													100.00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 ( <b>Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø</b> ) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.
													100.00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.
													97.50%	<b>"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga"</b> Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance de <b>Febrero 2016</b> : Se trabaja en la impermeabilización de los tanques. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.
													99.00%	<b>Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján</b> . Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.6,747,720.00. Avance a <b>Febrero 2016</b> . Se realizará acta sustancial al 31 de agosto 2015. Unión Fenosa realiza la instalación de cableado y el transformador, y se inician las pruebas. Se envió nota aclaratoria a Contraloría en conjunto con la adenda. En trámite adenda 5 hasta el 31 de marzo de 2016.
85 Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	574,500.00	574,500.00	574,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero	
86 Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14	185,000.00	185,000.00	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	La Concepción: 81%. Volcán:80%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% Avance de Febrero 2016: Concepción: Se ha instalado completamente válvula de aire en tubería de 16" pasando del 85% al 100% en esta actividad en este mes. Se ha avanzado en los accesorios hidráulicos del tanque de 250,000 gls del 80.23% al 95.97% en esta actividad. Se ha terminado la cerca del tanque de 250,000 gls pasando del 86.96% al 100%. Se ha realizado la interconexión 3 haciendose el 100% de la actividad en este mes.. Volcán: Instalación codo de gran radio de 8".Instalación de hidrante 11 y ejecución de su caja de inspección. Vaciado de losa superior y muro de tanque de 50,000 gls. Fuera de cronograma se ha finalizado la instalación de tubería de 12" que está incluida en adicional en trámite.
												Agua Potable:77% y Alc. 63%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECOS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Febrero 2016: El dueño del terreno del camino de acceso, trajo el avaluo. El rediseño electromecánico por falta de corriente trifásica fue aprobado por estudio y diseño. El avaluo fue enviado a contraloría. Pendiente pruebas para verificar la impermeabilidad del tanque, pintura y barandales. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. según Contrato No. CC-04-BID-2013 por un monto de B/.194,000.00.
												Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. Avance de Febrero 2016: En trámite legal de adenda 8 de costo por 64,063.24 y tiempo hasta el 31 de marzo de 2016.. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57
												78.00%	Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,691,558.91. Avance de Febrero de 2016: Contratista reinicia ejecución de la obra, trabaja en la colocación de cajas de válvulas. Realizan trabajos de reposiciones de aceras y cunetas.La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 por un monto de B/.357,139.25. Avance Supervisión es 76.5%.
87 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	774,700.00	13.47%	774,700.00	13.47%	-	-	-	-	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015
													Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.
													Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución
													Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero		
													Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00	
													Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.	
88	Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17	7,602,800.00	7,602,800.00	7,602,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.
													0.00%	La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. <b>Avance de Febrero 2016:</b> Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. En tramite de aprobación de planos en el Municipio.
													0.00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. El 24 de abril de 2015 se aprobó el gasto por Junta Directiva. <b>Avance Febrero 2016:</b> Por confección de contrato.
													0.00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo por un monto de B/.4,962,042.54. <b>Avance Febrero 2016:</b> Por confección de contrato.
89	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	1,565,300.00	1,565,300.00	1,565,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". <b>Avance de Febrero 2016.</b> Preparación de pliegos Técnicos para Junio 2016.. Monto aproximado de B/. 5,745,259.76.
<b>Alcantarillados Sanitarios</b>		<b>57,931,000.00</b>	<b>57,935,000.00</b>	<b>28,759,174.00</b>	<b>167,556.15</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,556.15</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aporte Gobierno Central</b>		<b>9,387,520.00</b>	<b>9,391,520.00</b>	<b>8,914,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
90	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. <b>Avance de Enero de 2016:</b> Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016.
91	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
92	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zaratí y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
93	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
94	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	390,000.00	390,000.00	390,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente por definir acto público
95	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. <b>Avance de Febrero de 2016:</b> No se reporto avance físico. Estan pendientes la construcción de la Nueva Ptara (70%), conexiones domiciliarios (20%), estaciones de bombeo principal y secundaria (30%).
96	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	777,620.00	777,620.00	777,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.11%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. <b>Avance de Febrero de 2016:</b> Se aprobaron todos los equipos de la Estaciones de bombeo y PTAR, se esta preparando la adenda No.1 por extensión de tiempo e inclusión de la Orden de Cambio No.1. El Contratista esta trabajando en la reposición, material selecto y capa base, construcción y resane de cámaras de inspección., movimiento de tierra en el terreno de la PTAR.
97	La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
98	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Julio 2016.
99	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Mayo 2016.
100	Villa Leones, Santa Cruz, Santo Domingo-Rehabilitación de las estaciones de aguas residuales y extensión de red sanitarias en Las Tablas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.04	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
101	Diseño y Construcción de Colectoras en El Cangrejo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.07	200,000.00	200,000.00	26,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de Acto Público
102	Diseño y Construcción de Redes de Recolección en El Carmen y Herbruger. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.08	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de Acto Público
103	Diseño y Construcción de Colectoras en Marbella. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.09	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
104	Diseño y Construcción de Colectoras en Obarrio. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.10	350,000.00	350,000.00	46,666.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Pendiente de Acto Público
105	Diseño y Construcción de Colectoras en la Vía 12 de Octubre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.11	59,900.00	59,900.00	59,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Publicación programada para Agosto 2016.
106	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Adjudicado a HALFE, S.A. el 25 de septiembre 2015, por un monto de B/.3,992,448.74 . En trámite el refrendo del Contrato por la Contraloría. Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016.
107	DAVID AMP-SIST-ALC-SANITARIO. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	0.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	El acto público fue programado para el 25 de Abril de 2016.
108	Isla Contadora Constrc Sist Ag Pot y Alc San(Ap Gob Ctrl). Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto público programado para el 19 de Abril de 2016.
109	Chepo-Const Alc San,Trat,Dispos Ag Resid(Ap Gob Ctrl). Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	0.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Acto Público programado para el 11 de Abril de 2016.
110	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. <b>Avance de Febrero de 2016.</b> El Contratista entregó el Informe Preliminar de Diseño y la entrega del Estudio de Impacto Ambiental en MiAmbiente. Se aprobo el sometimiento del material selecto que será utilizado en el proyecto.
<b>Aporte I.D.A.A.N.</b>		<b>2,222,380.00</b>	<b>2,222,380.00</b>	<b>871,566.00</b>	<b>156,653.55</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,653.55</b>	<b>7.05%</b>		
111	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	2,222,380.00	2,222,380.00	871,566.00	156,653.55	7.05%	-	-	-	-	156,653.55	7.05%	No aplica	<b>Febrero 2016:</b> No existe registro para este mes.
<b>Financiamiento CAF</b>		<b>43,572,435.00</b>	<b>43,572,435.00</b>	<b>16,409,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
112	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	3,915,500.00	3,915,500.00	3,915,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas.
														2- <b>Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana.</b> El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - La Gerencia Metropolitana del IDAAN debe presentar programa de trabajo para la limpieza de los 100 km de tuberías, se esta realizando las evaluaciones de la posibilidad de licitar el servicio de limpieza, utilizando los camiones adquiridos, debido a la ausencia de operadores. Los tres equipos Vector fueron adquiridos.
														3- <b>Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín.</b> El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). <b>Avance de Febrero de 2016: Proyecto finalizó las obras físicas.</b>
														4- <b>Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito:</b> Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. <b>Avance a Febrero de 2016:</b> Finalizo el pago de las últimas cuentas.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero		
												100.00%	5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.247,436.23. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA).	
												47.50%	6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Febrero 2016: Se retomará el proyecto.	
113	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	4,455,100.00	4,455,100.00	1,603,820.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Mayo 2016. Costo estimado del proyecto: B/.8,693,000.00	
114	San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03	1,378,700.00	1,378,700.00	496,300.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Programado en Panamá Compra en Enero 2017.	
115	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	15,146,800.00	15,146,800.00	4,357,360.00	-	-	-	-	-	-	-	91.00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de <b>Febrero de 2016</b> : Construcción de lecho de secado de lodos, colocación de carriolas de techo, colocación de puertas de acero en casetas, vaciado del desarenador, conformación de las calles de entrada a la planta, corrección de cajillas eléctricas, resane de tanques de aereación. Colocación de tuberías de 12" y 15" PVC. Reposición de pavimento.	
116	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	18,676,335.00	18,676,335.00	6,036,335.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Se realizó la reunión de homologación y se tiene programado Acto Público para el 31 de Marzo de 2016.	
<b>Financiamiento BID</b>		<b>2,748,665.00</b>	<b>2,748,665.00</b>	<b>2,563,441.00</b>	<b>10,902.60</b>	<b>0.40%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>10,902.60</b>	<b>0.40%</b>	<b>100.00</b>	
117	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist. Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	408,665.00	408,665.00	223,441.00	10,902.60	2.67%	-	-	-	-	10,902.60	2.67%	75.00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
118	Ampliación de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 / 2.66.1.3.819.05.02	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.	
<b>Inversiones Complementarias</b>		<b>5,650,000.00</b>	<b>5,650,000.00</b>	<b>2,500,215.00</b>	<b>350,324.15</b>	<b>0.35</b>	<b>223,476.99</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,847.16</b>	<b>2.25%</b>		
<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>		<b>3,559,179.00</b>	<b>3,559,179.00</b>	<b>951,052.00</b>	<b>259,527.16</b>	<b>0.08</b>	<b>132,680.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,847.16</b>	<b>3.56%</b>		
119	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	3,259,179.00	3,259,179.00	911,052.00	259,527.16	7.96%	132,680	4.07%	-	-	126,847	3.89%	No aplica	<b>Febrero 2016</b> . Se emitió el K/O 441467 por la suma B/. 126,847.16 y O/C 433435 por la suma B/. 132,680.00



Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado		Avance Físico Febrero
120	Legalización de Terrenos Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09/2.66.1.4.501.01.09	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Se emitió el Contrato No.3866 a nombre de Juan Antonio Carbone Stanzola por la suma de B/.69,713.05 y el Contrato No.3456 por la suma de B/.45,462.93 a nombre de Club de Golf Turístico, S.A.
121	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	300,000.00	300,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	<b>Febrero 2016.</b> No se reporte registro.
<b>Aporte I.D.A.A.N.</b>		<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>155,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
122	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	250,000.00	250,000.00	55,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	<b>Febrero 2016.</b> No se reporte registro.
123	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de Febrero <b>2016:</b> Se realizan trabajos en la oficinas de la Dirección Ejecutiva.
<b>Aporte Gobierno Central</b>		<b>1,740,821.00</b>	<b>1,740,821.00</b>	<b>1,394,159.00</b>	<b>90,796.99</b>	<b>0.27</b>	<b>90,796.99</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
124	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	340,821.00	340,821.00	167,489.00	90,796.99	26.64%	90,796.99	26.64%	-	-	-	-	No aplica	<b>Febrero 2016.</b> Se emitieron O/C 428936 por la suma B/.50,347.78, O/C 428978 por la suma B/.22,810.26, O/C 437964 por la suma B/.17,638.95.
125	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos
126	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestara; 2.66.1.4.501.01.14	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	Se emitió el Contrato 3524 por la suma de B/.330,854.70 a nombre de Importadora de Plomería, S.A.
127	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El proyecto consiste en: Instalar válvulas reguladoras de presión en las tuberías que abastecen las áreas cuyos niveles de presión son excesivos. Realizar las adecuaciones o interconexiones que son necesaria para conformar zonas de presión.
128	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En el mes de <b>Enero Febrero</b> , Se emitió el Contrato No.3861 a nombre de AYESA, S.A. por la suma de B/.298,290.90
129	Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	