



**Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales**  
**Dirección de Planificación**  
**Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2016**  
**Al 30 de Junio 2016**  
**(En Balboas)**

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)		
<b>Total</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>152.494.123,00</b>	<b>#####</b>	<b>74.019.732,45</b>	<b>48,54%</b>	<b>37.193.457,95</b>	<b>24,39%</b>	<b>36.826.274,50</b>	<b>24,15</b>	<b>20.897.574,30</b>	<b>13,70%</b>	<b>15.928.700,20</b>	<b>10,45%</b>				
<b>Acueductos</b>	<b>86.419.000,00</b>	<b>90.140.220,00</b>	<b>84.163.395,00</b>	<b>40.149.329,87</b>	<b>44,54%</b>	<b>19.902.961,95</b>	<b>22,08</b>	<b>20.246.367,92</b>	<b>22,46</b>	<b>9.435.715,54</b>	<b>10,47%</b>	<b>10.810.652,38</b>	<b>11,99%</b>				
<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>13.756.600,00</b>	<b>19.852.033,00</b>	<b>19.260.356,00</b>	<b>17.033.152,51</b>	<b>85,80%</b>	<b>8.741.230,96</b>	<b>44,03%</b>			<b>1.488.206,01</b>	<b>7,50%</b>	<b>6.803.715,54</b>	<b>34,27%</b>				
1	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tcales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	200.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.074.353,64	99,94%	-	-				1.074.353,64	99,94%	9,00%	12,00%	El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Contrato refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. <b>Avance de Junio de 2016.</b> Se iniciaron los trabajos de construcción de la cerca en el centro de acopio.	
2	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto de 2016.	
3	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Acto Público fue declarado desierto, según Resolución No.568 del 10 de junio de 2016	
4	La Pintada - Construcción de Nueva Toma de Agua para la Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.78	60.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Septiembre 2016.	
5	La Pintada - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.79	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Octubre 2016.	
6	Río Hato - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.80	63.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programado para el mes de Septiembre 2016.	
7	Salitrosa - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.81	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Octubre 2016.	
8	Penonomé - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.82	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Octubre 2016.	
9	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	340.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
10	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41	-	1.889.446,00	1.889.446,00	1.531.029,13	81,03%	-	-				1.531.029,13	1	43,49%	46,59%	La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. <b>Avance de Junio 2016:</b> Se realizo la colocación de pavimento hidráulico de los pozos, suministro e instalación de tuberías y colocación de válvulas con cajas protectoras.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)	
11	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50	-	397.600,00	397.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,50%	88,25%	La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, monto del Contrato B/ 4,476,452.00, con orden de proceder el 28 de Octubre de 2013. <b>Avance de Junio 2016:</b> Se termino de construir la caseta de hidroneumatico, se realiza el bloqueo de la estructura y el vaciado de las vigas de techo de la caseta de bombeo, se realiza prueba de presión a la línea de Remedios. Se esta realizando informe técnico de adenda No. 2 de tiempo de 387 días calendarios que finalizaría el 28 de Febrero de 2017.
12	Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94	-	1.191.656,00	1.191.656,00	1.189.045,40	99,78%	-	-	-	501.654,90	42,10%	687.390,50	57,68%	99,20%	99,20%	La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. <b>Avance de Junio 2016:</b> Se trabaja en la instalación de la tubería de 48" de diametro de hormigón reforzado que desvía las aguas para evitar la contaminación de la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora Jaime Díaz Quintero.
13	Pacora-Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.02.99	-	46.300,00	46.300,00	46.299,40	100,00%	46.299,40	100%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	La empresa Constructora Urbana S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00. <b>Avance Junio de 2016:</b> Se recibio certificación emitida el 27 de Abril de 2016 por el Jefe de la Planta Potabilizadora de Pacora, el cual indica el buen funcionamiento del Sistema SCADA.
14	Sabanitas -Mejoramiento a la Planta.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	-	317.883,00	317.883,00	317.882,18	100,00%	-	-	-	218.859,24	68,85%	99.022,94	31,15%	0,00%	0,00%	Proyecto en ejecución
15	Villa del Caribe - Mejoras al Suministro de agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.84	125.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	Publicación programada para Octubre 2016.
16	San Judas Tadeo - Reemplazo de Tuberías de Distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.85	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el mes de Octubre de 2016.
17	Villa Lourdes - Instalación de Línea de Distribución de 3" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.86	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
18	Vista del Mar - Instalación de Línea de Distribución de 4" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.87	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Octubre 2016.
19	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	250.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Septiembre 2016.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)	
20	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,00%	93,00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. <b>Avance Junio de 2016:</b> El Contratista no está ejecutando ningún trabajo debido a que el PAN/DAS no le ha realizado el desembolso de las varias cuentas presentadas y ya no puede solventar los costos. El IDAAN a tenido que contratar personal para poder terminar los trabajos y poner en marcha la Planta Potabilizadora para los primeros dias de Julio de 2016.
														98,00%	98,00%	"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. <b>Avance Junio 2016.</b> Los Trabajos no se han podido terminar debido a que el PAN no ha desembolsado el dinero al Contratista.
21	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	486.000,00	109.042,00	109.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	99,79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ <b>Avance de Junio de 2016.</b> No hubo avance. La empresa esta trabajando en las correcciones de la Planta Potabilizadora de La Elvira - Boquerón.
22	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	1.000.000,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para el Mes de Julio de 2016
23	Sabanitas - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.46	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 20 de Julio de 2016.
24	Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10	-	1.096.019,00	1.096.019,00	1.095.976,25	100%	-	-	-	627.159,57	57,22%	468.816,68	42,77%	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.
25	Panamá Este y Alrededores-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.47	10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
26	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	200.000,00	200.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
27	Howard - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 22 de Julio de 2016.
28	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 25 de Julio de 2016.
29	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	250.000,00	250.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje
30	Santiago - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para el 16 Junio 2016. Acto público programado para el 25 de Agosto de 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)
31	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	113.000,00	113.000,00	113.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
32	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra 7 de Diciembre 2015. El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016.
33	Aserrio de Gariché - Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.88	240.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Agosto 2016.
34	Guarumal, Chiriquí - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.89	150.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Octubre 2016.
35	Horconcitos - Mejoras al sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.90	120.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programa para Noviembre 2016
36	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91	120.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Por definir fecha de acto público.
37	Santa Marta/Santo Domingo/La Estrella - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.92	500.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Agosto 2016.
38	Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	150.000,00	376.030,00	376.030,00	376.026,72	100,00%	376.026,72	100,00%			-	-	-	-	93,00%	93,00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. <b>Avance de Junio de 2016.</b> No hubo avance para este mes.
39	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%			-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>Avance de Junio 2016:</b> Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26, Contrato No.03-2016 en trámite.
40	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 18 de Agosto de 2016.
41	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
42	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	150.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el 22 de Junio de 2016.
43	Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	250.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
44	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	150.000,00	97.000,00	97.000,00	72.171,17	74,40%	-	-			-	-	72.171,17	74,40%	33,72%	42,01%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). <b>Avance de Junio de 2016:</b> Se instalaron 1970 ml de tuberías de 8" PVC y 2398 ml tuberías de 4" PVC se instalaron
45	Santa María -Mejoramamiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Noviembre 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)
46	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,35%	46,35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de <b>Junio de 2016</b> : Suspensión de Obras por parte del Contratista y el IDAAN.
47	Santa Isabel, El Cocal - Las Tablas y Guararé, Construcción de extensiones e interconexiones. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.99	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Septiembre 2016.
48	Las Tablas - Mejoramiento a la red de distribución ( Línea de 16"Ø). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.96	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
49	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,80%	99,80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Avance de <b>Junio de 2016</b> : Se plantea negociar con el contratista para cerra el contrato, mediante una disminución de las actividades faltantes.
50	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	500.000,00	343.717,00	343.717,00	194.082,91	56,47%	0,01	0,00%	-	53.026,06	15,43%	141.056,84	41,04%	35,10%	35,10%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). <b>Avance de Junio de 2016</b> : No se han registrado avance físicos. Se aprobo extensión de tiempo de 300 días adicionales fecha nueva según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este	
51	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66	500.000,00	1.143.416,00	1.143.416,00	1.023.951,71	89,55%	-	-	-	-	-	1.023.951,71	89,55%	63,50%	63,50%	proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de <b>Junio de 2016</b> : Actualmente el proyecto se encuentra paralizado. Se confecciona informe técnico para Adenda No. 3 debido a trabajos adicionales al contrato y una extensión de 549 días calendarios.	
52	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	531.008,00	5.295.081,00	5.111.535,00	5.011.030,21	94,64%	4.609.848,77	87,06%	-	25.569,82	0,48%	375.611,62	7,09%	60,00%	63,00%	Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Gerencia Metropolitana: Chilibre Norte (Jorge Hernández por B/.99,945.80). Tocumen Este (Ingeniería y Desarrollo AN, S.A. por B/.99,980.80). Panamá Centro Este (BVA Services, S.A. por B/.91,982.34). Panamá Centro Oeste (Ing. Domingo Cassino por B/.87,003.29). San Miguelito Norte (Ing. Domingo Cassino por B/.90,042.71). San Miguelito Sur (Constructora ARVAL, S.A. por B/.99,980.80). Chilibre Sur (Bruno Valencia Amores por B/.91,959.55). Tocumen Oeste (Ingeniería Brabma por B/.99,980.80). Panamá Centro Areas Revertidas (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,438.99). San Miguelito ( Diseño, según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto,	
53	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	500.000,00	2.123.137,00	2.123.137,00	2.121.565,87	99,93%	2.063.136,13	97,17%	-	-	-	58.429,74	2,75%	90,62%	90,62%	por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. <b>Avance de Junio de 2016</b> : No hubo avance. Trámites correspondientes para el equipo electromecánico ya que la bomba y sus accesorios sólo se entregarán como sustitución.	
54	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	218.992,00	261.248,00	261.248,00	261.245,60	100,00%	-	-	-	-	-	261.245,60	100,00%	75,00%	75,00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de <b>Junio 2016</b> : Se continua trabajando en las actividades pendientes. Se confecciona Informe Técnico para extensión de tiempo por 404 días adicionales, que finalizaría el 31 de Enero de 2017.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	
55	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	979.600,00	3.221.758,00	3.038.627,00	2.468.492,32	76,62%	1.395.919,93	43,33%		61.936,42	1,92%	1.010.635,97	31,37%	No aplica	No aplica	Avance de Junio 2016: Se emitió O/C 458248,461441, 461800 por la suma B/. 113.682.15, OC 422856, 457860, 462602, 462656, 463470 por la suma B/. 53,173.40
56	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-		-	-	-	0,00%	20,00%	20,00%	Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance Junio 2016: Se realizo movilización y ensamblaje de equipos y estructuras temporales.
<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>		<b>2.601.200,00</b>	<b>2.864.491,00</b>	<b>2.864.491,00</b>	<b>1.821.022,40</b>	<b>64%</b>	<b>1.520.481,36</b>	<b>53%</b>		<b>15.525,23</b>	<b>0,54%</b>	<b>285.015,81</b>	<b>9,95%</b>			
57	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	2.219.500,00	2.233.326,00	2.233.326,00	1.219.964,88	54,63%	976.617,92	43,73%		15.525,23	0,70%	227.821,73	10,20%	58,00%	65,00%	Avance del Mes de Junio 2016. Se emitio O/C 459601, 460707, 460816, 461445, 463604,461981, por la suma B/. 43,238.90 Se realizaron 6 perforaciones de pozos en La Provincia de Panamá Oeste (Cabuya-El Celaje), Chame-El Mangote,Veraguas (Atalaya-Valle Holanda), Veraguas-Calobre, Veraguas-Cañazas, Los Santos (Macaracas-Llano de Piedra).
58	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	131.700,00	631.165,00	631.165,00	601.057,52	95,23%	543.863,44	86,17%		-	-	57.194,08	9,06%	96,70%	96,70%	Avance de Junio 2016. No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.
59	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	250.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	99,00%	99,00%	Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Avance de Junio 2016: En espera de cierre de contrato.
<b>Financiamiento C.A.F.</b>		<b>43.370.600,00</b>	<b>42.120.265,00</b>	<b>37.540.892,00</b>	<b>6.078.681,17</b>	<b>14,43%</b>	<b>4.397.991,38</b>	<b>10,44%</b>		<b>1.483.510,63</b>	<b>3,52%</b>	<b>197.179,16</b>	<b>0,47%</b>			
59	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	230.000,00	758.341,00	758.341,00	184.194,53	24,29%	184.194,53	24,29%		-	-	-	-	95,00%	95,00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de Junio de 2016: En tramite de adenda No. 2, para cierre de proyecto.
60	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	-	696.000,00	696.000,00	590.109,77	84,79%	162.030,71	23,28%		428.079,06	61,51%	-	-	100,00%	100,00%	Avance Junio de 2016: Por entregar los planos aprobados por el Municipio según lo pendiente en el Acta Sustancial y formalizar el cierre fisico-financiero.
61	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	5.795.770,00	5.455.435,00	5.455.435,00	1.728.335,00	31,68%	1.728.335,00	31,68%		-	-	-	-	100%	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.
															0,00%	0,00%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)	
														0,00%	0,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. <b>Grupo 3 ANC.</b> Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo proyecto.
62	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04	188.300,00	809.800,00	809.800,00	499.867,21	61,73%	361.360,22	0,45		2.454,90	0,30%	136.052,09	16,80%	100,00%	100,00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la
																Componente 1:
																Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .
																Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas. Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.
																Componente 3:
																Acción 1: Priorización y control a fugas de agua
																Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo
																Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional
																Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo
																Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.
																Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.
63	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 /2.66.1.2.891.06.05	2.300.230,00	2.470.230,00	2.470.230,00	306.902,33	12,42%	115.789,72	4,69%		184.512,61	7,47%	6.600,00	0,27%	95,00%	95,00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance <b>Junio 2016:</b> Se aprueba la adenda No. 3
64	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06	1.309.110,00	1.000.010,00	700.010,00	-	-	-	-		-	-	-	-	10,00%	10,00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a <b>Junio 2016:</b> Se evalúa estatus del contrato para tomar acciones.
65	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	878.100,00	908.100,00	908.100,00	589.688,32	64,94%	589.688,32	64,94%		-	-	-	-	60,00%	65,00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de <b>Junio 2016:</b> Proximos a iniciar la construcción de la estación de bombeo, se revisan cantidades para adenda de costo y analiza posible adenda de amador. Se tramita adenda por 142 días hasta el 9 de Agosto de 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)
66	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo de Bethania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	86.900,00	125.900,00	125.900,00	46.377,37	36,84%	-	-			46.377,37	36,84%	-	-	42,00%	50,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendario). Avance a <b>Junio 2016</b> :En espera de resolver el tema de la estación de bombeo y las interconexiones. Se revisan cantidades para adenda de costo. Se tramita adenda de tiempo 7 de Septiembre de 2016.
67	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	3.148.600,00	2.817.600,00	2.817.600,00	-	-	-	-			-	-	-	-	5,00%	5,00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de <b>Junio de 2016</b> : En espera del Visto Bueno de la Junta Comunal de San Francisco.
68	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	2.257.800,00	118.300,00	118.300,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendario). Avance de <b>Junio de 2016</b> : No se ha reportado avance. En confección de nota para enviar a la aseguradora que está por vencer la vigencia.
69	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	1.015.000,00	812.000,00	812.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.3,000,000.00. Programado en Panamá Compra Agosto 2016.
70	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	2.886.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	-	-	-	-			-	-	-	-	4,00%	4,00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. <u>Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara</u> : Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendario). Avance de <b>Junio 2016</b> : En el La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendario)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). Avance de <b>Junio de 2016</b> : Cheques en espera que el contratista los retire, para cierre final
71	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	1.412.990,00	1.405.649,00	1.334.146,00	107.879,82	7,67%	46.050,00	3,28%			7.302,75	0,52%	54.527,07	3,88%	100,00%	100,00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Se incluyó en el Pliego de Nodos.
72	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	850.000,00	680.000,00	680.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	
73	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	440.000,00	2.356.100,00	2.356.100,00	1.185.797,19	50,33%	418.426,69	17,76%			767.370,50	32,57%	-	-	100,00%	100,00%	1- <b>Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco</b> . Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de <b>Junio de 2016</b> . En trámite de adenda de tiempo reactivar contrato y pago de cobro de cuentas.
															100,00%	100,00%	2- <b>Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera</b> : Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendario). <b>Avance de Junio de 2016</b> . Acta final de Obra y en trámite pago de cuentas finales y cierre financiero.



Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)
															97,50%	98,50%	3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. <b>Avance de Junio 2016:</b> Avances en Tanque 3 MG ( 98 % ) y tanque 250,000 gals ( 98 % ) por realizar trabajos miscelaneos. Se tramita adenda por 90 días hasta el 29 de julio 2016. La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de <b>Junio de 2016:</b> Tanque Villa Rosario: Se entregó información de avaluos y estatus de terrenos a MECO para acercamiento con los dueños y poder iniciar trabajos. En revisión por la Gerencia de UP el tema de suministros de material importado. Avances en tuberías : 30" HD C30 ( 1,068 mts - 18.19 % ), 24" HD C25 ( 2680 mts - 78.32 % ), 24" HD C30 ( 5,555 mts - 92 % ), 16" HD C25 ( 3568.00 mts - 92.34 % ), total tuberías ( 12.870.80 mts - 46 % ).
74	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	6.661.900,00	6.919.900,00	6.919.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00%	43,00%	Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. <b>Avance Mayo 2016:</b> Acto público fue realizado el 28 de Abril de 2016. En consultas legales de las propuestas. Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de <b>Junio de 2016:</b> El contartista realiza los últimos trabajos para terminar, pero se detuvo el avance debido canal ampliado, por ende se trámite adenda para cierre.
75	La Chorrera, construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	4.208.800,00	4.018.750,00	2.814.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 <b>Avance de Junio de 2016.</b> Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015.
76	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	1.279.900,00	1.572.900,00	1.572.900,00	338.529,63	21,52%	291.116,19	18,51%			47.413,44	3,01%	-	-	92,00%	93,00%	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Consorcio MECO, ejecuta el proyecto por un monto B/. 2,423,260.60, Contrato COC-02-CAF-2016. <b>Avance de Junio de 2016.</b> Orden de proceder el 8 de Junio de 2016.
77	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	1.995.900,00	1.796.900,00	1.258.130,00	501.000,00	27,88%	501.000,00	27,88%			-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Agosto 2016. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00
															0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Agosto 2016.
78	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	3.154.800,00	2.769.350,00	1.387.400,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30
79	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	1.475.200,00	1.182.700,00	592.600,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31
80	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	1.089.200,00	814.200,00	457.400,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proyecto en ejecución
81	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	705.500,00	869.500,00	733.660,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proyecto en ejecución
<b>Financiamiento Banco Mundial</b>		<b>10.828.000,00</b>	<b>9.827.100,00</b>	<b>9.021.325,00</b>	<b>6.447.222,49</b>	<b>65,61%</b>	<b>1.510.241,95</b>	<b>15,37%</b>			<b>2.628.601,81</b>	<b>26,75%</b>	<b>2.308.378,73</b>	<b>23,49%</b>			

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)
82	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	765.600,00	2.052.969,00	2.052.969,00	1.659.151,96	80,82%	489.525,08	23,845%			671.895,92	32,73%	497.730,96	24,24%	100,00%	100,00%	1-Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/ 690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. Avance a Mayo 2016: En trámite de diseño.
															FASE I: 100% FASE II : 41.7% FASE III: 0%	FASE I: 100% FASE II : 64% FASE III: 25%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koe por un monto de B/ 2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Junio de 2016: Supervisión de las siguientes actividades: Suministro e instalación de hidrantes, tuberías de 200 psi, en diámetros de 50dn, 100dn, 150dn, interconexiones a red matriz, reparaciones de fugas en acometidas y la red, suministro e instalación de medidores,
																100,00%	100,00%
83	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	2.060.200,00	1.950.260,00	1.594.240,00	1.305.590,44	66,94%	356.164,08	18,26%			19.931,72	929.494,64	929.494,64	47,66%	6,00%	6,00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <u>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:</u> No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47 . Avance de Junio 2016:El Avance de la ejecución incluye los productos informáticos a entregar y la consultoria con las productos de boletas aprobadas. Tal como refleja el mismo se mantiene desde el 1 de abril, ya que el consorcio está a la espera de la aprobación de la adenda. Esta ajuste contempla y está acorde con el informe remitido el 9 de junio de 2016.
84	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	3.322.594,00	2.563.131,00	2.263.131,00	1.793.439,34	69,97%	611.844,17	23,87%			454.495,03	17,73%	727.100,14	28,37%	FASE I: 100% FASE II : 48% FASE III: 0%	FASE I: 100% FASE II : 64% FASE III: 25%	<b>Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón:</b> Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Junio 2016: Suministro e instalación de hidrantes, tuberías de 200 psi, en diámetros de 50dn, 100dn, 150dn, interconexiones a red matriz, reparaciones de fugas en acometidas y la red. La supervisión es por
85	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1.187.400,00	364.990,00	364.990,00	-	-	-	-			-	-	-	-	10,00%	10,00%	<b>1- Construcción de la línea de 24" Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias.</b> El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globetec Construction por un monto de B/10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance a Junio de 2016.Se realizo exoneración de las tuberías y accesorios que estan en puerto y siendo transportados al sitio del proyecto. Se evalúa estatus del contrato para tomar acciones. Adenda de tiempo en
86	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	298.206,00	298.206,00	148.451,00	76.162,64	25,54%	-	-			-	-	76.162,64	25,54%	0,00%	0,00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
87	Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	0,00	215.005,00	215.005,00	212.878,11	99,01%	51.308,62	0,24			83.679,14	38,92%	77.890,35	36,23%	21,00%	21,00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance Junio 2016: En tiempo

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)		
88	Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17	61.300,00	10.345,00	10.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Se pago la totalidad del contrato, pendiente adenda de costos.	
89	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	1.298.700,00	548.700,00	548.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00%	15,00%	<b>Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II:</b> Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/ 4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a <b>Junio 2016:</b> Verificación en el municipio de fecha de aprobación de planos, para poder justificar multa. Se gestiona adenda de extensión de tiempo hasta el 3 dic 16 por viviendas adicionales y material duro encontrado.	
90	San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	384.800,00	114.294,00	114.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/1,299,307.42. Avance <b>Junio 2016:</b> Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015.	
91	Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1.449.200,00	1.709.200,00	1.709.200,00	1.400.000,00	81,91%	1.400,00	0,08%	-	1.398.600,00	81,83%	-	-	15,00%	15,00%	<b>Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal)</b> Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de <b>Junio 2016:</b> Suministro e Instalación de 9,042.02 ml de 6" y 874.49 ml de 4" de Acueducto. Se realiza reunión en algunos sectores de	
<b>Financiamiento B.I.D.</b>		<b>15.862.600,00</b>	<b>15.476.331,00</b>	<b>15.476.331,00</b>	<b>8.769.251,30</b>	<b>56,66%</b>	<b>3.733.016,30</b>	<b>24,12%</b>	-	<b>3.819.871,86</b>	<b>24,68%</b>	<b>1.216.363,14</b>	<b>7,86%</b>	-	-	-	
92	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	185.000,00	3.286.440,00	3.286.440,00	147.500,00	4,49%	147.500,00	4,49%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado: Se adjudicó a R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes).	
															99,00%	99,00%	<b>Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:</b> Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.
															100,00%	100,00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 ( <b>Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø</b> ) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.
															100,00%	100,00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.
															100,00%	100,00%	<b>"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga"</b> Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance de <b>Junio 2016:</b> Proyecto finalizado. En pruebas finales. Se corrige acta sustancial. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/ 645,720.00.
															100,00%	100,00%	<b>Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján.</b> Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.6,747,720.00. Avance a <b>Junio 2016.</b> Proyecto finalizado. En etapa de pruebas finales. Se impermeabiliza nuevamente los tanques con producto aprobado por el IDAAN.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)	
93	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	574.500,00	469.888,00	469.888,00	34.987,60	7,45%	34.987,60	7,45%			-	-	-	-	No aplica	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.	
94	Obras para la Rehabilitación y Optimización de Equipo de Bombeo y Adquisición de herramientas para mantenimiento del Departamento de Electromecánica. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.05.13	-	24.396,00	24.396,00	-	-	-	-			-	-	-	-	100,00%	100,00%	Avance de Junio de 2016. Proyecto Terminado.	
95	Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14	185.000,00	1.987.340,00	1.987.340,00	1.158.406,89	58,29%	543.431,89	27,34%			614.975,00	30,94%	-	-	La Concepción: 90%. Volcán:90%	La Concepción: 92%. Volcán:92%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% <b>Avance de Junio 2016: Concepción:</b> Se colocó en la tubería de 16": válvula de limpieza y válvula de mariposa. Se trabaja en la interconexión con hacia la planta de BugabaSe trabaja en la interconexión con hacia la planta de Bugaba. <b>Volcán:</b> Se instalan accesorios hidráulicos en el tanque de 100 gals. En la línea de 8" se coloca tramo de 20m(cruce de la carretera con cerro punta). Se instala válvula de aire y su cajaSe instalan accesorios hidráulicos en el tanque de 100 gals. Se tramita adenda hasta el 15 de Agosto de 2016	
															Agua Potable:81% y Alc. 72%	Agua Potable:81% y Alc. 72%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Junio 2016: Se considera realizar orden de cambio en electromecánica y sistema de bombeo. Constatista realiza trabajos en la laguna, instalación de geotextiles y geomembranas. Se tramita adenda hasta Noviembre 2016. La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e IDAAN	
																Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/3,565,722.2. Avance de Junio 2016: Proyecto Terminado físicamente. Acta final de cierre al 31 de julio 2015. Planos "as built" entregados revisados por la supervisión. ( requisito para firmar la ultima cuenta y el acta final). Cuenta final por firma de
																78,00%	78,00%	<b>Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en David.</b> Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/5,691,558.91. Avance de Junio de 2016: Contratista trabaja en la colocación de cajas de válvulas.Pendiente informe trabajos de reposiciones a las afectaciones de Globetec al MOP.Se tramita adenda por 17 días hasta el 15 de Agosto de 2016. La Supervisión del proyecto está a cargo de la emoresa PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-
		5.750.000,00	4.736.113,00	4.736.113,00	4.137.894,11	87,37%	711.759,85	15,03%			3.204.896,86	67,67%	221.237,40	4,67%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución. Curso de Perforadores: Costo estimado: B/100,000.00. TDR 'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)	
96	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15																Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución.	
																		Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
																		Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00
																		Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.
97	Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17	7.602.800,00	4.862.154,00	4.862.154,00	3.290.462,70	67,67%	2.295.336,96	47,21%			-	-	995.125,74	20,47%	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en la rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.	
																		La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos <b>Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</b> por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 <b>Avance de Junio 2016:</b> Continúan con trabajos de instalación de tuberías 1100 m instalados. Se considera Orden de cambio del proyecto (se eliminará planta de San Francisco, y toma San Francisco, en su lugar se realiza ampliación de tuberías hasta Los Gomez, se pondrá en funcionamiento la planta de condes, se rehabilitará la planta
																0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto <b>"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I</b> por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. <b>Avance Junio 2016:</b> Louis Berger realiza correcciones solicitadas por el MOP. Cesión en trámite de anuencia con la aseguradora. Será cesionada al BICSA. Se programa reunión de coordinación con el MEF el 27 y 28 de julio de 2016. Se programa reunión de coordinación con el MEF el 27 y 28 de julio de 2016.
																0,00%	0,00%	La Empresa Vigencos Estevez ejecutará el proyecto <b>"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</b> por un monto de B/.5,655,677.27. <b>Avance Junio 2016:</b> se programa reunión con miviot para certificación de servidumbres.
																0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos <b>"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo</b> por un monto de B/.4,962,042.54. Orden de Proceder 26 de Abril <b>.Avance Junio 2016:</b> LBG entrega cotización por 200,000 de rediseño del proyecto.
98	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	1.565.300,00	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". <b>Avance de Junio 2016.</b> Preparación de pliegos Técnicos para. Programación en Panamá Compra para Julio 2016.. Monto aproximado de B/. 5,745,259.76.	
<b>Alcantarillados Sanitarios</b>		<b>57.931.000,00</b>	<b>51.667.410,00</b>	<b>48.523.790,00</b>	<b>27.000.964,15</b>	<b>52,26%</b>	<b>11.315.265,50</b>	<b>21,90%</b>	<b>15.685.698,65</b>	<b>30,36</b>	<b>11.459.661,42</b>	<b>22,18%</b>	<b>4.226.037,23</b>	<b>8,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Aporte Gobierno Central</b>		<b>9.387.520,00</b>	<b>5.147.618,00</b>	<b>5.147.618,00</b>	<b>4.489.546,52</b>	<b>87,22%</b>	<b>800.377,56</b>	<b>15,55%</b>			<b>401.489,68</b>	<b>7,80%</b>	<b>3.287.679,28</b>	<b>63,87%</b>				

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)
99	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	2.500.000,00	1.878.081,00	1.878.081,00	1.825.000,00	97,17%	-	-			-	-	1.825.000,00	97,17%	1,83%	3,34%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. A Avance de <b>Junio de 2016</b> : Se realizaron observaciones al diseño preliminar por parte de Estudio y Diseño del IDAAN y la aprobación del personal técnico. El borrador del Estudio de Impacto Ambiental fue enviado a la Dirección Ambiental para su evaluación y trámite. Fuerons fiscalizados los equipo y
100	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	500.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
101	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zaratí y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	30.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
102	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
103	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	390.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
104	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	500.000,00	413.477,00	413.477,00	-	-	-	-			-	-	-	-	60,00%	60,00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. <b>Avance de Junio de 2016</b> :No se reporto avance físico. Estan pendientes la construcción de la Nueva Ptar (70%), conexiones domiciliarios (20%), estaciones de bombeo principal y secundaria (30%). Pendiente adenda de anrobración de extensión de tiempo
105	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	777.620,00	1.202.792,00	1.202.792,00	1.202.790,02	100,00%	-	-			401.489,68	33,38%	801.300,34	66,62%	50,23%	54,41%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. <b>Avance de Junio 2016</b> : Se realizan trabajos en la PTAR, reposición de asfalto, instalación de válvulas en la estación de bombeo de la PTAR. Se aprobo extensión de tiempo de 180 días calendarios que finalizaría el 28 de Septiembre de 2016.
106	La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	180.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Noviembre 2016.
107	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	89,00%	89,00%	Proyecto Bajo el convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.
108	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Septiembre 2016.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)		Avance Físico Junio (%)	
109	Villa Leones, Santa Cruz, Santo Domingo- Rehabilitación de las estaciones de aguas residuales y extensión de red sanitarias en Las Tablas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.04	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
110	Diseño y Construcción de Colectoras en El Cangrejo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.07	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
111	Diseño y Construcción de Redes de Recolección en El Carmen y Herbruger. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.08	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Agosto 2016.	
112	Diseño y Construcción de Colectoras en Marbella. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.09	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
113	Diseño y Construcción de Colectoras en Obarrio. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.10	350.000,00	48.510,00	48.510,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
114	Diseño y Construcción de Colectoras en la Vía 12 de Octubre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.11	59.900,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
115	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	800.377,56	80,04%				199.622,44	19,96%		0,00%	0,00%	Adjudicado a HALFE, S.A. el 25 de septiembre 2015, por un monto de B/ 3.992.448.74 . En trámite el refrendo del Contrato por la Contraloría. Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. <b>Avance de Junio de 2016:</b> No se cuenta con Estudio de Impacto Ambiental por lo cual no se pueden iniciar a las actividades del proyecto.	
116	DAVID AMP-SIST-ALC-SANITARIO. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	El acto público se realizo el 7 de Junio de 2016.	
117	Isla Contadora Constrc Sist Ag Pot y Alc San(Ap Gob Ctrl). Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	500.000,00	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Acto público programado para el 12 de Mayo de 2016.	
118	Chepo-Const Alc San,Trat,Dispos Ag Resid(Ap Gob Ctrl). Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-							0,00%	0,00%	Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016.	
119	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	500.000,00	461.758,00	461.758,00	461.756,50	100,00%	-	-				461.756,50	100,00%	48,00%	52,00%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/ 3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. <b>Avance de Junio de 2016.</b> Se aprueba el uso de material selecto de la fuente cantera camino al coco para ser utilizado en el proyecto.		
<b>Aporte I.D.A.A.N.</b>		<b>2.222.380,00</b>	<b>2.673.375,00</b>	<b>1.976.313,00</b>	<b>1.025.195,56</b>	<b>38,35%</b>	<b>169.153,80</b>	<b>6,33%</b>				<b>1.990,09</b>	<b>0,07%</b>	<b>854.051,67</b>	<b>31,95%</b>			
120	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	2.222.380,00	2.673.375,00	1.976.313,00	1.025.195,56	38,35%	169.153,80	6,33%				1.990,09	0,07%	854.051,67	31,95%	No aplica	No aplica	<b>Junio 2016:</b> No existe registro para este mes.
<b>Financiamiento CAF</b>		<b>43.572.435,00</b>	<b>42.040.085,00</b>	<b>39.706.535,00</b>	<b>21.043.823,89</b>	<b>50,06%</b>	<b>10.126.600,07</b>	<b>24,09%</b>				<b>10.917.223,82</b>	<b>25,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		3.915.500,00	3.915.500,00	3.915.500,00	2.329.893,52	59,50%	1.805.833,48	46,12%				524.060,04	13,38%	-	-		1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas.	



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)	
121	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01													100,00%	100,00%	2- Limpieza de 100 kilómetros de tuberías sanitarias del Área Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - La Gerencia Metropolitana del IDAAN debe presentar programa de trabajo para la limpieza de los 100 km de tuberías, se esta realizando las evaluaciones de la posibilidad de licitar el servicio de limpieza, utilizando los camiones adquiridos, debido a la ausencia de mercedes camioneros y sector fueron 3 <sup>er</sup> Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado en Manley, Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Avance de Junio de 2016: Proyecto finalizó las obras físicas. Se
														100,00%	100,00%	4- Rehabilitación y limpieza de tanques sépticos e inmorr, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance a Junio de 2016: Pendiente de pago
														100,00%	100,00%	5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada y de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.247,436.23. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad de Panamá (MINSA). Avance a Junio de 2016: Proyecto rescindido.
														47,50%	47,50%	6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el Distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Junio 2016: Proyecto rescindido.
														0,00%	0,00%	7. Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario La Pulida No. 2, El Churrasco, Distrito de San Miguelito. Avance de Junio de 2016. Programada a subir a Panamá Compras en Julio 2016.
122	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	4.455.100,00	3.565.100,00	1.783.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Agosto 2016. Costo estimado del proyecto: B/.8,693,000.00
123	San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03	1.378.700,00	1.103.350,00	551.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Programado en Panamá Compra en Enero 2017.
124	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	15.146.800,00	19.074.800,00	19.074.800,00	12.713.930,37	66,65%	2.320.766,59	12,17%		10.393.163,78	54,49%			94,00%	96,00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Junio de 2016: Instalación de equipos electromecánicos, en planta. Construcción de calles internas de la PTAR. Instalación de línea de descarga. Se inicia con
125	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	18.676.335,00	14.381.335,00	14.381.335,00	6.000.000,00	41,72%	6.000.000,00	41,72%						0,00%	0,00%	Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Avance Junio de 2016: En confección de Contrato
<b>Financiamiento BID</b>		<b>2.748.665,00</b>	<b>1.806.332,00</b>	<b>1.693.324,00</b>	<b>442.398,18</b>	<b>24,49%</b>	<b>219.134,07</b>	<b>12,13%</b>		<b>138.957,83</b>	<b>7,69%</b>	<b>84.306,28</b>	<b>4,67%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)	
126	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	408.665,00	1.534.634,00	1.421.626,00	442.398,18	28,83%	219.134,07	14,28%		138.957,83	9,05%	84.306,28	5,49%	75,00%	75,00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
127	Ampliación de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 / 2.66.1.3.819.05.02	2.340.000,00	271.698,00	271.698,00	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.
<b>Inversiones Complementarias</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>10.686.493,00</b>	<b>9.081.804,00</b>	<b>6.869.438,43</b>	<b>64,28%</b>	<b>5.975.230,50</b>	<b>55,91%</b>	<b>894.207,93</b>	<b>8,37</b>	<b>2.197,34</b>	<b>0,02%</b>	<b>892.010,59</b>	<b>8,35%</b>		
<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>		<b>3.559.179,00</b>	<b>9.021.864,00</b>	<b>7.517.175,00</b>	<b>5.803.553,90</b>	<b>64,33%</b>	<b>5.276.307,38</b>	<b>58,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>527.246,52</b>	<b>5,84%</b>			
128	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	3.259.179,00	3.259.179,00	1.904.490,00	527.246,52	16,18%	-	-		-	-	527.246,52	16,18%	No aplica	No aplica	<b>Avance de Mayo 2016.</b> No se reporto registro
129	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	300.000,00	5.762.685,00	5.612.685,00	5.276.307,38	91,56%	5.276.307,38	91,56%		-	-	-	-	No aplica	No aplica	<b>Mayo 2016.</b> No se reporte registro.
<b>Aporte I.D.A.A.N.</b>		<b>350.000,00</b>	<b>282.120,00</b>	<b>282.120,00</b>	<b>27.973,94</b>	<b>9,92%</b>	<b>27.973,94</b>	<b>9,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
130	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	250.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	<b>Mayoi 2016.</b> No se reporte registro.
131	Construcción y Remodelaciones de Edificios.Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 2.66.1.4.501.01.07	100.000,00	282.120,00	282.120,00	27.973,94	9,92%	27.973,94	9,92%		-	-	-	-	95,00%	95,00%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. <b>Avance de Junio 2016:</b> Se realiza correcciones a trabajos ejecutados y aire acondicionado.
<b>Aporte Gobierno Central</b>		<b>1.740.821,00</b>	<b>1.382.509,00</b>	<b>1.282.509,00</b>	<b>1.037.910,59</b>	<b>75,07%</b>	<b>670.949,18</b>	<b>48,53%</b>		<b>2.197,34</b>	<b>0,35%</b>	<b>364.764,07</b>	<b>26,38%</b>			
132	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02	340.821,00	619.321,00	619.321,00	474.723,04	76,65%	107.761,63	17,40%		2.197,34	0,35%	364.764,07	58,90%	No aplica	No aplica	<b>Avance de Junio 2016.</b> Se emitió contrato 3637 por la suma B/.278.499.60, Se emitió, O/C 458246, 458213, 464004, 458245 por la suma B/.76.499.65
133	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13	150.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos
134	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.14	200.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	No aplica	No aplica	<b>Junio 2016.</b> No se reporto avance.
135	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300.000,00	563.188,00	563.188,00	563.187,55	100,00%	563.187,55	100,00%		-	-	-	-	-	-	<b>Junio 2016.</b> No se reporto avance.
136	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	150.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	<b>Junio 2016.</b> No se reporto avance.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Mayo (%)	Avance Físico Junio (%)		
137 Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Junio 2016. No se reporto avance.