



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2016
Al 31 de Marzo de 2016
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	
Total	150.000.000,00	150.000.000,00	126.790.923,00	39.236.617,88	26,16%	17.316.685,25	11,54%	15.555.090,86	10,37%	6.364.841,77	4,24%			
Acueductos	86.419.000,00	87.456.436,00	72.503.088,00	17.327.937,23	19,81%	9.045.812,42	10,34	5.029.853,30	5,75%	3.252.271,51	3,72%			
Aporte de Gobierno Central	13.756.600,00	17.965.669,00	16.974.163,00	9.240.456,20	51,43%	4.788.649,75	26,65%	1.297.945,84	7,22%	3.153.860,61	17,55%			
1 Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	200.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.074.353,64	99,94%	-	-	-	-	1.074.353,64	99,94%	0,00%	5,00%	En tramite, Depto de Compras, el acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Contrato refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. Avance de Marzo de 2016 . En diseño, el sistema y el edificio administrativo. Se hicieron levantamientos de campo y sondeos.
2 Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Abril de 2016.
3 Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El Acto Público fue realizado el 23 de marzo de 2016
4 La Pintada - Construcción de Nueva Toma de Agua para la Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.78	60.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Junio 2016.
5 La Pintada - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.79	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
6 Río Hato - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.80	63.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programado para el mes de Junio 2016.
7 Salitrosa - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.81	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Junio 2016.
8 Penonomé - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.82	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Junio 2016.
9 El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	340.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Mayo 2016.
10 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41	0,00	1.889.446,00	1.889.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,71%	37,96%	La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el proyecto , monto del Contrato B/. 8.839,870.00, con orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. Avance de Marzo 2016 : Suministro e instalación de tuberías de 4" y 6" , conexiones domiciliarias, válvulas e hidrantes, perforación de pozos.
11 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50	0,00	397.600,00	397.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	79,90%	80,50%	La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de proceder el 28 de Octubre de 2013. Avance de Marzo 2016 : Se estan realizan resanes en las partes internas y externas de los floculadores y sedimentadores, se realizaron trabajos en el tanques de almacenamiento. Se esta realizando informe técnico de adenda No. 2 de tiempo de 144 días calendarios que finalizaría el 30 de Junio de 2016.
12 Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94	0,00	1.191.656,00	1.191.656,00	1.189.045,40	99,78%	-	-	1.189.045,40	99,78%	-	-	99,15%	99,20%	La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Marzo 2016 : Se trabaja en la instalación de la tubería de 48" de diametro de hormigón reforzado que desvia las aguas para evitar la contaminación de la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora Jaime Díaz Quintero.
13 Sabanitas -Mejoramiento a la Planta.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	0,00	99.023,00	99.023,00	99.022,94	100,00%	-	-	-	-	99.023	100,00%	0,00%	0,00%	Proyecto en ejecución

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
14	Villa del Caribe - Mejoras al Suministro de agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.84	125.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.	
15	San Judas Tadeo - Reemplazo de Tuberías de Distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.85	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el mes de Junio de 2016.	
16	Villa Lourdes - Instalación de Línea de Distribución de 3" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.86	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
17	Vista del Mar - Instalación de Línea de Distribución de 4" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.87	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.	
18	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	250.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.	
19	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00%	92,00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolución No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance Marzo de 2016: Se realiza la colocación de los recolectores de lodos, los módulos de sedimentación y hacer la limpieza en la PTAR. Se realizan los retoques a toda la estructura de la PTAP, hace falta todo el equipo electromecánico para poder iniciar la operación de la Planta Potabilizadora. Los Trabajos no se han podido terminar debido al poco personal debido a que el PAN no ha desembolsado el dinero al Contratista. Se trámita tercera addenda de tiempo hasta el 31 de Enero de 2016.	
													98,00%	98,00%	"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Avance Marzo 2016. Se esta realizando la instalación de la línea de 16" y 20" de Hierro Ductil, Instalación de tubería de 6"PVC, Falta la interconexión de los tanques de Concepción, Sortová, San Miguel del Yuco y San Vicente y la prueba de desinfección de tuberías. Se esta realizando una nueva adenda de tiempo.
20	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	486.000,00	109.042,00	109.042,00	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	99,79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/Avance de Marzo de 2016. No hubo avance. La empresa se ha comprometido a realizar todas las correcciones de la Planta Potabilizadora de La Elvira, Boquerón.	
21	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	1.000.000,00	262.000,00	262.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Abril 2016.	
22	Sabanitas - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.46	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 6 de Junio de 2016.	
23	Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10	0,00	468.819,00	468.819,00	468.816,68	100,00%	-	-	-	468.816,68	100,00%	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.	
24	Panamá Este y Alrededores-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.47	10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público	
25	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	200.000,00	200.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público	
26	Howard - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para 10 de Mayo de 2016.	
27	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra Abril 2016.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
28	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	250.000,00	250.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje	
29	Santiago - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	2.000.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Abril 2016.	
30	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	113.000,00	113.000,00	22.600,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público	
31	Gamboá - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra 7 de Diciembre 2015. Acto público reprogramado para el 5 de Mayo de 2016.	
32	Aserrio de Gariché - Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.88	240.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Junio 2016.	
33	Guarumal, Chiriquí - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.89	150.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Mayo 2016.	
34	Horconcos - Mejoras al sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.90	120.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programa para Julio 2016	
35	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91	120.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Por definir fecha de acto público.	
36	Santa Marta/Santo Domingo/La Estrella - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.92	500.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicado en Panamá compra para Agosto 2016.	
37	Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	150.000,00	376.030,00	376.030,00	376.026,72	100,00%	376.026,72	100,00%	-	-	-	89,00%	89,00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Marzo de 2016: No hubo avance significativo, la empresa no ha iniciado los trabajos. La planta esta operando sin el desperdicio de agua.	
38	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250.000,00	249.000,00	249.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Marzo 2016: Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26, Contrato No.03-2016 en trámite.	
39	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programa para Junio 2016	
40	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Junio 2016.	
41	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	150.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el 22 de Abril de 2016.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual													Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	
42	Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	250.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
43	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	150.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,97%	13,26%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance de Marzo de 2016 : Los planos fueron aprobados por el MOP, el contratista inicio los trabajos físico el 21 de Marzo de 2016.
44	Santa María -Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Junio 2016.
45	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,35%	46,35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de Marzo de 2016 : Suspensión de Obras por parte del Contratista y el IDAAN.
46	Santa Isabel, El Cocal - Las Tablas y Guararé, Construcción de extensiones e interconexiones. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.99	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
47	Las Tablas - Mejoramiento a la red de distribución (Línea de 16"Ø). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.96	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
48	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,80%	99,80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Avance de Marzo de 2016 : Se plantea negociar con el contratista parra cerra el contrato, mediante una disminución de las actividades faltantes.
49	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	500.000,00	500.000,00	500.000,00	194.082,91	38,82%	0,01	0,00%	53.026,06	10,61%	141.056,84	28,21%	34,70%	34,80%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de Febrero Marzo de 2016 : No hubo avance físico. Se aprobo extensión de tiempo de 300 días adicionales fecha nueva de terminación de la obra 21 de Noviembre 2016.
50	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66	500.000,00	1.218.363,00	1.218.363,00	968.223,61	79,47%	-	-	-	-	968.223,61	79,47%	63,50%	63,50%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual registró a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de Marzo de 2016 : Actualmente el proyecto se encuentra paralizado. Se confecciona informe técnico para Adenda No. 2 por prórroga de 194 días calendarios que finalizaría el 30 de Junio de 2016.
51	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	531.008,00	5.913.397,00	5.644.594,00	2.108.731,88	35,66%	2.038.499	34,47%	27.603	0,47%	42.629,65	0,72%	60,00%	60,00%	Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Gerencia Metropolitana: Chilibre Norte (Jorge Hernández por B/.99,945.80). Tocumen Este (Ingeniería y Desarrollo AN, S.A. por B/.99,980.80). Panamá Centro Este (BVA Services, S.A. por B/.91,982.34). Panamá Centro Oeste (Ing. Domingo Cassino por B/.87,003.29). San Miguelito Norte (Ing. Domingo Cassino por B/.90,042.71). San Miguelito Sur (Constructora ARVAL, S.A. por B/.99,980.80). Chilibre Sur (Bruno Valencia Amores por B/.91,959.55). Tocumen Oeste (Ingeniería Brabma por B/.99,980.80). Panamá Centro Areas Revertidas (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,438.99). San Miguelito (Diseño, Construcción, Inspección K.R.B. por B/.87,055.20).Arraiján (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,744.33). Panamá Oeste (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,945.40)
52	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	500.000,00	2.123.137,00	2.123.137,00	2.121.565,87	99,93%	2.063.136,13	97,17%	-	-	58.429,74	2,75%	90,62%	90,62%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de Marzo de 2016 : Se están llevando a cabo los trabajos de obra civil en las instalaciones donde esta la toma de agua.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)		Avance Físico Marzo (%)	
53	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	218.992,00	261.248,00	261.248,00	261.245,60	100,00%	-	-	-	-	261.245,60	100,00%	75,00%	75,00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de Marzo 2016 : Atraso en la ejecución de la Obra de acuerdo al cronograma de trabajo. Se confecciona Informe Técnico para extensión de tiempo por 404 días adicionales, que finalizaría el 31 de Enero de 2017.	
54	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	979.600,00	1.168.908,00	896.605,00	379.340,95	32,45%	310.987,89	26,60%	28.271,15	2,42%	40.081,91	3,43%	No aplica	No aplica	Avance Marzo 2016 : Se emitió O/C 434087 por la suma de B/./29,940, O/C365930 y 368212 por la suma de B/./56,382.51. Se hicieron contrato 426601 y 442939 por un total de B/. 124,070.23	
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		2.601.200,00	2.314.263,00	2.314.263,00	341.440,75	0,15	262.096,33	11,33	20.334,71	0,01	59.009,71	2,55%				
55	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	2.219.500,00	2.182.563,00	2.182.563,00	341.440,75	15,64%	262.096,33	12,01%	20.334,71	0,93%	59.009,71	2,70%	50,00%	52,00%	Se tiene programado la perforación de 150 pozos en todo el país. A la fecha se han perforado 4 pozos. Avance del Mes de Marzo 2016 . Se realizaron perforaciones en las siguientes provincias: Los Santos (las Tablas-Tiza), Pedasí (Los Asientos ("2), Pedasí (Via Arenal), Chiriquí , (San Félix- Silimín), Panamá Oeste, (Capira-Villa Mireya), Veraguas (Santiago-Los Algarrobos), en total se realizaron 7 perforaciones. Se emitió O/C 431447 por la suma de B/./99,743.26, O/C 431458 por la suma B/. 49,871.63, O/C 445911 por la suma B/. 3.916.20, O/C 446470 por la suma B/. 8,318.16	
56	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	131.700,00	131.700,00	131.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,70%	96,70%	Avance de Marzo 2016 . No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contractar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.	
57	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00%	99,00%	Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Avance de Marzo 2016 .La Chorrera y Arraiján, a inicio de febrero la Contraloría General refrendó la Addenda final para el cierre de este proyecto y en estos momentos la cuenta final está pendiente de pago.	
Financiamiento C.A.F.		43.370.600,00	41.925.265,00	30.075.482,00	902.182,44	2,15%	205.641,30	0,49%	680.812,18	1,62%	15.728,96	0,04%				
58	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	230.000,00	716.000,00	716.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00%	99,00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/./2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de Marzo de 2016 :Se completó obra civil, y se realizó la telemetría (pendiente solo las pruebas). Se tramita adenda de tiempo hasta el 31 de marzo de 2016.	
59	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	0,00	696.000,00	696.000,00	428.490,47	61,56%	411,41	0,06%	428.079,06	61,51%	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. Se esta trabajando en el acta final.	
60	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	5.795.770,00	5.455.435,00	3.887.305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/./1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
																Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC.
														0,00%	0,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 1.157,395.Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 13 de Agosto 2015. Avance de Marzo 2016 :Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Por confección de contrato. En espera de que la contraloría indique el monto de la fianza de cumplimiento.
													0,00%	0,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 3 ANC . Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo proyecto.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
61 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04	188.300,00	618.800,00	618.800,00	23.540,00	3,80%	23.540,00	3,80%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProjDAAN por un monto de B/.1.623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:	
														Componente 1:	
															Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .
															Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.
															Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.
															Componente 3:
															Acción 1: Priorización y control a fugas de agua
															Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo
															Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional
62 Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 /2.66.1.2.891.06.05	2.300.230,00	2.470.230,00	1.823.520,00	153.791,41	6,23%	153.791,41	6,23%	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYEKO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance Enero 2016: Se aprueba la adenda No. 3	
	1.309.110,00	1.309.110,00	709.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a Febrero 2016: Confinanciamiento. El proyecto es coordinado por BIRF (Banco Mundial). Atraso con el cronograma original no imputable al contratista, se debe a la demora en la aprobación de los planos en las diferentes instituciones involucradas.	
	878.100,00	878.100,00	878.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00%	50,00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de Marzo de 2016: Inicia el trámite de aprobación del sistema colector. Se tramita adenda por 143 días hasta el 9 de Agosto de 2016.	
	86.900,00	131.900,00	131.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014. Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L., realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a Enero 2016: El alcantarillado está por finalizar, las tuberías para el acueducto ya están obra y los pnaos de la estación de bombeo se mantienen en el MINSA.	
	3.148.600,00	2.977.600,00	2.149.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014. De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de Marzo de 2016: El contratista está a la espera de las tuberías para iniciar instalación.	
	2.257.800,00	304.300,00	304.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014. Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance Marzo de 2016: No se ha reportado avance. En espera de que el contratista inicie obra.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
68	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	1.015.000,00	913.000,00	669.400,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.3,000,000.00. Programado en Panamá Compra Abril Mayo 2016.	
69	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	2.886.600,00	1.762.600,00	1.762.600,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	4,00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Área Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendario). Avance de Marzo 2016 . Se reporta avance poco significativo e intermitente, no arranca la obra de forma continua. En proceso de rescindir contrato.	
70	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	1.412.990,00	1.412.990,00	933.517,00	50.760,56	3,59%	26.400,00	1,87%	8.631,60	0,61%	15.728,96	1,11%	100,00%	100,00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendario)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). Avance de Marzo de 2016 : Ya la empresa presentó cuentas, y de encuentra el Idaan en tramite de pago.
71	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	850.000,00	681.000,00	681.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Se incluyó en el Pliego de Nodos.	
72	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	440.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	245.600,00	0,12	1.498,48	0,08%	244.101,52	12,39%	-	-	100,00%	100,00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 la empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de Marzo de 2016 . En trámite de adenda de tiempo reactivar contrato y pago de cobro de cuentas.
													100,00%	100,00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendario). Avance de Marzo de 2016 . En trámite de adenda de tiempo reactivar contrato y pago de cobro de cuentas.
													85,00%	92,00%	3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance de Marzo 2016 : Obra en ejecución normal de acuerdo al cronograma de trabajo.
73	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	6.661.900,00	6.661.900,00	6.661.900,00	-	-	-	-	-	-	-	17,00%	17,00%	La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de Marzo de 2016 : falta respuesta del los avaluos del MEF y Contraloría sobre la solicitud de reconsideración de precios de avaluos de los terrenos del dueño.	
74	La Chorrera, construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	4.208.800,00	4.018.750,00	1.609.930,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Acto público programado para el 28 deAbril de 2016.	
75	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	1.279.900,00	1.414.900,00	1.414.900,00	-	-	-	-	-	-	-	90,00%	92,00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendario). Avance de Marzo de 2016 : El proyecto cuenta con una Adenda 2 de Tiempo 120 días (del 7 de diciembre al 4 de abril de 2016) .	
76	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	1.995.900,00	1.796.900,00	719.360,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 Avance de Marzo de 2016 . Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. Se reingresaron los planos a el MOP en el mes de octubre 2015, a raíz de que el MIVIOT emitió sus observaciones y se está a espera de la aprobación del MOP. El MOP emitió observaciones y está a espera de observaciones y la empresa está corrigiendolas.	
77	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	3.154.800,00	2.769.350,00	558.230,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Abril 2016. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
78	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	1.475.200,00	1.182.700,00	238.540,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Mayo 2016.	
79	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	1.089.200,00	914.200,00	343.320,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proyecto en ejecución	
80	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	705.500,00	869.500,00	597.820,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proyecto en ejecución	
Financiamiento Banco Mundial		10.828.000,00	9.827.100,00	7.715.041,00	4.065.857,28	41,37%	1.919.131,47	19,53%	2.123.203,58	21,61%	23.522,23	0,24%			
81	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	765.600,00	1.779.750,00	1.779.750,00	824.772,88	46,34%	513.048,00	28,83%	311.724,88	17,52%	-	-	70,00%	100,00%	1-Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/ 690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. Avance a Marzo 2016 : En trámite de cierre.
													FASE I: 100% FASE II : 39.5% FASE III: 0%	FASE I: 100% FASE II : 41.7% FASE III: 0%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koe por un monto de B/ 2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Marzo de 2016 : 6 Interconexione, instalación de tuberías e hidrantes, cámaras para válvulas de corte, instalación de medidores.
														100,00%	100,00%
82	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	2.060.200,00	2.086.979,00	1.592.599,00	943.579,71	45,21%	926.648,66	44,40%	16.931,05	0,81%	-	-	21,00%	21,00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <u>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro</u> : No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/ 4,332,310.47 . Avance Marzo 2016 : El consorcio en estos dos últimos meses (enero-febrero 2016) ha estado trabajando en adecuar los filtros de calidad, para controlar el proceso. En este mes ha logrado aprobar 10179 boletas.
83	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	3.322.594,00	2.028.131,00	1.181.891,00	717.028,91	35,35%	331.220,81	16,33%	385.808,10	19,02%	-	-	FASE I: 100% FASE II : 39% FASE III: 0%	FASE I: 100% FASE II : 41.5% FASE III: 0%	Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón : Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Febrero 2016 : Instalación de micromedidores, tuberías, interconexiones y refuerzos. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6
84	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1.187.400,00	1.024.690,00	476.590,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance a Marzo de 2016 . Los planos son entregados al MOP con número de registro 1300. En espera de observaciones. Adenda 5 por 305 días, del 30 nov 2015 al 30 sept 16. Se le solicitaron los documentos para el trámite.	
85	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	298.206,00	298.206,00	74.867,00	33.661,78	11,29%	-	-	10.139,55	3,40%	23.522,23	7,89%	0,00%	0,00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)			
86	Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	0,00	175.005,00	175.005,00	146.814,00	83,89%	146.814,00	83,89%	-	-	-	-	21,00%	21,00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance Enero 2016 : En tiempo	
87	Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17	61.300,00	22.145,00	22.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.	
88	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	1.298.700,00	548.700,00	548.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	9,00%	Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a Marzo 2016 : Planos aprobados por todas las entidades involucradas, pendiente permiso de construcción por el Contratista.	
89	San Pablo, Villa Novi, Villa Zaira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	384.800,00	314.294,00	314.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance Marzo 2016 : Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. Se reingresaron los planos a el MOP en el mes de octubre 2015, a raíz de que el MIVIOT emitió sus observaciones y se está a espera de la aprobación del MOP.	
90	Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1.449.200,00	1.549.200,00	1.549.200,00	1.400.000,00	90,37%	1.400,00	0,09%	1.398.600,00	90,28%	-	-	100,00%	100,00%	Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de Marzo 2016 : El IDAAN entregó los planes Louir Berger Group para realizar correcciones solicitadas por el MOP:	
Financiamiento B.I.D.		15.862.600,00	15.424.139,00	15.424.139,00	2.778.000,56	18,01%	1.870.293,57	12,13%	907.556,99	5,88%	150,00	0,00%				
91	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	185.000,00	233.948,00	233.948,00	147.500,00	63,05%	147.500,00	63,05%	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado: Se adjudicó a R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes).	
														99,00%	99,00%	Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN: Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.
														100,00%	100,00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.
														100,00%	100,00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.
														97,50%	97,50%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance de Marzo 2016 :Se culmina en la impermeabilización de los tanques.. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/. 645,720.00.
92	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	574.500,00	591.388,00	591.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.	
93	Obras para la Rehabilitación y Optimización de Equipo de Bombeo y Aquisición de herramientas para mantenimiento del Departamento de Electromecánica. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.05.13	0,00	24.396,00	24.396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Avance de Marzo de 2016. Proyecto Terminado.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	
94 Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14	185.000,00	351.935,00	351.935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	La Concepción: 78%. Volcán: 77.61%	La Concepción: 81%. Volcán:80%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% Avance de Marzo 2016: Concepción: Se ha instalado completamente válvula de aire en tubería de 16" pasando del 85% al 100% en esta actividad en este mes. Se ha avanzado en los accesorios hidráulicos del tanque de 250,000 gls del 80.23% al 95.97% en esta actividad. Se ha terminado la cerca del tanque de 250,000 gls pasando del 86.96% al 100%. Se ha realizado la interconexión 3 haciendose el 100% de la actividad en este mes.. Volcán: Instalación codo de gran radio de 8". Instalación de hidrante 11 y ejecución de su caja de inspección. Vaciado de losa superior y muro de tanque de 50,000 gls. Fuera de cronograma se ha finalizado la instalación de tubería de 12" que está incluida en adicional en trámite. Adenda de tiempo hasta el 30 de Mayo de 2016.
												Agua Potable:77% y Alc. 62%	Agua Potable:81% y Alc. 70%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Marzo 2016: El dueño del terreno del camino de acceso, trajo el avalúo. El rediseño electromecánico por falta de corriente trifásica fue aprobado por estudio y diseño. El avalúo fue enviado a contraloría. Pendiente pruebas para verificar la impermeabilidad del tanque, pintura y barandales. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. según Contrato No. CC-04-BID-2013 por un monto de B/.194,000.00.
												Potreriillos: 100% Dolega: 100%	Potreriillos: 100% Dolega: 100%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. Avance de Marzo 2016: En trámite legal de adenda 8 de costo por 64,063.24 y tiempo hasta el 31 de marzo de 2016.. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57
												76,50%	78,00%	Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,691,558.91. Avance de Marzo de 2016: Contratista reinicia ejecución de la obra, trabaja en la colocación de cajas de válvulas. Realizan trabajos de reposiciones de aceras y cunetas.La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 por un monto de B/.357,139.25. Avance Supervisión es 76.5%.
95 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15	5.750.000,00	5.498.716,00	5.498.716,00	1.635.374,82	29,74%	874.441,98	15,90%	760.782,84	13,84%	150,00	0,00%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015
														Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.
														Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución
														Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
														Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00
96 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17	7.602.800,00	7.313.756,00	7.313.756,00	995.125,74	13,61%	848.351,59	11,60%	146.774,15	2,01%	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.
												0,00%	3,00%	La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Avance de Marzo 2016: Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015.Se instalaron 450 tuberías de 3" en Jacú y replanteo y movimiento de tierra en Divalá.
												0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. El 24 de abril de 2015 se aprobó el gasto por Junta Directiva. Avance Marzo 2016: Orden de proceder programada para el 30 de mayo de 2016.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
												0,00%	0,00%	La Empresa Vigencos Estevez ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27. E. Avance Marzo 2016: Orden de proceder programada para el 4 de Abril de 2016.	
												0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo por un monto de B/.4,962,042.54. Avance Marzo 2016: Orden de proceder programada para el 30 de mayo de 2016.	
97	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	1.565.300,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Avance de Febrero 2016. Preparación de pliegos Técnicos para Junio 2016.. Monto aproximado de B/. 5,745,259.76.	
	Alcantarillados Sanitarios	57.931.000,00	51.979.879,00	46.451.653,00	16.287.605,40	31,33%	2.776.644,74	5,34%	10.525.237,56	20,25%	2.985.723,10	5,74%	0,00	0,00	
	Aporte Gobierno Central	9.387.520,00	5.696.777,00	5.256.777,00	3.801.286,07	66,73%	1.142.928,52	20,06%	0,00	0,00%	2.658.357,55	46,66%			
98	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.825.000,00	73,00%	-	-	-	-	1.825.000,00	73,00%	0,00%	0,00%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. Avance de Marzo de 2016: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016.
99	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	500.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
100	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zarati y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	30.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.
101	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	200.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
102	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	390.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público
103	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	60,00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. Avance de Marzo de 2016: No se reporto avance físico. Estan pendientes la construcción de la Nueva Ptar (70%), conexiones domiciliarios (20%), estaciones de bombeo principal y secundaria (30%).
104	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	777.620,00	798.302,00	798.302,00	798.302,00	100,00%	342.550,96	42,91%	-	-	455.751,04	57,09%	35,11%	41,74%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de Marzo 2016: Se esta en la espera de los avaluos del MEF. El contratista inició las pruebas de la carpeta asfáltica y doble sello, en dos calles del proyecto y el MOP emitió su aprobación. Se arobo extensión de tiempo de 180 días calendarios que finalizaría el 28 de Septiembre de 2016.
105	La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	180.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
106	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Julio 2016.
107	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	300.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Mayo 2016.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
108 Villa Leones, Santa Cruz, Santo Domingo-Rehabilitación de las estaciones de aguas residuales y extensión de red sanitarias en Las Tablas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.04	100.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
111 Diseño y Construcción de Colectoras en El Cangrejo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.07	200.000,00	200.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
112 Diseño y Construcción de Redes de Recolección en El Carmen y Herbruger. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.08	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
113 Diseño y Construcción de Colectoras en Marbella. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.09	50.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
114 Diseño y Construcción de Colectoras en Obarrio. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.10	350.000,00	350.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente de Acto Público	
115 Diseño y Construcción de Colectoras en la Vía 12 de Octubre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.11	59.900,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada para Agosto 2016.	
116 San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	800.377,56	80,04%	-	-	199.622,44	19,96%	0,00%	0,00%	Adjudicado a HALFE, S.A. el 25 de septiembre 2015, por un monto de B/.3,992,448.74 . En trámite el refrendo del Contrato por la Contraloría. Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance de Marzo de 2016: No se cuenta con Estudio de Impacto Ambiental por lo cual no se pueden iniciar a las actividades del proyecto.	
117 DAVID AMP-SIST-ALC-SANITARIO. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El acto público fue programado para el 16 de Mayo de 2016.	
118 Isla Contadora Constrc Sist Ag Pot y Alc San(Ap Gob Ctrl). Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	500.000,00	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto público programado para el 19 de Abril de 2016.	
119 Chepo-Const Alc San,Trat,Dispos Ag Resid(Ap Gob Ctrl). Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el 29 de Abril de 2016.	
120 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	500.000,00	305.475,00	305.475,00	177.984,07	58,26%	-	-	-	-	177.984,07	58,26%	9,00%	22,00%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. Avance de Marzo de 2016. Se encuentra en revisión y aprobación por parte del Departamento de Estudio y Diseño los diseños de la mezcla asfáltica, capa base y mezcla de los 3000 psi.	
Aporte I.D.A.A.N.	2.222.380,00	2.189.493,00	1.002.117,00	429.326,37	19,61%	0,00	0,00	122.974,16	5,62%	306.352,21	13,99%				
121 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	2.222.380,00	2.189.493,00	1.002.117,00	429.326,37	19,61%	-	0,00	122.974,16	5,62%	306.352,21	13,99%	No aplica	No aplica	Marzo 2016: No existe registro para este mes.	
Financiamiento CAF	43.572.435,00	42.235.085,00	38.501.405,00	12.026.880,00	28,48%	1.633.716,22	3,87	10.393.163,78	24,61%	0,00	0,00%				
	3.915.500,00	3.915.500,00	3.915.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-			1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas.	
												100,00%	100,00%	2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - La Gerencia Metropolitana del IDAAN debe presentar programa de trabajo para la limpieza de los 100 km de tuberías, se esta realizando las evaluaciones de la posibilidad de licitar el servicio de limpieza, utilizando los camiones adquiridos, debido a la ausencia de operadores. Los tres equipos Vactor fueron adquiridos.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	
122 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01												100,00%	100,00%	3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Avance de Marzo de 2016 : Proyecto finalizó las obras físicas. Se trámite cuenta No.4
												100,00%	100,00%	4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance a Marzo de 2016 : Pendiente el pago de las últimas cuentas.
												100,00%	100,00%	5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/./247,436.23. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSa). Avance de Marzo de 2016 .
												47,50%	47,50%	6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Marzo 2016 : Se retomará el proyecto.
123 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	4.455.100,00	3.750.600,00	899.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Junio 2016. Costo estimado del proyecto:B/.8,693,000.00
124 San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03	1.378.700,00	1.240.850,00	358.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Programado en Panamá Compra en Enero 2017.
125 Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	15.146.800,00	18.651.800,00	18.651.800,00	12.026.880,00	64,48%	1.633.716,22	8,76%	10.393.163,78	55,72%	-	-	91,00%	92,00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379.000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Marzo de 2016 : Instalación de tuberías 15" PVC en Barriada el Carmen y reposición de pavimento de las áreas afectadas, instalación de válvulas en los desarenadores, pintura en la caseta de laboratorio.
126 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	18.676.335,00	14.676.335,00	14.676.335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016.
Financiamiento BID	2.748.665,00	1.858.524,00	1.691.354,00	30.112,96	1,62%	0,00	0,00%	9.099,62	0,49%	21.013,34	1,13%	100,00	100,00	
127 Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	408.665,00	383.530,00	216.360,00	30.112,96		-		9.099,62	2,37%	21.013,34	5,48%	75,00%	75,00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
128 Ampliación de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 / 2.66.1.3.819.05.02	2.340.000,00	1.474.994,00	1.474.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.
Inversiones Complementarias	5.650.000,00	10.563.685,00	7.836.182,00	5.621.075,25	53,21%	5.494.228,09	52,01	0,00	0,00%	126.847,16	1,20%			
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	3.559.179,00	9.021.864,00	6.614.361,00	5.528.335,56	61,28%	5.401.488,40	59,87	0,00	0,00%	126.847,16	1,41%			
129 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	3.259.179,00	3.259.179,00	1.091.676,00	259.527,16	7,96%	132.680,00	4,07	-	-	126.847,16	3,89%	No aplica	No aplica	Marzo 2016 . No se reporte registro.
130 Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	300.000,00	5.762.685,00	5.522.685,00	5.268.808,40	91,43%	5.268.808,40	91,43	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Marzo 2016 . Se emitió contrato 446329 por la suma B/. 5,268,808.40
Aporte I.D.A.A.N.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado (4)	% Pagado	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)		
131	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Marzo 2016. No se reporte registro.	
132	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	92,00%	92,50%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de Marzo 2016 : Sólo se trabaja en correcciones a trabajos ejecutados y aire acondicionado.	
Aporte Gobierno Central		1.740.821,00	1.191.821,00	871.821,00	92.739,69	7,78%	92.739,69	7,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
133	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	340.821,00	340.821,00	180.821,00	92.739,69	27,21%	92.739,69	27,21%	-	-	-	No aplica	No aplica	Marzo 2016 . Se emitieron O/C 422308 por la suma B/.236.47, O/C 446235 por la suma B/.860.02, O/C 446592 por la suma B/.609.74	
134	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos	
135	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.14	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Se emitió el Contrato 3524 por la suma de B/.330,854.70 a nombre de Importadora de Plomería, S.A.	
136	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El proyecto consiste en: Instalar válvulas reguladoras de presión en las tuberías que abastecen las áreas cuyos niveles de presión son excesivos. Realizar las adecuaciones o interconexiones que son necesaria para conformar zonas de presión.	
137	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	150.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Marzo 2016. No se reporto avance.	