



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2017
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 2017
(En Balboas)

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| Total | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 43.826.723,00 | 1.285.957,31 | 0,86% | 1.202.227,54 | 0,80% | 83.729,77 | 0,06% | 0,00 | 0,00% | 83.729,77 | 0,06% | | | | |
| Acueductos | 101.497.500,00 | 103.192.492,00 | 38.311.188,00 | 1.101.785,49 | 1,07% | 1.078.227,54 | 1,04% | 23.557,95 | 0,02% | 0,00 | 0,00% | 23.557,95 | 0,02% | | | | |
| Aporte de Gobierno Central | 47.055.280,00 | 51.750.272,00 | 28.204.215,00 | 1.028.309,68 | 0,02 | 1.013.654,54 | 0,02 | 14.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.655,14 | 0,03% | | | | |
| 1 | Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,50% | 18,50% | El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Contrato refrendado por Contraloría. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. Avance de Febrero 2017. La Fase de construcción se inició el 7 de Noviembre de 2016. Se esta en la espera de las tuberías que están próximas a llegar el 5 de Febrero. | |
| 2 | Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Publicación programada en Panamá Compra para Mayo 2017. | |
| 3 | Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance Febrero 2017: Acto Público programado para el Febrero 2017 | |
| 4 | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Publicación programada en Panama Compra para ,Mayo 2017. | |
| 5 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,94% | 57,94% | La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. Avance de Febrero 2017: Se trabaja en la reposición de pavimentos hidráulicos y de asfaltos. Trabajos en las líneas de impulsión. | |
| 6 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,54% | 82,54% | La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de proceder el 28 de Octubre de 2013. Avance de Febrero 2017: Se están trabajando en actividades pendientes del proyecto. Adenda refrendada por 387 días calendarios que finalizaría el 28 de Febrero de 2017. | |
| 7 | Ampliación de Planta Potabilizadora de Chame. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.03.17 | - | 413.178,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proyecto Terminado. Pago de cuentas. | |
| 8 | Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,50% | 99,50% | La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Febrero 2017: El contratista presentó las cuentas finales para el cierre definitivo de contrato. | |

| Programas / Proyectos | | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|
| | | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | |
| 9 | Sabanitas -Mejoramiento a la Planta. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | Avance de Febrero 2017: Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar. |
| 10 | Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Publicación en Panamá Compra para Junio 2017. |
| 11 | Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,00% | 95,00% | Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance de Febrero 2017. Se ha instalado un sólo módulo de sedimentación de 3 en total, se realizo la desinfección del tanque de almacenamiento de agua. Inicio operación la Planta Potabilizadora con un sólo módulo. Los trabajos no se han podido terminar debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al Contratista. |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,00% | 98,00% |
| 12 | Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,79% | 99,79% | La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ Avance de Febrero de 2017 No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. El contratista tiene que entregar los Planos As Build, Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta del Proyecto. |
| 13 | Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45 | 111.900,00 | 111.900,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero: Publicación programada en Panamá Compras para el Mes de Mayo de 2017. |
| 14 | Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10 | 686.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato. |
| 15 | Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Pendiente por definir acto público |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 16 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | 9.500.000,00 | 10.590.376,00 | 9.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de B/.211,807,519.99. En proceso de formalización de Contrato. | |
| 17 | La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017.. Acto público programado para el 31 de Enero de 2017. | |
| 18 | Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51 | 377.800,00 | 377.800,00 | 377.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje | |
| 19 | Santiago - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de febrero 2017: Preparación de pliegos técnicos. Publicación programada en Panamá Compras para el mes de Junio de 2017. | |
| 20 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: No se reporto avance | |
| 21 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | 10.695.400,00 | 11.946.383,00 | 10.695.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Avance Febrero 2017 Se realizo el 4 de Octubre de 2016 el acto de apertura de la propuesta económica. En comisión evaluadora. | |
| 22 | Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91 | 592.200,00 | 592.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Proyecto no contemplado para el año 2017. | |
| 23 | Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,00% | 95,00% | Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Febrero 2017. Se trabaja en actividades pendientes para terminar el proyecto | |
| 24 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26, Contrato No.03-2016, refrendado por la Contraloría el 16 de Diciembre de 2016, en espera de orden de proceder. | |
| 25 | La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para Febrero de 2017 | |

| Programas / Proyectos | | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|
| | | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | |
| 26 | Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para Febrero de 2017. |
| 27 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. |
| 28 | Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Proyecto no contemplado para el año 2017. |
| 29 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,00% | 79,00% | El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance de Febrero 2017: Se esta realizando pintura, resane y limpieza del área, instalación de equipo. Resane en las torres del tanque de 50,000 y 10,000 galones. |
| 30 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,35% | 46,35% | La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de Febrero 2017: Se estan evaluando alternativas para reactivar el proyecto. |
| 31 | Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 | 1.000.000,00 | 586.822,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,40% | 35,40% | Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de Febrero 2017 : No se han registrado avance físicos.El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado. |
| 32 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66 | 2.000.000,00 | 4.139.933,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,50% | 63,50% | Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de Febrero 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado. Se confecciona informe técnico para Adenda No. 3 debido a trabajos adicionales al contrato y una extensión de 549 días calendarios hasta el 31 de Diciembre de 2017. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 33 | Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68 | 3.622.080,00 | 3.622.080,00 | 306.734,00 | 144.105 | 3,98% | 135.689,75 | 0 | 8.415 | 0 | - | - | 8.415,14 | 0 | 75,00% | 75,00% | Avance de Febrero 2017: No se reporto avance. |
| 34 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | 1.378.400,00 | 1.378.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,62% | 90,62% | Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de Febrero 2017: No hubo avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda de costo del contrato. |
| 35 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 | 605.100,00 | 605.100,00 | 605.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,26% | 82,26% | El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendario). Avance de Enero 2017: Se continua trabajando en las actividades pendientes. Se esta en espera de refrendo de adenda de tiempo por 494 días, para una nueva fecha de terminación del contrato el 30 de Junio de 2017. |
| 36 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 198.181,00 | 884.205 | 43,13% | 877.964,79 | 0 | 6.240 | 0 | - | - | 6.240,00 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de Febrero 2017: No se reporto avance. |
| 37 | | | | | - | | | | - | | | | | | 97,00% | 97,00% | "Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de Febrero 2017: Se esta en la etapa de mejoramiento del camino de acceso y limpieza general. La extracción de sedimentos finalizo. |
| 38 | Mejoramieno al Sistema de Distriución de Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04 | 135.200,00 | 135.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 39 | Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Ciudad Radial. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05 | 269.900,00 | 269.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero de 2017 : En desarrollo de Pliego de Cargos. | |
| 40 | Mejoramiento al Sistema de Agua Potable Cañazas. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.09 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero de 2017 : En desarrollo de Pliego de Cargos. | |
| 41 | Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las Tablas Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero de 2017 : En desarrollo de Pliego de Cargos. | |
| 42 | Administración Proyec. Dis.y Const.P. Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.26 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero de 2017 : En desarrollo de Pliego de Cargos. | |
| 43 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | 4.000.000,00 | 5.400.000,00 | 4.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance Febrero 2017 : Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,000,000.00. En formalización de contrato. | |
| 44 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017 : Acto público se realizó el 14 de Noviembre de 2016. En formalización de contrato. | |
| 45 | Construcción Planta Potabilizadora Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.48 | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017 : En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|---|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------|--|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | | |
| 46 | Construcción Planta Potabilizadora Las Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.49 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra. | |
| Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central | | 6.544.200,00 | 3.444.200,00 | 1.224.479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 47 | Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14 | 2.244.200,00 | 2.244.200,00 | 224.479,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,00% | 85,00% | - | Avance del Mes Febrero 2017. No se reporto avance | |
| 48 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 | 3.300.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,70% | 96,70% | - | Avance de Febrero 2017. No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Bewater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales. | |
| 49 | Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,00% | 99,00% | - | Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Avance de Febrero 2017: En espera de cierre de contrato, pagos pendientes. | |
| Financiamiento C.A.F. | | 21.492.916,00 | 21.592.916,00 | 3.644.293,00 | 66.838,73 | 0,31% | 64.573,00 | 0,30% | 2.265,73 | 0,01% | - | - | 2.265,73 | 0,01% | - | - | | |
| 50 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03 | 2.283.300,00 | 2.283.300,00 | 800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15,00% | 15,00% | | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 1.157,395.Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Febrero 2017: El contratista entrego el software del sistema de monitoreo. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 3 ANC. Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo proyecto. |
| 51 | Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04 | 605.300,00 | 605.300,00 | 55.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación PROIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia: Componente 1: Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento . Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas. Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión. Componente 3: Acción 1: Priorización y control a fugas de agua Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point. Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. |
| 52 | Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 /2.66.1.2.891.06.05 | 930.900,00 | 930.900,00 | 930.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,00% | 95,00% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance de febrero 2017: Se aprueba la adenda No. 3 |

| Programas / Proyectos | | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|
| | | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | |
| 53 | Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00% | 12,00% | Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pederal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179.569.08. Avance a Febrero 2017 : Este proyecto es diseño y construcción, ya los planos fueron aprobados en MOP y van el municipio. |
| 54 | Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08 | 96.400,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,00% | 85,00% | Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de Febrero 2017 : Continúan los trabajos de excavación en la estación de bombeo e instalación de la línea de impulsión. |
| 55 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo de Bethania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10 | 717.000,00 | 717.000,00 | 317.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,00% | 70,00% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a Febrero 2017 : Se trabaja en el acueducto y se coordina la construcción de la estación de bombeo y las interconexiones. |
| 56 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15 | 660.000,00 | 660.000,00 | 260.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% | 45,00% | Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de Febrero 2017 :Instalacion de tuberías en calle 74 San Francisco y en Boca La Caja, se realiza colocacion de asfalto temporal en las afectaciones, |
| 57 | Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de Febrero 2017 : No se ha reportado avance. Se aprobo adenda de tiempo hasta el 5 de Febrero de 2017.Se esta en proceso de rescindir el contrato. |
| 58 | Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18 | 5.110.500,00 | 5.110.500,00 | 60.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.8,419,803 Programado en Panamá Compra Mayo 2017. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 59 | Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19 | 800.000,00 | 800.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00% | 4,00% | Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance de Febrero 2017. En trámite para rescindir el contrato. | |
| 60 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20 | 253.216,00 | 253.216,00 | 15.093,00 | 2.265,73 | 0,01 | - | - | 2.265,73 | 0,01 | - | - | 2.265,73 | 0,01 | 100,00% | 100,00% | La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). |
| 61 | Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22 | 773.700,00 | 773.700,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | 1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 la empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de Febrero 2017: En cierre financiero. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). Avance de Febrero 2017. Proyecto cerrado. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 99,00% | 99,00% | 3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance de febrero 2017: En cierre ambiental, administrativo y financiero. |
| 62 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23 | 2.702.600,00 | 2.702.600,00 | 353.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,00% | 60,00% | La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de Febrero 2017: En actividades de instalación de tuberías de hierro ductil. | |
| 63 | La Chorrera - Construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Construcción de obras complementarias a los proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Febrero 2017: Acto público fue realizado el 28 de Abril de 2016. En consultas legales de las propuestas. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 64 | Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,00% | 97,00% | Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de febrero 2017: Se realizan trabajo de reposición en general. | |
| 65 | Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlehemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27 | 900.000,00 | 900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 . Avance de febrero 2017. Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT. Se realizó recorrido en campo con el MIVIOT el día 8 de septiembre 2015. | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá.Consorcio MECO, ejecuta el proyecto por un monto B/. 2,423,260.60, Contrato COC-02-CAF-2016. Avance de Febrero 2017. Orden de proceder el 8 de Junio de 2016.Este proyecto esta en tramite de pagos de impuesto en el Municipio y en la espera de aprobacion de sometimientos de las tuberias a utilizar. | |
| 67 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Abril 2017.. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00 | |
| 68 | Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541 | 650.000,00 | 650.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Junio 2017. | |
| 69 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30 | 900.000,00 | 900.000,00 | 230.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y ambiental de los proyectos. | |
| 70 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31 | 490.000,00 | 590.000,00 | 206.000,00 | 64.573,00 | 0,11 | 64.573,00 | 0,11 | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN. | |
| Financiamiento Banco Mundial | | 12.632.520,00 | 12.632.520,00 | 2.458.508,00 | 3.606,47 | 0,03% | - | - | 3.606,47 | 0,03% | - | - | 3.606,47 | 0,03% | 3,24 | 3,29 | |
| 71 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02 | 1.205.000,00 | 1.045.000,00 | 14.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00% | 13,00% | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de Febrero 2017: Productos informáticos entregados y la consultoria con las boletas aprobadas. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|--|--|---|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 72 | Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04 | 2.919.100,00 | 4.664.100,00 | 1.926.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FASE I: 100% FASE II : 85% FASE III: 47.8% | FASE I: 100% FASE II : 85% FASE III: 47.8% | Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Febrero 2017: Suministro e instalación de hidrantes, tuberías de 200 psi, en diámetros de 50dn, 100dn, 150dn, interconexiones a red matriz, reparaciones de fugas en acometidas y la red. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 | |
| 73 | Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05 | 1.000.000,00 | 330.700,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00% | 12,00% | 1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globotec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Febrero 2017. Los planos fueron aprobados en MOP y envían al municipio. | |
| 74 | Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11 | 263.220,00 | 263.220,00 | 22.908,00 | 3.606,47 | 0,01 | - | - | 3.606,47 | 0,01 | - | - | 3.606,47 | 0,01 | 0,00% | 0,00% | Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa. |
| 75 | Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12 | 200.000,00 | 654.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,00% | 21,00% | El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Febrero 2017 No hubo avance. | |
| 76 | Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541 | 1.150.200,00 | 1.030.200,00 | 150.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,00% | 43,00% | Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a Febrero 2017: El proyecto se encuentra paralizado debido a retrasos en los pagos. | |
| 77 | San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21 | 764.500,00 | 264.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance de Febrero 2017: Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobación de planos. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 78 | Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22 | 1.743.800,00 | 1.093.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00% | 45,00% | Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de Febrero 2017 : Este proyecto está en etapa de pruebas de presión, también se está instalando tuberías en cuatro frente del proyecto y reparaciones de afectaciones. | |
| 79 | Administración Asistencia Técnica Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017 : En Evaluación | |
| 80 | Estudio Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017 : En Evaluación | |
| 81 | Mejoramiento de Agua y Saneamiento. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.26/ 266.1.2.865.04.26 | 2.286.700,00 | 2.286.700,00 | 145.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017 : En Evaluación | |
| Financiamiento B.I.D. | | 13.772.584,00 | 13.772.584,00 | 2.779.693,00 | 3.030,61 | 0,02% | - | - | 3.030,61 | 0,02% | - | - | 3.030,61 | 0,02% | | | |
| | Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09 | - | 93.411,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% | Ejecutó la empresa R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes). Proyecto Terminado | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99,00% | 99,00% | Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN: Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/. 478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | "Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance de Febrero 2017 : Se realizan nuevas pruebas de presión y lavado de tanque. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.6,747,720.00. Avance a febrero 2017 . Se realizan pruebas finales. | |
| 83 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10 | 974.184,00 | 981.917,00 | 71.693,00 | 3.030,61 | 0,003 | - | - | 3.030,61 | 0,003 | - | - | 3.030,61 | 0,31% | No aplica | No aplica | En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros. |
| 84 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15 | 2.953.300,00 | 2.835.656,00 | 763.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución. Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN. Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Terminó. Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00 Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00 | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|---|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR. | |
| 85 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17 | 5.893.200,00 | 5.893.200,00 | 1.944.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | | El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,00% | 30,16% | | La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 Avance de Febrero 2017: El contratista ha realizado los siguientes trabajos: Jacú: no hubo actividad este mes. Divalá: Vaciado de losa de techo del tanque semienterrado de 75,000 gal, colocación de concreto para columnas C1 y vigas T,P1 y S1 que soporta el tanque elevado 35,000 gal. Suministro e instalación de drenaje con tubería de 10" PVC. San Andrés: construcción de cajas de inspección para válvula de reguladora de presión en la interconexión 12. Suministro e instalación de micromedidores de 5/8". El 27 de Enero se entregó el tercer informe de cumplimiento del estudio de impacto ambiental. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. Avance Febrero 2017: . Programación en Panamá Compra Abril 2017. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | La Empresa Vigencos Estevez ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance Enero 2017: Programación en Panamá Compra Abril 2017.Programación en Panamá Compra Abril 2017.. |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | | La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo por un monto de B/.4,962,042.54. Orden de Proceder 26 de Abril de 2016. Avance de febrero 2017: Programación en Panamá Compra Abril 2017. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 86 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18 | 3.951.900,00 | 3.968.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Avance de Febrero 2017. Entrega de Propuestas económica el 4 Octubre. Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016. En comisión evaluadora. | |
| Alcantarillados Sanitarios | | 45.050.500,00 | 43.355.508,00 | 5.247.198,00 | 60.171,82 | 0,14% | - | - | 60.171,82 | 0,14% | - | - | 60.171,82 | 0,14% | 0,00 | 0,00 | |
| Aporte Gobierno Central | | 24.355.100,00 | 22.760.108,00 | 4.653.000,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 87 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | 1.000.000,00 | 1.985.542,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,73% | 9,73% | Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de Enero 2017: Se enviaron al Contratista las observaciones realizadas por Estudio y Diseño del diseño final de la red de alcantarillado y la PTAR para su evaluación.El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en proceso de evaluación en MIAMBIENTE. | |
| 88 | Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Publicación programada en Panamá Compra para Mayo 2017. | |
| 89 | Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zarati y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Publicación programada en Panamá Compra para Abril 2017. | |
| 90 | Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Pendiente por definir acto público | |
| 91 | Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Pendiente por definir acto público | |
| 92 | Meteti - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00% | 60,00% | Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. Avance de Febrero 2017:No se reporto avance físico. Estan pendientes la construcción de la Nueva Ptar (70%), conexiones domiciliarios (20%), estaciones de bombeo principal y secundaria (30%). | |
| 93 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,78% | 82,28% | Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de Febrero 2017: Se iniciaron los trabajos de instalación del suministro de energía eléctrica en la PTAR. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 94 | Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,00% | 95,00% | Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución. | |
| 95 | Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Publicación programada en Panamá Compra para Junio 2017. | |
| 96 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | 889.100,00 | 889.100,00 | 589.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance de Febrero 2017: No se cuenta con Estudio de Impacto Ambiental por lo cual no se pueden iniciar a las actividades del proyecto. | |
| 97 | Est,Diseño,Const,Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Penonomé. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017. Pendiente por definir fecha de publicación en Panamá Compra. | |
| 98 | Construcción Alcantarillado Las Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.21 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de acto público. | |
| 99 | Construcción Tanque Agua Potable Correg. Cañaveral. Partida Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22 | 300.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de acto público. | |
| 100 | Construcción Tanque Agua Potable Río Grande | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de acto público. | |
| 101 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | 12.100.000,00 | 14.844.941,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | El acto público se realizo el 7 de Junio de 2016. Avance de Febrero 2017: La Apertura de Sobres de Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Adudicado al Consorcio Agua de David Pentech_Suez, por un monto B/ 297,000,000.00. Orde de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|---------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 102 | Isla Contadora Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsá, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00 Avance de febrero 2017: Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. Se esta en revisión y aprobación de los suministro pertinentes al contrato en referencia. | |
| 103 | Isla Taboga. Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.18 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Avance de Febrero 2017: Pendiente por definir fecha de acto público. | |
| 104 | Chepo-Construcción del Alcantarillado Sanitario, Tratamiento y Disposición Aguas Residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80 | 3.750.000,00 | 324.525,00 | 3.750.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016. Avance de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Avance de Febrero 2017: Resolución Ejecutiva No.144-2016 de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se adjudica al Consorcio COCIGE RESOL, por un monto total de B/.82,800,000.00. | |
| 105 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,50% | 69,50% | El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. Avance de Febrero 2017. El contratista no ha iniciado los trabajo, la cual tenia fecha para iniciar desde el 3 de Enero 2017. | |
| Aporte I.D.A.A.N. | | 3.241.484,00 | 3.241.484,00 | 274.198,00 | 60.171,82 | 1,86% | - | - | 60.171,82 | 1,86% | - | - | 60.171,82 | 1,86% | | | |
| 106 | Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23 | 3.241.484,00 | 3.241.484,00 | 274.198,00 | 60.171,82 | 1,86% | - | - | - | - | - | 60.171,82 | 1,86% | No aplica | No aplica | Avance de Febrero 2017: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomería. | |
| Financiamiento CAF | | 17.353.916,00 | 17.253.916,00 | 320.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 2.934.716,00 | 2.934.716,00 | 220.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | 1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Avance de Febrero 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el juzgado. | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 107 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01 | | | | | | | | | | | | | 70,00% | 70,00% | 2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.324,277. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSa). Avance de Febrero 2017: Pendiente endoso para tramitar adenda. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,50% | 47,50% | 3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendario). Contrato rescindido. Avance a Febrero 2017: Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto. | |
| 108 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Febrero 2017. Costo estimado del proyecto: B/.16,000,000.00 | |
| 109 | San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03 | 939.000,00 | 839.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | Programado en Panamá Compra en Junio 2017. | |
| 110 | Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 97,00% | 97,00% | El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Febrero 2017: Insalatación Eléctrica de algunas estaciones de bombeo. | |
| 111 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04 | 9.480.200,00 | 9.480.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00% | 5,00% | Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Avance de Febrero 2017: Orde de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de estudio y diseño. | |
| Financiamiento Banco Mundial | | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | | |
| 112 | Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avance de Febrero 2017: En Evaluación |
| Inversiones Complementarias | | 3.452.000,00 | 3.452.000,00 | 268.337,00 | 124.000,00 | 0,10 | 124.000,00 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 50.000,00 | 124.000,00 | 9,92% | 124.000,00 | 9,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 124.000,00 | 0,10 | 124.000,00 | 0,10 | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | - | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance. |
| 114 | Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | - | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance. |
| Aporte I.D.A.A.N. | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 23.337,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12 | 200.000,00 | 200.000,00 | 23.337,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | - | Avance de Febrero 2017. No se reporte registro. |
| 116 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 2.66.1.4.501.01.07 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,00% | 96,00% | - | La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de Febrero 2017: Se realiza correcciones a trabajos ejecutados y aire acondicionado. |
| Aporte Gobierno Central | | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 195.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 117 | Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | - | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance |
| 118 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | - | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance |
| 119 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | - | El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos |
| 120 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.14 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | - | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Enero (%) | Avance Físico Febrero (%) | |
| 121 Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15 | 300.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance |
| 122 Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance |
| 123 Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | Avance de Febrero 2017. No se reporto avance |