



**Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales**  
**Dirección de Planificación**  
**Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2017**  
**jul-17**  
**(En Balboas)**

(%)  
Ejecuc

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
<b>Total</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>170,669,694.00</b>	<b>168,100,471.00</b>	<b>71,587,427.24</b>	<b>41.95%</b>	<b>11,133,022.68</b>	<b>6.52%</b>	<b>60,454,404.56</b>	<b>35.42%</b>	<b>11,864,253.01</b>	<b>6.95%</b>	<b>48,590,151.55</b>	<b>28.47%</b>		
<b>Acueductos</b>	<b>101,497,500.00</b>	<b>116,465,579.00</b>	<b>114,876,581.00</b>	<b>47,305,148.76</b>	<b>40.62%</b>	<b>9,560,553.44</b>	<b>8.21%</b>	<b>37,744,595.32</b>	<b>32.41%</b>	<b>6,182,303.95</b>	<b>5.31%</b>	<b>31,562,291.37</b>	<b>27.10%</b>		
<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>47,055,280.00</b>	<b>67,112,310.00</b>	<b>66,645,180.00</b>	<b>35,157,743.45</b>	<b>52.39%</b>	<b>1,889,424.24</b>	<b>2.82%</b>	<b>33,268,319.21</b>	<b>49.57%</b>	<b>2,505,960.13</b>	<b>3.73%</b>	<b>30,762,359.08</b>	<b>45.84%</b>		
1	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00%	58.00%
2	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
4	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
5	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	624,438.09	41.63%	-	624,438.09	41.63%	60,332.18	4.02%	564,105.91	37.61%	61.27%	62.13%
6	Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	284,003.00	284,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	75.00%
7	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,040,903.38	65.06%	-	1,040,903.38	65.06%	1,025,305.94	64.08%	15,597.44	0.97%	84.00%	85.90%
8	Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60	-	276,604.00	276,604.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
9	Ampliación de Planta Potabilizadora de Chame. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.03.17	-	413,178.00	413,178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%
10	Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.50%	99.50%
11	Pacora-Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.02.99	-	584,000.00	584,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%
12	Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepes De León Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%
13	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
14	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%
15	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.79%	99.79%
16	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	111,900.00	111,900.00	111,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
17	Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10	686,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
18	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
19	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	9,500,000.00	13,310,376.00	13,310,376.00	10,590,375.85	79.56%	-	-	10,590,376	79.56%	-	-	10,590,375.85	79.56%	0.00%	0.00%
20	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
21	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	377,800.00	377,800.00	377,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
22	Santiago - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
23	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
24	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	10,695,400.00	16,046,383.00	16,046,383.00	11,946,382.10	74.45%	-	-	11,946,382.10	74.45%	-	-	11,946,382.10	74.45%	0.00%	0.00%
25	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.91	592,200.00	592,200.00	592,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
26	Torti-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00%	98.00%
27	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	-	-	250,000.00	100.00%	-	-	250,000.00	100.00%	0.00%	0.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
28	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
29	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
30	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	1,750,000.00	2,804,656.00	2,804,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50%	13.50%
31	Chitré - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
32	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	278,199.14	27.82%	40,666.73	4.07%	237,532.41	23.75%	237,532.41	23.75%	-	-	93.46%	95.49%
33	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	46.35%
34	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	1,000,000.00	39,822.00	39,822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.40%	35.40%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
35	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	4,139,933.00	4,139,933.00	44,009.37	1.06%	-	-	44,009.37	1.06%	4,252.13	0.10%	39,757.24	0.96%	63.50%	63.50%
36	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	3,622,080.00	4,366,491.00	4,196,260.00	2,387,726.82	54.68%	901,299.83	20.64%	1,486,426.99	34.04%	531,033.53	12.16%	955,393.46	21.88%	No Aplica	No Aplica
37	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	1,378,400.00	1,155,671.00	1,155,671.00	559,000.90	48.37%	-	-	559,000.90	48.37%	546,552.41	47.29%	12,448.49	1.08%	90.62%	90.62%
38	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	605,100.00	870,100.00	870,100.00	489,130.91	56.22%	489,130.91	56.22%	-	-	-	-	-	-	82.26%	86.00%
		2,050,000.00	5,006,021.00	4,774,122.00	1,555,110.47	31.06%	458,326.77	9.16%	1,096,783.70	21.91%	100,951.53	2.02%	995,832.17	19.89%		
															99.00%	99.00%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
39 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53														90.00%	90.00%
														97.00%	97.00%
														60.00%	60.00%
														0.00%	0.00%
														0.00%	0.00%
														0.00%	0.00%
														0.00%	0.00%
40 Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04	135,200.00	135,200.00	135,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
41	Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Ciudad Radial. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05	269,900.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
42	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.07	-	119,506.00	119,506.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
43	Mejoramiento al Sistema de Agua Potable Cañazas. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.09	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
44	Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las Tablas Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.19	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
45	Administración Proyec. Dis.y Const.P. Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.26	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
46	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	4,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	5,392,466.42	70.95%	-	-	5,392,466.42	70.95%	-	-	5,392,466.42	70.95%	0.00%	0.00%
47	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	200,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
48	Construcción Planta Potabilizadora Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.48	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
49	Construcción Planta Potabilizadora Las Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.49	500,000.00	307,466.00	307,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
50	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
51	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
52	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
53	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.64	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>		<b>6,544,200.00</b>	<b>3,016,377.00</b>	<b>2,672,727.00</b>	<b>1,572,580.07</b>	<b>52.13%</b>	<b>811,461.21</b>	<b>26.90%</b>	<b>761,118.86</b>	<b>25.23%</b>	<b>189,453.16</b>	<b>6.28%</b>	<b>571,665.70</b>	<b>18.95%</b>		
54	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	2,244,200.00	2,606,377.00	2,262,727.00	1,389,506.53	53.31%	724,876.67	27.81%	664,629.86	25.50%	92,964.16	3.57%	571,665.70	41.14%	No aplica	No aplica
55	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	3,300,000.00	200,000.00	200,000.00	183,073.54	91.54%	86,584.54	43.29%	86,584.54	43.29%	96,489.00	48.24%	-	-	96.70%	96.70%
56	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	1,000,000.00	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%
<b>Financiamiento C.A.F.</b>		<b>21,492,916.00</b>	<b>19,635,132.00</b>	<b>19,117,195.00</b>	<b>4,350,263.35</b>	<b>22.16%</b>	<b>3,724,862.67</b>	<b>18.97%</b>	<b>625,400.68</b>	<b>3.19%</b>	<b>578,533.83</b>	<b>2.95%</b>	<b>46,866.85</b>	<b>0.24%</b>		
57	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	-	112,000.00	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	100.00%
58	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	-	183,000.00	183,000.00	54,629.00	29.85%	54,629.00	29.85%	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%
59		2,283,300.00	2,043,300.00	2,043,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03														15.00%	15.00%



Programas / Proyectos	Vigencia Actual														
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
														0.00%	0.00%
60	605,300.00	769,300.00	769,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%
61	930,900.00	1,630,900.00	1,630,900.00	109,744.86	6.73%	99,744.86	6.12%	10,000.00	0.61%	10,000.00	0.61%	-	-	95.00%	95.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
62	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06	120,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	12.00%
63	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	96,400.00	696,400.00	696,400.00	12,022.90	1.73%	12,022.90	1.73%	-	-	-	-	-	-	97.00%	99.00%
64	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo de Bethania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	717,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	625,232.48	61.48%	156,677.30	15.41%	468,555.18	46.07%	468,555.18	46.07%	-	-	75.00%	80.00%
65	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	660,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,107,755.42	1,097.32	1,107,755.42	76.66%	-	-	-	-	-	-	50.00%	50.00%
66	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
67	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	5,110,500.00	59,500.00	59,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
68	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00%	4.00%
69	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	253,216.00	406,744.00	335,807.00	67,096.85	16.50%	3,500.00	0.86%	63,596.85	15.64%	21,000.00	5.16%	42,596.85	10.47%	100.00%	100.00%
70	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	773,700.00	773,700.00	773,700.00	70,800.00	9.15%	70,800.00	9.15%	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%
															100.00%	100.00%
																99.00%
71	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	2,702,600.00	3,202,600.00	3,202,600.00	1,905,881.74	59.51%	1,905,881.74	59.51%	-	-	-	-	-	-	65.00%	75.00%
72	La Chorrera - Construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
73	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	200,000.00	250,000.00	250,000.00	91,056.68	36.42%	51,903.43	20.76%	39,153.25	15.66%	39,153.25	15.66%	-	-	99.00%	99.00%
74	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	900,000.00	716,000.00	716,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
75	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
76	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	650,000.00	650,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
77	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	900,000.00	733,000.00	595,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
78	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	490,000.00	746,688.00	737,688.00	306,043.42	40.99%	261,948.02	35.08%	44,095.40	5.91%	39,825.40	5.33%	4,270.00	0.57%	No aplica	No aplica
<b>Financiamiento Banco Mundial</b>		<b>12,632,520.00</b>	<b>13,180,014.00</b>	<b>13,014,728.00</b>	<b>4,972,292.34</b>	<b>37.73%</b>	<b>2,794,006.06</b>	<b>21.20%</b>	<b>2,178,286.28</b>	<b>16.53%</b>	<b>2,095,715.32</b>	<b>15.90%</b>	<b>82,570.96</b>	<b>0.63%</b>		
79	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	-	460,000.00	460,000.00	444,206.50	96.57%	138,736.74	30.16%	305,469.76	66.41%	305,469.76	66.41%	-	-	100.00%	100.00%
80	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	1,205,000.00	803,594.00	748,994.00	257,489.20	32.04%	189,404.90	23.57%	68,084.30	8.47%	68,084.30	8.47%	-	-	13.00%	13.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
81	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	2,919,100.00	5,301,300.00	5,301,300.00	3,122,238.81	58.90%	1,400,077.55	26.41%	1,722,161.26	32.49%	1,722,161.26	32.49%	-	-	97.00%	97.00%
82	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1,000,000.00	330,700.00	330,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	12.00%
83	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	263,220.00	264,720.00	154,034.00	82,570.96	31.19%	-	-	82,570.96	31.19%	-	-	82,570.96	31.19%	0.00%	0.00%
84	Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	200,000.00	714,300.00	714,300.00	180,316.58	25.24%	180,316.58	25.24%	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%
85	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	1,150,200.00	703,600.00	703,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00%	43.00%
86	San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	764,500.00	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
87	Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1,743,800.00	2,171,800.00	2,171,800.00	885,470.29	40.77%	885,470.29	40.77%	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)	
88	Administración Asistencia Técnica y Supervisión de Obras de Construcción de Metro Agua II Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
89	Estudio , Diseño y planos finales de los Sistemas de Agua Potable en el Corredor Transitmico.. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
90	Mejoramiento de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón BM Fase II Fortalecimiento Institucional del IDAAN Partida Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 266.1.2.865.04.26	2,286,700.00	1,898,000.00	1,898,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
<b>Financiamiento B.I.D.</b>		<b>13,772,584.00</b>	<b>13,521,746.00</b>	<b>13,426,751.00</b>	<b>1,252,269.55</b>	<b>9.26%</b>	<b>340,799.26</b>	<b>2.52%</b>	<b>911,470.29</b>	<b>6.74%</b>	<b>812,641.51</b>	<b>6.01%</b>	<b>98,828.78</b>	<b>0.73%</b>			
91	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	-	1,093,792.00	1,093,792.00	93,410.81	8.54%	-	-	93,410.81	8.54%	93,410.81	8.54%	-	-	100.00%	100.00%	
															99.00%	99.00%	
																100.00%	100.00%
																100.00%	100.00%
																100.00%	100.00%
																100.00%	100.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)	
92	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	974,184.00	840,236.00	745,241.00	141,004.01	16.78%	40,861.42	4.86%	98,828.78	11.76%	1,313.81	0.16%	98,828.78	11.76%	No aplica	No aplica	
93	Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14	-	765,122.00	765,122.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La Concepción y Volcán: 98.8%	La Concepción y Volcán: 98.8%	
																Agua Potable:100 % y Alc. 100 %	Agua Potable:100 % y Alc. 100 %
																Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	Potrerrillos: 100% Dolega: 100%
																79.69%	79.69%
		2,953,300.00	3,674,463.00	3,674,463.00	330,039.68	8.98%	290,307.84	7.90%	39,731.84	1.08%	39,731.84	1.08%	-	-	No aplica	No aplica	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)	
94	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15																
95	Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17	5,893,200.00	4,015,504.00	4,015,504.00	678,185.05	16.89%	-	-	678,185.05	16.89%	678,185.05	16.89%	-	-	33.80%	33.80%	
															0.00%	0.00%	
															0.00%	0.00%	
															0.00%	0.00%	
															0.00%	0.00%	



Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
															0.00%	0.00%
															0.00%	0.00%
96	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	3,951,900.00	3,132,629.00	3,132,629.00	9,630.00	0.31%	9,630.00	0.31%	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
<b>Alcantarillados Sanitarios</b>		<b>45,050,500.00</b>	<b>50,540,115.00</b>	<b>49,611,879.00</b>	<b>23,412,134.12</b>	<b>46.32%</b>	<b>1,169,107.03</b>	<b>2.31%</b>	<b>22,243,027.09</b>	<b>44.01%</b>	<b>5,681,949.06</b>	<b>11.24%</b>	<b>16,561,078.03</b>	<b>32.77%</b>		
<b>Aporte Gobierno Central</b>		<b>24,355,100.00</b>	<b>28,858,108.00</b>	<b>28,858,108.00</b>	<b>18,214,099.30</b>	<b>63.12%</b>	<b>290,907.30</b>	<b>1.01%</b>	<b>17,923,192.00</b>	<b>62.11%</b>	<b>2,293,801.80</b>	<b>7.95%</b>	<b>15,629,390.20</b>	<b>54.16%</b>		
97	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	1,000,000.00	2,125,542.00	2,125,542.00	2,086,928.00	98.18%	-	-	2,086,928.00	98.18%	2,086,928.00	98.18%	-	-	13.45%	13.93%
98	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
99	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zaratí y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
100	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
101	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
102	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	1,000,000.00	416,000.00	416,000.00	206,873.80	49.73%	-	-	206,873.80	49.73%	206,873.80	49.73%	-	-	60.00%	60.00%
103	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	1,000,000.00	1,047,000.00	1,047,000.00	290,907.30	27.78%	290,907.30	27.78%	-	-	-	-	-	-	86.92%	87.21%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
104	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%
105	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
106	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	889,100.00	624,100.00	624,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%
107	Est,Diseño,Const,Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Penonomé. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
108	Construcción Alcantarillado Las Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.21	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
109	Construcción Tanque Agua Potable Correg. Cañaverál. Partida Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22	300,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
110	Construcción Tanque Agua Potable Río Grande. Partida Presupuestaria: 266.1.3.501.02.23	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
111	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	12,100,000.00	20,544,941.00	20,544,941.00	14,844,940.80	72.26%	-	-	14,844,940.80	72.26%	-	-	14,844,940.80	72.26%	0.60%	0.66%
															0.32%	0.35%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
112	Isla Contadora Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	1,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	784,449.40	35.66%	-	-	784,449.40	35.66%	-	-	784,449.40	35.66%	2.00%	2.10%
113	Isla Taboga. Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.18	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
114	Chepo-Construcción del Alcantarillado Sanitario, Tratamiento y Disposición Aguas Residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	3,750,000.00	184,525.00	184,525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
115	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.50%	69.50%
<b>Aporte I.D.A.A.N.</b>		<b>3,241,484.00</b>	<b>2,664,653.00</b>	<b>1,736,417.00</b>	<b>1,092,829.83</b>	<b>41.01%</b>	<b>161,142.00</b>	<b>6.05%</b>	<b>931,687.83</b>	<b>34.96%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>931,687.83</b>	<b>34.96%</b>		
116	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	3,241,484.00	2,664,653.00	1,736,417.00	1,092,829.83	41.01%	161,142.00	6.05%	931,687.83	34.96%	-	-	931,687.83	34.96%	No aplica	No aplica
															0.00%	0.00%
<b>Financiamiento CAF</b>		<b>17,353,916.00</b>	<b>18,666,516.00</b>	<b>18,666,516.00</b>	<b>4,105,204.99</b>	<b>21.99%</b>	<b>717,057.73</b>	<b>3.84%</b>	<b>3,388,147.26</b>	<b>18.15%</b>	<b>3,388,147.26</b>	<b>18.15%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		2,934,716.00	4,567,316.00	4,567,316.00	1,332,781.04	29.18%	717,057.73	15.70%	615,723.31	13.48%	615,723.31	13.48%	-	-		
															100.00%	100.00%

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)	
117	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01														100.00%	100.00%	
																100.00%	100.00%
																70.00%	70.00%
																47.50%	47.50%
118	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	1,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
119	San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03	939,000.00	839,000.00	839,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
120	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	3,000,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
121	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	9,480,200.00	8,890,200.00	8,890,200.00	2,772,423.95	31.19%	-	-	2,772,423.95	31.19%	2,772,423.95	31.19%	-	-	5.00%	5.00%
<b>Financiamiento BID</b>		-	<b>250,838.00</b>	<b>250,838.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	-	250,838.00	250,838.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	75.00%
<b>Financiamiento Banco Mundial</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Complementarias</b>		<b>3,452,000.00</b>	<b>3,664,000.00</b>	<b>3,612,011.00</b>	<b>870,144.36</b>	<b>23.75%</b>	<b>403,362.21</b>	<b>11.01%</b>	<b>466,782.15</b>	<b>12.74%</b>	-	-	<b>466,782.15</b>	<b>12.74%</b>		
<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>722,595.06</b>	<b>54.54%</b>	<b>275,714.91</b>	<b>20.81%</b>	<b>446,880.15</b>	<b>33.73%</b>	-	-	<b>446,880.15</b>	<b>33.73%</b>		
124	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	1,200,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	722,595.06	56.67%	275,714.91	21.62%	446,880.15	35.05%	-	-	446,880.15	35.05%	No aplica	No aplica
125	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica
<b>Aporte I.D.A.A.N.</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,650,011.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	200,000.00	150,011.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
127	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 2.66.1.4.501.01.07	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%
<b>Aporte Gobierno Central</b>		<b>1,002,000.00</b>	<b>639,000.00</b>	<b>637,000.00</b>	<b>147,549.30</b>	<b>23.09%</b>	<b>127,647.30</b>	<b>19.98%</b>	<b>19,902.00</b>	<b>3.11%</b>	-	-	<b>19,902.00</b>	<b>3.11%</b>		
128	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02	150,000.00	387,000.00	387,000.00	18,185.76	4.70%	18,185.76	4.70%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica
129	Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	100,000.00	120,000.00	120,000.00	53,459.88	44.55%	33,557.88	27.96%	19,902.00	16.59%	-	-	19,902.00	16.59%	No aplica	No aplica
130	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)
131	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.14	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica
132	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300,000.00	30,000.00	30,000.00	29,459.24	98.20%	29,459.24	98.20%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica
133	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica
134	Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica

	Modificado Anual (%)	Asignado a Julio
ión Real	= 41.95	42.58

### Observaciones

El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA S.A por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. **Avance de Julio 2017:** Se continua con la excavación y movimiento de tierra en la estación de bombeo de Loma Coba e instalación de tuberías.

**Avance de Julio 2017:** Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 2017.

Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. **Avance Julio 2017:** En formalización de contrato.

Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Avance de Julio 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. **Avance de julio 2017:** En formalización de contrato.

La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. **Avance de Julio 2017:** Se estan realizando pruebas de rendimiento en los pozos de producción.

**Avance Julio 2017:** En espera de terminación de actividades pendientes para concluir el proyecto.

La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de proceder el 28 de Octubre de 2013. **Avance de Julio 2017:** Se esta trabajando en la colocación de las tuberías de los químicos, instalación de la luz electrica en el edificios de químicos, caseta de generadpr y sistema hidroneumático, estación de bombeo.

Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de adendas.

Observaciones
Proyecto Terminado. Pago del retenido del contrato.
La empresa Consultores Profesionales de Ingenieria, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. <b>Avance de Julio 2017:</b> El contratista presentó las cuentas finales para el cierre definitivo de contrato.
La empresa Constructora Urbana S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00. <b>Julio 2017:</b> Pago de cuentas pendientes.
<b>Avance de Julio 2017:</b> Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar.
<b>Avance de Julio 2017:</b> Publicación en Panamá Compra para septiembre 2017.
Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. <b>Avance de Julio 2017.</b> Proyecto Convenio Pan-IDAAN.
"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PAN/DAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. <b>Avance Julio 2017.</b> Los Trabajos no se han podido terminar debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al Contratista.
La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ <b>Avance de Julio de 2017:</b> No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. En trámite adenda de aumento de costo y de extensión de tiempo con fecha de finalización el 1 de octubre de 2017.
<b>Avance de Julio 2017:</b> Publicación programada en Panamá Compras para el Mes de septiembre de 2017.
Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.



## Observaciones

Pendiente por definir acto público

Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. **Avance de Julio de 2017.** Etapa de Estudio y Diseño. Se inició con el saneamiento del área de ubicación de la PTAP, Se esta en la espera que la ACP defina el sitio para la ubicación de la toma de agua cruda, en espera de respuesta del MOP del alineamiento de las tuberías de aducción y conducción.

**Avance de Julio 2017.** Acto Público programado para el 26 de septiembre de 2017.

La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje

**Avance de Julio 2017:** Preparación de pliegos técnicos. Publicación programada en Panamá Compras para el mes de noviembre de 2017.

**Avance de Julio 2017:** No se reportó avance

El acto público se realizó el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. **Avance Julio 2017:** En etapa de Estudio y Diseño. En revisión del plan de administración entregado por el contratista.

Proyecto no contemplado para el año 2017.

Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . **Avance de Julio 2017.** Se trabaja en actividades pendientes para terminar el proyecto.

Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26, Contrato No.03-2016, Orden de proceder el 3 de Abril de 2017.**Avance de Julio 2017:** Se esta evaluando un nuevo diseño del proyecto.

## Observaciones

**Avance de Julio 2017:** En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.

**Avance de Julio 2017:** En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.

Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. **Avance de julio 2017:** El estudio de impacto ambiental fue aprobado en Resolución DIERA 1/A-120 del 11 de Julio de 2017. Se esta en la tramitación para la legalización de terreno y en revisión de planos finales.

Proyecto no contemplado realizar para el año 2017.

La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecutó el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. **Avance de Julio 2017:** El contratista tiene que resanar algunos detalles en la nueva estación de bombeo y tanques de almacenamiento de 15,000 y 50,000 galones. Se espera el refrendo de la Adenda No.2 de tiempo por refrendo de la Contraloría que finalizaría el 18 de Agosto de 2017.

La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendarios: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. **Avances de Julio 2017:** En trámite adenda No.1 por extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e incremento de monto B/. 681,631.73. Se espera que el Contratista entregue el endoso de la fianza requerida.

La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). **Avance de Julio 2017 :** No se han registrado avance físicos.El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado.

## Observaciones

Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. **Avance de Julio 2017:** Se trabaja en el cambio de válvulas en los tanque de almacenamiento, construcción de cerca perimetral y la entrega de los sometimientos.

**Avance de Julio 2017:** Se realizaron las siguientes reparaciones de diferentes diametro de tuberías: En el correg. De Ancón (8 reparaciones), Correg. Bethania (correg.3), Correg. Bella Vista (1), Jose Domingo Díaz (4), Rufina Alfaro (14)

Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. **Avance de Julio 2017:** No hubo avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda de costo del contrato.

El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . **Avance de Julio 2017:** Se esta trabajando en la Planta de Tratamiento de Agua Potable y en la instalación de válvulas.

**Avance de Julio 2017:** Se detalla los proyectos:

**"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro,** Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. **Avance de Julio 2017:** Se termino la extracción de sedimentos en la laguna y se firmo el acta de aceptación final. En Trámite por extensión de tiempo 338 días calendarios que finalizaría el 30 de Septiembre de 2017 e incremento al monto de contrato.

## Observaciones

**Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú.** Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. **Avance de Julio 2017:** Pendiente de entrega del informe de la etapa final de diseño y todos sus componentes.

**Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia,** adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00, **Avance Julio:** Se estan realizando pruebas finales al proyecto.

**Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera,** Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. **Avance Físico Julio 2017:** Se esta trabajando en las actividades del proyecto.

**Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo** Costo B/. 590,694. **Avance de Julio 2017:** El Contrato fue refrendado el 30 de Mayo de 2017. Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. En desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y diseño del proyecto

**Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora. Avance de Julio de 2017:** Se realizó el 19 de Julio de 2017, participo la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, se encuentra en comisión verficadora para su evaluación.

**Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro. Avance Junio 2017:** En formalización de contrato y en espera de asignación presupuestaria para enviar a Contraloría para refrendo de Contraloría.

**Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente,** Costo B/. 749,000 **Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A Avance Julio 2017:** En espera de aprobación de Traslado de Partida para refrendo de contrato.

**Avance de Julio de 2017:**Adjudicado a la empresa Proyectos Generales S.A. En espera de asignación presupuestaria para enviar a Contraloría para refrendo.

### Observaciones

**Avance de Julio de 2017:** En desarrollo de Pliego de Cargos.

**Avance de Julio 2017:** Adjudicado a la Empresa Proyectos generales S.A por un monto de B/.1,527,960 . El contrato se encuentra en Contraloría para refrendo.

**Avance de Junio de 2017:** En desarrollo de Pliego de Cargos.

**Avance de Julio 2017:** En desarrollo de Pliego de Cargos.

Este proyecto fue reemplazado por los proyectos de Administración y asistencia técnica de Bocas del Toro y Chiriquí, Panamá Oeste 1 y 2, Panamá y Colón.

Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. **Avance Julio 2017** Etapa de Estudio y Diseño. En revisión de las especificaciones técnicas de los suministri y equipos los cual se encuentra en evaluación.

**Avance de Julio 2017:** Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017, se requiere partida presupuestaria para refrendo de Contraloría.

**Avance de Julio 2017:**En preparación de pliegos de cargos. Publicación en Panamá Compra para noviembre 2017.

En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio de 2017.** Publicación en Panamá Compra para el mes de Julio de 2017.

**Avance de Julio de 2017.** Publicación en Panamá Compra para el mes de Julio de 2017.

**Avance de Julio de 2017.** Publicación en Panamá Compra para el mes de Julio de 2017.

**Avance de Julio de 2017.** Publicación en Panamá Compra para el mes de Julio de 2017.

## Observaciones

**Avance de Julio 2017:** No se realizaron perforaciones de pozos por daño mecánicos en el equipo. Se continúan con limpieza de pozos en las siguientes pozos: , Veraguas (La Peña, La Colorada, El Chumical, Calobre), Coclé (Pocrí), Provincia de Coclé

**Avance de Julio 2017.** No hubo avance. El recurso de apelación fue resuelto se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Bewater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.

**Avance de Julio 2017:** Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. En proceso de cierre de contrato.

**Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá** - Etapa I Nudo 180 y Nudo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. **Avance de Julio 2017:** En trámite pago de cuenta para cierre del proyecto.

**Avance de Julio 2017:** Por entregar los planos aprobados por el Municipio según lo pendiente en el Acta Sustancial y formalizar el cierre físico-financiero.

Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC.

**Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC.** Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. **Avance de Julio 2017:** En subsanación observaciones de los planos revisados por la ATTT.

## Observaciones

Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. **Grupo 3 ANC.** Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo proyecto.

El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50. Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:

Componente 1:

Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .

Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.

Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.

Componente 3:

Acción 1: Priorización y control a fugas de agua

Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo

Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional

Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo

Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.

Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. **Avance de Julio 2017:** Se aprueba la adenda No. 3

### Observaciones

**Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias.** El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a **Julio 2017:** Este proyecto es diseño y construcción, ya los planos fueron aprobados en MOP y van el Municipio.

Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). **Avance de Julio 2017:** Continúan los trabajos de excavación en la estación de bombeo e instalación de la línea de impulsión.

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). **Avance a Julio 2017:** Se trabaja en la estación de bombeo e interconexiones y estaciones de bombeo. En trámite de adenda de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2017.

Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. **Avance de Jullio 2017:**En trámite de adenda de tiempo y de costo. El proyecto esta detenido temporalmente.

Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). **Avance de Julio 2017:** No se ha reportado avance. Se esta en proceso de rescindir el contrato. En espera a que ell tribunal de contrataciones públicas se pronuncie.

**Avance Julio 2017:**Programado en Panamá Compra septiembre 2017.



### Observaciones

Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "**Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá** que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). **Avance de Julio**. En trámite para rescindir el contrato. Esperando fallo del tribunal de contrataciones públicas.

La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25).

**1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco.** Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. **Avance de Julio 2017**: En cierre financiero.

**2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera:** Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). **Avance de Julio 2017**. Proyecto cerrado.

**3- Red matriz de Arraján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización:** Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. **Avance de Julio 2017**: En cierre ambiental, administrativo y financiero.

La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. **Avance de Julio 2017**: Instalación de tuberías de hierro ductil.

Construcción de obras complementarias a los proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. **Avance de Julio 2017**: Acto público fue realizado el 28 de Abril de 2016. En consultas legales de las propuestas.

### Observaciones

Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). **Avance de Julio 2017:** No hubo avance este mes.

CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecuta el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 . **Avance de Julio 2017:** Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos de Alcalde Díaz.Se prepara finiquito para cancelación de contrato por oposición de las Comunidades de Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) incluirlo en el paquete de licitación.

En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00

En preparación de pliegos de cargo.

Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y ambiental de los proyectos.

En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE LOUIS BERGER GROUP por B/.191,880.00. **Avance de Julio 2017:** Proyecto terminado.

Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. **Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:** No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . **Avance de Julio 2017:** Productos informáticos entregados y la consultoria con las boletas aprobadas.

## Observaciones

**Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón:** Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). **Avance de Julio 2017:** F2: Obras de optimización operativa, gestión de pérdidas físicas y mejoras a la gestión comercial.  
F3: Capacitaciones ejecutadas. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6

**1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias.** El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). **Avance de Julio 2017.** Los planos fueron aprobados al MOP.

Avance de Julio 2017.: Se realizan pagos administrativos de planilla de los proyectos.

El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. **Avance de Julio 2017** No hubo avance.

**Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II:** Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. **Avance a Julio 2017:** El proyecto se encuentra paralizado debido a retrasos en los pagos.

Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. **Avance de Julio 2017:** Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobación de planos.

**Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal)** Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 **Avance de Julio 2017:** Falta realizar trabajos en el área de transitmica y se esta en comunicación con Cable Wriless por un tema de los cables telefonicos que estan dentro del alineamiento del proyecto.

Observaciones
Avance de Julio 2017: En Evaluación
Avance de Julio 2017:En evaluación.
Avance de Julio 2017: En Evaluación
Ejecutó la empresa R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes). Proyecto Terminado
<b>Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN:</b> Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.
Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 <b>(Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø)</b> por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.
Se adjudicó a Pro Desarrollo,por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.
<b>"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga"</b> Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). <b>Avance de Julio 2017:</b> Se realizan nuevas pruebas de llenado a los tanques. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.
<b>Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján.</b> Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.7,415,116.84. Avance a Julio 2017.Proyecto terminado físicamente.

## Observaciones

En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.

**"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí"**, se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% **Avance de Julio 2017:** Concepción: Se continúan con las pruebas de presión y actividades finales del proyecto. Se realizan pruebas de presión en el anillo hidráulico. En Volcán no se realizan Trabajos de avance físico.

**"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos"**, se adjudicó al consorcio VIGECOS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.4,145,734.28 Contrato No. COC-01-BID-2013. **Avance de Julio 2017:** En adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y manual de procedimiento por Parte del Contratista. La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e IDAAN.

**"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí"**, el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. **Avance de Julio 2017:** Proyecto Terminado físicamente. La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57

**Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en David.** Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,691,558.91. **Avance de Julio 2017:** En proceso de rescindir el proyecto. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 por un monto de B/.357,139.25. Avance Supervisión es 90%.

Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución. La salida en vivo del sistema SAP se da el 10 de Enero de 2017. Se han implementado varios módulos como: Proyectos, Finanzas, Presupuesto, Recursos Humanos, Compras de igual manera el portal del empleado y esta en proceso de salida en vivo el módulo de

Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.

### Observaciones

Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Terminó.

Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00

Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00

Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.

La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos **Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco** por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 **Avance de Julio 2017: Jacú:** El contratista suspendió la obra. **Divalá:** No hubo Actividad este mes. **San Andrés:** No hubo actividad este mes

La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto **"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I** por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. **Avance Julio 2017:** Proyecto Detenido.

La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto **"Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II** por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. **Avance Julio 2017:** Se realizan trabajos de instalación de tuberías, demolición de pavimento rígido y asfalto, excavación, instalación de válvulas y se construye vigas de protección en Barriada San José.

La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos **"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo** por un monto de B/.4,962,042.54. Orden de Proceder 26 de Abril de 2016. **Avance de Julio 2017:** Proyecto Detenido.

**Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé en la Provincia de Chiriquí. Avance de Julio 2017:** Acto público programado para el 30 de Agosto de 2017

### Observaciones

**Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta Potabilizadora de Algarrobos.** Adjudicado a PINELLAS, por un monto B/. 699,994. **Avance de Julio 2017:** En confección de contrato.

**Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola".** Adjudicado a la empresa JOCA por un monto B/. 2,750,000.00. **Avance de Julio 2017:** En confección de contrato

**"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago".** **Avance de Julio 2017..** Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. **Avance de Julio 2017:** En confección de contrato.

Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. **Avance de Julio 2017:** Se inicia la etapa de construcción del proyecto con corte de pavimento, excavación e instalación, conexiones domiciliarias, cámaras de inspección.

**Avance de Julio 2017:** Publicación programada en Panamá Compra para Agosto 2017.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. **Avance de Julio 2017:** No se reporto avance físico. El proyecto continua suspendido.

Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. **Avance de Julio 2017:** Se inicio la etapa de operación y mantenimiento mediante acta sustencial a partir del 1 de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le adeudan al contratista.

### Observaciones

Proyecto bajo el Convenio DAS\_IDAAN. Proyecto en Ejecución.

**Avance de Julio 2017:** Publicación programada en Panamá Compra para Agosto 2017.

Adjudicado a Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA por un monto de B/ 3,992,448.74 . Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. **Avance de Julio 2017:**Se trabaja en la confección de Adenda de tiempo , la cual tiene como fecha de terminación del 26 de Abril de 2018.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. **Avance de Julio 2017:** Se firmo el convenio de acuerdo entre los dueños y el IDAAN para la construcción de la PTAR. El levantamiento de la red de alcantarillado finalizo.

Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. **Avance de Julio 2017:** Se finalizo el levantamiento topográfico y se realizo el levantamiento del terreno de la estación de bombeo del área Oeste.El contratista esta elaborando elPAMA del estudio de impacto ambiental.



### Observaciones

Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsá, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00. Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. **Avance de Julio 2017:** Se aprueba el estudio de factibilidad del proyecto en referencia tanto para agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario.

**Avance de Julio 2017:** Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.

**Avance de Julio 2017:** En evaluaciones legales del proyecto.

El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecuta éste proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Orden de proceder el 17 de agosto de 2015. **Avance de Julio 2017:** Se está en trámite de la Adenda No .1 al contrato por extensión de tiempo de 360 días que finalizaría el 30 de abril de 2018 incremento al monto del proyecto.

**Avance de Julio 2017:** Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomería.

**Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A.,** por un monto B/. 161,142.00. **Avance de Julio 2017:** En estudio y Diseño.

**2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana.** El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - **Avance de Julio 2017.:** Proyecto Terminado.

## Observaciones

**1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín.** El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado.

Avance de **Julio 2017**: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el juzgado.

**4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito:** Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance a **Julio 2017**: Proyecto Finalizado

**2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito:** Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.324,277. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). **Avance de Julio 2017**: Pendiente endoso para tramitar adenda.

**3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco.** Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendario). Contrato rescindido. **Avance a Julio 2017**: Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto. Orden de proceder el 18 de julio de 2017.

**Avance de Julio 2017**: Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.18,000,000.00.

**Avance de Julio 2017**: Programado en Panamá Compra en septiembre 2017.

El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcaribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. **Avance de Julio 2017**: En espera de aprobación de adendas para completar trabajos pendientes. Se realizan pruebas en estaciones de bombeo y PTAR.

### Observaciones

Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016.  
**Avance de Julio 2017:** Se encuentra en la etapa de estudio y diseño. El contratista presenta diseño de tuberías de alcantarillado y memorias de procesos de la PTAR.

Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.

**Avance de Julio 2017:** En Evaluación

**Avance de Julio 2017.** Se han realizando instalaciones de medidores en algunas áreas del país.

**Avance de Julio 2017.** No se reporto avance.

**Avance de Julio 2017.** No se reporte registro.

La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. **Avance de Julio 2017:** El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio. Se espera respuesta por parte de Contraloría de adenda de tiempo y de aumento de costo.

**Avance de Julio 2017.** No se reporto avance

**Avance de Julio 2017:** compra de materiales de plomería.

El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos

Observaciones

**Avance de Julio 2017.** No se reporto avance

**Avance de Julio 2017:** Se realizaron compras e instalaciones de válvulas reguladoras.

**Avance de Julio 2017.** No se reporto avance

**Avance de Julio 2017.** No se reporto avance