



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2017
Mayo 2017
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
Total	150.000.000,00	150.590.694,00	144.960.165,00	6.843.653,21	4,54%	2.465.214,58	1,64%	4.378.438,63	2,91%	1.718.530,83	1,14%	2.659.907,80	1,77%				
Acueductos	101.497.500,00	104.643.641,00	100.895.506,00	4.683.863,56	4,48%	2.150.112,58	2,05%	2.533.750,98	2,42%	764.701,77	0,73%	1.769.049,21	1,69%				
Aporte de Gobierno Central	47.055.280,00	52.645.210,00	51.834.651,00	2.660.786,40	5,05%	565.217,28	1,07%	2.095.569,12	3,98%	671.290,96	1,28%	1.424.278,16	2,71%				
1	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,30%	50,00%	El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. Avance de Mayo 2017: Se inicio la construcción de la estación de bombeo de Loma Coba e instalación de tuberías.	
2	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Julio 2017.	
3	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00 Avance Mayo 2017: En formalización de contrato.	
4	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. En Envaluación	
5	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	624.438,09	41,63%	-	624.438,09	41,63%	624.438,09	41,63%	-	-	61,22%	61,27%	La empresa Asociación Accidental de Aguas C&T, ejecuta el proyecto , monto del Contrato B/. 8,839,870.00, con orden de proceder el 17 de Agosto de 2015. Avance de Mayo 2017: Se estan realizando trabajo de engravillado en los pozos de producción, suministro e instalación de tubería de impulsión.	
6	Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	284.003,00	284.003,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Avance Mayo 2017: Proyecto Terminado, se adeuda cuentas para finalizar el proyecto.	
7	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.50	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	17.265,63	1,08%	-	17.265,63	1,08%	1.668,19	0,10%	15.597,44	0,97%	82,54%	83,10%	La empresa constructora Urbana, S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, monto del Contrato B/.4,476,452.00, con orden de proceder el 28 de Octubre de 2013. Avance de Mayo 2017: Se esta trabajando en la construcción de los tabiques de los floculadores.	
8	Los Pozos, Herrera. Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60	-	276.604,00	276.604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Este proyecto esta en proceso de cierre, aprobación de adendas.	
9	Ampliación de Planta Potabilizadora de Chame. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.03.17	-	413.178,00	413.178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. Pago de cuentas.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
10	Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.02.94	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,50%	99,50%	La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. Avance de Mayo 2017: El contratista presentó las cuentas finales para el cierre definitivo de contrato.	
11	Sabanitas -Mejoramiento a la Planta. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Avance de Mayo 2017: Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar.	
12	Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación en Panamá Compra para Agosto 2017.	
13	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobo mediante Resolucion No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. Avance de Mayo 2017. Se ha instalado un sólo módulo de sedimentación de 3 en total, se realizo la desinfección del tanque de almacenamiento de agua. Inicio operación la Planta Potabilizadora con un sólo módulo. Los trabajos no se han podido terminar debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al Contratista.	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00%	98,00%	"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PAN/DAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Avance Mayo 2017. Los Trabajos no se han podido terminar debido a que el PAN/DAS no ha desembolsado el dinero al Contratista.
14	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	99,79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ Avance de Mayo de 2017: No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. El contratista tiene que entregar los Planos As Build, Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta del Proyecto.	
15	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	111.900,00	111.900,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: Publicación programada en Panamá Compras para el Mes de Junio de 2017.	
16	Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas 2.66.1.2.501.02.10	686.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Proyecto Terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.	
17	Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir acto público	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	
18	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	9.500.000,00	10.590.376,00	10.590.376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance de Mayo de 2017. Etapa de Estudio y Diseño.
19	La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017. Acto Público programado para el 29 de Julio de 2017.
20	Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	377.800,00	377.800,00	377.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje
21	Santiago - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: Preparación de pliegos técnicos. Publicación programada en Panamá Compras para el mes de Agosto de 2017.
22	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: No se reportó avance
23	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	10.695.400,00	11.946.383,00	11.946.383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El acto público se realizó el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance Mayo 2017: En etapa de Estudio y Diseño.
24	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.91	592.200,00	592.200,00	592.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proyecto no contemplado para el año 2017.
25	Tortí-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00%	98,00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Mayo 2017. Se trabaja en actividades pendientes para terminar el proyecto.
26	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/.2,995,427.26, Contrato No.03-2016, refrendado por la Contraloría el 16 de Diciembre de 2016. Orden de proceder el 3 de Abril de 2017. Avance de mayo 2017: Se está evaluando un nuevo diseño del proyecto.
27	La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para Julio de 2017
28	Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para Julio de 2017.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)		Avance Físico Mayo (%)
29	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	1.750.000,00	504.656,00	504.656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00%	12,00%	Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Avance de mayo 2017: El proyecto se encuentra en la legalización del terreno y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Se esta en la revisión de los planos finales del diseño.
30	Chitré - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proyecto no contemplado para el año 2017.
31	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,04%	83,04%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/. 1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance de Mayo 2017: El contratista inicio a delimitar el tanque de 50,000 galones con la cerca perimetral, se esta gestionando los permisos para iniciar la instalación eléctrica en la nueva estación de bombeo.
32	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,35%	46,35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/. 2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de Mayo 2017: En trámite adenda No.1 por extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e incremento de monto B/. 681,631.73
33	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	1.000.000,00	586.822,00	586.822,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,40%	35,40%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/. 1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de Mayo 2017 : No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado.
34	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2.000.000,00	4.139.933,00	4.139.933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,50%	63,50%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/. 3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual registró a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de Mayo 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado. La Adenda No. 3 por aumento en el monto del contrato y extensión de tiempo fue refrendada por la Contraloría General de la República, se esta en la espera que la nota sea enviada al IDAAN para levantar suspensión.
35	Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68/2.66.1.2.001.03.68	3.622.080,00	3.865.997,00	3.664.329,00	712.446,49	18,43%	227.440,64	5,88%	485.006	12,55%	21.023,45	0,54%	463.982,40	12,00%	No aplica	No Aplica	Avance de Mayo 2017: Se realizaron las siguientes reparaciones de diferentes diametro de tuberías: En el correg. De Ancón (8 reparaciones), Correg. Bethania (correg.3), Correg. Bella Vista (1), Jose Domingo Díaz (4), Rufina Alfaro (14)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)			
36	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	1.378.400,00	2.063.137,00	2.063.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,62%	90,62%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de Mayo 2017: No hubo avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda de costo del contrato.		
37	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	605.100,00	605.100,00	605.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,26%	82,26%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de Mayo 2017: Se continua trabajando en las actividades pendientes. Se esta en espera de refrendo de adenda de tiempo por 616 días adicionales que terminará el 31 de Agosto de 2017 sea refrendada.		
38	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	2.050.000,00	2.960.921,00	2.679.930,00	1.306.636,19	44,13%	337.776,64	11,41%	968.859,55	32,72%	24.161,23	0,82%	944.698,32	31,91%		Avance de Mayo 2017: Se detalla los proyectos:		
																	"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orde de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de Mayo 2017: Se termino la extracción de sedimentos en la laguna, falta verificar la cantidad de material extraido para proceder con la aceptación del acta final. En Trámite por extensión de tiempo 338 días calendarios que finalizaría el 30 de Septiembre de 2017 e incremento al monto de contrato.	
																		Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00, Avance Mayo: Se estan realizando pruebas finales al proyecto.
																		Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. Avance Físico Mayo 2017: Se esta realizando el repello de la estación de bombeo y construcción de cerca perimentral.
																		Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Avance de Mayo 2017: El Contrato fue refrendado el 30 de Mayo de 2017. Orden de proceder a partir del 5 de Unio de 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	
														0,00%	0,00%	Mejamiento Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro. Avance Mayo 2017: En espera de asignación presupuestaria para enviar a Contraloría para refrendo de Contraloría.
														0,00%	0,00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Avance Mayo 2017: En espera de aprobación de Traslado de Partida por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.
39	Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.04	135.200,00	135.200,00	135.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo de 2017: Proyecto en Comisión Verificadora.
40	Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Ciudad Radial. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.05	269.900,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.
41	Mejoramiento al Sistema de Agua Potable Cañazas. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.09	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.
42	Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las Tablas Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.19	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.
43	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	4.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Avance Mayo 2017: Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017.
44	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de mayo 2017: Acto público se realizó el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017, se requiere partida presupuestaria para refrendo de Contraloría.
45	Construcción Planta Potabilizadora Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.48	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.
46	Construcción Planta Potabilizadora Las Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.49	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.
47	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.
48	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.
49	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)		Avance Físico Mayo (%)
50	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.64	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.	
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		6.544.200,00	3.629.377,00	3.199.087,00	543.596,95	14,98%	359.957,45	9,92%	183.639,50	5,06%	-	-	183.639,50	5,06%			
51	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	2.244.200,00	2.429.377,00	1.999.087,00	461.581,29	19,00%	277.941,79	11,44%	183.639,50	7,56%	-	-	183.639,50	39,78%	No aplica	No aplica	Avance de Mayo: 2017: A la fecha se han perforado 10 pozos, se han realizado 4 pruebas de bombeo y 14 limpiezas de pozos.
52	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	3.300.000,00	200.000,00	200.000,00	82.015,66	41,01%	82.015,66	41,01%	79.318,79	39,66%	-	-	-	96,70%	96,70%	Avance de Mayo 2017. No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.	
53	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00%	99,00%	Avance de Mayo 2017: Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. En espera de cierre de contrato, pagos pendientes.	
Financiamiento C.A.F.		21.492.916,00	21.593.726,00	21.031.608,00	103.705,63	0,48%	75.153,40	0,35%	28.552,23	0,13%	-	-	28.552,23	0,13%			
54	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	-	112.000,00	112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de Mayo 2017: En trámite pago de cuenta para cierre del proyecto.	
55	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	-	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Avance de Mayo 2017: Por entregar los planos aprobados por el Municipio según lo pendiente en el Acta Sustancial y formalizar el cierre físico-financiero.	
		2.283.300,00	2.143.300,00	2.143.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
																Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	
56	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03													15,00%	15,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 1.157.395.Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 13 de :Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Awualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de Mayo 2017: En proceso de aprobacion de dos nodos por ATTT y luego al MOP.
														0,00%	0,00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 3 ANC. Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se tiene programado realizar un solo proyecto.
57	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04	605.300,00	770.300,00	770.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1.623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:
																Componente 1:
																Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento .
																Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas.
																Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.
																Componente 3:
																Acción 1: Priorización y control a fugas de agua
																Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo
																Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional
																Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo
																Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.
																Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	
58	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 / 2.66.1.2.891.06.05	930.900,00	930.900,00	930.900,00	12.500,00	1,34%	12.500,00	1,34%	-	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance de Abril 2017: Se aprueba la adenda No. 3	
59	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06/2.66.1.2.891.06.06	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00%	12,00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a Mayo 2017: Este proyecto es diseño y construcción, ya los planos fueron aprobados en MOP y van el mancipio.	
60	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	96.400,00	96.400,00	96.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00%	97,00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendarios). Avance de mayo 2017: Continúan los trabajos de excavación en la estación de bombeo e instalación de la línea de impulsión.	
61	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo de Bethania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	717.000,00	717.000,00	717.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00%	75,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a Mayo 2017: Se trabaja en la estación de bombeo e interconexiones y estaciones de bombeo.	
62	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	660.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,00%	50,00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de Mayo 2017: En trámite de adenda de tiempo y de costo.	
63	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de Mayo 2017: No se ha reportado avance. Se esta en proceso de rescindir el contrato.	
64	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	5.110.500,00	4.429.500,00	4.429.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance Mayo 2017: Programado en Panamá Compra Junio 2017.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
65	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00%	4,00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. <u>Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara</u> : Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance de Mayo 2017 . En trámite para rescindir el contrato. Esperando fallo del tribunal de contrataciones públicas.	
66	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	253.216,00	254.026,00	169.508,00	46.052,23	18,13%	17.500,00	6,89%	28.552,23	-	-	28.552,23	11,24%	100,00%	100,00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25).	
67	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	773.700,00	773.700,00	773.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco . Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 la empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. Avance de Mayo 2017 : En cierre financiero.	
															100,00%	100,00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera : Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios). Avance de Mayo 2017 . Proyecto cerrado.
															99,00%	99,00%	3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización : Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance de Mayo 2017 : En cierre ambiental, administrativo y financiero.
68	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	2.702.600,00	2.702.600,00	2.702.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,00%	65,00%	La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de Mayo 2017 : Instalación de tuberías de hierro ductil.	
69	La Chorrera - Construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Construcción de obras complementarias a los proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. Avance de Mayo 2017 : Acto público fue realizado el 28 de Abril de 2016. En consultas legales de las propuestas.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
70	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	200.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00%	99,00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance de Mayo 2017: Se realizan trabajo de reposición en general.	
71	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	900.000,00	774.000,00	774.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecutará el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 . Avance de Mayo 2017: Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos de Alcalde Díaz.Se prepara finiquito para cancelación de contrato por oposición de las Comunidades de Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) incluirlo en el paquete de licitación	
72	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Junio 2017.. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00	
73	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	650.000,00	650.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	En preparación de pliegos de cargo. Programado en Panamá Compra en Junio 2017.	
74	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30/2.66.1.2.891.06.30	900.000,00	733.000,00	567.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y ambiental de los proyectos.	
75	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31/2.66.1.2.891.06.31	490.000,00	757.000,00	745.000,00	45.153,40	5,96%	45.153,40	5,96%	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.	
Financiamiento Banco Mundial		12.632.520,00	13.200.520,00	11.369.213,00	1.131.518,80	8,57%	1.071.202,10	8,11%	60.316,70	0,46%	-	-	60.316,70	0,46%			
76	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	-	280.000,00	280.000,00	271.262,93	96,88%	271.262,93	96,88%	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución del Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). Contrato No. CC-03-BIRF-2013, a favor de THE LOUIS BERGER GROUP por B/.191,880.00. Avance de Mayo 2017: Pendiente aprobación de planos por el MOP.	
77	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	1.205.000,00	1.045.000,00	856.500,00	42.318,64	4,05%	42.318,64	4,05%	-	-	-	-	-	13,00%	13,00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de Mayo 2017: Productos informáticos entregados y la consultoría con las boletas aprobadas.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)		Avance Físico Mayo (%)
78	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	2.919.100,00	4.896.600,00	4.896.600,00	577.303,95	11,79%	577.303,95	11,79%	-	-	-	-	-	-	FASE I: 100% FASE II : 75.3 FASE III: 68.6	FASE I: 100% FASE II : 75.3 FASE III: 68.7	Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Mayo 2017: F2: Obras de optimización operativa, gestión de pérdidas físicas y mejoras a la gestión comercial. F3: Capacitaciones ejecutadas. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6
79	Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1.000.000,00	330.700,00	330.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00%	12,00%	1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance de Mayo 2017. Los planos fueron enviados al MOP para aprobación.	
80	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	263.220,00	263.220,00	130.913,00	60.316,70	22,91%	-	-	60.316,70	22,91%	-	-	60.316,70	22,91%	0,00%	0,00%	A través de este proyecto se pagan planilla de la Institución.
81	Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	200.000,00	654.300,00	654.300,00	180.316,58	27,56%	180.316,58	27,56%	-	-	-	-	-	-	21,00%	21,00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de Mayo 2017 No hubo avance.
82	Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	1.150.200,00	1.030.200,00	1.030.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00%	43,00%	Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. Avance a Mayo 2017: El proyecto se encuentra paralizado debido a retrasos en los pagos.
83	San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	764.500,00	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance de Mayo 2017: Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. Pendiente aprobación de planos.
84	Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1.743.800,00	1.381.800,00	1.381.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de Mayo 2017: Falta realizar trabajos en el área de transitmica y se esta en comunicación con Cable Wriless por un tema de los cables telefonicos que estan dentro del alineamiento del proyecto.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
85	Administración Asistencia Técnica y Supervisión de Obras de Construcción de Metro Agua II Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.23/266.1.2.865.04.23	1.000.000,00	900.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 : En Evaluación	
86	Estudio , Diseño y planos finales de los Sistemas de Agua Potable en el Corredor Transitmico.. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.04.25/ 266.1.2.865.04.25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 : Proyecto por licitar.	
87	Mejoramiento de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón BM Fase II Fortalecimiento Institucional del IDAAN Partida Presupuestaria:266.1.2.501.04.26/ 266.1.2.865.04.26	2.286.700,00	2.286.700,00	1.276.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 : En Evaluación	
Financiamiento B.I.D.		13.772.584,00	13.574.808,00	13.460.947,00	244.255,78	1,80%	78.582,35	0,58%	165.673,43	1,22%	93.410,81	0,69%	72.262,62	0,53%			
88	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	-	818.797,00	818.797,00	93.410,81	11,41%	-	-	93.410,81	11,41%	93.410,81	11,41%	-	-	100,00%	100,00%	Ejecutó la empresa R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes). Proyecto Terminado
														99,00%	99,00%	Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN: Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.	
														100,00%	100,00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.	
														100,00%	100,00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.	
														100,00%	100,00%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A, ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance de Mayo 2017 : Se realizan nuevas pruebas de llenado a los tanques. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
														100,00%	100,00%	Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.6,747,720.00. Avance a Mayo 2017. Se realizan pruebas finales y obstrucción de tuberías hacia el tanque.	
89	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10	974.184,00	1.122.717,00	1.008.856,00	103.545,47	9,22%	31.282,85	2,79%	72.262,62	6,44%	-	-	72.262,62	6,44%	No aplica	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.
90	Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14	-	836.208,00	836.208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La Concepción y Volcán: 98.6%	La Concepción y Volcán: 98.8%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% Avance de Mayo 2017: La Concepción: Se continúan con las pruebas de presión y actividades finales del proyecto.	
															Agua Potable:100% y Alc. 100 %	Agua Potable:100% y Alc. 100 %	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance de Mayo 2017: En adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y manual de procedimiento por Parte del Contratista. La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e IDAAN.
															Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. Avance de Mayo 2017: Proyecto Terminado físicamente. La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57
																77,80%	79,69%
		2.953.300,00	2.250.749,00	2.250.749,00	47.299,50	2,10%	47.299,50	2,10%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
91 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15/2.66.1.2.812.05.15																	Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.
																	Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Terminó.
																	Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
																	Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00
																	Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.
92 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2661.2.501.05.17/2661.2.819.05.17	5.893.200,00	5.191.691,00	5.191.691,00											32,55%	32,55%	La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 Avance de Mayo 2017: Jacú: no hubo actividad este mes. Divalá: Vacido de concreto de 5000psi y acero reforzado para losa inferior de Tanque elevado. Suministro e instalación de acero para muro de Tanque elevado y acero para columna central San Andrés: instalación de 800 ml tubería de 3" en el área de río Negro. Construcción de cámara para válvula reguladora de presión.	
														0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. Avance Mayo 2017: Proyecto Detenido.	
														15,00%	15,00%	La Empresa Vigencos Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance Mayo 2017: Los planos fueron entregados al Contratista y se obtuvo la aprobación de los planos por parte del Departamento de Ingeniería del Municipio de David. El Contratista inició los trámites para la obtención del permiso de Construcción en el Municipio de David.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	
														0,00%	0,00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo" por un monto de B/.4,962,042.54. Orden de Proceder 26 de Abril de 2016. Avance de Mayo 2017: Programación en Panamá Compra Abril 2017.
93	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	3.951.900,00	3.354.646,00	3.354.646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Avance de mayo 2017. Entrega de Propuestas económica el 4 Octubre. Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. En confección de contrato.
Alcantarillados Sanitarios																
Aporte Gobierno Central																
		45.050.500,00	42.475.053,00	40.657.148,00	1.539.047,50	3,62%	161.142,00	0,38%	1.377.905,50	3,24%	784.449,40	1,85%	593.456,10	1,40%	0,00	0,00
		24.355.100,00	22.760.108,00	22.760.108,00	784.449,40	3,45%	-	-	784.449,40	3,45%	784.449,40	3,45%	-	-		
94	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	1.000.000,00	1.985.542,00	1.985.542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,73%	9,73%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de Mayo 2017: El contratista inicio la remodelación de la oficina de campo del inspector (Regional de Bocas del Toro)
95	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Junio 2017.
96	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zaratí y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Junio 2017.
97	Cuervito, Paso Canoa-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.
98	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.
99	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	60,00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. Avance de Mayo 2017: No se reporto avance físico.El proyecto continua suspendido.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual															Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	
100	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,92%	86,92%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de Mayo 2017 : Periodo de organización administrativa por parte del Contratista y el IDAAN para poder dar inicio a la etapa de Operación y Mantenimiento.
101	Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00%	95,00%	Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.
102	Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Publicación programada en Panamá Compra para Agosto 2017.
103	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario . Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	889.100,00	889.100,00	889.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	Adjudicado a HALFE, S.A. por un monto de B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. Avance de Mayo 2017 :Se trabaja en la confección de Adenda de tiempo , la cual tiene como fecha de terminación del 26 de Abril de 2018.
104	Est,Diseño,Const,Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Penonomé. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 . En preparación de pliego de cargo.Publicación en Panamá Compra para el Mes de Junio 2017.
105	Construcción Alcantarillado Las Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.21	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 : Pendiente por definir fecha de acto público.
106	Construcción Tanque Agua Potable Correg. Cañaverall. Partida Presupuestaria:2.66.1.3.501.02.22	300.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 : Pendiente por definir fecha de acto público.
107	Construcción Tanque Agua Potable Río Grande. Partida Presupuestaria: 266.1.3.501.02.23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017 : Pendiente por definir fecha de acto público.
108	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	12.100.000,00	14.844.941,00	14.844.941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,12%	Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de Mayo 2017 : Se esta realizando los levantamiento topográfico , negociación de terreno, y en proceso de aprobación de equipos y mobiliarios.
															0,00%	0,17%	Adudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de Mayo 2017 : Se esta realizando los levantamiento topográfico , negociación de terreno, y en proceso de aprobación de equipos y mobiliarios.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
109	Isla Contadora Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	784.449,40	78,44%	-	-	784.449,40	78,44%	784.449,40	78,44%	-	-	1,50%	1,70%	Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsa, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00 Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. Avance de Mayo 2017: Existen retrasos por parte del contratista en la etapa de diseños, se estan realizando reuniones para tratar el tema con la empresa contratista.
110	Isla Taboga. Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: Pendiente por definir fecha de acto público.
111	Chepo-Construcción del Alcantarillado Sanitario, Tratamiento y Disposición Aguas Residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	3.750.000,00	324.525,00	324.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Acto Público programado para el 19 de Mayo de 2016. Avance de Julio de 2016: La Apertura de Sobres de Propuesta Económica se realizará el 9 de agosto de 2016. Avance de Mayo 2017: Resolución Ejecutiva No.144-2016 de fecha 16 de agosto de 2016, por la cual se adjudica al Consorcio COCIGE RESOL, por un monto total de B/.82,800,000.00.
112	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,50%	69,50%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. Avance de Mayo 2017. Se está en trámite de la Adenda No .1 al contrato por extensión de tiempo de 360 días e incremento al monto del proyecto.
Aporte I.D.A.A.N.		3.241.484,00	2.731.253,00	1.627.348,00	754.598,10	27,63%	161.142,00	5,90%	593.456,10	21,73%	-	-	593.456,10	21,73%			
113	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	3.241.484,00	2.731.253,00	1.627.348,00	754.598,10	27,63%	161.142,00	5,90%	593.456,10	21,73%	-	-	593.456,10	21,73%	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomería.
Financiamiento CAF		17.353.916,00	16.685.916,00	15.971.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.934.716,00	2.366.716,00	1.652.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														100,00%	100,00%	1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado. Avance de Mayo 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el juzgado.	
114	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01													70,00%	70,00%	2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.324,277. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSa). Avance de Mayo 2017: Pendiente endoso para tramitar adenda.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)		
														47,50%	47,50%	3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Mayo 2017: Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto.	
115	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017: Acto público programado para el 29 de Junio de 2017. Costo estimado del proyecto: B/.16,000,000.00	
116	San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.895.04.03/2.66.1.3.501.04.03	939.000,00	839.000,00	839.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Programado en Panamá Compra en Junio 2017.	
117	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,00%	97,00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Mecco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Mayo 2017: se está trabajando en la instalación Eléctrica de algunas estaciones de bombeo.	
118	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	9.480.200,00	9.280.200,00	9.280.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Avance de Mayo 2017: Orde de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Se encuentra en la etapa de estudio y diseño.	
Financiamiento BID		-	197.776,00	197.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
119	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist. Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	-	197.776,00	197.776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00%	75,00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.	
Financiamiento Banco Mundial		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	Estudio Sistema Saneamiento Chillibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avance de Mayo 2017: En Evaluación	
Inversiones Complementarias		3.452.000,00	3.472.000,00	3.407.511,00	620.742,15	17,88%	153.960,00	4,43%	466.782,15	13,44%	169.379,66	4,88%	297.402,49	8,57%			
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	570.880,15	45,67%	124.000,00	9,92%	446.880,15	35,75%	149.477,66	11,96%	297.402,49	23,79%			
121	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05/2.66.1.4.501.01.05	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	570.880,15	47,57%	124.000,00	10,33%	297.402,49	24,78%	149.477,66	12,46%	297.402,49	24,78%	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance.
122	Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06/2.66.1.2.001.01.06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance.	
Aporte I.D.A.A.N.		1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Abril (%)	
123	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200.000,00	200.000,00	137.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Avance de Mayo 2017. No se reporte registro.
124	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 2.66.1.4.501.01.07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,00%	97,00%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de Mayo 2017: El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio.
Aporte Gobierno Central		1.002.000,00	1.022.000,00	1.020.000,00	49.862,00	4,88%	29.960,00	2,93%	19.902,00	1,95%	19.902,00	1,95%	-	-		
125	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02/2.66.1.4.001.01.02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance
126	Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	100.000,00	120.000,00	120.000,00	49.862,00	41,55%	29.960,00	24,97%	19.902,00	16,59%	19.902,00	16,59%	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017: compra de materiales de plomería.
127	Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos
128	Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.14	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance
129	Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance
130	Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance
131	Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de Mayo 2017. No se reporto avance