



**Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales**  
**Dirección de Planificación**  
**Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2017**  
**Noviembre 2017**  
**(en balboas)**

		Modificado Anual (%)	Asignado Noviembre
Ejecución Real	=	72.82%	72.99%
Ejecución Financiera	=	58.84%	58.98%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
<b>Total</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>176,937,021.00</b>	<b>176,502,986.00</b>	<b>128,843,452.91</b>	<b>72.82%</b>	<b>24,726,746.21</b>	<b>13.97%</b>	<b>104,116,706.70</b>	<b>58.84%</b>	<b>36,714,876.55</b>	<b>20.75%</b>	<b>67,401,830.15</b>	<b>38.09%</b>			
<b>Acueductos</b>	<b>101,497,500.00</b>	<b>116,953,036.00</b>	<b>116,724,610.00</b>	<b>81,017,857.97</b>	<b>69.27%</b>	<b>20,839,121.49</b>	<b>17.82%</b>	<b>60,178,736.48</b>	<b>51.46%</b>	<b>15,544,166.16</b>	<b>13.29%</b>	<b>44,634,570.32</b>	<b>38.16%</b>			
# <b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>45,005,280.00</b>	<b>57,076,405.00</b>	<b>57,038,449.00</b>	<b>47,340,956.61</b>	<b>82.94%</b>	<b>1,327,217.73</b>	<b>2.33%</b>	<b>44,023,480.22</b>	<b>77.13%</b>	<b>5,711,695.02</b>	<b>10.01%</b>	<b>40,302,043.86</b>	<b>70.61%</b>			
1 Mejoramiento a la línea paralela Chilibre Tinajitas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10	686,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	<b>Avance a noviembre:</b> Proyecto terminado. El contratista hizo la presentación de cuentas finales, para el cierre del contrato.
2 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	46.35%	Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, Orden de proceder: 3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios <b>Avances de noviembre 2017:</b> En trámite adenda No.1 por extensión de tiempo que finalizaría el 20 de Abril de 2019 e incremento de monto B/. 681,631.73. Se espera que el Contratista entregue el endoso de la fianza requerida.
3 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	1,500,000.00	1,124,439.00	1,124,439.00	624,438.09	55.53%	-	-	624,438.09	55.53%	60,332.18	5.37%	564,105.91	50.17%	63.25%	63.25%	Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se están realizando pruebas de rendimiento en los pozos de producción.
4 Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	284,003.00	284,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.00%	93.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Se trabaja en actividades pendientes para finalizar el proyecto.
5 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	1,600,000.00	1,268,965.00	1,268,965.00	1,263,181.70	99.54%	-	-	1,263,181.70	99.54%	1,151,096.72	90.71%	112,084.98	8.83%	89.00%	89.00%	Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato por el valor de B/.4,476,452.00 Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Colocación de las luminarias, grama en la planta, finalización de los módulos de sedimentación, colocación de tuberías ranuradas en los sedimentadores.
6 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	1,378,400.00	594,569.00	594,569.00	559,000.90	94.02%	-	-	559,000.90	94.02%	546,552.41	91.92%	12,448.49	2.09%	90.62%	90.62%	Adjudicado a: COPISA Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y fecha de terminación 30 de marzo de 2015. <b>Avance de noviembre 2017:</b> No hubo avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda de costo del contrato.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
7	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.79%	99.79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ <b>Avance de noviembre de 2017:</b> No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. En trámite adenda de aumento de costo y de extensión de tiempo con fecha de finalización el 1 de octubre de 2017.
8	Chorrera. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.94	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.50%	99.50%	La empresa Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A COPIISA, ejecuta el proyecto, monto del contrato B/.9,940,000.00, contrato 63-2008. <b>Avance de noviembre 2017:</b> El contratista presentó las cuentas finales para el cierre definitivo de contrato.
9	Pacora-Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.99	-	584,000.00	584,000.00	583,112.73	99.85%	-	-	583,112.73	99.85%	583,112.73	99.85%	-	100.00%	100.00%	La empresa Constructora Urbana S.A (CUSA), ejecuta el proyecto, por un monto B/. 8,961,750.00. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En espera del pago del retenido.
10	Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepes De León Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Proyecto Terminado. Cuentas pendientes por pagar.
11	Ampliación de Planta Potabilizadora de Chame. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17	-	413,178.00	413,178.00	413,177.11	100.00%	-	-	413,177.11	100.00%	413,177.11	100.00%	-	100.00%	100.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Proyecto Terminado. En trámite pago del retenido del contrato.
12	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	1,000,000.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.40%	35.40%	La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/. 1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendario). <b>Avance de noviembre 2017 :</b> No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado.
13	Torti-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	500,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00%	99.00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . <b>Avance de noviembre 2017.</b> Se programa con inspección final con el fiscalizador de Contraloría General de la República para realizar el acta de aceptación final del proyecto.
14	Chiriquí Grande-Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	111,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Publicación programada en Panamá Compras para el Mes de noviembre de 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
15 Desarrollo de Campaña de Mediciones en la Red Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.48	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Pendiente por definir acto público
16 Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	9,500,000.00	11,090,376.00	11,090,376.00	10,590,375.85	95.49%	-	-	10,590,375.85	95.49%	-	-	10,590,375.85	95.49%	0.00%	0.00%	Resolución de Adjudicación No.288-2016 a favor de Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) por un monto de B/.211,807,519.99. Contrato No.1-2017. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. <b>Avance de noviembre de 2017.</b> Etapa de Estudio y Diseño. Se inició con el saneamiento del área de ubicación de la PTAP. Se esta en la espera que la ACP defina el sitio para la ubicación de la toma de agua cruda, en espera de respuesta del MOP del alineamiento de las tuberías de aducción y conducción. Se inició con la etapa de Estudio de Geotécnica y Topografía de la ubicación de la PTAP.
17 La Arenosa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017.</b> Sin definir acto público.
18 Administración de la Concesión Administrativa No. 116-97 de la Empresa Aguas de Panamá, S.A Partida Presupuestaria: 2.66.14.2.501.03.51	377,800.00	377,800.00	377,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	La concesión administrativa se mantiene en Arbitraje
19 Santiago - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.52	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Preparación de pliegos técnicos. Publicación programada en Panamá Compras para el mes de noviembre de 2017.
20 Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	100,000.00	150,000.00	150,000.00	49,232.58	-	49,232.58	32.82%	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> No se reportó avance
21 Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	10,695,400.00	11,946,383.00	11,946,383.00	11,946,382.10	100.00%	-	-	11,946,382.10	100.00%	-	-	11,946,382.10	100.00%	0.80%	1.00%	El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. <b>Avance noviembre 2017:</b> En etapa de Estudio y Diseño. En revisión de los diseños, memoria y cálculos.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
22	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua". Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobó mediante Resolución No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/. 2,000,000.00. <b>Avance de noviembre 2017.</b> Proyecto Convenio Pan-IDAAN.	
														99.00%	99.00%	"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PANDAS según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. <b>Avance noviembre 2017.</b> Proyecto Terminado.	
23	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	4,139,933.00	4,139,933.00	44,009.37	1.06%	-	-	44,009.37	1.06%	4,252.13	0.10%	39,757.24	0.96%	63.50%	63.50%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual regirá a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendario para su entrega. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se trabaja en la interconexión de válvulas y construcción de tanques de almacenamiento. Se realiza instalación de tramo de tubería de 10" que conecta con la estación de bombeo de Chivo Chivo.
24	Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68	3,622,080.00	5,207,446.00	5,169,490.00	4,435,762.35	85.18%	533,976.62	10.25%	2,896,281.28	55.62%	1,005,504.45	19.31%	2,896,281.28	55.62%	No Aplica	No Aplica	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Se realizaron las siguientes reparaciones de diferentes diámetro de tuberías: <b>En el área Metropolitana:</b> <b>Correg: Alcalde Díaz:</b> Calle Natá, Casa 13, Ciudad Bolívar, Nuevo Progreso, <b>La Cabima:</b> Sector 9, La Providencia, <b>Las Cumbres:</b> Gonzalillo, Villa Zaita, El Rocpio, Sta Librada, san Isidro, Chivo Chivo, Brisas de las Cumbres, Colonia Las Cumbres, Monte Fresco, Mirador del Lago, Pradeas de San Lorenzo. <b>Pedregal:</b> San Joaquín, <b>Chilibre:Don Bosco, Agua Bendita, Villa Suiira, Las Vegas, San Vicente, Unión Veraguense, San Pablo, Chilibrillo.</b>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
25	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	605,100.00	793,481.00	793,481.00	756,583.96	95.35%	-	-	756,583.96	95.35%	674,958.88	85.06%	81,625.08	10.29%	93.00%	95.00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/. 1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Fueron entregados el precio del terreno de la Contraloría General de la República y el MEF. El contratista debe realizar el cambio de las láminas de floculación de la fibra de vidrio, ya que no fueron aprobadas por el IDAAN.
26	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. <b>Avance Noviembre 2017:</b> El contrato fue reafirmado el 21 de septiembre de 2017.
27	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	513,162.14	51.32%	133,687.66	13.37%	379,474.48	37.95%	287,984.20	28.80%	91,490.28	9.15%	96.59%	96.59%	La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. <b>Avance de noviembre 2017:</b> La empresa Ga Natural Fenosa completo la conexión eléctrica. Se esta en la puesta marcha del sistema y la culminación del proceso de legalización de terrenos.
28	Chitré - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Proyecto no contemplado realizar para el año 2017.
29	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecaes y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	300,000.00	3,578,175.00	3,578,175.00	3,577,200.20	99.97%	38,195.79	-	2,876,139.36	80.38%	662,835.05	18.52%	2,876,169.36	80.38%	68.50%	73.00%	El acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA S.A por la suma de B/.10,743,536.42. Orden de proceder a partir del 10 de Febrero de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En tramite adenta de tiempo que finalizaría el 1 de febrero de 2018.
30	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 2017.
31	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	50,000.00	420,000.00	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Avance de Julio 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En formalización de contrato y partida presupuestaria.
32	Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.91	592,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Proyecto no contemplado para el año 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
33 El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	-	-	250,000.00	100.00%	-	-	250,000.00	100.00%	0.00%	0.00%	Resolución de Adjudicación No.3 del 13 de enero de 2016 a favor de CONSORTIUM PROCHEM por un monto de B/2,995,427.26, Contrato No.03-2016, Orden de proceder el 3 de Abril de 2017. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se esta evaluando un nuevo diseño del proyecto. Se esta en trámite del terreno donde se ubicará el tanque de reserva de agua. Se esta en confección de adenda de costo por aumento debido al cambio de algunas actividades iniciales.
34 La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.
35 Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.
36 Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> En proceso de recopilación de información básica para licitar. Publicación programada para noviembre de 2017.
37 Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	1,750,000.00	2,384,656.00	2,384,656.00	2,268,127.16	95.11%	4,118.23	0.17%	1,942,119.77	81.44%	321,889.16	13.50%	1,942,119.77	81.44%	24.00%	24.00%	Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se instalaron 857 m de tuberías de conducción y 625 m de tubería de aducción. El MOP solicita al IDAAN la paralización de la obra debido a que no se cuenta con la aprobación por parte de ellos, teniendo en cuenta que aún no se ha hecho entrega del Proyecto de Panamericana del Darién.
38 Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	135,200.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Adjudicado a la empresa Proyectos Generales S.A, por un monto de B/. 2,145,610.01 <b>Avance de noviembre de 2017:</b> En espera de de refrendo del contrato por parte de Contraloría.
39 Mejoramiento al Sistema de Distribución de Agua de Ciudad Radial. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.05	269,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre de 2017:</b> En desarrollo de Pliego de Cargos.
40 Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A por un monto de B/.1,527,960 . Contrato refrendado. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017. En etapa de Diseño y aprobación de planos.
41 Mejoramiento al Sistema de Agua Potable Cañazas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.09	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre de 2017:</b> En desarrollo de Pliego de Cargos.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
42	Ampliación Línea de Conduc.Guararé/Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.19	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre de 2017: En desarrollo de Pliego de Cargos.	
43	Administración Proyecto. Dis.y Const.P. Potab. Gamboa Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.26	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Este proyecto fue reemplazado por los proyectos de Administración y asistencia técnica de Bocas del Toro y Chiriquí, Panamá Oeste 1 y 2, Panamá y Colón.	
44	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	4,000,000.00	7,163,000.00	7,163,000.00	5,960,473.27	83.21%	568,006.85	-	5,392,466.42	75.28%	-	-	5,392,466.42	75.28%	0.46%	2.80%	Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance noviembre 2017: Etapa de Estudio y Diseño. El contratista entrego el borrador del EIA, El contratista esta subsanando las observaciones emitidas por el IDAAN referente a las memorias y planos del diseño preliminar.
45	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47	200,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,506,737.10	88.11%	-	-	3,506,737.10	88.11%	-	-	3,506,737.10	88.11%	0.00%	0.00%	Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, por un monto B/. 325,067,371.03 Contrato No. 10-2017. Avance de noviembre 2017: El contrato del proyecto fue refrendado. Orden de proceder a partir del 1 de septiembre de 2017.
46	Construcción Planta Potabilizadora Chiriquí Grande. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.48	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre 2017:En preparación de pliegos de cargos. Publicación en Panamá Compra para noviembre 2017.	
47	Construcción Planta Potabilizadora Las Minas/Herrera. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.49	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	En preparación de pliegos de cargos. Por definir fecha de publicación en Panamá Compra.	
48	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre: Acto público se realizo el 16 de noviembre de 2017.	
49	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre: Acto público programado para el 15 de noviembre de 2017.	
50	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	-	209,000.00	209,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre: Acto público programado para el 16 de noviembre de 2017.	
51	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre: Acto público programado para el 15 de noviembre de 2017.	

#	Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
	<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>	<b>8,594,200.00</b>	<b>11,807,863.00</b>	<b>11,706,213.00</b>	<b>6,118,642.36</b>	<b>51.82%</b>	<b>1,127,697.27</b>	<b>9.55%</b>	<b>4,990,945.09</b>	<b>42.27%</b>	<b>1,473,243.64</b>	<b>12.48%</b>	<b>3,517,701.45</b>	<b>29.79%</b>			
52	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 2.66.1.2.501.01.14	2,244,200.00	3,641,531.00	3,585,402.00	2,793,640.48	76.72%	740,158.28	20.33%	1,834,581.48	50.38%	218,900.72	6.01%	1,834,581.48	50.38%	No aplica	No aplica	<b>Avance de Noviembre: 2017:</b> No se realizaron perforaciones de pozos por daño mecánicos en el equipo. Se realizaron prueba de bombeo a varios pozos como: California, Changuinola - Bocas del Toro. Limpieza de pozos: Provincia de Coclé, Penonomé, Río Grande., Antón - Santa Clara, Natá - El caño, Provincia de Herrera - Parita, Provincia de Bocas del Toro, Changuinola- Guabito.
		2,050,000.00	4,437,907.00	4,392,386.00	3,127,236.76	70.47%	387,538.99	8.73%	1,683,119.97	37.93%	1,056,577.80	23.81%	1,683,119.97	37.93%			<b>Avance de noviembre 2017:</b> Se detalla los proyectos:
									-	-				-	100.00%	100.00%	<b>"Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro,</b> Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 de Febrero de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Proyecto Terminado. En trámite de cuentas finales.
									-	-				-	90.00%	90.00%	<b>Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú.</b> Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente de entrega del informe de la etapa final de diseño y todos sus componentes.
									-	-				-	100.00%	100.00%	<b>Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia,</b> adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00. <b>Avance noviembre 2017:</b> Se están realizando pruebas finales al proyecto. En elaboración de Acta Final del Proyecto.
53	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53								-	-				-	100.00%	100.00%	<b>Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraján Cabecera,</b> Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. <b>Avance noviembre 2017:</b> El contratista presento el formato de cuenta para realizar el pago.
									-	-				-	30.00%	49.00%	<b>Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694.</b> <b>Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017.</b> <b>Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017.</b> <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se está trabajando en el muro de hormigón.



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
								-	-					0.00%	0.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora. Avance de noviembre de 2017: Adjudicado a la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, en confección de contrato.	
								-	-					0.00%	0.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657 Avance noviembre 2017: En Contraloría para refrendo de contrato	
								-	-					0.00%	0.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A Avance noviembre 2017: Contrato refrendado el 2 de octubre de 2017. Orden de proceder a partir del 10 de octubre. Etapa de Diseño.	
54	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	3,300,000.00	3,728,425.00	3,728,425.00	197,765.12	5.30%	-	-	197,765.12	5.30%	197,765.12	5.30%	-	-	96.70%	96.70%	Avance de noviembre 2017. Se esta en proceso del pago de cuenta adelante por resultado del arbitraje en el Tribunal de cuentas.
55	Construcción(Optimización) de los sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria 2.66.1.2.501.01.97	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Avance de noviembre 2017: Contrato 66-2003 a favor de BIWATER. Contrato finalizado.
#	<b>Gobierno Central / Banco Mundial</b>	<b>12,632,520.00</b>	<b>9,878,114.00</b>	<b>9,855,199.00</b>	<b>7,851,128.90</b>	<b>79.48%</b>	<b>3,768,580.72</b>	<b>38.15%</b>	<b>4,082,548.18</b>	<b>41.33%</b>	<b>3,756,883.35</b>	<b>38.03%</b>	<b>325,664.83</b>	<b>3.30%</b>			
56	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 2.66.1.2.865.04.01	-	591,000.00	591,000.00	581,860.06	98.45%	-	-	581,860.06	98.45%	463,772.18	78.47%	118,087.88	19.98%	100.00%	100.00%	Empresa NIPPON, encargada de la supervisión del mejoramiento de agua y saneamiento de los proyectos en Colón. B/. 581, 860

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
57 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02 2.66.1.2.501.04.02	1,205,000.00	646,994.00	646,994.00	385,251.86	59.54%	232,726.35	35.97%	40,585.30	6.27%	111,940.21	17.30%	40,585.30	6.27%	13.00%	13.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <b>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro:</b> No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47 . <b>Avance de noviembre 2017:</b> Productos informáticos entregados y la consultoría con las boletas aprobadas.
58 Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 2.66.1.2.865.04.04	2,919,100.00	5,336,300.00	5,336,300.00	4,909,977.46	92.01%	2,602,145.85	48.76%	12,130.94	0.23%	2,295,700.67	43.02%	12,130.94	0.23%	100.00%	100.00%	<b>Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón:</b> Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 <b>Avance de noviembre 2017:</b> Pago de cuentas finales del contrato.
59 Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	12.00%	<b>1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias.</b> El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globotec Construcción por un monto de B/.10,897,845.41. Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). <b>Avance de noviembre 2017.</b> Se solicitó a la aseguradora intensión de resolución de contrato. Departamento Legal en procedimiento de ejecución de las fianzas.
60 Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	263,220.00	264,720.00	241,805.00	154,860.71	58.50%	-	-	154,860.71	58.50%	-	-	154,860.71	58.50%	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017.</b> Se realizan pagos administrativos de planilla de los proyectos.
61 Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarios y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 2.66.1.2.501.04.12	200,000.00	714,300.00	714,300.00	180,316.58	25.24%	180,316.58	25.24%	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarios y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. <b>Avance de noviembre 2017</b> No hubo avance.
62 Nuevo México I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias <b>BM (*)</b> . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 2.66.1.2.865.04.20-541	1,150,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00%	43.00%	<b>Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II:</b> Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construcción, por B/.4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. <b>Avance a noviembre 2017:</b> El proyecto se encuentra paralizado debido a retrasos en los pagos. En trámites de resolución de contrato.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
63 San Pablo, Villa Novi, Villa Zaira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 2.66.1.2.865.04.21	764,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/1,299,307.42. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Este proyecto no se va a realizar porque el préstamos del Banco Mundial finalizo en el mes de junio 2017.	
64 Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 2.66.1.2.501.04.22	1,743,800.00	2,171,800.00	2,171,800.00	1,635,862.23	75.32%	750,391.94	34.55%	885,470.29	40.77%	885,470.29	40.77%	-	-	60.00%	65.00%	<b>Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal)</b> Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 <b>Avance de noviembre 2017:</b> El contratista presento orden de cambio de actividades del proyecto, estan en evaluación por IDAAN:	
65 Administración Asistencia Técnica y Supervisión de Obras de Construcción de Metro Agua II Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.23 2.66.1.2.865.04.23	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Este proyecto no se tiene contemplado realizar.	
66 Estudio , Diseño y planos finales de los Sistemas de Agua Potable en el Corredor Transítico.. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.25/ 2.66.1.2.865.04.25	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Este proyecto no se tiene contemplado realizar.	
67 Mejoramiento de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón BM Fase II Fortalecimiento Institucional del IDAAN Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.26 2.66.1.2.865.04.26	2,286,700.00	53,000.00	53,000.00	3,000.00	5.66%	3,000.00	5.66%	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Este proyecto no se tiene contemplado realizar.	
# Gobierno Central / B.I.D.	13,772,584.00	13,564,190.00	13,543,986.00	6,851,435.47	50.51%	3,840,802.03	28.32%	3,010,633.44	22.20%	2,722,083.39	20.07%	288,550.05	2.13%				
68 Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 2.66.1.2.812.05.09	-	1,281,015.00	1,281,015.00	822,134.85	64.18%	35,722.47	2.79%	786,412.38	61.39%	786,412.38	61.39%	-	-	100.00%	100.00%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/5,043,525.27 (395 días calendario). La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/645,720.00. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Obras finalizas, en cierre de proyecto.	
														-	100.00%	100.00%	<b>Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján.</b> Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/ 7,415,116.84. <b>Avance a noviembre 2017:</b> Proyecto terminado físicamente.
69 Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 2.66.1.2.501.05.10	974,184.00	585,099.00	564,895.00	352,782.94	60.29%	51,002.47	8.72%	301,780.47	51.58%	13,230.42	2.26%	288,550.05	49.32%	No aplica	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasi, planilla transitoria, Auditoria Interna programa BID.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
70 Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 2.66.1.2.501.05.14	-	1,165,042.00	1,165,042.00	602,922.06	51.75%	602,922.06	51.75%	-	-	-	-	-	-	98.80%	98.80%	<p><b>"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí"</b> Adjudicado al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Análisis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5%</p> <p><b>Avance de noviembre 2017:</b> <b>Concepción:</b> Se continúan con las pruebas de presión y actividades finales del proyecto. Se realizan reparaciones en la línea de 12" PVC y 16" PVC paralelamente. <b>Volcán:</b> Se mantienen trabajos de impermeabilización en el Tanque de 100,000 galones.</p>	
				-					-	-				-	Agua Potable:100% y Alc. 100 %	Agua Potable:100% y Alc. 100 %	<p><b>"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasi, provincia de Los Santos",</b> se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.4,145,734.28 Contrato No. COC-01-BID-2013. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En adenda de costos indirectos, entrega de planos as built y manual de procedimiento por Parte del Contratista. La Supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Proyectos e IDAAN.</p>
					-										100.00%	100.00%	<p><b>"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí"</b>, el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Proyecto Terminado físicamente. La supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57</p>
71 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 2.66.1.2.501.05.15 2.66.1.2.812.05.15	2,953,300.00	3,583,342.00	3,583,342.00	3,068,173.37	85.62%	2,895,395.13	80.80%	288,550.05	0.08	172,778.24	4.82%	-	-	No aplica	No aplica	<p>Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución. <b>Avance de noviembre de 2017:</b> En trámite de Subrogación de la Fiduciaria al IDAAN</p>	
									-							<p>Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00</p>	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
2.66.1.2.812.05.16								-								Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.	
72 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	5,893,200.00	3,139,780.00	3,139,780.00	1,995,792.25	63.56%	246,129.90	7.84%	1,749,662.35	55.73%	1,749,662.35	55.73%	-	-	33.98%	33.98%	La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos <b>Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</b> por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 <b>Avance de noviembre 2017:</b> <b>Jacú:</b> El contratista entregó el informe de Cumplimiento Ambiental a MiAmbiente. <b>Divalá:</b> El contratista entregó el informe de Cumplimiento Ambiental a MiAmbiente <b>San Andrés:</b> No hubo actividad este mes Supervisión del Contrato en un 38.79%	
				-				-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto " <b>Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I</b> " por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. <b>Avance noviembre 2017:</b> Proyecto Detenido. Terminación de relación contractual Contratista apelo desición del tribunal.	
															18.00%	19.70%	La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto " <b>Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</b> " por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. <b>Avance noviembre 2017:</b> También se realizaron trabajos de restitución de pavimento rígido, instalación de válvula de compuerta de 12", instalación de reducción de 12x8 en PVC y Tee CC de 12x12 en PVC. Trabajos de instalación de válvula de compuerta VC-C 4" en interconexión 58 con caja de hormigón.
															0.00%	0.00%	<b>Diseño y Construcción de mejoras a la captación de agua cruda de Tolé en la Provincia de Chiriquí.</b> <b>Avance de noviembre 2017:</b> Acto público programado para finales de octubre de 2017.
															0.00%	0.00%	<b>Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta Potabilizadora de Algarrobos.</b> Adjudicado a PINELLAS, por un monto B/. 699,994. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Contrato en Subsanación en Caja de Ahorros.
															0.00%	0.00%	<b>Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola.</b> Adjudicado a la empresa JOCA por un monto B/. 2,750,000.00. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En confección de contrato

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
73	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18	3,951,900.00	3,809,912.00	3,809,912.00	9,630.00	0.25%	9,630.00	0.25%	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Contrato en trámite de refrendo por Contraloría.
#	<b>Gobierno Central / C.A.F.</b>	<b>21,492,916.00</b>	<b>24,626,464.00</b>	<b>24,580,763.00</b>	<b>12,855,694.63</b>	<b>52.20%</b>	<b>10,774,823.74</b>	<b>43.75%</b>	<b>2,080,870.89</b>	<b>8.45%</b>	<b>1,880,260.76</b>	<b>7.64%</b>	<b>200,610.13</b>	<b>0.81%</b>		
74	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 2.66.1.2.501.06.01	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	<b>Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180</b> (no se realizo) y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En trámite pago de cuentas para cierre financiero del proyecto.
75	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	-	305,500.00	305,500.00	130,786.25	42.81%	130,786.25	42.81%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	<b>Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de noviembre 2017:</b> Proyecto en cierre financiero
															100.00%	
76	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	2,283,300.00	804,884.00	804,884.00	802,625.53	99.72%	802,625.53	99.72%	-	-	-	-	-	100%	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. <b>Avance noviembre 2017:</b> En pago de cuentas para cierre financiero.
					-				-	-	-	-	-	15.00%	15.00%	<b>Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC.</b> Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. <b>Avance de noviembre2017:</b> Los planos fueron aprobados por la ATTT.
77	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 2.66.1.2.891.06.04	605,300.00	461,400.00	461,400.00	43,500.00	9.43%	43,500.00	9.43%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/. 1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
																Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.
78	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	930,900.00	1,799,145.00	1,799,145.00	959,929.97	53.35%	375,460.04	20.87%		584,469.93	32.49%	-	-	95.00%	95.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYEKO por un monto de B/.110,421.70 se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se aprueba la adenda No. 3
79	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.06 2.66.1.2.891.06.06	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	12.00%	<b>Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pedernal y Obras Complementarias.</b> El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. <b>Avance a noviembre 2017:</b> Este proyecto esta en evaluaciones legales para rescindir el contrato.
80	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	96,400.00	1,571,368.00	1,571,368.00	40,521.24	2.58%	28,498.34	1.81%	12,022.90	12,022.90	0.77%	-	-	99.20%	99.50%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendario). <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se esta realizando la instalación del transformador por parte de Gas Natural.
81	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	717,000.00	2,346,211.00	2,346,211.00	1,460,391.53	62.24%	991,836.35	42.27%	468,555.18	468,555.18	19.97%	-	-	81.00%	81.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendario). <b>Avance a noviembre 2017:</b> Se trabaja en la estación de bombeo e interconexiones. Se aprobó de adenda de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2017.
82	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	660,000.00	2,765,651.00	2,765,651.00	2,261,484.59	81.77%	2,261,484.59	81.77%	-	-	-	-	-	50.00%	50.00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En trámite de adenda de tiempo y de costo. El proyecto esta detenido temporalmente.
83	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 2.66.1.2.891.06.16	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014 . Contratista: Globetec Constrution LLC. Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendario). <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se esta en proceso de rescindir el contrato. En espera a que el tribunal de contrataciones públicas se pronuncie.
84	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 2.66.1.2.891.06.18	5,110,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance noviembre 2017:</b> Este proyecto no se va a realizar para el año 2017.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
85 Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 2.66.1.2.501.06.19	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00%	4.00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Área Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendario). <b>Avance de noviembre 2017:</b> En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió, fallo emitido a favor del IDAAN. El proyecto por ahora no va a continuar.
86 Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 2.66.1.2.891.06.20	253,216.00	395,377.00	380,276.00	234,840.13	59.40%	17,500.00	4.43%	196,340.13	49.66%	21,000.00	5.31%	196,340.13	49.66%	100.00%	100.00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendario)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). <b>Avance de noviembre de 2017:</b> Cierre financiero y pago de planillas del proyecto.
87 Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 2.66.1.2.501.06.22	773,700.00	932,516.00	932,516.00	242,795.75	26.04%	70,800.00	7.59%	171,995.75	18.44%	171,995.75	18.44%	-	-	100.00%	100.00%	1- <b>Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco.</b> Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En cierre financiero.
														100.00%	100.00%	2- <b>Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización:</b> Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. <b>Avance de noviembre 2017:</b> En cierre ambiental, administrativo y financiero. Se tramitó acta sustancial.
88 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 2.66.1.2.501.06.23	2,702,600.00	6,785,016.00	6,785,016.00	6,189,574.79	91.22%	5,780,961.57	85.20%	408,613.22	6.02%	408,613.22	6.02%	-	-	75.00%	81.61%	La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Instalación de tuberías de hierro dúctil, completado al 100%
89 La Chorrera - Construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 2.66.1.2.501.06.25	1,200,000.00	587,816.00	587,816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. P Monto estimado del proyecto: B/.8,217,605.27. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Este proyecto no se va a realizar por el momento.
90 Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 2.66.1.2.891.06.26	200,000.00	1,824,892.00	1,824,892.00	91,056.68	4.99%	51,903.43	2.84%	39,153.25	2.15%	39,153.25	2.15%	-	-	99.00%	99.00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendario). <b>Avance de noviembre 2017:</b> La obra fue inaugurada, se esta en el trámite de cuentas.
91 Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 2.66.1.2.891.06.27	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	CONSORCIO RC CONTRACTORS INC- ENERCOM, S.A., ejecuta el proyecto por un monto B/.1,299,307.42 . <b>Avance de octubre 2017:</b> Cambio de Nombre a Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos de Alcalde Díaz.Se prepara finiquito para cancelación de contrato por oposición de las Comunidades de Alcalde Díaz.se solicitó a CONADES (Nota 813-DE - 22-02-2017) incluirlo en el paquete de licitación.



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
92 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-		-		-		-		-		0.00%	0.00%	En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del proyecto: B/9,000,000.00
93 Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-		-		-		-		-		0.00%	0.00%	En preparación de pliegos de cargo. Fecha estimada en Panamá Compra en Noviembre de 2017.
94 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30	900,000.00	714,250.00	686,650.00	20,140.63	2.82%	11,140.63	1.56%	9,000.00	1.26%	9,000.00	1.26%	-	-	0.00%	0.00%	Se prepara pliego de cargo para contratación de supervisión técnica y ambiental de los proyectos.
95 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31	490,000.00	622,438.00	619,438.00	378,047.54	60.74%	208,327.01	33.47%	4,270.00	0.69%	165,450.53	26.58%	4,270.00	0.69%	0.00%	0.00%	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
<b>Alcantarillados Sanitarios</b>	<b>45,050,500.00</b>	<b>55,948,226.00</b>	<b>55,750,954.00</b>	<b>45,692,278.60</b>	<b>81.67%</b>	<b>2,813,195.72</b>	<b>5.03%</b>	<b>42,879,082.88</b>	<b>76.64%</b>	<b>21,137,364.56</b>	<b>37.78%</b>	<b>21,741,718.32</b>	<b>38.86%</b>			
# <b>Aporte Gobierno Central</b>	<b>24,355,100.00</b>	<b>36,416,441.00</b>	<b>36,416,441.00</b>	<b>34,493,415.29</b>	<b>94.72%</b>	<b>1,263,364.03</b>	<b>3.47%</b>	<b>33,230,051.26</b>	<b>91.25%</b>	<b>13,089,983.21</b>	<b>35.95%</b>	<b>20,140,068.05</b>	<b>55.30%</b>			
96 Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	1,000,000.00	208,000.00	208,000.00	206,873.80	99.46%	-	-	206,873.80	99.46%	206,873.80	99.46%	-	-	60.00%	60.00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por un monto de B/5,413,130.00. <b>Avance de noviembre 2017:</b> No se reporto avance físico. El proyecto continua suspendido.
97 David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	12,100,000.00	30,306,941.00	30,306,941.00	30,267,740.18	99.87%	1,159,709.02	3.83%	19,087,822.15	62.98%	10,020,209.01	33.06%	19,087,822.15	62.98%	10.50%	11.00%	Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. <b>Avance de noviembre 2017:</b> El contratista esta sometio a evaluación los materiales a utilizar en la instalación de las tuberías, accesorios y tapadas del alcantarillado.
								-						2.50%	5.50%	Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se esta en la realización del PAMA para el Estudio de Impacto Ambiental, se entregaron los suministros contemplados en el pliego.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
98 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	1,000,000.00	1,047,000.00	1,047,000.00	1,043,768.90	99.69%	-	-	1,043,768.90	99.69%	775,972.40	74.11%	267,796.50	25.58%	88.08%	88.37%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se inicio la etapa de operación y mantenimiento mediante acta sustancial a partir del 1 de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le adeudan al contratista y las conexiones intradomiciliarias.
99 Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	1,000,000.00	2,095,400.00	2,095,400.00	2,086,928.00	99.60%	-	-	2,086,928.00	99.60%	2,086,928.00	99.60%	-	-	21.45%	24.28%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> se estan realizando las siguientes actividades: corte y remoción de pavimento, instalación de tubería de 8", cámara de inspección y conexiones domiciliarias. Se esta realizando el hincado de los pilones para la cimentación de las tinas de tratamiento.
100 Chitré y Alrededores-Ampliación y mejoras del sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Proyecto bajo el Convenio DAS_IDAAN. Proyecto en Ejecución.
101 Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 2017.
102 Océ - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Publicación programada en Panamá Compra para noviembre 2017.
103 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.50%	69.50%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecuta éste proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Orden de proceder el 17 de agosto de 2015. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se esta en la espera por parte del Contratista del cronograma actualizado de actividades, en trámite la viabilidad ambiental del proyecto.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
104	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	889,100.00	589,100.00	589,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Adjudicado a Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA por un monto de B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder a partir del 15 de Marzo de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se espera el refrendo de la adenda No.2 para pago del terreno, el Contratista tiene que realizar la carta de compromiso al dueño del terreno para tener acceso al terreno, Los trabajos deben iniciar el 18 de diciembre de 2017.	
105	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zarati y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
106	Cuervito, Paso Canoas-Reubicación de la planta de tratamiento de agua residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.15	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
107	Isla Contadora Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	1,000,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00	888,104.41	76.69%	103,655.01	8.95%	784,449.40	67.74%	-	-	784,449.40	67.74%	2.80%	2.80%	Contrato No. 112-2016. Consorcio Aguas de Contadora (Rodsá, NIP Construction, PRODIMA), por un monto de B/. 15,688,988.00.Orden de Proceder a partir del 12 de Diciembre de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se aprueba la desalinización temporal, se esta en la ampliación del EIA categoría II por recomendación de MiAmbiente.
108	Atalaya-Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.17	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
109	Isla Taboga. Construcción del Sistema Agua Potable y Alc San. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.18	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
110	Est.Diseño,Const,Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Penonomé. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.20	1,000,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
111	Construcción Alcantarillado Las Lomas,Chigoré. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.21	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
112	Construcción Tanque Agua Potable Correg. Cañaverel. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.22	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
113	Construcción Tanque Agua Potable Río Grande. Partida Presupuestaria: 266.1.3.501.02.23	300,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	
114	Chepo-Construcción del Alcantarillado Sanitario,Tratamiento y Disposición Aguas Residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	3,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de noviembre 2017:</b> Pendiente por definir publicación en Panamá Compra.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	3,241,484.00	2,395,307.00	2,198,035.00	1,762,792.27	73.59%	161,142.00	6.73%	1,601,650.27	66.87%	-	-	1,601,650.27	66.87%				
115 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.501.01.23	3,241,484.00	2,395,307.00	2,198,035.00	1,762,792.27	73.59%	161,142.00	6.73%	1,601,650.27	66.87%	-		1,601,650.27	66.87%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomería, tuberías, accesorios.	
														0.00%	0.00%	Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de noviembre 2017: En estudio y Diseño.	
# Gobierno Central / CAF	17,353,916.00	16,935,662.00	16,935,662.00	9,285,164.34	54.83%	1,237,782.99	7.31%	8,047,381.35	47.52%	8,047,381.35	47.52%	-	-				
	2,934,716.00	2,722,457.00	2,722,457.00	2,417,269.44	88.79%	1,237,782.99	45.47%	1,179,486.45	43.32%	1,179,486.45	43.32%	-	-				
116 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 2.66.1.3.891.04.01														-	100.00%	100.00%	2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Área Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012. Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - Avance de noviembre Proyecto Terminado.
														-	100.00%	100.00%	1- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86, El Contrato No.148-2012 refrendado. Avance de noviembre 2017: Proyecto secuestrado, las cuentas No. 3 y 4 por el juzgado.
														-	100.00%	100.00%	4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance a noviembre 2017: Proyecto Finalizado
														-	70.00%	70.00%	2- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.324,277. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSA). Avance de noviembre 2017: se gestiona cierre por abandono de obra.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
																	3- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendario). Contrato rescindido. <b>Avance a noviembre 2017:</b> Adjudicado a la empresa Rodsa para retomar la ejecución del proyecto. Orden de proceder el 18 de julio de 2017.
117	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	1,000,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		<b>Avance de noviembre 2017:</b> Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A. En confección de contrato.
118	San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel- Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.03 2.66.1.3.501.04.03	939,000.00	839,000.00	839,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		<b>Avance de noviembre 2017:</b> Programado en Panamá Compra en noviembre 2017.
119	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	9,480,200.00	9,004,205.00	9,004,205.00	6,867,894.90	76.27%	-	6,867,894.90	76.27%	6,867,894.90	76.27%	-	-	9.00%	9.00%		Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. <b>Avance de noviembre 2017:</b> Se encuentra en la etapa de estudio y diseño, con un avance del 48%. Se ha aprobado un 90% del diseño de tuberías de alcantarillado y avances en diseño de la PTAR y las EBAR
120	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 2.66.1.3.501.04.05	3,000,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00%	98.00%		El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. <b>Avance de noviembre de 2017:</b> En espera de aprobación de adendas de tiempo para completar trabajos pendientes que finalizaría el 1 de septiembre de 2018.
#	<b>Gobierno Central / BID</b>	-	<b>200,816.00</b>	<b>200,816.00</b>	<b>150,906.70</b>	<b>75.15%</b>	<b>150,906.70</b>	<b>75.15%</b>	-	-	-	-	-	-	-		
122	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 2.66.1.3.812.05.01	-	200,816.00	200,816.00	150,906.70	75.15%	150,906.70	75.15%	-	-	-	-	-	75.00%	75.00%		Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasi.
#	<b>Gobierno Central / Financiamiento Banco Mundial</b>	<b>100,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
123	Estudio Sistema Saneamiento Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.10	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Avance de noviembre 2017:</b> En Evaluación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
Inversiones Complementarias	3,452,000.00	4,035,759.00	4,027,422.00	2,133,316.34	52.86%	1,074,429.00	26.62%	1,058,887.34	26.24%	33,345.83	0.83%	1,025,541.51	25.41%			
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	2,400,000.00	3,507,160.00	3,507,160.00	1,696,254.16	48.37%	686,807.24	19.58%	1,009,446.92	28.78%	3,807.41	0.11%	1,005,639.51	28.67%			
124 Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 2.66.1.4.001.01.02	150,000.00	387,000.00	387,000.00	280,793.36	72.56%	280,793.36	72.56%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017. No se reporto avance
125 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	1,200,000.00	1,570,160.00	1,570,160.00	1,404,108.55	89.42%	395,661.63	25.20%	1,005,639.51	64.05%	2,807.41	0.18%	1,005,639.51	64.05%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017:Se han realizando instalaciones de medidores en algunas áreas del país.
126 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 2.66.1.2.001.01.06	50,000.00	440,637.00	440,637.00	1,000.00	0.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	0.23%	-	-	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017. No se reporto avance
127 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 2.66.1.4.501.01.07	1,000,000.00	1,109,363.00	1,109,363.00	10,352.25	0.01	10,352.25	0.01	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	La empresa ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de noviembre 2017: El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio. Se esta en la subsanación de la adenda No.5 por parte del IDAAN.
# Aporte I.D.A.A.N.	200,000.00	62,489.00	54,152.00	29,225.86	46.77%	29,225.86	46.77%	-	-	-	-	-	-			
128 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	62,489.00	54,152.00	29,225.86		29,225.86	46.77%	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre 2017. No se reporte registro.
# Aporte Gobierno Central	852,000.00	466,110.00	466,110.00	407,836.32	3.46	358,395.90	2.70	312,233.42	1.92	29,538.42	59.08%	19,902.00	16.59%	-	-	-
129 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	100,000.00	120,000.00	120,000.00	66,143.66	55.12%	46,241.66	38.53%					19,902.00	16.59%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomería.
130 Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos
131 Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.14	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomería.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
132 Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300,000.00	30,000.00	30,000.00	29,459.24	98.20%	29,459.24	98.20%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomería.
133 Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomería.
134 Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2017: compra de materiales de plomería.
135 Implementación de un sistema integral y control autónomo de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.19	100,000.00	50,000.00	50,000.00	46,123.42	92.25%	16,585.00	33.17%	46,123.42	92.25%	29,538.42	59.08%	-	-	No aplica	No aplica	En proyecto consiste en contar con un Sistema Integral de Medición y Control Autónomo de Agua Potable que permita mejorar la operación total de suministro de agua potable, su gestión de cobro, los procesos administrativos que giran en torno al mismo y, optimizar los costos operativos de la institución.
136 Legalización de Terrenos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	266,110.00	266,110.00	266,110.00	100.00%	266,110.00	100.00%	266,110.00	100.00%	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Se esta en proceso de pago de terrenos de algunos proyectos.