



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO  
Presupuesto de Inversiones - Año 2019  
Periodo: abril 2019  
(en Balboas)

Asignado a abril(%)  
Ejecución Real= 29.18%  
Ejecución Financiera= 23.20%

Modificado 2019 (%)  
23.04%  
18.32%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)		
<b>Total</b>	<b>234,900,600.00</b>	<b>234,930,600.00</b>	<b>185,484,711.00</b>	<b>54,123,435.76</b>	<b>29.18%</b>	<b>11,094,593.41</b>	<b>5.98%</b>	<b>43,028,842.35</b>	<b>23.20%</b>	<b>25,192,579.78</b>	<b>13.58%</b>	<b>17,836,262.57</b>	<b>9.62%</b>				
<b>Acueductos</b>	<b>169,039,123.00</b>	<b>172,547,308.00</b>	<b>140,204,314.00</b>	<b>38,510,495.46</b>	<b>27.47%</b>	<b>7,323,974.55</b>	<b>5.22%</b>	<b>31,186,520.91</b>	<b>22.24%</b>	<b>20,026,680.86</b>	<b>14.28%</b>	<b>11,159,840.05</b>	<b>7.96%</b>				
<b># Aporte de Gobierno Central</b>	<b>132,482,666.00</b>	<b>125,861,525.00</b>	<b>108,565,199.00</b>	<b>28,586,162.65</b>	<b>26.33%</b>	<b>4,797,414.41</b>	<b>4.42%</b>	<b>23,788,748.24</b>	<b>21.91%</b>	<b>14,710,448.36</b>	<b>13.55%</b>	<b>9,078,299.88</b>	<b>8.36%</b>				
1	Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.01.96	-	1,039,141.00	1,039,141.00	819,897.38	-	28,423.42	2.74%	791,473.96	76.17%	-	791,473.96	76.17%	97.00%	100.00%	Contratista Bwater Internacionar Limited. Contrato: No. 65-2003. Monto B/. 48,770,441.00. Avance Abril 2019: Proyecto Terminado en obras físicas y se culmino de pagar las cuentas finales.	
2	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	739,500.00	739,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	46.35%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/.23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de abril 2019: El proyecto ha sido reactivado y finalizará la adenda No.1 el 19 de abril de 2019. Se le solicita al contratista cronograma de trabajos actualizados y extensión de tiempo del proyecto, considerando que se encuentra en la etapa de estudio y diseño.	
3	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	2,801,128.00	2,451,128.00	428,830.79	-	-	-	428,830.79	17.50%	428,830.79	17.50%	-	77.16%	86.56%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de abril 2019: Los avances corresponden a: trabajos culminados del Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones; Avance del 90% en Interconexiones al Sistema; Casetas para pozos de producción con un 65%. En trámite de adenda por extensión de tiempo.	
4	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/. 533,383 Avance de abril de 2019: Acta de Aceptación Final de la Obra con fecha del 29 de septiembre de 2017. Se terminó de pagar las cuentas finales para el cierre financiero del proyecto.
5	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	400,000.00	340,000.00	75,707.78	22.27%	-	-	75,707.78	22.27%	47,188.72	13.88%	28,519.06	8.39%	98.80%	98.90%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/.4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación:31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de abril de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, la Cuenta No.44.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)	
6 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,119,243.00	2,119,243.00	354,050.00	16.71%	-	-	354,050.00	16.71%	354,050.00	16.71%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012. Monto de B/.6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de abril 2019: Se firmó el Acta Sustancial del Proyecto. Está pendiente el pago de la Cuenta N°12 por un monto de B/.390,550.00 y la Cuenta N°13 por el valor de B/.1,675,854.45.
7 Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	4,000,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de abril 2019: En evaluación de propuestas por parte de la Comisión Evaluadora de la Institución.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
8	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	16,620,750.00	15,820,750.00	214,801.26	1.36%	65,490.12	0.41%	149,311.14	0.94%	16,029.11	0.10%	133,282.03	0.84%	5.00%	5.50%	<b>Contratista:</b> Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) <b>Monto:</b> B/.211,807,519.99. <b>Contrato:</b> No.1-2017. <b>Orden de Proceder:</b> 25 de Abril de 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 24 de febrero de 2021. <b>Avance de abril 2019:</b> Se ha realizado la tala en el área de la PTAP. Continúa la revisión de los diseños para su aprobación final. Se finalizó con la instalación de campamentos y oficinas de campo en el área de la PTAP.En el área de la línea de aducción se realizan trabajos de levantamiento topograficos para la instalación de los puntos de control.
9	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	295,000.00	295,000.00	221,235.02	74.99%	45,819.33	15.53%	175,415.69	59.46%	-	-	175,415.69	59.46%	No Aplica	No Aplica	<b>Avance de abril 2019:</b> No existe reporte avance.
10	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	30,249,870.00	27,449,870.00	5,670,391.29	20.66%	567,489.12	2.07%	5,102,902.17	18.59%	4,140,901.13	15.09%	962,001.04	3.50%	22.00%	24.00%	<b>Contratista:</b> Consorcio Agua de Gamboa, <b>Contrato No.04-2017,</b> <b>Monto B/.</b> 238,927, 642. <b>Orden de Proceder</b> el 28 de Abril de 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 5 de febrero de 2022 (O+M) <b>Avance a abril 2019:</b> El avance real del 22.00% al 24.00% obedece a la gran cantidad de concreto se ha vaciado en el área de los filtros y a los vaciados que se han dado en los sedimentadores y floculadores. también se ha observado un gran avance en las excavaciones para los tanques de reserva y movimiento de tierra. <b>Contrato:</b> No.134-2013 <b>Contratista:</b> C.U.S.A. <b>Monto :</b> B/ 7,548,879 (Adenda) <b>Orden de proceder:</b> 13 de Enero de 2014 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 diciembre 2018 (adenda) <b>Avance de abril 2019:</b> En trámite de pago de las últimas cuentas presentadas. Se presentó informe de Adenda No.5 para extensión de tiempo por 181 días calendario a partir del 31-diciembre-2018. Pendiente aprobación del MOP de custodia de servidumbre del cual depende la culminación de actividades faltantes.
11	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	1,114,721.85	65.57%	-	-	1,114,721.85	65.57%	1,114,721.85	65.57%	-	-	95.00%	95.00%	<b>Contratista:</b> Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A B/.:2,111,113.12 <b>Monto</b> <b>Contrato</b> <b>No.55-2014.</b> <b>Orden de Proceder:</b> 25 de agosto de 2014 . <b>Avance de abril 2019:</b> Proyecto en proceso de cierre; en fase de pruebas al sistema.
12	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	1.00	100.00%	100.00%	<b>Contratista:</b> Estudios de Ingeniería, S.A. <b>Contrato No.:</b> 36-2017 <b>Monto de B/.</b> 838,464.43 <b>Orden de Proceder:</b> 23 de Noviembre 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de julio de 2018 <b>Avance de abril 2019:</b> En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto. El proyecto se encuentra culminado en su totalidad y se firmo el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda
13	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	<b>Contratista:</b> Estudios de Ingeniería, S.A. <b>Contrato B/.</b> 1,583,112.97 <b>Contrato No.</b> 139-2014. <b>La Orden de Proceder:</b> 1 de junio de 2015. <b>Fecha de Terminación:</b> 13 de septiembre 2020. (O+M) <b>Avance de abril 2019:</b> Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.
14	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	300,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	<b>Contratista:</b> Estudios de Ingeniería, S.A. <b>Monto B/.</b> 1,583,112.97 <b>Contrato No.</b> 139-2014. <b>La Orden de Proceder:</b> 1 de junio de 2015. <b>Fecha de Terminación:</b> 13 de septiembre 2020. (O+M) <b>Avance de abril 2019:</b> Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)	
15 Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	416,064.70	85%	-	-	416,064.70	22.00%	81,805.97	4.33%	334,258.73	17.68%	97.00%	98.00%	Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de abril 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción. Se completaron todas las pruebas de presión, bacteriológicas y de estanqueidad; se tiene programado iniciar la Etapa de Operación y Mantenimiento para el 07-May-2019. En Trámite Adenda N°2 por cambio de actividades, y extensión de tiempo (212 días); se modificó el informe técnico y está en revisión. Cuenta No.11 y 12, en trámite de pago.
16 Almirante - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de abril 2019: En Planificación
17 El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	737,251.81	44.68%	407,066.56	24.67%	330,185.25	20.01%	-	-	330,185.25	20.01%	21.73%	21.73%	Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de abril de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se realizó presentación de la Planta Potabilizadora y Sistema de Potabilización a los ingenieros del Departamento de Estudio y Diseño; en este periodo se inicio con la instalación de las redes secundarias.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
18	El Real Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	739,499.99	43.50%	442,238.56	26.01%	297,261.43	17.49%	9,646.85	0.57%	287,614.58	16.92%	41.00%	43.00%	<b>Adjudicación:</b> Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 <b>Contratista:</b> CONSORTIUM PROCHEM <b>Contrato No:</b> 03-2016 <b>Monto:</b> B/3,780,910 <b>Orden de proceder:</b> 3 de Abril de 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 30 de abril de 2019. <b>Avance de abril 2019:</b> Se trabaja en la construcción del dique y relleno en el terreno donde se instalara la PTAP, edificio de químico, talleres, pozo de succión. Se demolió el tanque de agua existente y se conectaron los auxiliares. En trámite de adenda de tiempo del proyecto.
19	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,846,150.00	8,046,150.00	2,868,151.75	35.65%	81,067.93	1.01%	2,787,083.82	34.64%	1,899,839.20	23.61%	887,244.62	11.03%	70.00%	72.00%	<b>Contratista:</b> Consorcio PTAP Darién 2016 <b>Monto B/</b> 32,829,612. <b>Contrato No.</b> 117-2016. <b>Orden de Proceder:</b> 16 de Diciembre 2016. <b>Fecha de Terminación:</b> 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento). <b>Avance de abril de 2019:</b> Los diseños finales se encuentran al 95%, se realizan labores de la construcción de un dique en el río Chucunaque; adecuación de taludes para instalación de geotextil; e instalación de tubería de aducción en el camino.
20	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <b>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014</b> , a favor de <b>CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47</b> . <b>Avance de abril 2019:</b> En tramites legales - finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Pendiente preparar nota para LAFISE con instrucciones de Pago y aprobación de traslado.
21	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	1,891,500.00	1,891,500.00	1,889,119.96	100%	149,662.68	7.91%	1,739,457.28	91.96%	1,739,457.28	91.96%	-	-	100.00%	100.00%	<b>Contrato:</b> COC-01-BIRF-2013 <b>Contratista:</b> Consorcio A&S Colón. <b>Monto:</b> B/ 20,365,238 <b>Orden de proceder:</b> 20 de junio de 2013 <b>Fin de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018. <b>Avance de abril 2019:</b> En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final. Pendiente de pago las Cuentas No.29 y de la 31 a la 40 por la suma de B/5,382,616.60. Se presentó la Cuenta No.41 por B/1,249,662.10; pendiente entrega del Informe de Aceptación de medición por parte de Optimización para verificar la Cuenta. Se cuenta con recursos en la partida para pago de las Cuentas No.:29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
22	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	2,820,000.00	2,820,000.00	2,527,135.88	89.61%	4,814.16	0.17%	2,522,321.72	89.44%	2,289,221.64	81.18%	233,100.08	8.27%	86.00%	86.00%	<b>Contrato:</b> COC-01-BIRF-2015 <b>Contratista:</b> COPISA <b>Monto</b> B/6,993,000 <b>Orden de Proceder:</b> 15 de febrero de 2016 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de enero de 2019 <b>Avance de abril 2019:</b> Se realizó reunión con el Contratista y se acordó terminar los trabajos hasta lo presentado en el avance de la Cuenta No.19 y se deberá tramitar Adenda de disminución de Contrato, pendiente de partida presupuestaria.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
23	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	55.000.00	55.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 Avance de abril 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.	
24	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36.000.00	36.000.00	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de abril 2019: En trámite de pago de cuentas finales del contrato del proyecto.	
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	312,100.00	312,100.00	248,618.70	79.66%	248,618.70	79.66%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/.1,623,457.50. Avance abril 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto:	
26	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,162,181.00	505,855.00	284,866.50	56.31%	-	-	284,866.50	56.31%	-	-	284,866.50	56.31%	0.00%	0.00%	Avance de abril 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
27	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	370,700.00	370,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COC-10-CAF-2015 Monto B/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA. S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de abril 2019: En proceso de pago de devolución del retenido.	
28	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Díaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/, 2,196,787.62 Orden de Proceder; 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de abril 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en trámite pendiente de refrendo de la Contraloría.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
29	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	12,722,932.00	11,222,932.00	1,439,804.23	12.83%	22,159.63	0.20%	1,417,644.60	12.63%	504,046.39	4.49%	913,598.21	8.14%	18.27%	19.22%	<b>Contratista:</b> Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. <b>Contrato</b> 08-2017. <b>Orden de Proceder</b> :25 de Abril de 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 4 de abril de 2020 <b>Avance de abril 2019:</b> Progreso de la etapa de Estudio y Diseño lleva un porcentaje de 60,14%, se continúa con la revisión de las memorias y planos del diseño borrador final de los demás componentes del proyecto en conjunto con el PM del proyecto. <b>Actividades de Avance:</b> Reposición Balsa de lodos y conducciones afines Sabanitas I, reposición de tanque Sabanitas I se ha comenzado con la ejecución de la línea de reboso del tanque, Reservorios agua tratada Durante este periodo se ha dado inicio a la excavación y a la ejecución del sostenimiento del terreno mediante la técnica "Soil Nailing". A día de hoy se tiene la primera banqueta excavada (23 drenajes y 29 anclajes)
30	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	16,800,000.00	14,789,500	14,789,500.00	4,548,151.23	30.75%	1,848,198.63	12.50%	2,699,952.60	18.26%	289,849.98	1.96%	2,410,102.62	16.30%	49.00%	52.00%	<b>Contratista:</b> Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 <b>Monto B/</b> 35,067,371.03 <b>Orden de proceder:</b> 14 de septiembre de 2017. <b>Fecha de terminación:</b> 15 de noviembre de 2019 <b>Avance de abril 2019:</b> Los avances corresponden a: relleno y compactación en el área del edificio de deshidratación y silos de almacenaje; vaciado en muros y losa de los filtros; e instalación de la línea de conducción.
31	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,145,980.00	2,145,980.00	1,805,933.30	84.15%	668,432.01	31.15%	1,137,501.29	53.01%	685,284.54	31.93%	452,216.75	21.07%	36.58%	36.58%	<b>Contratista:</b> Consorcio AQUA 3. <b>Monto B/</b> 6,405,133.25 <b>Orden de Proceder:</b> 25 de enero de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 25 junio de 2021 <b>Avance de abril 2019:</b> Supervisa los proyectos de alcantarillado de Changuinola y Alcantarillado de David. El avance de Changuinola 55.14% y David 18.65%
32	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	450,000.00	254,839.98	56.63%	-	-	254,839.98	56.63%	90,590.96	20.13%	164,249.02	36.50%	10.81%	10.81%	<b>Contratista:</b> Consorcio Aguas Panamá <b>Monto B/</b> 3,132,584 <b>Orden de Proceder:</b> 27 de septiembre de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 22 de octubre de 2021. <b>Avance de abril 2019:</b> Supervisión de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Howard y Acueducto de Alto de Howard, Alcantarillado de San Carlos. PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard)
33	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	803,964.00	16.00%	189,463.56	17.38%	614,500.44	56.38%	397,411.40	36.46%	217,089.04	19.92%	40.63%	40.63%	<b>Contratista:</b> Consorcio Agua 2 <b>Monto del Contrato:</b> B/. 2,011,114.68 <b>Orden de Proceder:</b> 3 de abril de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 21 de julio de 2020 <b>Avance de abril 2019:</b> Servicio Contratado para los Proyectos: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real: Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. Cuentas de la No.7 a la No.10, en trámite de pago.
34	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	821,131.19	64.30%	-	-	821,131.19	64.30%	569,910.89	44.63%	251,220.30	19.67%	No Aplica	No Aplica	<b>Contratista:</b> ETAP de Panamá y Colón. <b>Monto del Contrato:</b> B/. 8,334,970 <b>Orden de Proceder:</b> 26 de septiembre de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 8 de enero de 2022 <b>Avance de marzo 2019:</b> Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa.
35	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	2,000,000.00	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de abril 2019:</b> En Planificación
36	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de abril 2019:</b> En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)	
37 Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	4,729,000.00	1,229,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de abril 2019: En Planificación
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,758,602.00	6,665,056.00	5,887,067.00	2,475,662.04	42.05%	322,046.56	5.47%	2,153,615.48	36.58%	219,655.48	3.73%	1,933,960.00	32.85%			
38 Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	2,874,402.00	3,308,882.00	2,786,766.00	1,186,097.67	42.56%	73,600.79	2.64%	1,112,496.88	39.92%	13,535.23	0.49%	1,098,961.65	39.44%	No Aplica	No Aplica	Avance de abril 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones: José Domingo Espinar (9 reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (31 reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (2 reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (40 reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (1 Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (3 Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (6 tuberías de 3/4" a 2").
39 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53														No aplica	No aplica	Avance de abril 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación, Además se contempla el pago de planilla por inversión.
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río y Las Acacias, Arraján Cabecera. Contratista: Servicios Electromecámocps y Tecnológico S.A Monto: B/. 152,475 Avance de abril 2019: Esta en Compras, luego ira a Asesoría Legal para confeccionar contrato y luego dar la Orden de Proceder.
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de abril 2019: Cuenta #5, fue rechazada por contraloría por diferencia entre las facturas de compras de equipos y el precio presentado en cuenta.
		2,884,200.00	3,121,289.00	2,865,416.00	1,213,397.94	42.35%	245,914.23	8.58%	967,483.71	33.76%	206,120.25	87.75%	761,363.46	26.57%	70.00%	70.00%
														50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de abril de 2019: En evaluación de propuesta para colocar el tanue de 50,000 y otras opciones del alcance de proyecto.



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)		
														45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 7 de abril de 2018 Avance de abril 2019: En espera de aprobación de la cuenta 2 y la extensión de tiempo para terminar el proyecto.	
														0.00%	0.00%	Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraján. Monto B/.108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Avance de Abril 2019. En espera de refrendo de contrato por parte de la Contraloría General de la República de Panamá.	
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Avance de Abril 2019. En espera de refrendo de contrato por parte de la Contraloría General de la República de Panamá	
40	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14	-	234,885.00	234,885.00	76,166.43	32.43%	2,531.54	1.08%	73,634.89	31.35%	-	-	73,634.89	31.35%	No Aplica	No Aplica	Avance de abril 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.
#	<b>Gobierno Central / B.I.D II</b>	<b>18,383,409.00</b>	<b>19,647,909.00</b>	<b>14,122,046.00</b>	<b>4,694,144.44</b>	<b>33.24%</b>	<b>1,529,078.40</b>	<b>10.83%</b>	<b>3,165,066.04</b>	<b>22.41%</b>	<b>3,072,715.24</b>	<b>21.76%</b>	<b>92,350.80</b>	<b>0.65%</b>			-
41	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,409.00	174,476.00	97,859.67	56.09%	-	-	97,859.67	56.09%	46,596.66	26.71%	51,263.01	29.38%	No aplica	No aplica	Avance abril 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.
42	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	105,315.27	13.92%	-	-	105,315.27	13.92%	105,315.27	13.92%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S. Antalsis Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de abril 2019: El informe técnico de Adenda N°8 está en revisión y trámites correspondientes en el departamento legal de la Unidad de Proyectos. Pendiente correcciones realizadas a los planos de la Agencia de Cobros, para entregar a Naturgy y luego presentar a los Bomberos.
43	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	997,732.00	896,312.00	87,594.63	9.77%	19,579.90	2.18%	68,014.73	7.59%	26,926.94	3.00%	41,087.79	4.58%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de abril 2019: En trámite de cuentas pendientes.
																	Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
																	Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)	
44 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,500,002.00	9,038,402.00	2,319,616.65	-	439,038.32	4.86%	1,880,578.33	20.81%	1,880,578.33	20.81%	-	-	44.00%	45.00%	Contratista: Vigecons Estevez <b>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</b> <b>Monto B/ 4,892,627.67.</b> <b>Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2</b> <b>Orden de Proceder</b> 14 de Diciembre 2015. <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de mayo de 2019. <b>Avance de abril 2019:</b> Avances del mes correspondiente a: <b>Jacú:</b> se trabaja en la ejecución del Tanque elevado. <b>Divalá:</b> se trabajó en la limpieza de los filtros y pintura de la planta convencional. <b>En San Andrés:</b> se realizó evaluación de la reubicación de la Caseta de químicos, debido al poco espacio que existe en los terrenos de la planta. En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales).
														52.00%	58.00%	Contratista: Vigencias Estevez <b>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</b> <b>Monto B/.5,655,677.27.</b> <b>Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14)</b> <b>Orden de Proceder</b> el 4 de Abril de 2016. <b>Fecha de Terminación:</b> 27 de junio de 2019 <b>Avance de abril 2019:</b> La desviación del avance físico se explica por: la suspensión de los trabajos el sector de San Carlitos por falta de accesorios y además de una instrucción del Regional, para no trabajar los meses de noviembre y diciembre de 2018 en interconexiones y en instalaciones de válvulas de sectorización. Algunos trabajos no se pueden realizar pues dependen del Proyecto David Fase I y de la definición de su reubicación. Se deben iniciar los trabajos de cruce de calle a través de tunelización para la interconexión 27,54, 55 la segunda semana de mayo.
														0.00%	10.00%	<b>Diseño de la Fase de Flocculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix</b> <b>Contrato:</b> COC-BID-2018 (fid-128)no.69 <b>Monto:</b> B/. 742,260 <b>Contratista:</b> Vigecons Estevez, S.L. <b>Orden de proceder:</b> 16 de enero de 2019. <b>Fecha de Terminación:</b> 13 de septiembre de 2019 <b>Avance de abril de 2019:</b> Los diseños y memorias de la fase de flocculación fueron aprobados, por lo que se debe dar inicio a los trabajos en la Planta.
														4.00%	12.00%	<b>Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí:</b> <b>Contrato</b> COC-BID_2018 (FID)-128No.68, <b>Monto</b> B/. 7,248,841 <b>Contratista:</b> BTD Proyectos 12, S.A <b>Orden de Proceder:</b> 16 de enero de 2019 <b>Fecha de Terminación:</b> 16 de enero de 2020. <b>Avance de abril de 2019:</b> El avance corresponde a: trabajos de movimiento de tierra y excavación para el área del sistema de tratamiento de agua lodosa. Instalación de tubería de drenaje de 24" PVC. Conformación de bases de hormigón armado para las cajas de inspección del recorrido de la tubería de drenaje.
	16,324,450.00	8,066,266.00	3,256,356.00	2,083,758.22	63.99%	1,070,460.18	32.87%	1,013,298.04	12.56%	1,013,298.04	12.56%	-	-	85.00%	92.00%	<b>Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola".</b> <b>Contratista:</b> JOCA S.A <b>Monto:</b> B/ 3,197,732 <b>Contrato:</b> COC-BID No.56-2017. <b>Orden de Proceder:</b> 30 de noviembre de 2017 <b>Fecha de terminación:</b> 28 de noviembre de 2018 <b>Avance de abril 2019:</b> La Fecha de terminación de la Adenda No.3, esta programada para el 31-mayo-2019. El Contratista está realizando las pruebas de equipos electromecánicos y terminación de la obra civil.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)	
45 Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18							-							13.00%	17.00%	"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2019 Avance de abril de 2019: Se adelantan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100% de los pisos de concreto y parcialmento un avance de 50% de los Muros de los Sedimentadores y Floculadores. En trámite Adenda No.1a de costos adicionales por Cambio en el Tratamiento Mecanizado de los Lodos y en evaluación Adenda No.1b de costos adicionales por mejora de capacidad y funcionamiento de la PTAP y subsanaciones del diseño y tiempo por 120 días adicionales. En trámite de pago las Cuentas No.2 y No.3.	
							-							5.00%	5.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID- 128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de abril de 2019: . En trámite Adenda No.1 de costos y tiempo por 356 días adicionales. Se ha dividido el Diseño en los componentes de: Dique y Toma de agua cruda, PTAP, Redes y tanques de almacenamiento, con el objetivo de priorizar y adelantar las actividades. Se aprobó diseño del dique y la toma de agua cruda.	
															5.00%	5.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de abril 2019: El Contratista ha tenido demoras en la presentación de los Diseños y los Estudios. El Contratista debe atender las observaciones realizadas en la última revisión de los Diseños, y entregarlos en la semana del 6-May-2019. Se envió a Legal el informe técnico de Adenda de Tiempo No.1 por 306 días adicionales.
															0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte , Provincia de Panamá Avance de abril de 2019; En revisión de pliego de cargos.
														0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de abril de 2019: En revisión de pliego de cargo..	
<b>Gobierno Central / B.I.D III</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>2,469,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
46 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	1,494,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refinanciado por un monto de B/. 250,000,000	
47 Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de abril de 2019: En Espera de refrendo del Contrato de Asistencia por parte de la Contraloría General de la República de Panamá.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
48	Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de abril de 2019: Para el día 24 de mayo de 2019 se tiene programado la presentación de la propuesta económica por parte de las empresas.
<b>Gobierno Central / CAF I</b>		<b>200,000.00</b>	<b>7,830,372.00</b>	<b>7,830,372.00</b>	<b>2,693,741.80</b>	<b>34.40%</b>	<b>673,435.18</b>	<b>8.60%</b>	<b>2,020,306.62</b>	<b>25.80%</b>	<b>2,020,306.62</b>	<b>25.80%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
49	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	355,000.00	355,000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. <b>Contratista:</b> Aqualogy LATAM <b>Contrato No.:</b> COC-01-CAF-2016 <b>Monto B/:</b> 10,469,396.7 . <b>Contratista:</b> Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. <b>Orden de Proceder:</b> 11 de abril de 2016 <b>Fecha de Terminación:</b> 9 de enero de 2021. <b>Avance de abril 2019:</b> La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma y con la instrucción de iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. Se iniciaron trabajos en la construcción de la primera caja en la planta de cabra.
50	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,111,141.00	1,111,141.00	798,867.18	71.90%	270,375.35	24.33%	528,491.83	47.56%	528,491.83	47.56%	-	-	100.00%	100.00%	Según <b>Contrato No.192-2012</b> la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. <b>Avance de abril de 2019:</b> Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
51	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	619,575.00	619,575.00	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	97.00%	98.00%	<b>Contratista:</b> MECO S.A <b>Contrato:</b> COC-06-CAF-2014 <b>Monto B/:</b> 7,446,744 <b>Orden de Proceder:</b> 24 de julio de 2014 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018 <b>Avance de abril de 2019:</b> En trámite Adenda N°6 de tiempo y monto aprobado por ambas partes. Se le solicitó al Contratista presentar dos cuentas separadas para la Adenda 5, una de suministro y la otra de avance de obra. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial de trabajos terminados.
52	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	419,032.00	419,032.00	401,642.82	95.85%	118,658.70	28.32%	282,984.12	67.53%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	<b>Contratista:</b> Viguecons Estevez, S.L. <b>Contrato No.:</b> COC-05 CAF 2014 <b>Monto . B/:</b> 6,415,872.62 <b>Orden de Proceder:</b> 8 de julio de 2014 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. <b>Avance a abril 2019:</b> Se tiene programado finalizar para finales de octubre y proceder con el cierre del proyecto. Avances: Estación de bombeo tiene un 50% de avance, se tuvo que rediseñar las fundaciones de la Estación de Bombeo, debido a la cercanía de un edificio habitacional colindante. Pendiente colocación del macromedidor de caudal.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
53	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,458,062.00	2,458,062.00	43,354.83	1.76%	-	-	43,354.83	1.76%	43,354.83	1.76%	-	-	66.00%	66.00%	<b>Contratista:</b> MECO S.A., <b>Contrato B/:</b> COC-08-CAF-2014 <b>Monto B/:</b> 8,764,171.38 <b>Orden de Proceder:</b> 29 de junio de 2015 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo <b>Avance de abril 2019:</b> La fecha última programada de finalización ha sido reprogramada para el 31-dic-2019; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo correspondiente, requiere recursos en la partida presupuestaria. La desviación se explica, en parte, a que se han realizado varios cambios en el proyecto, como el de un nuevo alineamiento; este cambio fue solicitado por el MOP. La empresa MECO realiza trabajos en Calle 74, Boca La Caja y Punta Pacífica.
54	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	2,867,562.00	2,867,562.00	1,449,876.97	50.56%	284,401.13	9.92%	1,165,475.84	40.64%	1,165,475.84	40.64%	-	-	92.00%	92.00%	<b>Contratista:</b> Constructora MECO S/A <b>Contrato No.:</b> COC-09-CAF-2014 <b>Monto B/:</b> 25,430,363.36 <b>Orden de proceder:</b> 29 de diciembre de 2014. <b>Fecha de Terminación:</b> 28 de febrero de 2019 <b>Avance de abril 2019:</b> Se están subsanando las Cuentas No.22-24, para re-ingresarlas a Contraloría y continuar el trámite de pago. Para las Cuentas No.20 y No.21, se realizó solicitud de aporte local para enviar solicitud de pago a la Fiduciaria. Se ha coordinado realizar la interconexión de trapichito sobre la línea de 60" de Mendoza para el 15 de febrero de 2019.
<b>Gobierno Central /CAF II</b>		<b>7,414,446.00</b>	<b>7,742,446.00</b>	<b>1,330,630.00</b>	<b>60,784.53</b>	<b>4.57%</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.15%</b>	<b>58,784.53</b>	<b>4.42%</b>	<b>3,555.16</b>	<b>0.27%</b>	<b>55,229.37</b>	<b>4.15%</b>			
55	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora <b>CAF - II FASE.</b> Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de abril de 2019:</b> La licitación del proyecto se llevará a cabo el 24 de mayo de 2019.
56	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental <b>CAF-II FASE.</b> Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	2,684,446.00	2,734,446.00	814,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	<b>Avance de abril de 2019:</b> Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
57	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN <b>CAF-II FASE</b> Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,330,000.00	1,608,000.00	516,184.00	60,784.53	11.78%	2,000.00	0.39%	58,784.53	11.39%	3,555.16	0.69%	55,229.37	3.43%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
<b>Alcantarillados Sanitarios</b>		<b>64,539,477.00</b>	<b>57,790,700.00</b>	<b>40,687,805.00</b>	<b>14,095,868.87</b>	<b>34.64%</b>	<b>3,517,331.64</b>	<b>8.64%</b>	<b>10,578,537.23</b>	<b>26.00%</b>	<b>4,496,140.31</b>	<b>11.05%</b>	<b>6,082,396.92</b>	<b>14.95%</b>			
#	<b>Aporte de Gobierno Central</b>	<b>31,625,477.00</b>	<b>30,729,715.00</b>	<b>28,016,792.00</b>	<b>10,158,857.06</b>	<b>36.26%</b>	<b>3,378,389.49</b>	<b>103.61%</b>	<b>6,780,467.57</b>	<b>24.20%</b>	<b>757,570.65</b>	<b>2.70%</b>	<b>6,022,896.92</b>	<b>21.50%</b>			
58	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién/Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	-	490,000.00	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%	Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A Monto B/. 5,413,130 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 fecha de terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de abril de 2019: Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendarios, la cual no fue refrendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato por lo que se realizan los trámites para el cierre del mismo.	
59	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,001,123.00	2,378,200.00	1,739,968.59	73.16%	1,721.01	0.07%	1,738,247.58	73.09%	-	-	1,738,247.58	73.09%	No Aplica	No Aplica	Avance de abril de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.
															100.00%	100.00%	Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de abril de 2019: En pagos de cuentas del proyecto.
60	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	13,149,288.00	13,149,288.00	2,949,520.20	22.43%	306,872.56	2.33%	2,642,647.64	20.10%	272,654.11	2.07%	2,369,993.53	18.02%	15.63%	18.65%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de abril de 2019: Suez ha retomado los diseños , realizando una evaluación de los diseños presentados por Pentech y ha solicitado a la Institución hacer ajustes a las colectoras y Estaciones de Bombeo para optimizar el diseño del proyecto los cuales seran sometidos durante el mes de mayo. • El contratista realizo la entrega de la justificación del cambio de Layout de la PTAR la cual se esta analizando por el PM y la Institución.
															14.58%	15.10%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019. Avance de abril de 2019: En Trámite Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato. Debido a los problemas del Consorcio, donde Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesion de contrato, El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas.
61	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	649,850.00	649,850.00	231,503.59	35.62%	46,300.72	7.12%	185,202.87	28.50%	185,202.87	28.50%	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/. 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de abril 2019: Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses).
62	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	2,886,650.12	61.89%	1,607,131.33	34.46%	1,279,518.79	27.43%	75,284.70	1.61%	1,204,234.09	25.82%	58.06%	60.24%	Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Contrato: 111-2015 Monto B/ 36,500,000. Orden de Proceder 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de abril de 2019: Se ha avanzado en: instalación de Tubería de PVC de 8",10" y 12" (48,449.04 ml con 71.89% de avance); instalación de Tubería de 24" 2,213.41 ml con avance del 34.48%; Acometida domiciliaria 2,302.00 ml (avance de 68.43%); Cámara de inspección 1,326.00 unidades (con 70.05% de avance); y Construcción de la PTAR (46% de avance)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)		Avance Físico abril (%)
63	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,545,000.00	1,455,000.00	352,469.83	24.22%	-	-	352,469.83	24.22%	103,966.31	7.15%	248,503.52	17.08%	89.00%	89.50%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/4,073,543 Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de abril 2019: En trámite Adenda No.4 de tiempo por cambio en la ubicación de la PTAR y en subsanación por el Contratista Informe Técnico para Adenda de Costos. Los trabajos de la construcción en la Planta de Tratamiento en el sector de Puerto Mutis iniciarán luego de obtener el permiso por parte de ANATI. Se realiza construcción de la Planta de tratamiento de Montijo. En trámite de pago las Cuentas No. 14, 16, 17 y 18.
64	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,015,417.51	46.16%	553,499.31	25.16%	461,918.20	21.00%	-	-	461,918.20	21.00%	34.00%	34.00%	Contratista: Asociación Accidental HALFESA. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/4,178,410. Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de abril de 2019: Se reemplazo la cubierta de asfalto en las áreas trabajadas; se probó el sistema construido y se asfaltó las áreas que se habían excavado. El Contratista entregó los planos con las modificaciones solicitadas; pendiente los planos de las estaciones de bombeo.
65	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	3,601,300.00	2,601,300.00	860,614.70	33.08%	860,614.70	33.08%	-	-	-	-	-	-	10.29%	10.57%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA Monto: B/ 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de abril de 2019: Existen retrasos en las diversas actividades como: recuperación de Lagos 1 y 2, bajo rendimiento en instalación de tubería y retrasos en estudios y diseños. El Contratista entregó un nuevo cronograma actualizado debido a la solicitud que realizó la Institución por el retraso que existe actualmente.
66	Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	163,220.00	163,220.00	7,615.44	4.67%	2,249.86	1.38%	5,365.58	3.29%	5,365.58	3.29%	-	-	97.00%	97.00%	Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-04-CAF-2014 Monto: B/324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de Abril 2019: Se gestionar trámite de cierre por abandono de obra.
67	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05	-	266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de abril 2019: En trámite Adenda de extensión de tiempo para finalizar preliminarmente en junio de 2019 y reducción de alcance. En trámite de pago las Cuentas No.1 y No.2.
67	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05	-	266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	Monto B: 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de abril de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por noventa (90) días, mediante Adenda No.3 pendiente refrendo de la CGR. Los trabajos pendientes corresponden a la terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones.
#	Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	27,060,985.00	12,671,013.00	3,937,011.81	31.07%	138,942.15	1.10%	3,225,084.66	25.45%	3,738,569.66	29.50%	59,500.00	0.47%			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)	
68 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	11,465,840.00	4,088,613.00	636,650.00	15.57%	31,832.50	0.78%	31,832.50	0.78%	545,317.50	13.34%	59,500.00	1.46%	9.00%	11.00%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. <b>Contratista:</b> Consorcio Almirante (JOCA-IPC) <b>Monto:</b> B/ 21,500,000. <b>Contrato No.:</b> COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 <b>Orden de proceder:</b> 18 de julio de 2018. <b>Fecha de Terminación:</b> 9 de marzo de 2020 <b>Avance de abril de 2019:</b> El proyecto está en la fase final de los diseños con un 92% de avance en la Etapa de Estudio y Diseños; y un 3.2% en la Etapa de Construcción de PTAR, Movimiento de Tierra y Seguimiento Ambiental; el Diseño de la Red de Alcantarillado tiene un 55% (Entregado Preliminar Global).
69 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	15,595,145.00	8,582,400.00	3,300,361.81	38.45%	107,109.65	1.25%	3,193,252.16	37.21%	3,193,252.16	37.21%	-	-	45.00%	47.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. <b>Contratista:</b> Constructora MECO S.A. <b>Contrato No.:</b> COC-CAF (Fid 128 No.01) <b>Monto:</b> B/ 95,555,555 <b>Orden de proceder:</b> 21 de Julio de 2016. <b>Fecha de Terminación:</b> 30 de diciembre de 2021 <b>Avance de abril de 2019:</b> El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (50.07%), Conexiones Domiciliarias (50.0%), Conexiones Intradomiciliarias (2.54%), Cámaras de Inspección (31.34%), Edificio Administrativo del IDAAN (87%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (49%). Se han instalado hasta el mes de abril 97.6 KMs. de tuberías.



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	Avance Físico abril (%)	
<b>Inversiones Complementarias</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,517,901.00</b>	<b>4,517,901.00</b>	<b>1,517,071.43</b>	<b>33.58%</b>	<b>253,287.22</b>	<b>5.61%</b>	<b>1,263,784.21</b>	<b>27.97%</b>	<b>669,758.61</b>	<b>14.82%</b>	<b>594,025.60</b>	<b>13.15%</b>			
<b># Aporte de Gobierno Central/IDAAN</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,517,901.00</b>	<b>4,517,901.00</b>	<b>1,517,071.43</b>	<b>33.58%</b>	<b>253,287.22</b>	<b>5.61%</b>	<b>1,263,784.21</b>	<b>27.97%</b>	<b>669,758.61</b>	<b>14.82%</b>	<b>594,025.60</b>	<b>13.15%</b>			
70 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	237,000.00	237,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de abril 2019. No se reporto avance.
71 Habitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	216,401.00	216,401.00	59,571.18	27.53%	59,571.18	27.53%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de abril 2019. No se reporto avance.
72 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,164,040.00	2,164,040.00	1,223,547.36	56.54%	52,727.46	2.44%	1,170,819.90	54.10%	607,835.00	28.09%	562,984.90	26.02%	No aplica	No aplica	Avance de abril de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
73 Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	177,000.00	177,000.00	159,459.27	90.09%	137,090.92	77.45%	22,368.35	12.64%	11,122.65	6.28%	11,245.70	6.35%	11,245.70	No aplica	Avance de abril 2019. Compra de montacarga.
74 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	899,000.00	899,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Avance de abril 2019. En trámite de pago de terrenos de proyectos.
75 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	624,460.00	624,460.00	50,800.96	8.14%	-	-	50,800.96	8.14%	50,800.96	8.14%	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Via Brasil. Avance de Abril 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue referendada debido a falta de recursos en la partida presupuestaria
76 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	200,000.00	200,000.00	23,692.66	11.85%	3,897.66	1.95%	19,795.00	9.90%	-	-	19,795.00	9.90%	No aplica	No aplica	Avance de abril 2019. No se reporto avance.
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>322,000.00</b>	<b>74,691.00</b>	<b>74,691.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Aporte IDAAN</b>	<b>322,000.00</b>	<b>74,691.00</b>	<b>74,691.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
77 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	74,691.00	74,691.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de abril 2019. No se reporto avance.

Observación:  
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas  
02/05/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico marzo (%)	

--	--	--






































234,930,600.00