



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Periodo: agosto 2019
(en Balboas)

Asignado a agosto(%)
Ejecución Real= 46.76%
Ejecución Financiera= 42.20%

Modificado agosto 2019 (%)
43.40%
39.17%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)	Avance Físico agosto (%)		
Total	234,900,600.00	234,930,600.00	218,063,255.00	101,966,274.88	46.76%	9,934,840.81	4.56%	92,031,434.07	42.20%	36,748,815.52	16.85%	55,282,618.55	25.35%				
Acueductos	169,039,123.00	169,876,734.00	156,817,990.00	75,812,722.16	48.34%	6,746,432.51	4.30%	69,066,289.65	44.04%	27,919,521.85	17.80%	41,146,767.80	26.24%				
# Aporte de Gobierno Central	132,482,666.00	118,236,631.00	110,280,361.00	57,709,672.27	52.33%	3,300,585.34	2.99%	48,364,999.72	43.86%	19,767,384.56	17.92%	34,641,702.37	31.41%				
1	Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.01.96	-	1,212,123.00	1,212,123.00	895,728.75	74%	149,880.80	12.37%	712,796.87	58.81%	33,051.08	3%	712,796.87	58.81%	100.00%	100.00%	Contratista: Biwater International Limited Contrato No.65-2003 Monto B/ 47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance agosto 2019: Proyecto finalizado.
2	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	442,500.00	442,500.00	182,009.28	41%	-	-	182,009.28	41%	182,009.28	41.13%	-	-	7%	7%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/ 23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de agosto 2019:La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se le notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Se inicia con los nuevos estudios y rediseños, por lo que se está en la Etapa de Diseño Preliminar, se realizó la recopilación de información para presentar el EsIA. Se prepara Informe Técnico de Adenda de tiempo por 365 días adicionales para culminar el proyecto al 100%. En trámite de pago Cuenta No.3.
3	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	2,415,873.00	2,265,873.00	1,054,072.49	47%	-	-	-	0.00%	1,054,072.49	46.52%	-	-	90.00%	91.16%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de agosto 2019: En trámite Adenda No.3 de tiempo por 90 días adicionales, atendiendo subsanaciones solicitadas por la Contraloría. Se inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo por 120 días adicionales, enviada a Asesoría Legal para su trámite. Trabajos del Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones culminados al 100%, se da inicio a las pruebas de estanqueidad. Interconexiones al sistema con avance del 100%. Las casetas para pozos de producción tienen 100% de avance. Se han perforado dos pozos de monitoreo (50% de avance). Se ha dado inicio a la instalación de bombas en los pozos de producción. Cuentas No. 8 y 9, en trámite de pago.
4	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/ 533,383 Avance de agosto de 2019: FINALIZADO

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)		Avance Físico agosto (%)
5	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	400,000.00	370,000.00	122,896.52	33%	15,729.58	4%	107,166.94	28.96%	78,647.88	21.26%	28,519.06	7.71%	99.00%	99.00%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/: 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de agosto de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.44, 45, 46, 47 y 48.
6	Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60		266,000.00	266,000.00		0%	-								65.00%	65.00%	Contratista: CONSORCIO HIDROECOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de agosto 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato y refrendo de la Contraloría; se realizaron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato.
6	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,237,243.00	2,237,243.00	1,873,282.54	84%	-	-	1,873,282.54	83.73%	1,873,282.54	83.73%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012. Monto de B/ 6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de agosto 2019: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó los planos as built, fueron revisados por el IDAAN. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido. La Cuenta N° 13 por el valor de B/ 1,675,854.45, fue refrendada por la Contraloría, se preparó Gestión de Cobro (Pendiente de cheque)
7	Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	3,414,369.00	2,214,369.00	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de agosto 2019: Acto Público; ordenando verificar información y emitir un nuevo Informe de Evaluación Parcial. Se emite nuevo Informe Parcial de la Comisión Evaluadora, con fecha de 19-Jun-2019; indicando que se realizó la verificación solicitada. Mediante Resolución No. 70 de 03-Jul-2019, se Adjudica la Licitación al Consorcio RB Chiriquí Grande. La DGCP admitió Recurso de Impugnación y solicitó Informe de Conducta mediante Resolución No.089-2019/TACP del 15-Jul-2019; mediante Nota No.2176-DE, con fecha del 26-Jul-2019, el Director Ejecutivo del IDAAN, comunica al Magistrado Presidente de la DGCP, hecho anómalo.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)		Avance Físico agosto (%)
8	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	15,279,900.00	14,479,900.00	4,152,907.39	29%	182,153.30	1.26%	1,512,561.08	10.45%	2,458,193.01	16.98%	1,512,561.08	10.45%	7.70%	8.00%	<p>Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. Avance de agosto 2019: Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. Se continúa con la revisión de los planos y diseños de los diferentes componentes. Avanzan los trabajos de movimiento de tierra en la PTAP. Se entregó al contratista parte de la información suministrada por APROCOSA para su evaluación; la empresa contratista remitió un informe del mismo con sus observaciones el cual está en revisión. Las Cuentas No.9, 10, 11 y 12 en trámite de pago en Tesorería-IDAAN. La Cuenta No.5 en trámite de subsanación.</p>
9	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	549,071.00	549,071.00	377,281.49	69%	55,240.81	10.06%	322,040.68	58.65%	-	0%	322,040.68	58.65%	No Aplica	No Aplica	<p>Avance de agosto 2019: No existe reporte avance.</p>
10	Gamboa - Diseño y Const.Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	28,254,183.00	27,154,183.00	18,533,308.00	68%	1,338,015.25	4.93%	17,195,292.75	63.32%	-	0.00%	17,195,292.75	63.32%	34.00%	35.00%	<p>Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/ 238,927, 642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de junio de 2020. Avance a agosto 2019: Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 07-feb-2019; considerando las desviaciones presentadas, se tramitó Adenda No.1 de Tiempo por 481 días adicionales, referendada por la Contraloría. Los diseños finales tienen un 78% de avance. En la fase de construcción, se lleva instalado un 10% de la tubería del tramo de conducción y un 70% de avance en vaciado de filtros en losas y estructuras de filtros; el vaciado de concreto en floculadores y sedimentadores en estructuras tiene un 63% de ejecución; los trabajos de movimiento de tierra en relleno lleva un 65% de avance. Cuentas No.14, 15, 16 y 17 en trámite de pago.</p>
11	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,501,279.31	75%	-	-	1,501,279.31	75.06%	1,501,279.31	75.06%	-	-	95.00%	95.00%	<p>Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de agosto 2019: En trámite Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, para referendo de la Contraloría. Pendiente aprobación de custodia de servidumbre por parte del MOP, del avance de ésta actividad, dependen otras actividades por realizar. Construcción de la caja de interconexión de tubería de 18". El contratista debe suministrar los planos As-Built, manuales de operación de los equipos electromecánicos, entre otros, antes del cierre del Contrato. En trámite de pago Cuentas No.19, 20, 21, 22 y 23, en espera de aprobación de Adenda No.5.</p>
12	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	100%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	<p>Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A Monto B/;2,111,113.12 Contrato No.55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014 . Avance de agosto 2019: FINALIZADO</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)		Avance Físico agosto (%)
13	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No. : 36-2017 Monto de B/.838,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de agosto 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron las subsanaciones solicitadas por Contraloría y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo. Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda	
14	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	243,978.00	153,978.00	55,584.22	36%	-	-	55,584.22	36%	55,084.22	36%	500.00	0.32%	97.00%	97.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/.1,583,112.97 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2020. (O+M) Avance de agosto 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.
15	Altos de Howard, Los Tecaes y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,751,000.00	1,751,000.00	865,840.61	49%	-	-	865,840.61	49.45%	122,564.14	7.00%	743,276.47	42.45%	98.00%	98.60%	Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de agosto 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluye el 31-oct-2019. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento económico de B/.115,181.15 y extensión de tiempo (304 días) para cubrir la etapa de operación y mantenimiento; se atendieron subsanaciones, en espera de refrendo.
16	Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de agosto 2019: En Planificación	
17	El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,196,649.43	73%	179,395.72	10.87%	1,017,253.71	61.65%	-	-	1,017,253.71	61.65%	22.31%	30.49%	Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder: 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de agosto de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. Se han aprobado los diseños de la PTAP. Se atendieron subsanaciones al EsIA y se remitió a MiAmbiente. Se construyeron 7 cajas de válvulas de control en la línea de 10 pulg. Se realizaron las instalaciones de tuberías con sus respectivas salidas domiciliarias. Se inició el trabajo de preparación de las bases para el tanque de 400,000 galones. Se inició remodelación del Dep. de Ingeniería. En trámite de pago las Cuentas No.4, 5 y 6.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)		Avance Físico agosto (%)
18	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,147,325.22	67%	75,787.61	4.46%	1,071,537.61	63.03%			1,071,537.61	63.03%	68.00%	75.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de agosto 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Actualmente, se tramita Adenda No.3 de tiempo para la Etapa de Construcción, por 153 días adicionales, en revisión de Asesoría Legal; la nueva fecha de vencimiento programada para el 30-septiembre-2019. Todas las tuberías de pvc están colocadas (redes y líneas de impulsión) en Construcción las instalaciones de la planta con un 70% de avance; 95% de ejecución en los Trabajos de relleno y gaviones de la PTAP; Instalación de la PTAP tiene 90% de avance; los trabajos en el Dique de la Toma de agua cruda están suspendidos por temporada de lluvia. Una vez referendada la Adenda No.3, se tramitarán las próximas
19	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,846,150.00	8,846,150.00	5,071,100.75	57%	67,826.16	0.77%	5,003,274.59	56.56%	4,102,788.20	46.38%	900,486.39	10.18%	74.00%	74.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/. 32,829,612. Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento). Avance de agosto de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se referendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 510 días adicionales. Adenda No.2, de costos por B/.3,161,573.58, en trámite, se atendió subsanación y se remitió a la Contraloría. Los diseños finales se encuentran al 95%, pendiente edificio de químicos y sistema lavado agua-aire nueva PTAP. Continúan las pruebas de presión en las líneas de 10" y 12"; y revestimientos internos de los edificios de control y químicos. Cuentas No.16 y 17, en trámite de pago. Se requieren recursos para las Cuentas No. 18, 19 y 20.
20	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	48,000.00	48,000.00	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías. Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de agosto 2019: Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/.91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre.
21	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	1,891,500.00	1,891,500.00	1,839,775.31	97%	100,318.03	5.30%	920,345.67	48.66%	819,111.61	43.30%	920,345.67	49%	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/. 20,365,238 Orden de Fin de proceder: 20 de junio de 2013 Terminación: 31 de diciembre de 2018. Avance de agosto 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente pago por la suma de B/.2.4 millones, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria. Asimismo, se evalúa el pago de intereses moratorios por el monto de B/.3.7 millones.
22	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	3,055,000.00	3,055,000.00	2,888,946.49	95%	79,345.82	2.60%	2,809,600.67	91.97%	1,816,455.78	59.46%	993,144.89	32.51%	86.00%	86.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/.6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de agosto 2019: Referendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/.944,081.46, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
23	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	110,481.00	110,481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizó) y Nodo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/.2,032,303.96 Avance de agosto 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente esta en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.	
24	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	-	-	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de agosto 2019: FINALIZADO	
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	248,619.00	248,619.00	232,288.80	93.43%	-	0.00%	232,288.80	93.43%	232,288.80	93.43%	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/.1,623,457.50. Avance de agosto de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.	
26	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,168,718.00	832,448.00	630,558.26	75.75%	-	-	630,558.26	75.75%	-	-	630,558.26	75.75%	0.00%	0.00%	Avance de agosto 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
27	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	370,700.00	370,700.00	340,699.39	91.91%	-	-	340,699.39	91.91%	340,699.39	91.91%	-	100.00%	100.00%	Contratista: COC-10-CAF-2015 MontoB/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de agosto 2019: FINALIZADO En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00; requiere recursos en la partida presupuestaria.	
28	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de agosto 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloría.	
29	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	-	101,000.00	101,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Avance de agosto 2019: Se esta coordinando para establecer el punto nuevo de conexión del proyecto, al definir el mismo se entregaran las memorias de calculo y los planos corregidos para que estudio y diseño los revise.	
30	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Avance de agosto 2019: Los planos se estan por aprobar en el departamento de estudio y diseño, se sigue en tramites para el permiso de utilización del terreno donde se ubican los tanque de 6 de abril, la adenda fue mandada a subsanar en algunos puntos se esta en proceso de subsanar las mismas.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
31	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	11,058,384.00	10,258,384.00	5,070,866.49	49.43%	400,705.44	4%	2,990,502.03	29%	1,679,659.02	16.37%	2,990,502.03	29.15%	25.25%	26.68%	Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de agosto 2019: La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O/M). Se refrendó Adenda No.1. de extensión de tiempo por 475 días adicionales. Los entregables correspondientes a Diseños, memorias, cálculos y EsIA, llevan un 65% de avance. Actividades en la obra: Paquete 1 Toma de Agua Cruda, tiene un 73.56% de avance, y el Nuevo tanque de 2 MG de Sabanitas I, lleva un 99%. En trámite de pago Cuentas, en atención a subsanaciones de la CGR (No.3, 11 y 20) y Cuentas en revisión del IDAAN.
32	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	16,800,000.00	13,179,459	13,179,459.00	4,838,367.41	36.71%	533,716.82	4%	4,304,650.59	32.66%	16,867.65	0.13%	4,287,782.94	32.53%	61.00%	62.00%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de agosto 2019: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días adicionales) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; así como división del proyecto en paquetes de pago; Refrendada por la CGR, Adenda No.2 de Costos. Avances: en proceso final la Etapa de los Estudios y Diseños. Se realizan trabajos de instalación red de lodos; redes de drenaje de edificio de deshidratación; instalación de la línea de conducción; entre otras actividades. En trámite de pago las Cuentas No. 11 y 12.
33	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,145,980.00	2,145,980.00	1,722,461.13	80.26%	22,470.00	1%	1,699,991.13	79%	1,247,774.38	58.14%	452,216.75	21.07%	46.34%	48.78%	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación:25 junio de 2021 Avance de agosto 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.
34	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	630,000.00	492,747.06	78.21%	-	0%	492,747.06	78.21%	320,031.59	50.80%	172,715.47	27.42%	10.81%	10.81%	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación:22 de octubre de 2021. Avance de agosto 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Se está en revisión del informe mensual del PM para tramite de Cuenta No. 6. Las Cuentas No. 4 y 5 están en tesorería pendiente de cheques.
35	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,082,622.14	16.00%	-	0%	1,082,622.14	99.32%	865,533.10	79.41%	217,089.04	19.92%	59.00%	62.65%	Contratista: Consorcio Agua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de agosto 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.
36	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	1,139,079.73	89.20%	-	-	1,139,079.73	89.20%	887,859.43	69.53%	251,220.30	19.67%	31.74%	35.07%	Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 8,334,970 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022 Avance de agosto 2019: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
37	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	1,801,000.00	1,201,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de agosto 2019: En Planificación
38	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	1,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de agosto 2019: En Planificación

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)		Avance Físico agosto (%)
39	Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	4,132,550.00	2,632,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de agosto 2019: En Planificación	
#	Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,758,602.00	9,840,186.00	9,576,065.00	5,562,391.81	58.09%	1,295,005.81	13.52%	4,267,386.00	44.56%	1,521,695.68	15.89%	2,745,690.32	28.67%			
40	Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	2,874,402.00	3,248,468.00	3,112,413.00	2,679,129.62	86.08%	247,908.65	7.97%	1,526,953.94		904,267.03	29.05%	1,526,953.94	49.06%	No Aplica	No Aplica	Avance de agosto 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones: José Domingo Espinar (reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1", Rufina Alfaro (reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (tuberías de 3/4" a 2").
41	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53													No aplica	No aplica	Avance de agosto 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación. Además se contempla el pago de planilla por inversión.	
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de agosto 2019: Se refrendo la cuenta 5, y el contratista ya solicito el retenido a la institucion, se subsano un centavo que habia de mas en el mismo y se enviara nuevamente a contraloria.	
		2,884,200.00	4,803,299.00	4,675,233.00	1,945,812.98	41.62%	322,889.43	6.91%	1,056,196.53		566,727.02	12.12%	1,056,196.53	22.59%	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/. 1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A. No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019 Avance de agosto 2019: El Municipio de Panamá esta por aceptar los planos del proyecto, el contratista esta a la espera de la misma para proceder a enviar las subsanaciones para la adenda de tiempo solicitada. Se aprobaron las tuberías de 6" HD a colocar en el proyecto.
															50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de agosto de 2019: Se esta buscando diferentes opciones para colocar el tanque nuevo y culminar las actividades del proyecto.
															45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente. Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de agosto 2019: El contratista detuvo los trabajos hasta que se le refrende la cuenta 2 por falta de pagos, se converso con ellos y van a regresar a terminar los trabajos en este mes de septiembre.
																0.00%	0.00%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)	Avance Físico agosto (%)		
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de agosto 2019: Se están realizando subsanaciones a los planos y memorias técnicas del proyecto.	
42	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14	-	1,788,419.00	1,788,419.00	937,449.21	52.42%	724,207.73	40.49%	162,539.85	9.09%	50,701.63	2.83%	162,539.85	9.09%	No Aplica	No Aplica	Avance de agosto 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.
#	Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,846,949.00	19,454,168.00	7,832,449.08	40.26%	1,943,218.55	9.99%	5,889,230.53	30.27%	2,310,664.98	11.88%	3,578,565.55	18.39%			-
43	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,449.00	250,989.00	196,531.15	78.30%	14,655.64	6%	145,773.47	58.08%	36,102.04	14.38%	145,773.47	58.08%	No aplica	No aplica	Avance agosto 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.
44	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	689,930.33	91.20%	-	-	689,930.33	91.20%	584,615.06	77.28%	105,315.27	14%	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A.S. Antalsis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de agosto 2019: El contratista abandono los trabajos desde el año 2016, se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Está en proceso de rescindir el contrato mediante las reglas BID, se enviará nota a la empresa y 14 días después se elevará al portal de Panamacompra, la resolución que resuelve el contrato. El informe técnico de Adenda N°8 está en revisión y trámites correspondientes en Legal de la Unidad de Proyectos. Los planos de la Agencia de Volcán tienen aprobación del Dep. de Bomberos de Bugaba.
45	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	1,105,569.00	1,042,181.00	195,922.58	18.80%	75,760.55	7%	40,444.72	3.88%	79,717.31	7.65%	40,444.72	3.88%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 fecha de Terminación en 31 de Diciembre de 2022 (Etapas de Operación y Mantenimiento). Avance de agosto 2019: En trámite de cuentas pendientes de pago.
																	Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
																	Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría
																	Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría.
																	Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)	Avance Físico agosto (%)		
46 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí. BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,699,002.00	9,468,602.00	4,037,503.24	42.64%	463,928.48	4.90%	2,315,413.13	24.45%	1,258,161.63	13.29%	2,315,413.13	24.45%	48.00%	50.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez</p> <p>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</p> <p>Monto B/ 4,892,627.67.</p> <p>Contrato No.: COC-BID (FID 128) No.2</p> <p>Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015.</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.</p> <p>Avance de agosto 2019: En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales) y costo (B/759,323.22), cuenta con No Objeción del BID del 23-May-2019; sin embargo, el contratista debe actualizar la fianza, ya que la afianzadora, Floresta Seguros, está intervenida, para poder continuar con el proceso. Actividades en campo: en Jacú, finalizan trabajos en el hidráulico del tanque de 35 mil galones y realizan primera prueba de estanqueidad al Tanque; se observaron filtraciones que se están resanando. En San Andrés, continúa la construcción de la caseta de químicos. En Divalá, continúa instalación de tubería de 8" PVC que conecta a la salida del tanque de almacenamiento, instalación de las láminas de sedimentación en la planta paquete de CONADEs y finalizan la construcción de la caseta para generador.</p>	
														92.00%	92.00%	<p>Contratista: Vigencias Estevez</p> <p>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II"</p> <p>Monto B/ 5,655,677.27.</p> <p>Contrato No.: COC-BID (FID-128 No.14)</p> <p>Orden de Proceder: el 4 de Abril de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019</p> <p>Avance de agosto 2019: En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de B/500,211.21 y de tiempo por 126 días hasta el 31-Oct-2019, aprobada por Junta Directiva y cuenta con No Objeción del BID; el contratista debe actualizar la fianza, ya que la afianzadora, Floresta Seguros, está intervenida, para poder continuar con el proceso. Aprobada ésta Adenda, se procede con el cierre del contrato. Se realiza la instalación de la reguladora de presión ERP-11 y el macromedidor MC-02. Se inició trabajos de Monitoreo y control; se entrega el equipo a los puntos donde será instalado el CCM.</p>	
															40.00%	50.00%	<p>Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix</p> <p>Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69</p> <p>Monto: B/ 742,260</p> <p>Contratista: Vigecons Estevez, S.L.</p> <p>Orden de proceder: 16 de enero de 2019.</p> <p>Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019</p> <p>Avance de agosto de 2019: Los diseños y memorias de la Fase de Floculación fueron aprobados. El Contratista ha terminado los trabajos de desmonte y disposición final de los componentes de la PTAP. Pendiente la llegada de las nuevas bombas que se van a colocar en la Toma de Agua Cruda. En trámite de pago las Cuentas No. 1 y 2. Se le solicitó al Contratista actualizar vigencia de la fianza por 30 días, hasta el 12-oct-2019.</p>
															16.00%	22.00%	<p>Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí:</p> <p>Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68,</p> <p>Monto: B/ 7,248,841</p> <p>Contratista: BTD Proyectos 12, S.A</p> <p>Orden de Proceder: 16 de enero de 2019</p> <p>Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020.</p> <p>Avance de Agosto de 2019: Se trabaja en una planta en operación, lo cual limita la adecuada ejecución del proyecto. Se hacen intervenciones a los filtros y movimiento de tierra para el secado de los lodos. Vaciado de losa de piso y muros reforzados. Riego de material para estabilización de suelo. Mejoras al Edificio Principal; y limpieza de filtros de 6, 11 y 13. Se realiza diagnóstico para un desarenador. En trámite de pago las Cuentas No.1 y 2.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)	Avance Físico agosto (%)	
Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18	16,324,450.00	7,958,429.00	7,935,896.00	2,712,561.78	34.18%	1,388,873.88	17.50%	971,618.96	12.21%	352,068.94	4.42%	971,618.96	12%	100.00%	100.00%	Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de agosto 2019: Pendiente aprobación de Adenda No.3 de tiempo por 184 días adicionales; atendiendo subsanaciones para su remisión a la Contraloría. En trámite de firma de Acta Final. Se realiza capacitación pendiente sobre el uso de equipos de la EBAP con la participación de 13 técnicos del IDAAN
														20.00%	22.00%	"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2019 Avance de agosto de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Adenda N.1 de costos adicionales por B/.3,551,136.78, y tiempo por 120 días adicionales, está aprobada por Junta Directiva y cuenta con No Objeción del BID; en proceso, de atención, en conjunto con Legal, a observaciones realizadas por la Fiduciaria; para su firma y remisión a la Contraloría. Se finalizan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 98%. Se adelantan trabajos del Tratamiento Mecanizado de Lodos, Líneas de Lodos y de lavado, así como los muros del espesador. En trámite de pago las Cuentas No 5, 6 y 7. El Contratista debe ajustar la Poliza, incluyendo a la Caja de Ahorros.
														18.00%	18.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Vigueonz Estevez Contrato COC-BID-2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de agosto de 2019: En trámite Adenda No.1 de tiempo por 356 días adicionales y costos (B/.185,601.30), aprobada por la Junta Directiva; el contratista debe actualizar la fianza, ya que la afianzadora, Floresta Seguros, está intervenida, se debe cambiar la aseguradora, para su remisión a la Contraloría. Se aprobaron los planos, el EsIA, el Diseño del Dique y la toma de agua cruda. Se está coordinando con la Regional de Panamá Este, el inicio de los trabajos en la PTAP de Cañita.
														18.00%	22.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueonz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de agosto 2019: En trámite Adenda de Tiempo No.1 por 306 días adicionales; el contratista debe actualizar la fianza, la afianzadora, Floresta Seguros, está intervenida, por ende debe cambiar la aseguradora, para continuar con el proceso. El Contratista inició con los trabajos en la Planta y está terminando de rehabilitar el modulo N°1. El EsIA está por revisión de documentos en el MiAmbiente. Se aprobó el tanque vitrificado de 250 mil galones; se realiza la rehabilitación del tanque paquete de CONADES.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
															0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte, Provincia de Panamá Avance de agosto de 2019; En revisión de pliego de cargos.
															0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de agosto de 2019: Acto de Licitación declarado desierto; en revisión de especificaciones técnicas y presupuesto, para iniciar nuevo proceso de licitación.
Gobierno Central / B.I.D III		4,800,000.00	4,800,000.00	3,882,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	2,907,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refinanciado por un monto de B/. 250,000,000
49	Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de agosto de 2019: El contrato de la asistencia técnica fue devuelto por segunda vez para subsanaciones.
50	Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de agosto de 2019: Proyecto detenido se suspenden las negociaciones debido a que no se definen el proyecto de la Asistencia Técnica.
Gobierno Central / CAF I		200,000.00	8,088,522.00	8,088,522.00	4,455,294.64	55.08%	171,199.02	2.12%	4,284,095.62	52.97%	4,196,705.01	51.88%	87,390.61	1%			
51	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	299,915.00	299,915.00	269,093.66	90%	-	-	269,093.66	90%	239,410.15	80%	29,683.51	10%	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/. 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de agosto 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos están construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. Las Cuentas N°5 y N°6 se encuentran en proceso de pago.
52	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,194,726.00	1,194,726.00	1,024,551.41	85.76%	7,188.50	0.60%	27,212.11	2.28%	990,150.80	83%	27,212.11	2%	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de agosto de 2019: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
53	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	649,958.00	649,958.00	-	0%	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/. 7,446,744 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de agosto de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/.409,581.38 adicionales. Pendiente entrega de 4 válvulas reguladoras de presión para las interconexiones. Estación de Bombeo tiene un avance del 100%, pendiente puesta en marcha de equipos y capacitaciones de Operación. El 12-Sep-2019 se realizará una prueba de puesta en marcha de los equipos de bombeo de la EBAR del Chorrillo. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Se requiere asignación de recursos para el cierre del proyecto, pendiente pago de las

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
54	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	401,644.00	401,644.00	326,860.68	81.38%	43,876.56	10.92%	282,984.12	70.46%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto: B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a agosto 2019: En trámite en Contraloría, Adenda de tiempo, que permita finalizar la obra, la puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance. Se inspeccionó el sistema de acueducto y alcantarillado con la Dirección de Operaciones. Preparando documentación para realizar Acta Sustancial y poder utilizar el alcantarillado y el acueducto. En trámite el pago de la Cuenta N°25.
55	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,513,062.00	2,513,062.00	151,772.73	6.04%	-	-	151,772.73	6.04%	121,277.74	67.53%	30,494.99	1%	82.00%	82.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/COG-08-CAF-2014 Monto B/8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de agosto 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-dic-2019; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente de refrendo de la Contraloría. La desviación se explica, en parte, a que se han realizado varios cambios en el proyecto, como el de un nuevo alineamiento; este cambio fue solicitado por el MOP. Avances: las pruebas de presión fueron realizadas; el movimiento de tierra, lleva 77% de avance; conducciones y accesorios, lleva 67%; válvulas de expulsión de aire con 45%; interconexiones 5%. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15.
56	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	3,029,217.00	3,029,217.00	2,683,016.16	88.57%	120,133.96	3.97%	2,562,882.20	84.61%	2,562,882.20	40.64%	-	0.00%	97.00%	97.00%	Contratista: Constructora MECO S/A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/25,430,363.36 Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de agosto 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. Se están subsanando las Cuentas No.22-24, para re-ingresarlas a Contraloría y continuar el trámite de pago. Para las Cuentas No.20 y No.21, se realizó solicitud de aporte local para enviar solicitud de pago a la Fiduciaria. Para pago de las Cuentas, está pendiente sustitución de fuente en MEF, para continuar con el trámite de pago. Avances: Construcción del Tanque de almacenamiento (75%); derivación desde Capira hasta Lidice Tuberías de 16" (60%); derivación desde Capira hacia Cermeño Tuberías de 10" (66%).
Gobierno Central /CAF II		7,414,446.00	9,064,446.00	5,536,874.00	252,914.36	4.57%	36,423.79	0.66%	216,490.57	3.91%	123,071.62	2.22%	93,418.95	1.69%			
57	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	1,266,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de agosto de 2019: Publicado el 25-Feb-2019, Acto Público reprogramado para el 27-Jun-2019, mediante Adenda No.6; fecha en la que se realizó. Participaron dos (2) empresas. El 22-Jul-2019, se presenta Informe de la Comisión Verificadora, indicándose que una (1) de las empresas no cumple con los requisitos mínimos, y recomendando la adjudicación a la otra empresa "Constructora Rigaservices S.A.". La DGCP mediante Resolución No. DF-708-2019, del 26-Jul-2019, admitió Acción de Reclamo y ordenó la Medida de Suspensión del Acto
58	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	2,684,446.00	3,934,446.00	2,974,446.00	2,000.00	0.00	-	-	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de agosto de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
59	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,330,000.00	1,730,000.00	1,295,760.00	250,914.36	19.36%	36,423.79	2.81%	93,418.95	7.21%	121,071.62	9.34%	93,418.95	5.40%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)	Avance Físico agosto (%)		
Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	57,517,262.00	53,708,661.00	23,151,612.52	43.11%	2,378,806.17	4.43%	20,772,806.35	38.68%	8,469,440.36	15.77%	12,303,365.99	22.91%				
# Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,656,277.00	29,326,128.00	12,905,995.76	44.01%	1,808,271.50	6.17%	11,003,474.43	37.52%	1,260,108.89	4.30%	9,837,615.37	33.55%				
60	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metefi y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién/Metefi. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	490,000.00	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%	Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A B/. 5,413,130 de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de agosto de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue referendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.	
61	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,016,273.00	3,204,124.00	2,428,813.16	75.80%	1,721.01	0.05%	2,427,092.15	75.75%	-	-	2,427,092.15	75.75%	No Aplica	No Aplica	Avance de agosto de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.
62	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	12,502,000.00	12,502,000.00	2,685,784.70	21.48%	306,872.56	2.45%	2,378,912.14	19.03%	8,918.61	0.07%	2,369,993.53	18.96%	19.65%	21.00%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. Avance de agosto de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. Se revisó % de avance físico a la baja, explicado por la unificación de la ponderación entre el Contratista, IDAAN y PM. Estudio y Diseño está en revisión de la ingeniería de detalle de la PTAR. Desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.
62	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	12,502,000.00	12,502,000.00	2,685,784.70	21.48%	306,872.56	2.45%	2,378,912.14	19.03%	8,918.61	0.07%	2,369,993.53	18.96%	16.80%	18.00%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016. Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020 Avance de agosto de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. Se revisó % de avance físico a la baja, explicado por la unificación de la ponderación entre el Contratista, IDAAN y PM. Suez presentó la localización de la nueva EBAR San Cristobal, con carta del propietario y su intención de venta para iniciar gestión de compra. Desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
63	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	1,555,500.00	1,555,500.00	1,107,739.39	71.21%	-	-	1,107,739.39	71.21%	982,355.17	63.15%	125,384.22	8%	97.00%	97.00%	Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/.6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de agosto 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Se solicitó al Contratista continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2019. En trámite Adenda No.3, por incremento económico (B/.539,013.64) y extensión de tiempo al Contrato. Pendiente de pago las Cuentas No.15 y 16A.
64	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	3,529,567.11	75.68%	325,558.57	6.98%	3,204,008.54	68.70%	10,289.02	0.22%	3,193,719.52	68.48%	65.69%	65.69%	Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Contrato: 111-2015 Monto B/. 36,500,000. Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de agosto de 2019: El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda por incremento de costo (B/.8,377,069.37) y extensión de tiempo (457 días), atendiendo subsanaciones solicitadas por la Contraloría. Se ha avanzado en: instalación de Tubería de PVC de 8", 10" y 12" (78.49% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 47.14%; Acometida domiciliaria (avance de 75.95%); Cámara de inspección (con 79.50% de avance); y Construcción de la PTAR (53% de avance). En trámite de pago las Cuentas No.25 y 27. Pendiente asignaciones de recursos para el pago de las Cuentas No.28, 29 y 30.
65	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,445,000.00	1,377,000.00	342,753.35	24.89%	-	-	248,503.52	18.05%	94,249.83	6.84%	248,503.52	18.05%	89.50%	89.80%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de agosto 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.4 de tiempo (65 días), por el cambio en la ubicación de la PTAR; se remitió a la Contraloría; en revisión reclamo de costos. Se realizan los trabajos de construcción de la PTAR ubicada en el sector de Montijo. En trámite traspaso de terreno para la construcción de Puerto Mutis, actualmente en Anati; asimismo, en revisión final los planos de la PTAR de Puerto Mutis para iniciar la construcción. En trámite de pago las Cuentas No.14, 15 y 16. Contratista: Asociación Profesional PALS S.A. E INGENIERIA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/.4,178,410. Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de agosto de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En proceso informe para extender la etapa de construcción del proyecto hasta el 31 de octubre de 2019. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Etapa de Ensamblaje; se realizan las pruebas de estanqueidad en Calle Central para poder compactar y colocarle la capa de asfalto. Continúa los trabajos de construcción en estaciones de bombeo 1 y 2. En trámite de pago las Cuentas No.2 y 4, extendiendo
66	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,059,251.11	48.15%	553,499.31	25.16%	505,751.80	22.99%	43,833.60	2%	461,918.20	21.00%	70.00%	75.00%	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)
67	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	3,195,350.00	2,745,350.00	1,629,374.42	59.35%	618,370.19	22.52%	1,011,004.23	36.83%	-	0.00%	1,011,004.23	37%	24.40%	25.07%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA. Monto: B/. 15,688,988.00. Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de agosto de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, referendada el 15-ene-2019. El EsIA tiene un 50% de avance y los planos finales llevan un 45%; se ha avanzado en algunas de las actividades de la fase de construcción con un 8% de ejecución. Las desviaciones se explican por los bajos rendimientos del Contratista, se presentó un plan de recuperación, el cual está en implementación. En trámite de pago las Cuentas No.7, 8, 9, 10 y 11.
68	Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	322,220.00	322,220.00	7,615.44	2.36%	2,249.86	0.70%	5,365.58	1.67%	5,365.58	1.67%	-	-	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de agosto 2019: Se gestionar trámite de cierre por abandono de obra.
69																	Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/.1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de agosto 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría.
70	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05		266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	Monto B/: 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de agosto de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por noventa (90) días, hasta el 29-jun-2019, mediante Adenda No.3 pendiente refrendo de la CGR. Los trabajos pendientes corresponden a la terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, está Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación.
#	Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	26,860,985.00	24,382,533.00	10,245,616.76	42.02%	570,534.67	2.34%	9,675,082.09	39.68%	7,209,331.47	29.57%	2,465,750.62	10.11%			
71	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	11,465,840.00	9,670,395.00	1,418,299.25	14.67%	463,425.02	4.79%	954,874.23	9.87%	352,068.81	3.64%	602,805.42	6.23%	11.00%	11.19%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de agosto de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). El proyecto está en la fase final de los diseños con un 95% de avance en la Etapa de Estudio y Diseños; el Diseño de la Red de Alcantarillado tiene un 85% (Diseño Final). En la PTAR avanza la fase de movimiento de tierra. En trámite de pago la Cuenta No.3.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)		Avance Físico agosto (%)
72	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	15,395,145.00	14,712,138.00	8,827,317.51	60.00%	107,109.65	0.73%	8,720,207.86	59.27%	6,857,262.66	46.61%	1,862,945.20	13%	51.00%	52.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021 Avance de agosto de 2019: La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se reprogramó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (59.81%), Conexiones Domiciliarias (56.21%), Conexiones Intradomiciliarias (27.21%), Cámaras de Inspección (39.65%), Edificio Administrativo del IDAAN (96%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (59%), Instalación de tuberías Total Acumulado: 115.3 Km, pendiente de instalar 77.4 Km. En trámite de pago las Cuentas No. 26, 27, 28 y 29. Pendiente Consenso del Reclamo Económico.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico julio (%)		Avance Físico agosto (%)	
	Inversiones Complementarias	1,000,000.00	7,528,251.00	7,528,251.00	3,001,940.20	39.88%	809,602.13	10.75%	2,192,338.07	29.12%	359,853.31	4.78%	1,832,484.76	24.34%			
#	Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	7,528,251.00	7,528,251.00	2,998,302.20	39.83%	809,602.13	10.75%	2,188,700.07	29.07%	356,215.31	4.73%	1,832,484.76	24.34%			
73	Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	323,000.00	323,000.00	159,684.24	49%	82,684.24	26%	77,000.00	24%	77,000.00	24%	-	-	No aplica	No aplica	Avance de agosto 2019. No se reporto avance.
74	Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	821,579.00	821,579.00	403,190.06	49.08%	268,437.11	32.67%	29,728.01	3.62%	105,024.94	13%	29,728.01	3.62%	No aplica	No aplica	Avance de agosto 2019. No se reporto avance.
75	Instalación de macro y micro medicion. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,593,787.00	2,593,787.00	1,869,995.01	72.10%	273,247.91	10.53%	1,523,563.46	58.74%	73,183.64	3%	1,523,563.46	58.74%	No aplica	No aplica	Avance de agosto de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
76	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	845,030.00	845,030.00	187,488.27	22.19%	1.00	0.00%	157,853.65	18.68%	29,633.62	3.51%	157,853.65	18.68%	No Aplica	No aplica	Avance de agosto 2019. Compra de montacarga y vehículos.
77	Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	940,000.00	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No aplica	Avance de agosto 2019. En trámite de pago de terrenos de proyectos.
78	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	1,824,855.00	1,824,855.00	237,664.60	13.02%	185,224.18	10.15%	52,440.42	2.87%	1,639.46	0.09%	50,800.96	2.78%	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Via Brasil. Avance de agosto 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato.
79	Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	180,000.00	180,000.00	140,280.02	77.93%	7.69	0.00%	70,538.68	39.19%	69,733.65	39%	70,538.68	39.19%	No aplica	No aplica	Avance de agosto 2019. No se reporto avance.
	Maquinaria y Equipo	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	0.00%	0.00%	3,638.00	44%	3,638.00	44%					
	Aporte IDAAN	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	0.00%	0.00%	3,638.00	44%	3,638.00	44%					
80	Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	0.00%	-	0.00%	-	-	3,638.00	44%	-	-	No aplica	No aplica	Avance de agosto 2019. No se reporto avance.

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de
Finanzas-Presupuesto
13/09/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)	

234,930,600.00

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Julio (%)	



