



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Periodo: diciembre - Cierre Preliminar
(en Balboas)

Asignado a diciembre 2019 (%) Modificado diciembre 2019 (%)
Ejecución Real= 66.15% 66.15%
Ejecución Financiera= 66.15% 66.15%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
Total	234,900,600.00	226,287,600.00	226,287,600.00	149,699,621.05	66.15%	149,699,621.05	66.15%	64,759,468.03	28.62%	84,940,153.02	37.54%			
Acueductos	169,039,123.00	161,715,988.00	161,715,988.00	108,534,433.02	67.11%	108,534,433.02	67.11%	49,045,938.24	30.33%	59,488,494.78	36.79%			
# Aporte de Gobierno Central	132,482,666.00	106,534,326.00	106,534,326.00	78,350,151.01	73.54%	73,103,900.08	68.62%	30,324,907.84	28.46%	48,025,243.17	45.08%			-
1 Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.01.96	-	4,327,123.00	4,327,123.00	4,225,229.52	97.65%	33,051.08	0.76%	33,051.08	0.76%	4,192,178.44	96.88%	100.00%	100.00%	Contratista: Bewater International Limited Contrato No.65-2003 Monto B/47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance diciembre 2019: Proyecto finalizado.
2 Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	326,500.00	326,500.00	182,009.28	55.75%	182,009.28	55.75%	182,009.28	55.75%	-	-	7%	7%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/3,428,578 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de diciembre 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Con nuevo alcance definido, dados en la Adenda No.1, el Contratista tiene que rediseñar el proyecto y realizar nuevo EsIA. Se realizó Informe Técnico de Adenda No.2 de tiempo (365 días); el Contratista debe definir nuevo tiempo de diseño.
3 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	1,915,873.00	1,915,873.00	1,054,072.49	55.02%	-	-	1,054,072.49	55.02%	-	-	94.67%	95.20%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 11 de julio de 2019 Avance de diciembre 2019: Inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo, se aprueba el plazo solicitado de 120 a 323 días. Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones (pendiente desinfección y conexión eléctrica). Suministro e instalación de Equipo de Telemetría: 93%. Suministro e instalación de micromedidores: 58%. Macromedidores 85%. Los trabajos de instalación de micromedidores, desinfección de la línea e interconexión al nuevo sistema dependen de la energización de las casetas de los pozos y del tanque de almacenamiento. Se hizo la perforación del tercer pozo de monitoreo, pendiente su entubado. En trámite de pago la Cuenta No.10 (recorrido IDAAN).

Programas / Proyectos		Vigencia Actual													Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
4	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/. 533,383 Avance de diciembre de 2019: Proyecto finalizado.
5	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	732,930.00	732,930.00	178,464.59	24.35%	178,464.59	24.35%	149,945.53	20.46%	28,519.06	3.89%	99.20%	99.20%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/. 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 Avance de diciembre de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.46, 47 y 48.
6	Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60	-	266,000.00	266,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	65.00%	Contratista: CONSORCIO HIDROGEOCOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de diciembre 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato.
7	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,879,194.00	2,879,194.00	1,873,282.54	65%	1,873,282.54	65.06%	1,873,282.54	65.06%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012, Monto de B/. 6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de diciembre 2019: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido, sólo queda pendiente el pago.
8	Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	3,414,369.00	3,414,369.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato No. 37-2019 Monto B/. 37,997,305 Avance de diciembre 2019: El contrato del Proyecto fue refrendado el 27 de diciembre de 2019, en espera de orden de proceder.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
9	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	7,632,399.00	7,632,399.00	5,768,590.79	75.58%	5,768,590.79	75.58%	2,643,281.90	34.63%	3,125,308.89	40.95%	15.00%	21.30%	Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2024. Avance de diciembre 2019: El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 53% de avance. Etapa de Construcción: Construcción de la PTAP (23%); Pre-ozonización y Cámara de Mezcla (44%); Floculación - Sedimentación (59%); Filtración (21%). En evaluación solicitud de Adenda de tiempo (550 días), por parte del Contratista, para la Etapa de Estudios y Diseños. Cuenta No.5 en trámite de subsanación. Cuenta No.18 (en revisión Dir. Ingeniería). El Contratista ha presentado las Cuentas 19 y 20, en revisión. Está en trámite: Convenio MOP-IDAAN; Traspaso de UABR a IDAAN, terreno donde se construye la PTAP; Convenio ACP/IDAAN.
10	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	549,071.00	549,071.00	375,751.54	68.43%	375,751.54	68.43%	6,092.92	1.11%	369,658.62	67.32%	No Aplica	No Aplica	Avance de diciembre 2019: No existe reporte avance.
11	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	23,668,041.00	23,668,041.00	21,121,894.33	89.24%	21,121,894.33	89.24%	1,209,747.41	5.11%	19,912,146.92	84.13%	37.00%	40.00%	Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/ 238,927,642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de junio de 2023. Avance a diciembre 2019: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 07-feb-2019; considerando las desviaciones, se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 481 días. La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 67% de avance. Fase de construcción: Sedimentadores (80%); Floculadores (79%); Cálcal de Reparto (94%); Filtros (95%). Cuenta No.18 refrendada por CGR, pendiente traslado de partida para realizar el pago. Cuenta No.19 se hizo Inspección en campo con Contraloría. La ACP solicita la ampliación de la capacidad de la Planta de 85 MGD a 120 MGD. Esto modificaría los diseños en la toma de la EBAC. Se le notifica a la ACP que se mantendrá el Diseño Contractual. El Contratista solicita evaluación de sobre costo por el monto de B/50,020,397.92.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual													Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
12	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,501,279.31	75.06%	1,501,279.31	75.06%	1,501,279.31	75.06%	-	-	95.00%	95.00%	<p>Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 Avance de diciembre 2019: Refrendada Adenda No.5 de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019. Resta saldo por ejecutar de B/.374,529.43, por actividades dejadas de realizar, las cuales deben ser disminuidas del contrato. Cuenta No.24, revisada en campo; pendiente presentación formal. Todos los terrenos donde se construyeron los tanques de almacenamiento se encuentran pendientes de legalización a nombre de IDAAN. En revisión, realizar Acta de Recibo Sustancial de Obra, considerando que no se puede hacer un Acta Final, ya que no se cuenta con partida presupuestaria.</p>
13	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	100%	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	<p>Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A Monto B/.:2,111,113.12 Contrato No.55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014 . Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018. Avance de diciembre 2019: Finalizado.</p>
14	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	70,642.12	44.15%	70,642.12	44.15%	70,642.12	44.15%	-	-	95.00%	95.00%	<p>Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/848,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de diciembre 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron las subsanaciones solicitadas por Contraloría y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo. Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda.</p>
15	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	243,978.00	243,978.00	106,566.27	43.68%	106,566.27	43.68%	101,371.48	41.55%	5,194.79	2.13%	97.20%	97.20%	<p>Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/1,583,112.97 Orden Contrato No.139-2014. Fecha de de Proceder: 1 de junio de 2015. Terminación:10 de septiembre 2020. (O+M) Avance de diciembre 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. En trámite de pago la Cuenta No.18 y el Retenido (10%), en Tesorería.</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
16	Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,751,000.00	1,751,000.00	1,221,221.14	69.74%	1,221,221.14	69.74%	475,549.99	27.16%	745,671.15	42.59%	99.00%	100.00%	<p>Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de diciembre 2019: La fecha de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluyó el 31-oct-2019. Solo queda pendiente la presentación de los Planos As Built de la Estación de Bombeo de Loma Cobá para cerrar con Acta de Aceptación Final. En trámite de pago la Cuenta No.14 (Tesorería).</p>
17	Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Avance de diciembre 2019: En Planificación</p>
18	El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	2,021,270.00	2,021,270.00	1,375,303.27	68.04%	1,375,303.27	68.04%	5,706.75	0.28%	1,369,596.52	67.76%	41.00%	49.00%	<p>Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/: 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de diciembre de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. La Etapa de Estudios está al 100%; los Diseños llevan un 98%; y la Etapa de Construcción un 41%. Se aprobó el EsIA por MiAmbiente. Se realizaron las instalaciones de tuberías con sus respectivas salidas domiciliarias. Se realizó el vaciado de la Losa del Tanque de 400,000 galones. En evaluación Informe Técnico para Adenda No.1 de tiempo (210 días). En trámite de pago la Cuentas No.9 (refrendada); las Cuentas No.10, 11 y 12 (trámite de reserva presupuestaria).</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
19	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	975,640.85	57.39%	975,640.85	57.39%	-	-	975,640.85	57.39%	82.00%	85.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de diciembre 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En revisión de Asesoría Legal Adenda No.4, de monto y tiempo (243 días). Pendientes: realización de pruebas (90%); instalación de medidores (5%); trabajos en el Dique, suspendidos hasta verano, por las fuertes corrientes del Río Pirre (20%). Se ha determinado que los trabajos se realicen en la estación seca, entre el 1-enero-2020 al 30-abril-2020, durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. En enero-2020 se iniciarán los trabajos de abastecimiento de agua potable a las poblaciones de Mercadeo y Aguas Negras.
20	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,622,558.00	8,622,558.00	7,600,971.19	88.15%	7,600,971.19	88.15%	6,700,484.80	77.71%	900,486.39	10.44%	81.00%	82.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/ 32,829,612, Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: marzo 2020. (Etapa de Construcción). Avance de diciembre de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se elabora Informe Técnico por parte del Administrador de Programa (PM) para trámite de Adenda No.3 de tiempo (304 días adicionales). La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 96% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 80%. En trámite de pago las Cuentas de la No.18 a la 23 (Tesorería). La Cuenta No.24, requiere recursos en la partida presupuestaria. Urge concluir el avalúo de terreno del camino de acceso, el propietario exige la tramitación de los documentos y el pago. Pendiente por parte de IDAAN, entrega del protocolo de compra y venta de los terrenos de La Lomita y Piedra Candela.
21	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	96,000.00	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de diciembre de 2019. Pago a la empresa KPMG sobre el Informe de Auditoría de Metro Agua, Banco Mundial.
22	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	6,871,545.00	6,871,545.00	5,837,071.30	84.95%	5,837,071.30	84.95%	4,097,614.02	59.63%	1,739,457.28	25.31%	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/- 20,365,238 Orden de proceder: 20 de junio de 2013 Fin de Terminación: 30 de agosto de 2017 Avance de diciembre 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente pago de Cuentas por la suma de B/.3.5 millones. Asimismo, se evalúa el pago de intereses moratorios. Se realizó Nota dirigida al MEF para solicitar el paz y salvo de la DGI, con el objetivo de procesar las cuentas una vez se realice un traslado.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
23	Construcción y Supervisión de la Instalación de Medidores Domiciliarios y Actualización del Catastro de clientes (*).Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.12	-	91,800.00	91,800.00	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarios y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de diciembre de 2019: Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre.	
24	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	3,055,000.00	3,055,000.00	2,809,600.67	91.97%	2,809,600.67	91.97%	1,475,653.60	48.30%	1,333,947.07	43.66%	86.00%	86.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de diciembre 2019: Refrendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/944,081.46, pendiente refrendo, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría; para proceder con el pago de retenido y firma de Acta Final para el cierre del proyecto.
25	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	110,481.00	110,481.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Contrato No. COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/2,032,303.96 Avance de diciembre 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente esta en trámite de refrendo en la Contraloría.	
26	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de diciembre 2019: Finalizado.
27	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	248,619.00	248,619.00	232,288.80	93.43%	232,288.80	93.43%	137,358.75	55.25%	94,930.05	38.18%	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/1,623,457.50. Avance diciembre de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto:
28	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,169,528.00	1,169,528.00	922,948.85	78.92%	922,948.85	78.92%	-	-	922,948.85	78.92%	0.00%	0.00%	Avance de diciembre 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
29	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	1,643,853.00	1,643,853.00	681,398.77	41.45%	681,398.77	41.45%	681,398.77	41.45%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COC-10-CAF-2015 Monto B/: 7,264,000 Contratista: APROCOSA. S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de diciembre 2019: En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/958,000.00. Las Cuentas No.8, 9 y 11, están en Contraloría. La Cuenta (No.14) de segundo retenido está en recorrido.
30	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/: 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de diciembre 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/ 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloría.
31	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	-	101,000.00	101,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Proyecto Generales S.A Monto: B/ 2,145,610.01 Contrato: C-122-2017 Orden de Proceder: 15 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 11 de junio de 2019 Avance de diciembre 2019: Se esta en espera de la confirmación de tiempo necesario para el proyecto y cronograma de trabajo de actividades actualizado. Esta pendiente la correcciones de los planos de diseño hechas por el departamento de estudio y diseño.
32	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Consorcio Aguas de San Martín, 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Monto: B/ 1,527,960 Contrato: C-32-2017 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 29 de junio de 2020. Avance de diciembre 2019: Falta definir como proceder con los terrenos donde se ubica los tanques de San Martín para proceguir con el EIA. Se estan aprobando los planos por parte del IDAAN el contratista tienes que traer una pagina para pasar el procedimiento de aprobacion.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual													Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
33	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	7,480,107.00	7,480,107.00	7,152,719.82	95.62%	7,152,719.82	95.62%	2,912,350.07	38.93%	4,240,369.75	56.69%	30.88%	31.41%	Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/: 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder : 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de diciembre 2019: La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O/M). Se refrendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 475 días adicionales. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 65.39% de avance. Etapa de Construcción, se avanza con los trabajos en: Toma de agua cruda (30.98%); Línea de aducción de 48" (57.37%); Construcción de la PTAP (20%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (33.87%). Terreno tanque de almacenamiento de 2,5 MG en Santa Rita (IDAA/Legal); Terreno Estación de Rebombeo Santa Rita (Contratista/IDAA/Legal); Terreno nuevo edificio administrativo regional IDAA-Colón (IDAA/Legal). En trámite de pago Cuentas No.3, 11, 20 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuentas No.32, 39 y 40, falta disponibilidad presupuestaria.
34	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47	16,800,000.00	11,329,459	11,329,459.00	7,644,894.76	67.48%	7,644,894.76	67.48%	913,280.18	8.06%	6,731,614.58	59.42%	78.00%	78.0%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/: 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de diciembre 2019: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; división del proyecto en paquetes de pago. Refrendada por la CGR, Adenda No.2 de Costos. En revisión Informe Técnico para Adenda No.3 de tiempo, de las etapas de estudio, diseño y construcción, por 280 días. La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 64%. Las Cuentas No.16 y 17, requieren recursos en la partida.
35	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,160,830	2,160,830	1,942,596.81	89.90%	1,942,596.81	89.90%	1,467,910.06	67.93%	474,686.75	21.97%	56.00%	58.53%	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/: 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021 Avance de diciembre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. Falta presupuesto para el tramite de Cuentas por la suma de B/729,687.12 (Cuentas No. 16-19)
36	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	900,000.00	812,829.47	90.31%	812,829.47	90.31%	640,114.00	71.12%	172,715.47	19.19%	36.00%	38.20%	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/: 3,132,584 Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de diciembre 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Las Cuentas No.10 y 11, están pendiente por declaración jurada. Las Cuentas No.12 y 13 por asignación de recursos en la partida presupuestaria.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
37	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,313,730.00	1,313,730.00	1,241,808.74	16.00%	1,241,808.74	94.53%	1,024,719.70	78.00%	217,089.04	16.52%	74.00%	77.86%	<p>Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de diciembre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de pago las Cuentas No.16, 17, 18 y 19, requiere recursos en la partida presupuestaria.</p>
38	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	1,139,079.73	89.20%	1,139,079.73	89.20%	887,859.43	69.53%	251,220.30	19.67%	30.46%	36.00%	<p>Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 6,381,102.64 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de diciembre 2019: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre).</p>
39	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	1,801,000.00	1,801,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Avance de diciembre 2019: En Planificación</p>
40	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	1,196,818.00	1,196,818.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Avance de diciembre 2019: En levantamiento de información (Estudio y Diseño).</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
43	Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53											45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de diciembre 2019: Se refrendo la adenda de tiempo #2. El contratista esta sugiriendo cambios de actividades para concluir el proyecto se esta en la toma de decisión de aceptarse o no.	
												5.00%	5.00%	Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján. Monto B/.108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de diciembre 2019: Los planos estan en el MOP haciendo su recorrido de aprobacion, el EIA se habia extraviado y lo estan revizando nuevamente, el informe tecnico se metio a junta directiva para seguir con el procedimiento.	
												5.00%	5.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de diciembre 2019: Los planos fueron aprobados por Estudio y Diseño, el EIA ya se aprobo y el informe tecnico para adandar tiempo y financiamiento al proyecto se paso para junta directiva y seguir con los procedimientos.	
44	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14	-	1,750,114.00	1,750,114.00	1,133,065.70	64.74%	1,133,065.70	64.74%	758,731.83	43.35%	374,333.87	21.39%	No Aplica	No Aplica	Avance de diciembre 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos, se realizan limpieza de pozos existentes.
#	Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,877,409.00	19,877,409.00	17,002,357.10	85.54%	17,002,357.10	85.54%	10,552,211.51	53.09%	6,450,145.59	32.45%			-
45	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	357,909.00	357,909.00	271,799.24	75.94%	271,799.24	75.94%	27,529.65	7.69%	244,269.59	68.25%	No aplica	No aplica	Avance diciembre 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.
46	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	689,930.33	91.20%	689,930.33	91.20%	584,615.06	77.28%	105,315.27	13.92%	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S. Antalsis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de diciembre 2019: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Adenda No.8 (subrogación, financiamiento, tiempo, aumento de actividades nuevas y disminución de actividades). El informe técnico de Adenda N°8 está en revisión y trámites, en el departamento legal de la Unidad de Proyectos. Se ha entregado el Informe Técnico para la cancelación del Contrato solicitado por Asesoría Legal.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones		
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)	
47	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253.550.00	2,183,692.00	2,183,692.00	1,533,498.00	70.23%	1,533,498.00	70.23%	1,323,106.69	60.59%	210,391.31	9.63%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 fecha de Terminación en 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento). Avance de diciembre 2019: En trámite de cuentas pendientes de pago.	
															Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.	
																Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría
																Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría.
																Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato.
																Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)		
48 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,160,002.00	9,160,002.00	8,556,227.33	93.41%	8,556,227.33	93.41%	4,200,810.92	45.86%	4,355,416.41	47.55%	62.00%	62.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez</p> <p>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</p> <p>Monto B/4,892,627.67.</p> <p>Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2</p> <p>Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015.</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.</p> <p>Avance de diciembre 2019: En trámite en Contraloría, Adenda No.3. de tiempo por 335 días y costo B/759,323.22. El contratista debe iniciar trabajos de construcción de la toma de Divalá en enero 2020.</p> <p>Actividades en campo: en Jacú, se finaliza pruebas de estanqueidad y desinfección al tanque de almacenamiento de 35 mil galones, instalación del hidráulico del pozo, trabajos finales en la parte de electricidad del pozo, instalación de losetas a micromedidores. En San Andrés, finalizando correcciones a detalles constructivos de la caseta de químicos. En Divalá, continúan trabajos en el hidráulico del tanque de almacenamiento.</p>	
													98.00%	98.00%	<p>Contratista: Vigencias Estevez</p> <p>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</p> <p>Monto B/.5,655,677.27.</p> <p>Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14)</p> <p>Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019</p> <p>Avance de diciembre 2019: En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días; pendiente de refrendo de la Contraloría. Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Las presiones en las líneas existentes son bajas por lo tanto, está pendiente la regulación de las presiones. Pendiente elaboración de Acta Sustancial No.2 y Acta Final. En trámite de pago en la Contraloría, las Cuentas No.20, 21, 22 y 23. El contratista tenía previsto la entrega del SCADA y CCM para el mes de diciembre, pero los equipos presentaron inconvenientes. El Contratista está resolviendo el tema con el fabricante, para proceder con la capacitación y entrega final. Se evalúa la posibilidad de multa por los atrasos.</p>
													100.00%	100.00%	<p>Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix</p> <p>Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69</p> <p>Monto: B/ 742,260</p> <p>Contratista: Viguecons Estevez, S.L.</p> <p>Orden de proceder: 16 de enero de 2019.</p> <p>Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019</p> <p>Avance de diciembre de 2019: Se le ha solicitado al Contratista extensión de las fianzas para la culminación de los trabajos faltantes. Se realizó inspección y pruebas finales en conjunto con personal de la Contraloría, se procedió a firmar la Cuenta No.3. corresponde a la cuenta final del Proyecto.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18												18.00%	18.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de diciembre de 2019: En trámite en la Contraloría, Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos (B/.185,601.30). La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 2%. Se realizó vaciado de la losa de cimentación de la torre de 20 m de altura para el tanque de 15,000 galones.
												24.00%	24.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de diciembre 2019: En trámite en la Contraloría, Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales. Se han realizado trabajos de mantenimiento al modulo y el desarenador. El Contratista debe iniciar de manera regular los trabajos de rehabilitación y cumplir con el cronograma que entregaron. Uno de los trabajos que se deben iniciar con prontitud es la construcción del Dique y la Galería de Infiltración en el río Matahogado. Cuenta N°2, en trámite de pago en la Contraloría.
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
50 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	3,825,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refrendado por un monto de B/. 250,000,000
51 Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aquaila Monto B/. 61,429,111 Adjudicado: 22 de junio de 2018. Refrendado: 26 de diciembre de 2019. Orden de Proceder: en proceso de coordinación Avance de diciembre de 2019: Se esta realizando las coordinaciones con la empresa respectivas al cronograma de trabajo y las confirmación del personal clave del proyecto, y cumplir con éstas condiciones para posterior dar orden de proceder.
52 Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de diciembre de 2019: En proceso de adjudicar al Consorcio INGTEC SEURECA.
Gobierno Central / CAF I	200,000.00	9,788,027.00	9,788,027.00	5,396,193.65	55.13%	5,396,193.65	55.13%	4,326,428.42	44.20%	1,069,765.23	10.93%			

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
53	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	299,915.00	299,915.00	269,093.66	89.72%	269,093.66	89.72%	239,410.15	79.83%	29,683.51	9.90%	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/: 10,469,396.7 . Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Avance de diciembre de 2019: Avance Fecha de Terminación: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos estan construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada).
54	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,374,776.00	1,374,776.00	1,047,126.57	76.17%	1,047,126.57	76.17%	113,799.00	8.28%	933,327.57	67.89%	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de diciembre de 2019: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
55	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	630,658.00	630,658.00	229,241.49	36.35%	229,241.49	36.35%	229,241.49	36.35%	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/: 7,446,744 Orden de Proceder; 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de diciembre de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/.409,581.38 adicionales. En trámite en Contraloría Adenda No.6 de Tiempo por 240 días para cierre del Contrato. Pendiente para: Sistema de Acueducto, entrega de válvulas para las interconexiones. La Estación de Bombeo tiene 100% de avance, pendiente correcciones indicadas en la capacitación del (16-Oct-2019). Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Se requiere asignación de recursos para pago de las Cuentas No.23, 24, 25, 26 y 27. Pendiente aprobación de Junta Directiva del reclamo de B/.257,315.94. El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)-(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
56	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	401,644.00	401,644.00	282,984.12	70.46%	282,984.12	70.46%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto . B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo.) Avance a diciembre 2019: En trámite Adenda No.6 de tiempo, en la Contraloría. Pendiente finalizar la obra, puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance. En trámite el pago de la Cuenta N°25.
57	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,513,062.00	2,513,062.00	922,053.79	36.69%	922,053.79	36.69%	815,299.64	67.53%	106,754.15	4.25%	82.00%	82.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/ COC-08-CAF-2014 Monto B/ 8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de diciembre 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-may-2020; en trámite de refrendo, Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Pendientes: instalación de tuberías Cruce de Vía Israel e Instalación en la Interconexión No.6, entre otras actividades contempladas en Contrato. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15.
58	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	4,567,972.00	4,567,972.00	2,645,694.02	57.92%	2,645,694.02	58%	2,645,694.02	67.53%	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: Constructora MECO S/A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de diciembre 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020. Las Cuentas en trámite están pendiente de proceso de sustitución de fuente en MEF. Pendiente: Finalizar etapas pendientes y definir temas electricos (derivación hasta Villa del Carmen Tuberías de 8": 96%).
Gobierno Central /CAF II		7,414,446.00	9,155,046.00	9,155,046.00	335,431.63	3.66%	335,431.63	3.66%	112,041.06	1.22%	223,390.57	2.44%			
59	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista. Rigaservis, S.A Monto B/. 5,969,520 Avance de diciembre de 2019: En Asesoría Legal de la Institución para confección de contrato.
60		2,684,446.00	3,934,456.00	3,934,456.00	10,000.00	0.25%	10,000.00	0.25%	6,000.00	0.15%	4,000.00	0.10%	No Aplica	No Aplica	Avance de diciembre de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
61	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30												No Aplica	No Aplica	Supervisión Técnica, Administrativa, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista; Proyecto Monto B/. 2,129,300 Avance de diciembre 2019: Se ingreso el Contrato a Contraloría el 11 de diciembre para refrendo. Abarca la supervisión de los proyectos de Alcantarillado de Santiago, Almirante y Acueducto de Isla Colón. Se atienden subsanaciones solicitadas por Contraloría.
62	Fortalecimiento Institucional UP/DAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,330,000.00	1,820,590.00	1,820,590.00	325,431.63	17.88%	93,418.95	5.13%	106,041.06	5.82%	219,390.57	12.05%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
	Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	56,694,217.00	56,694,217.00	38,055,264.61	67.12%	38,055,264.61	67.12%	15,487,750.81	27.32%	22,567,513.80	39.81%			
#	Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,004,562.00	30,004,562.00	19,988,712.20	66.62%	19,787,202.51	65.95%	3,467,986.64	11.56%	16,520,725.56	55.06%			
63	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	-	490,000.00	490,000.00	-		-	-	-	-	-	-	60.00%	83.00%	Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A Monto B/. 5,413,130 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de diciembre de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue refrendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
64	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,077,820.00	4,077,820.00	3,151,262.90	77.28%	2,949,753.21	72.34%	-	-	3,151,262.90	77.28%	No Aplica	No Aplica	Avance de diciembre de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.
														100.00%	100.00%
65	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario.	17,000,000.00	12,502,000.00	12,502,000.00	7,647,250.32	61.17%	7,647,250.32	61.17%	574,494.38	4.60%	7,072,755.94	56.57%	22.50%	22.60%	Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato 113-2016 Monto B/. 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. Avance de diciembre de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 80%. Etapa de Construcción: red de alcantarillado sanitario (10.5%); PTAR (5.3%). Se realizan trabajos de mejoramiento de suelos (se culminó la ejecución de columnas de grava y se están realizando las pruebas de carga al suelo), instalación de tubería de agua potable hacia la PTAR y excavación para tubería de 42" de entrada a la PTAR. Cuenta No.6 en trámite de pago, refrendada por la Contraloría.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
	Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43												20.50%	20.80%	<p>Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato 114-2016, Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020 Avance de diciembre de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesion de contrato. Etapa de Estudios y Diseños tiene un 78% de avance. Avances en la Etapa de Construcción: red de alcantarillado sanitario (8.7%). Se han instalado 21,084 mts de tubería del total de 203 km por instalar. Instalación de colectora, 775 ml del total de 15,571.9 ml por Instalar. Cuentas No.4, 5 y 6, en trámite de pago.</p>
66	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	1,555,500.00	1,555,500.00	1,180,639.08	75.90%	1,180,639.08	75.90%	1,055,254.86	67.84%	125,384.22	8.06%	97.00%	97.00%	<p>Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/ .6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de diciembre 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/539.013.97) y extensión de tiempo al Contrato, en Oficina de Fiscalización para su refrendo. En trámite de pago la Cuenta No.24 (Tesorería).</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
67	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	3,926,219.85	84.18%	3,926,219.85	84.18%	637,782.60	13.67%	3,288,437.25	70.51%	68.77%	70.05%	<p>Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. Contrato: 111-2015 Monto B/: 44,710,358 (Adenda). Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016. Fecha de Terminación: 28 de enero de 2021 Avance de diciembre de 2019: El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se refrendó el 16-oct-2019, la Adenda No.2 de costos (B/8,210,358.49) y tiempo (457 días). Avances: instalación de Tubería de PVC de 8", 10" y 12" (85.70% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 55.76%; Acometida domiciliaria (avance de 81.06%); Cámara de inspección (con 87.22% de avance); y Construcción de la PTAR (58% de avance). Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF. Cuenta No.28 (en Tesorería). Las Cuentas de la No.29 a la 34, en trámite en Inspección de Obras-IDAAN. El Contratista solicita el 26-Nov-2019, tramitar nueva Adenda N°3 de tiempo e incremento de costo, derivados en el retraso del refrendo de la Adenda N°2.</p>
68	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,010,738.00	1,010,738.00	389,154.97	38.50%	389,154.97	38.50%	140,651.45	13.92%	248,503.52	24.59%	90.00%	90.20%	<p>Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de diciembre 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, y las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Etapa de Construcción debía finalizar en Oct-2019, el Contratista no ha concluido con los trabajos previstos, solicitó Adenda de tiempo hasta Junio-2020, la cual esta siendo tramitada. En trámite uso del terreno perteneciente a ANATI para ubicación de la PTAR en Puerto Mutis. En trámite de pago las Cuentas No.17, 18 y 19 (IDAAN).</p>
69	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,220,769.84	55.49%	1,220,769.84	55.49%	140,085.62	6.37%	1,080,684.22	49.12%	83.00%	85.00%	<p>Contratista: Asociación Accidental HALFESA, E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de diciembre de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En confección Adenda No.5, de tiempo (342 días) hasta Marzo-2020 y trabajos adicionales. El Contratista anteriormente había solicitado una extensión de tiempo hasta Octubre-2019; actualmente, indica que requiere más tiempo, hasta Marzo-2020, haciendo mucho énfasis en la lluvia. Hasta el momento queda pendiente por asfaltar un total de 1,200 m2, que se reparten entre las calles Arcoiris y Brooke. Atendiendo subsanaciones de las Cuentas No.2, 5 y 7.</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
70	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	2,823,350.00	2,823,350.00	2,284,134.85	80.90%	2,284,134.85	80.90%	759,778.93	26.91%	1,524,355.92	53.99%	34.00%	34.63%	<p>Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/. 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de diciembre de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, referendada el 15-ene-2019. Los Diseños preliminares llevan un 38% de avance y el ESIA tiene un 71%. Para la Etapa de Construcción se avanza en: Red de alcantarillado sanitario (32% Avance) y la Red de agua potable (40% Avance). La etapa de diseño lleva un avance global del 75%, pendiente finalizar los diseños finales. Falta disponibilidad presupuestaria para las Cuentas No.: 11, 12, 13, 14 y 15. En trámite de subsanación por el Contratista los Terrenos: Polígono del Lago No.1; Polígono del Lago No.2; Terreno de 200 mts. En Contraloría el Terreno de la Desanilizadora. El Terreno de la PTAR, está en trámite de firma en el IDAAN. En revisión solicitud de extensión de tiempo, por parte del Contratista.</p>
71	Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	415,220.00	415,220.00	74,183.31	17.87%	74,183.31	17.87%	44,841.72	10.80%	29,341.59	7.07%	70.00%	70.00%	<p>Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de diciembre 2019: Se gestiona trámite de cierre por abandono de obra.</p>
72													66.00%	66.00%	<p>Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto: B/.1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de diciembre 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría.</p>
73	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05		266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	<p>Monto B/: 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de diciembre de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por 426 días, hasta el 30-may-2020, mediante Adenda No.3, se elabora informe de justificación. Trabajos pendientes: terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerco e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación de recursos. El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47.</p>
#	Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	26,689,655.00	26,689,655.00	18,066,552.41	67.69%	18,066,552.41	67.69%	12,019,764.17	45.04%	6,046,788.24	22.66%			

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
74	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	6,678,422.00	6,678,422.00	2,666,910.77	39.93%	2,666,910.77	39.93%	1,346,741.21	20.17%	1,320,169.56	19.77%	11.20%	11.20%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/ 21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de diciembre de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 95% de avance. El Terreno de la PTAR, está aprobado por ANATI, en trámite de traspaso. La Cuenta No.5, en trámite de refrendo de Contraloría. La Cuenta de Anticipo (2) y la No.6, en trámite interno UP-IDAAN.
75	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	20,011,233.00	20,011,233.00	15,399,641.64	76.95%	15,399,641.64	76.95%	10,673,022.96	53.34%	4,726,618.68	23.62%	55.00%	57.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/ 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021 Avance de diciembre de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. En trámite Adenda No.2, con extensión de tiempo por 213 días, para finalizar el 31-jul-2020. Los avances corresponden: Construcción: Instalación de Tuberías (65.29%), Conexiones Domiciliarias (62.59%), Cámaras de Inspección (49.09%), Edificio Administrativo del IDAAN (99%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (65%), Instalación de tuberías Total Acumulado: 127 Km, pendiente de instalar 67.5 Km. Pendiente Consenso del Reclamo Económico. Terreno de PTAR, en trámite de traspaso a IDAAN, ingresado en Registro Público. Terrenos EBAR Santa Clara: planos aprobados (pendiente firma de Contrato para llevarlo a Notaría); EBAR Cañazas: Terreno y primer acceso en Notaría. Servidumbres de Colectoras, se realiza acercamientos con los propietarios en coordinación con Legalizaciones del IDAAN. Las Cuentas No.26 y 27, refrendadas. La Cuenta No.28, en trámite de refrendo. Las Cuentas No.29, 30 y 31, en trámite interno IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
Inversiones Complementarias	1,000,000.00	7,869,042.00	7,869,042.00	3,106,285.42	39.47%	3,106,285.42	39.47%	225,778.98	2.87%	2,880,506.44	36.61%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	7,869,042.00	7,869,042.00	3,106,285.42	39.47%	3,106,285.42	39.47%	225,778.98	2.87%	2,880,506.44	36.61%			
76 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	423,000.00	423,000.00	159,684.24	37.75%	159,684.24	37.75%	-	-	159,684.24	37.75%	No aplica	No aplica	Avance de diciembre 2019: compra de computadoras y software.
77 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	1,205,099.00	1,205,099.00	545,921.64	45.30%	545,921.64	45.30%	48,388.72	4.02%	497,532.92	41.29%	No aplica	No aplica	Avance de diciembre 2019. compra de equipos de bombeo.
78 Instalación de Macro y Micro medicion. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,754,332.00	2,754,332.00	1,813,398.58	65.84%	1,813,398.58	65.84%	109,434.18	3.97%	1,703,964.40	61.86%	No aplica	No aplica	Avance de diciembre de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
79 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	923,335.00	923,335.00	188,550.85	20.42%	188,550.85	20.42%	32,989.74	3.57%	155,561.11	16.85%	No Aplica	No aplica	Avance de diciembre 2019. Compra de montacarga y vehículos.
80 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	714,316.00	714,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No aplica	Avance de diciembre 2019. No se reporto avance.
78 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	1,668,960.00	1,668,960.00	258,457.78	15.49%	258,457.78	15.49%	34,966.34	2.10%	223,491.44	13.39%	100.00%	100.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 3,011,902.27 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de diciembre 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida presupuestaria. Se obtuvo la subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato. Pendiente definir cómo se gestionará la orden de cambio No.1, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. Se tramita Acta de Recibo Sustancial de Obra.
79 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	180,000.00	180,000.00	140,272.33	77.93%	140,272.33	77.93%	-	-	140,272.33	77.93%	No aplica	No aplica	Avance de diciembre 2019.: Compra de materiales eléctricos para el área operativa.
Maquinaria y Equipo	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
Aporte IDAAN	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
80 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	No aplica	No aplica	Avance de diciembre 2019. Compra de Equipos para el área operativa.

Observación:

Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
13/01/2020

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual												Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)-(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	



