



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Período: febrero 2019
(en Balboas)

Asignado a febrero(%)
Ejecución Real= 15,31%
Ejecución Financiera= 9,36%
Modificado 2019 (%)
6,72%
4,11%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)		
Total	234,900,600.00	234,930,600.00	103,105,607.00	15,787,292.21	15.31%	6,140,504.01	5.96%	9,646,788.20	9.36%	5,172,562.01	5.02%	4,474,226.19	4.34%				
Acueductos	169,039,123.00	168,553,860.00	73,740,507.00	9,200,654.61	12.48%	2,467,590.50	3.35%	6,733,064.11	9.13%	3,560,409.29	4.83%	3,172,654.82	4.30%				
# Aporte de Gobierno Central	132,682,666.00	131,416,084.00	57,019,862.00	7,676,669.18	13.46%	2,061,718.11	3.62%	5,614,951.07	9.85%	2,927,696.13	5.13%	2,687,254.94	4.71%				
1	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	185,000.00	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	46.35%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/.23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avances de febrero 2019: El proyecto se encuentra en proceso de culminar las actividades pendientes del proyecto.	
2	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	2,801,128.00	56,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00%	70.00%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de febrero 2019: Se continúan con actividades pendientes del proyectos, como vaciado de losa de concreto, colocación de válvulas y construcción de las casetas de los pozos de producción.	
3	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	31,459.00	40.86%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	95.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/. 533,383 Avance de febrero de 2019: Pendiente, pago de cuentas pendientes y el retenido del 10% para cierre del proyecto.	
4	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	400,000.00	340,000.00	59,978.22	17.64%	-	31,459.00	7.86%	31,459.16	9.25%	28,519.06	8.39%	98.00%	98.00%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/. 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de febrero de 2019: Actualmente, el Proyecto se encuentra en Etapa de Operación y Mantenimiento durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020.	
5	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,119,243.00	1,880,409.00	390,550.00	20.77%	390,550.00	20.77%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012. Monto de B/.6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de febrero 2019: Se firmó el Acta Sustancial del Proyecto. En trámite de pago cuentas finales.	
6	Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de febrero 2019: En evaluación de propuestas por parte de la Comisión Evaluadora de la Institución.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)		Avance Físico febrero (%)
7	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	18,217,650.00	4,457,650.00	165,901.26	3.72%	16,590.12	0.37%	149,311.14	0.82%	16,029.11	0.36%	133,282.03	2.99%	4.22%	4.62%	Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 15 de mayo de 2019 Avance de febrero 2019: Se continúa con la revisión de los diseños del proyecto. Se recibió la resolución del Estudios de Impacto Ambiental. Pendiente firma de convenio para uso de espejo de agua. En espera de la aprobación por parte de la ACP de la autorización del inicio de obra. El permiso de tala para el área de la Planta Potabilizadora fue aprobado por MIAmbiente. Se inicio con la instalación de los campamentos en el área de la PTAP.
8	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	200,000.00	100,000.00	1,540.69	1.54%	1,540.69	1.54%	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de febrero 2019: No existe reporte avance.
9	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	35,952,320.00	16,008,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	22.00%	Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927,642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2022 (O+M) Avance a febrero 2019: Se continúa con el vaciado de concreto en el área de los filtros y vaciados en los sedimentadores; asimismo, por las excavaciones para los tanques de reserva y movimiento de tierra y trabajos de excavación, replanteo e instalación de tuberías en tramos 4B y 6B. Pendiente aprobación del diseño de los floculadores, edificio de administración y reactivos, almacén, línea de conducción de algunos tramos (1,2,3, 4A, 5 6A, 8,,9)
10	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	1,114,721.85	92.89%	-	-	1,114,721.85	55.74%	1,114,721.85	92.89%	-	-	91.00%	95.00%	Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/7,548,879 (Adenda) Orden de proceder: 13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de febrero 2019: Actividades pendientes: Instalación eléctrica en la Estación de Bombeo de Lucha Franco Centro y la construcción de la caja de interconexión de la tubería de 18". En trámite de cuentas pendiente de pago.
11	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	99.97%	197,300.31	99.97%	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A Monto B/.,2,111,113.12 Contrato No.55-2014. Proceder: 25 de agosto de 2014 . Avance de febrero 2019: Proyecto en proceso de cierre y en fase de pruebas del sistema.
12	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/.838,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de febrero 2019: En trámite de refrendo de la Contraloría de adenda de tiempo y costo del proyecto.
13	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	300,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/1,583,112.97 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación: 13 de septiembre 2020. Avance de febrero 2019: El Contratista dio inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el año 2020.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)	
14 Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,891,000.00	491,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de febrero 2019: Pendiente actividades que corresponde a la Telemetría y completar pruebas a las líneas de conducción y tanques de almacenamiento. En trámite de adenda de costo.
15 Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de febrero 2019: En Planificación
16 El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	750,000.00	750,000.00	687,952.09	91.73%	687,952.09	91.73%	-	-	-	-	-	-	7.14%	7.14%	Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 6 de febrero de 2020. Avance de febrero de 2019: En revisión de los diseños del sistema de potabilización para la planta. Se continua con la instalación de tuberías de 1", 4" y 10" de diámetro.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)		Avance Físico febrero (%)
17	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	238,081.86	79.36%	30,680.87	10.23%	207,400.99	20.74%	-	-	207,400.99	69.13%	26.00%	38.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/3,780.910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de febrero 2019: Actualmente, en construcción de los gaviones en la rivera del Río Pirre y el relleno en área de la planta.
18	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	10,804,000.00	7,044,000.00	1,100,707.93	15.63%	80,772.48	1.15%	1,019,935.45	9.44%	794,483.25	11.28%	225,452.20	3.20%	63.00%	70.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/ 32,829,612, Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento). Avance de febrero de 2019: Etapa de Construcción: Finalización de la cimentación del edificio de control, Se realiza desbroce y limpieza de los 3,050 m de camino de camino de acceso. se realiza excavación del pozo de bombeo de baja carga y colocación de acero de refuerzo en los muros del pozo de bombeo.
19	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47 . Avance de febrero 2019: En tramites legales - finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada.
20	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de febrero 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo, queda pendiente realizar las pruebas finales de telemetría.
21	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/1,654,000 Avance de febrero 2019: En trámite de pago de cuentas finales del contrato del proyecto.
22	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00%	26.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/: B/ 10,469,396.7 . Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de febrero 2019: Se esta en el proceso de adquisición de equipos y accesorios, la cual tardarán aproximadamente 3 meses por temas de importación.
23	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	62,100.00	62,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Avance febrero de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)		
24	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05	-	196,600.00	196,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECSO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 Avance de febrero de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.	
25	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	57,032.00	57,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF-2014 Monto B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a febrero 2019: La estación de bombeo se encuentra en un 50% de avance. Pendiente colocación del medidor de caudal e interconexión de la red existente al nuevo sistemaLa estación de bombeo se encuentra en un 40% de avance. Pendiente instalación eléctrica del macromedidor.	
26	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	192,150.00	192,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	65.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/COC-08-CAF-2014 Monto B/8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de febrero 2019: La empresa realiza trabajos en Calle 74,Boca La Caja y Punta Pacífica..	
27	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,130,181.00	171,193.00	136,644.23	79.82%	-	-	136,644.23	12.09%	-	-	136,644.23	79.82%	0.00%	0.00%	Avance de febrero 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
28	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00%	92.00%	Contratista: Constructora MECO S/A Contrato No. COC-09-CAF-2014 Monto B/25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de febrero 2019: Se ha coordinado realizar la interconexión de trapichito sobre la línea de 60" de Mendoza.	
29	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/, 2,196,787.62 Orden de Proceder; 8 de junio de 2016 fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de febrero 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual actualmente está en trámite con el Dpto. de Contabilidad para su pago y cierre formal del contrato. Adenda de Finiquito aprobada.	
30	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	16,800,000.00	8,400,000.00	1,282,259.47	15.26%	22,159.63	0.26%	1,260,099.84	7.50%	688,915.71	8.20%	571,184.13	6.80%	16.31%	18.22%	Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/ 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de febrero 2019: Reposición Balsa de lodos y conducciones afines Sabanitas I, reposición de tanque Sabanitas I, se ha comenzado con la ejecución de la línea de reboso del tanque, Reservorios agua tratada Durante este periodo se ha dado inicio a la excavación y a la ejecución del sostenimiento del terreno mediante la técnica "Soil Nailing".

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)		Avance Físico febrero (%)
31	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47	16,800,000.00	15,840,850.00	7,000,850.00	342,844.65	4.90%	34,284.47	0.49%	308,560.18	1.95%	33,125.08	0.47%	275,435.10	3.93%	42.00%	45.00%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/ 35,067,371.03 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 24 de julio de 2020 (Operación y Mantenimiento) Avance de febrero 2019: Los Estudios y Diseños se encuentran en un 80% correspondiente al edificios de deshidratación, espesadores de lodos, losas de soportes de silos, edificios de soplantes. Construcción: vaciado en muros de filtros, relleno del depósito de recuperación de agua de lavado, concreto de limpieza de espesadores.
32	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	1,249,980.00	1,249,980.00	909,073.09	72.73%	456,856.34	36.55%	452,216.75	36.18%	-	-	452,216.75	36.18%	No Aplica	No Aplica	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/ 8,334,970 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2021 Avance de febrero 2019: Supervisa los proyectos de alcantarillado de Changuinola y Alcantarillado de David.
33	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	450,000.00	164,249.02	36.50%	-	-	164,249.02	18.25%	-	-	164,249.02	36.50%	No Aplica	No Aplica	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/ 5,653,000 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 11 de octubre de 2021. Avance de febrero 2019: Supervisión de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Howard y Acueducto de Alto de Howard, Alcantarillado de San Carlos.
34	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,090,000.00	580,000.00	419,312.35	72.30%	202,223.31	34.87%	217,089.04	19.92%	-	-	217,089.04	37.43%	No Aplica	No Aplica	Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/ 2,472,234 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de febrero 2019: Supervisa la ejecución de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Villa Darién, Isla Contadora, Acueducto El Real.
35	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	389,328.41	37.08%	138,108.11	13.15%	251,220.30	23.93%	-	-	251,220.30	23.93%	No Aplica	No Aplica	Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/ 8,334,970 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022 Avance de febrero 2019: Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa.
36	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	2,000,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de febrero 2019: En Planificación
37	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de febrero 2019: En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)	Observaciones		
38	Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	5,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de febrero 2019: En Planificación		
#	Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,758,602.00	6,113,921.00	5,209,188.00	1,403,883.39	26.95%	405,872.39	7.79%	998,011.00	19.16%	536,368.67	10.30%	461,642.33	8.86%				
39	Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68	2,874,402.00	2,874,402.00	2,287,650.00	581,366.85	25.41%	131,317.62	5.74%	450,049.23	19.67%	244,344.12	10.68%	205,705.11	8.99%	No Aplica	No Aplica	Avance de febrero 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de febrero se realizaron las siguientes reparaciones; José Domingo Espinar (4 reparaciones de tuberías de 3/4", 4", 1"), Rufina >Alfaro (12 reparaciones de tuberías de 3/4 a 1"), Ernesto Córdoba (2 reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (2 reparaciones tuberías de 3/4", Belisario Frías: (1 Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (5 Reparaciones de tuberías de 3/4", 4" y 1 1/2",Belisario Porras (1 tuberías de 3/4").	
40	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53	2,884,200.00	3,178,275.00	2,860,294.00	791,272.54	F50/E50	243,310.77	8.51%	547,961.77	19.16%	292,024.55	10.21%	255,937.22	8.95%	No aplica	No aplica	Avance de febrero 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.	
																		Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraján Cabecera. Contratista: HIDROCONSTRUCTORES, Monto: B/. 89.000. Avance de febrero 2019: Se confeccionó el cheque y se encuentra en espera del refrendo por parte de la Contraloría General de La República.
																		Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder:1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación:27 de diciembre de 2018 Avance de febrero 2019: En trámite de pago de cuentas finales.
																		Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2018 Avance de febrero 2019: En trámite adenda de extensión de tiempo, se esta realizando la instalación de tuberías de 4" y 6" PVC.
																		Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de febrero de 2019: En trámite de adenda de extensión de tiempo del proyecto.
																		Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 7 de abril de 2018 Avance de febrero 2019: En trámite adenda de extensión tiempo del proyecto.
41	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14	-	61,244.00	61,244.00	31,244.00	51.02%	31,244.00	51.02%	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de febrero 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.		

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)	
# Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	18,481,409.00	9,567,282.00	71,322.67	0.75%	-	-	71,322.67	0.75%	47,565.12	0.50%	23,757.55	0.25%			-
42 Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,409.00	136,704.00	71,322.67	52.17%	-	-	71,322.67	52.17%	47,565.12	34.79%	23,757.55	17.38%	No aplica	No aplica	Avance de febrero 2019: Pago de Planilla a funcionarios del Proyecto. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
43 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	389,410.00	287,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNOPSIS, por un monto de B/11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de febrero 2019: En trámite de cuentas pendientes. Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final. Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría. Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)	
44 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	1,576,000.00	157,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00%	43.00%	Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto B/.4,892,627.67. Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019. Avance de febrero 2019: Los avances del mes corresponden a: Jacú: Se trabajó en los últimos detalles de obra civil en la construcción de la caseta del pozo, además de la parte eléctrica de la caseta, continúa la construcción de tanque de 35,000 galones, levantando el tercer nivel de columnas. b. Divalá: Avanzan los trabajos de rehabilitación de la Planta existente. San Andrés: Se trabaja en el rehabilitación del edificio de laboratorio y oficina.
														50.00%	52.00%	Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto B/.5,655,677.27. Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019 Avance de febrero 2019: se continúa con la instalación de micromedidores en las áreas del proyecto, hasta el momento 814 unidades instaladas. Siguen los trabajos de construcción de cajas de hormigón para reguladoras de presión y macromedidores. Realizan prueba de presión en la línea de distribución de Las Lomas II manteniendo 150 PSI en 4 horas continuas y se realiza desinfección de esta línea.
														0.00%	0.00%	Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Monto: B/. 742,260 Contratista: Vigecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019 Avance de febrero de 2019: El proyecto se encuentra en etapa de diseños de la fase de floculación.
														0.00%	2.00%	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí: Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68, Monto B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020. Avance de febrero de 2019: El avance corresponde al desarrollo de las actividades de replanteo, levantamiento topografico, para tomar puntos de niveles del camino, edificio, etc. Trabajos de reubicación de tuberías, limpieza de area, sometimientos de valvulas, sometimientos de fondos falsos, equipos de cloración, sometimientos de planta eléctrica.
	16,324,450.00	16,188,590.00	8,984,988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	82.00%	Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 29 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de febrero 2019: En trámite adenda de tiempo por 184 días, para fecha de terminación del proyecto el 31 de mayo de 2019.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)	Observaciones	
45 Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18														8.00%	13.00%	"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2019 Avance de febrero de 2019: Se adelantan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100% de los pisos de concreto y parcialmente un avance de 50% de los Muros de los Sedimentadores y Flocluladores.	
														5.00%	5.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de febrero de 2019: Se entregaron al contratista las revisiones de los diseños del dique, toma de agua cruda, Planta y Redes para su subsanación y corrección.	
															5.00%	5.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 29 de mayo de 2019 Avance de febrero 2019: En espera que el Contratista entregue las diseños con las correcciones indicados por el Departamento de Estudio y Diseño del IDAAN. La legalización de terreno a traído retrasos en el entrega del estudio de impacto ambiental.
															0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte , Provincia de Panamá Avance de febrero de 2019; En revisión de pliego de cargos.
														0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de febrero de 2019: En revisión de pliego de cargo..	
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,800,000.00	1,269,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
46 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	4,625,000.00	1,094,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refrendado por un monto de B/. 250,000,000	
47 Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de febrero de 2019: En Espera de refrendo del Contrato de Asistencia por parte de la Contraloría General de la República de Panamá.	
48 Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de febrero de 2019: En evaluación de las propuestas del proyecto de supervisión a la Asistencia Técnica por parte de la Comisión Evaluadora de la Institución	
Gobierno Central /CAF II	7,414,446.00	7,742,446.00	675,175.00	48,779.37	7.22%	-	-	48,779.37	7.22%	48,779.37	7.22%	-	-				
49 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de febrero de 2019: En preparación de especificaciones para pliegos de cargos. Programado para 2019	
50 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30	2,684,446.00	2,734,446.00	334,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de febrero de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.	
51 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31	1,330,000.00	1,608,000.00	340,729.00	48,779.37	14.32%	-	-	48,779.37	14.32%	48,779.37	14.32%	-	-	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)	Avance Físico febrero (%)		
Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	64,502,940.00	27,823,000.00	6,412,283.06	23.05%	3,660,852.88	13.16%	2,751,430.18	9.89%	1,604,796.15	5.77%	1,146,634.03	4.12%				
# Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	31,588,940.00	21,486,709.00	5,331,449.26	24.81%	3,553,743.23	16.54%	1,777,706.03	8.27%	631,072.00	2.94%	1,146,634.03	5.34%				
52	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	2,610,788.00	599,757.00	489,043.72	81.54%	1.20	0.00%	489,042.52	81.54%	169,153.80	28.20%	319,888.72	53.34%	No Aplica	No Aplica	Avance de febrero de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.
														100.00%	100.00%	Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de febrero de 2019: En pagos de cuentas del proyecto.	
53	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	16,810,348.00	16,810,348.00	2,949,520.20	17.55%	2,949,520.20	17.55%	-	-	-	-	-	15.63%	15.63%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de febrero de 2019: El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas.	
														14.50%	14.50%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019. Avance de febrero de 2019: El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas.	
54	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	350,150.00	350,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/. 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de febrero de 2017 Avance de febrero 2019: En etapa de Operación y Mantenimiento mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Pendiente de pago de cuentas finales.	
55	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	1,763,934.00	578,241.79	32.78%	-	-	578,241.79	32.78%	-	-	578,241.79	32.78%	52.83%	54.08%	Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Contrato: 111-2015 Monto B/ 36,500,000. Orden de Proceder 15 de Febrero de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de febrero de 2019: Se continúa con las siguientes actividades: corte y remoción de material asfáltico, excavación e instalación de tubería de 8 y 24 pulgadas P.V.C. sanitaria, construcción de cámara de inspección y acometidas domiciliarias.
56	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,700,000.00	420,000.00	299,226.04	71.24%	50,722.52	2.98%	248,503.52	59.17%	-	-	248,503.52	59.17%	87.71%	89.00%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de febrero 2019: Los trabajos de la construcción en la Planta de Tratamiento en el sector de Puerto Mutis iniciarán luego de obtener el permiso por parte del SENAN. Se realiza construcción de la Planta de tratamiento de montijo. En trámite de pago las cuentas pendientes.
57	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	1,300,000.00	1,040,000.00	1,015,417.51	97.64%	553,499.31	42.58%	461,918.20	44.42%	461,918.20	44.42%	-	-	33.00%	34.00%	Contratista: Asociación Accidental HALFESA. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de febrero de 2019: El contratista entregó los planos con las modificaciones hechas al contrato original, pendiente planos de las estaciones de bombeo y losa de la planta de tratamiento.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)		Avance Físico febrero (%)
58	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	3,990,500.00	339,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.58%	8.96%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA. B/. 15,688,988.00, No: 112-2016 de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de febrero de 2019: Los Diseños están pendientes por subsanar para aprobación final. Los planos de diseño se encuentran en revisión por parte del Project Management y se está coordinando mesas de trabajo para agilizar las aprobaciones o subsanaciones correspondientes. Fase de construcción: a la fecha se han instalado 898.26 ml de tubería sanitaria y 736.76 ml de tubería de Acueducto. Monto: Contrato Orden	
59	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	163,220.00	163,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: MECO. S.A Monto B/.6,003,256.03 Contrato No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de febrero de 2019: En revisión de válvulas a reemplazar por el Contratista.	
#	Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	32,914,000.00	6,336,291.00	1,080,833.80	17.06%	107,109.65	1.69%	973,724.15	15.37%	973,724.15	15.37%	-	-			
60	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	11,465,840.00	1,297,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00%	7.85%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de febrero de 2019: El proyecto está en la fase final de los diseños (PTAR en un 90% y Red de Alcantarillado en 50%).	
61	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	21,448,160.00	5,038,568.00	1,080,833.80	21.45%	107,109.65	2.13%	973,724.15	19.33%	973,724.15	19.33%	-	-	42.00%	45.00%	Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 28 de octubre de 2020 Avance de febrero de 2019: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (46.83%), Conexiones Domiciliarias (45.83%), Conexiones Intradomiciliarias (2.54%), Cámaras de Inspección (27.96%), Edificio Administrativo del IDAAN (80%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (47%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 91,478.07 m..

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico enero(%)		Avance Físico febrero (%)
Inversiones Complementarias	1,000,000.00	1,647,462.00	1,322,462.00	174,354.54	13.18%	12,060.63	0.91%	162,293.91	12.27%	7,356.57	0.56%	154,937.34	11.72%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	1,647,462.00	1,322,462.00	174,354.54	13.18%	12,060.63	0.91%	162,293.91	12.27%	7,356.57	0.56%	154,937.34	11.72%			
62 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04		95,662.00	95,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de febrero 2019. No se reporto avance.
63 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	954,940.00	754,940.00	174,354.34	23.10%	12,060.63	1.60%	162,293.91	21.50%	7,356.57	0.97%	154,937.34	20.52%	No aplica	No aplica	Avance de febrero de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
64 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	198,000.00	198,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de febrero 2019. No se reporto avance.
65 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	198,860.00	198,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Via Brasil. Avance de febrero 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en adenda No.5 por refrendar
66 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	200,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de febrero 2019. No se reporto avance.
Maquinaria y Equipo	322,000.00	226,338.00	219,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aporte IDAAN	322,000.00	226,338.00	219,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
67 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	226,338.00	219,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de febrero 2019. No se reporto avance.

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas
07/03/2019

