



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Periodo: julio 2019
(en Balboas)

Asignado a julio(%)
Ejecución Real= 50.33%
Ejecución Financiera= 40.48%

Modificado Julio 2019 (%)
45.01%
36.20%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)	Avance Físico julio (%)		
Total	234,900,600.00	234,930,600.00	210,117,767.00	105,750,330.24	50.33%	20,698,949.99	9.85%	85,051,380.25	40.48%	54,715,925.26	26.04%	30,335,454.99	14.44%				
Acueductos	169,039,123.00	169,856,734.00	153,440,825.00	78,547,922.42	51.19%	17,057,106.50	11.12%	61,490,815.92	40.07%	39,616,980.03	25.82%	21,873,835.89	14.26%				
# Aporte de Gobierno Central	132,482,666.00	118,233,631.00	107,642,397.00	61,641,502.92	57.27%	14,452,062.26	13.43%	47,189,440.66	43.84%	30,059,808.72	27.93%	17,129,631.94	15.91%				
1	Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.01.96	-	1,212,123.00	1,212,123.00	979,858.75	81%	234,010.80	19.31%	745,847.95	61.53%	98,684.45	8%	647,163.50	53.39%	100.00%	100.00%	Contratista: Biwater International Limited Contrato No.65-2003 Monto B/ 47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance julio 2019: Proyecto finalizado.
2	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	442,500.00	442,500.00	182,009.28	41%	-	-	182,009.28	41%	182,009.28	41.13%	-	-	7%	7%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/ 23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de julio 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se le notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Se inicia con los nuevos estudios y rediseños, por lo que se está en la Etapa de Diseño Preliminar. se realizó la recopilación de información para presentar el EsIA. Se trabaja en una extensión de tiempo por 365 días adicionales para culminar el proyecto al 100%. El contratista entregó endoso N°3 fianza N° FICC-2492 con vigencia hasta 21 de abril de 2020. En trámite de pago Cuenta No.3.
3	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	2,415,873.00	2,215,873.00	1,152,514.59	-	-	-	1,152,514.59	52.01%	1,152,514.59	52.01%	-	-	89.24%	90.00%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de julio 2019: En trámite Adenda No.3 de tiempo por 90 días adicionales; en espera de refrendo de la Contraloría. Se inicia proceso de aprobación de Adenda No.4 de extensión de tiempo por 120 días adicionales, pendiente Visto Bueno del Director Ejecutivo. Trabajos del Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones culminados al 100%, pendiente las pruebas. Interconexiones al sistema con avance del 100%. Se han perforado dos pozos de monitoreo (50% de avance). Casetas para pozos de producción con 100% de avance. Pendiente completar instalación de bombas y micromedidores. Cuentas No. 8 y 9, en trámite de pago.
4	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/ 533,383 Avance de julio de 2019: FINALIZADO
5	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	400,000.00	360,000.00	107,166.94	29.77%	-	-	107,166.94	29.77%	78,647.88	21.85%	28,519.06	7.92%	98.99%	99.00%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/ 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación:31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de julio de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.44, 45, 46 y 47.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)
6	Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60		266,000.00	266,000.00										65.00%	65.00%	Contratista: CONSORCIO HIDROGEOCOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de julio 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato y refrendo de la Contraloría; se realizaron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato	
6	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,237,243.00	2,237,243.00	2,029,904.45	90.73%	-	-	2,029,904.45	90.73%	2,029,904.45	90.73%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012, Monto de B/.6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de julio 2019: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó los planos as built, fueron revisados por el IDAAN. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido. La Cuenta N°13 por el valor de B/.1,675,854.45, fue refrendada por la Contraloría.
7	Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	3,414,369.00	1,814,369.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de julio 2019: Acto Público; ordenando verificar información y emitir un nuevo Informe de Evaluación Parcial. Se emite nuevo Informe Parcial de la Comisión Evaluadora, con fecha de 19-Jun-2019; indicando que se realizó la verificación solicitada. Mediante Resolución No. 70 de 03-Jul-2019, se Adjudica la Licitación al Consorcio RB Chiriquí Grande. La DGCP admitió Recurso de Impugnación y solicitó Informe de Conducta mediante Resolución No.089-2019/TACP del 15-Jul-2019; mediante Nota No.2176-DE, con fecha del 26-Jul-2019, el Director Ejecutivo del IDAAN, comunica al Magistrado Presidente de la DGCP, hecho anómalo.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)	Avance Físico julio (%)		
8	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	15,279,900.00	14,479,900.00	4,553,697.58	31.45%	3,283,803.08	22.68%	1,269,894.50	8.77%	1,136,612.47	7.85%	133,282.03	0.92%	6.20%	7.70%	Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. Avance de julio 2019: El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No. 1; debido a cambios en los diseños. Se presentan avances en los diseños y trabajos de movimiento de tierra en la PTAP; se construyó el primer tramo del muro de contención en el área del edificio de administración. Se presentó a la ACP el trazado modificado de la línea de aducción, en espera de respuesta. Se entregó al Contratista parte de la información suministrada por APROCOSA, presentando observaciones que serán evaluadas. Las Cuentas No.9, 10, 11 y 12 en trámite de pago en Tesorería-IDAAN. La Cuenta No.5 en trámite de subsanación.
9	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	549,071.00	549,071.00	358,867.06	65.36%	50,961.08	9.28%	307,905.98	56.08%	42,187.64	8%	265,718.34	48.39%	No Aplica	No Aplica	Avance de julio 2019: No existe reporte avance.
10	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	28,254,183.00	26,754,183.00	20,331,139.03	75.99%	4,783,269.09	17.88%	15,547,869.94	58.11%	10,469,202.09	39.13%	5,078,667.85	18.98%	32.00%	34.00%	Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927,642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de junio de 2020. Avance a julio 2019: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Los diseños finales tienen un 78% de avance. La respuesta por parte de la ACP sobre la Línea soterrada y la Fibra Óptica, está condicionada a la aprobación efectiva de la modificación al EsIA. La ACP aprueba el inicio de los trabajos en el Tramo 12 de la Línea de Conducción. Los avances corresponden a la gran cantidad de metros cúbicos de concreto que se ha vaciado en las estructuras de los filtros, floculadores y sedimentadores. Cuentas No.13, 14 y 15 en trámite de pago.
11	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	1,605,458.97	94.44%	-	-	1,605,458.97	94.44%	1,605,458.97	94.44%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de julio 2019: Se presentó informe de Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, se realizan los trámites correspondientes de subsanación con Asesoría Legal. Pendiente aprobación de custodia de servidumbre por parte del MOP, del avance de ésta actividad, dependen otras actividades por realizar. Se realizaron las reparaciones en la línea de 10". El contratista debe suministrar los planos As-Built, manuales de operación de los equipos electromecánicos, entre otros, antes del cierre del Contrato. En trámite de pago Cuentas No.19, 20, 21, 22 y 23, en espera de aprobación de Adenda No.5
12	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A Monto B/;2,111,113.12 Contrato No.55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014 . Avance de julio 2019: FINALIZADO
13	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/838,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de julio 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto; se envió la Adenda subsanada a la Contraloría para refrendo. El proyecto se encuentra culminado en su totalidad y se firmo el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)
14	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	243,978.00	123,978.00	55,584.22	44.83%	-	-	55,584.22	45%	55,084.22	44%	500.00	0.40%	97.00%	97.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/.1,583,112.97 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2020. (O+M) Avance de julio 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020
15	Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,751,000.00	1,751,000.00	925,125.87	85%	-	-	925,125.87	52.83%	181,849.40	10.39%	743,276.47	42.45%	98.00%	98.00%	Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de julio 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M), En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluye el 31-oct-2019. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento económico de B/.115,181.15 y extensión de tiempo (304 días) para cubrir la etapa de operación y mantenimiento.
16	Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de julio 2019: En Planificación
17	El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,314,523.57	79.67%	179,395.72	10.87%	1,135,127.85	68.80%	545,722.51	33.07%	589,405.34	35.72%	22.31%	22.31%	Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se ha instalado 1,015 ml de tubería de 8" PVC, 836 ml de tubería de 6" PVC y 2,526.42 ml de tubería de 4" PVC. Los trabajos en campo fueron retomados luego de la detención por falta de cumplimiento del contratista. Se realizaron reuniones con el Contratista para la evaluación del contenido del Estudio de Impacto Ambiental, para atender correcciones. En trámite de pago las Cuentas No.4, 5 y 6.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)
18	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,140,425.83	67.08%	75,787.61	4.46%	1,064,638.22	62.63%	354,722.53	20.87%	709,915.69	41.76%	50.00%	68.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de julio 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Actualmente, se tramita Adenda No.3 de tiempo, por 153 días adicionales, para la Etapa de Construcción. Todas las tuberías de pvc están colocadas (redes y líneas de impulsión); en Construcción las instalaciones de la planta con un 60% de avance; 95% de ejecución en los Trabajos de relleno y gaviones de la PTAP; los trabajos en el Dique de la Toma de agua cruda están suspendidos por temporada de lluvia. Una vez referendada la Adenda No.3, se tramitarán las próximas cuentas.
19	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,846,150.00	8,846,150.00	5,272,084.65	59.60%	2,471,759.06	27.94%	2,800,325.59	31.66%	1,899,839.20	21.48%	900,486.39	10.18%	74.00%	74.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/. 32,829,612. Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento). Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se referendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 510 días adicionales. Adenda No.2, de costos por B/.3,161,573.58, en trámite de referendo por parte de Contraloría. Los diseños finales se encuentran al 95%, pendiente edificio de químicos y sistema lavado agua-aire nueva PTAP. Continúan las pruebas de presión en las líneas de 10" y 12"; y revestimientos internos de los edificios de control y químicos. Cuentas No.16 y 17, en trámite de pago. Requieren recursos las Cuentas No. 18 y 19.
20	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de julio 2019: En trámites legales - finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/.91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Cuenta de finiquito en Contraloría (enviada a subsanar). Contraloría solicita Informe Financiero.	
21	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	1,891,500.00	1,891,500.00	1,889,119.96	100%	149,662.68	7.91%	1,739,457.28	91.96%	1,739,457.28	91.96%	-	-	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/. 20,365,238 Orden de Fin de proceder: 20 de junio de 2013 Terminación: 31 de diciembre de 2018. Avance de julio 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente de pago las Cuentas No.29 y de la 36 a la 40 por la suma de B/.3.5 millones, pendiente asignación de recursos en la partida presupuestaria. Se presentó la Cuenta No.41 por B/.1,249,662.10, pendiente entrega de Informe de Aceptación de Medición por parte de Optimización. Se presentaron las Cuentas No.42 y 43, en concepto de intereses moratorios.
22	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	3,055,000.00	3,055,000.00	2,888,946.49	94.56%	79,345.82	2.60%	2,809,600.67	91.97%	2,576,500.59	84.34%	233,100.08	7.63%	86.00%	86.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/. 6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de julio 2019: Referendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. Se realizó reunión con el Contratista y se acordó terminar los trabajos hasta lo presentado en el avance de la Cuenta No.19 y se deberá tramitar Adenda No.3 de disminución de Contrato, pendiente de partida presupuestaria. El Informe Técnico fue entregado a Legal desde Enero de 2019.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)		Avance Físico Julio (%)
23	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	110,481.00	110,481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/.2,032,303.96 Avance de julio 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.	
24	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	-	-	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/.1,654,000 Avance de julio 2019: FINALIZADO
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	248,619.00	248,619.00	248,618.70	100.00%	16,329.90	6.57%	232,288.80	93.43%	232,288.80	93.43%	-	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/.1,623,457.50. Avance julio de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.
26	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,168,718.00	747,484.00	542,557.42	72.58%	-	-	542,557.42	72.58%	-	-	542,557.42	72.58%	0.00%	0.00%	Avance de julio 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
27	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	370,700.00	370,700.00	340,699.39	91.91%	-	-	340,699.39	91.91%	340,699.39	91.91%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COC-10-CAF-2015 MontoB/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA. S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de julio 2019: FINALIZADO En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00; requiere recursos en la partida presupuestaria.
28	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de julio 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloría.
29	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	-	101,000.00	101,000.00	101,000.00	100.00%	101,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Avance de julio 2019: Se esta coordinando para establecer el punto nuevo de conexión del proyecto, al definir el mismo se entregaran las memorias de calculo y los planos corregidos para que estudio y diseño los revise.
30	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Avance de julio 2019: Los planos se estan por aprobar en el departamento de estudio y diseño, se sigue en tramites para el permiso de utilización del terreno donde se ubican los tanque de 6 de abril, la adenda fue mandada a subsanar en algunos puntos se esta en proceso de subsanar las mismas.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual																Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)	Avance Físico julio (%)		
31	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	11,058,384.00	9,908,384.00	5,320,730.18	53.70%	2,187,314.35	22%	3,133,415.83	32%	1,479,262.96	14.93%	1,654,152.87	16.69%	24.78%	25.25%	<p>Contratista: Acciona Sabanas II, Monto B/: 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020</p> <p>Avance de julio 2019: La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O/M). Se refrendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 475 días adicionales. El Contratista debe presentar cronograma de trabajos actualizados e incrementar su recurso y rendimientos para recuperar porcentaje del avance planeado. Los entregables correspondientes a Diseños, memorias, cálculos y EsIA, llevan un 65% de avance. Actividades en la obra: Paquete I Toma de Agua Cruda, tiene un 72.56% de avance, y el Nuevo tanque de 2 MG de Sabanas I, lleva un 95%. En trámite de pago Cuentas, en atención a subsanaciones de la CGR y Cuentas en revisión del IDAAN.</p>
32	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47	16,800,000.00	13,179,459	13,179,459.00	5,337,168.17	40.50%	533,716.82	4%	4,803,451.35	36.45%	515,668.41	3.91%	4,287,782.94	32.53%	58.00%	61.00%	<p>Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/: 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019</p> <p>Avance de julio 2019: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días adicionales) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; así como división del proyecto en paquetes de pago. En trámite de Refrendo de la CGR, Adenda No.2 de Costos. Avances: los estudios y diseños tienen un 80% de avance. Se realizan trabajos de instalación red de lodos; redes de drenaje de edificio de deshidratación; instalación de la línea de conducción; entre otras actividades. En trámite de pago las Cuentas No. 11 y 12.</p>
33	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,145,980.00	2,145,980.00	1,722,461.13	80.26%	22,470.00	1%	1,699,991.13	79%	1,247,774.38	58.14%	452,216.75	21.07%	43.90%	46.34%	<p>Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/: 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021</p> <p>Avance de julio 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.</p>
34	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	540,000.00	526,612.86	97.52%	90,590.96	17%	436,021.90	80.74%	263,306.43	48.76%	172,715.47	31.98%	10.81%	10.81%	<p>Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/: 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021.</p> <p>Avance de julio 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Se está en revisión del informe mensual del PM para tramite de Cuenta No. 6. Las Cuentas No. 4 y 5 están en tesorería pendiente de cheques.</p>
35	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,082,622.14	16.00%	92,645.29	8%	989,976.85	90.82%	772,887.81	70.91%	217,089.04	19.92%	55.11%	59.00%	<p>Contratista: Consorcio Agua 2 Monto del Contrato: B/ 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020</p> <p>Avance de julio 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.</p>
36	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	1,230,611.63	96.37%	-	-	1,230,611.63	96.37%	979,391.33	76.69%	251,220.30	19.67%	31.74%	35.07%	<p>Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/ 8,334,970 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022</p> <p>Avance de julio 2019: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre)</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)		Avance Físico julio (%)
37 Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	1,801,000.00	1,001,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de julio 2019: En Planificación
38 Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de julio 2019: En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)	Avance Físico julio (%)		
39 Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	4,129,550.00	2,129,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de julio 2019: En Planificación	
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,758,602.00	9,820,186.00	9,482,060.00	4,582,312.43	48.33%	603,789.97	6.37%	3,978,522.46	41.96%	1,407,819.17	14.85%	2,570,703.29	27.11%				
40 Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	2,874,402.00	3,248,468.00	3,073,312.00	2,511,499.00	81.72%	170,202.54	5.54%	2,341,296.46	76.18%	874,868.38	28.47%	1,466,428.08	47.71%	No Aplica	No Aplica	Avance de julio 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones; José Domingo Espinar (reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (tuberías de 3/4" a 2").	
41 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53														No aplica	No aplica	Avance de julio 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación. Además se contempla el pago de planilla por inversión.	
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de julio 2019: Cuenta #5, fue reenviada a contraloría aun no se tiene respuesta de la misma, la solicitud del retenido fue detenida hasta que la cuenta 5 se pague.	
	2,884,200.00	4,803,299.00	4,640,329.00	1,822,085.86	39.27%	304,032.99	6.55%	1,518,052.87	32.71%	496,024.71	28.05%	1,022,028.16	22.02%	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/. 1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019 Avance de julio 2019: Se aprobaron las valvulas y las tuberías que presento el contratista, se esta en aprobacion de los planos por parte del municipio para presentar subsanaciones a la contraloría.	
															50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Haife, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de julio de 2019: Se esta buscando diferentes opciones para colocar el tanque nuevo y culminar las actividades del proyecto.
															45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de julio 2019: Se esta trabajando en las rehabilitaciones de las estructuras en el tanque y en la estación de bombeo, se les aprobo las valvulas sometidas por el contratista.
															0.00%	0.00%	Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraján. Monto B/. 108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de julio 2019: Se estan realizando subsanaciones a los planos y memorias técnicas del proyecto.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	Avance Físico Julio (%)			
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de julio 2019: Se están realizando subsanaciones a los planos y memorias técnicas del proyecto.		
42	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14	-	1,768,419.00	1,768,419.00	248,727.57	14.06%	129,554.44	7.33%	119,173.13	6.74%	36,926.08	2.09%	82,247.05	4.65%	No Aplica	No Aplica	Avance de julio 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.	
#	Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,846,949.00	19,324,699.00	7,530,624.44	38.97%	1,648,104.83	8.53%	5,882,519.61	30.44%	3,764,503.32	19.48%	2,118,016.29	10.96%			-	
43	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,449.00	231,187.00	168,986.63	73.10%	-	-	168,986.63	73.10%	79,502.98	34.39%	89,483.65	38.71%	No aplica	No aplica	Avance julio 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.	
44	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	689,930.33	91.20%	-	-	689,930.33	91.20%	689,930.33	91.20%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S. Antalis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de julio 2019: El plazo de ejecución estaba programado finalizar para el 29-Dic-2017, considerando los retrasos presentados, está en revisión de Legal Adenda N°8 (Subrogación, financiamiento, tiempo, aumento de actividades nuevas y disminución de actividades) para finalizar el 23-Dic-2019. Los planos de la Agencia de Volcán, cuentan con aprobación de Naturgy y se encuentran en revisión en el Departamento de Bomberos de Bugaba.	
45	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	1,105,569.00	1,016,826.00	136,045.38	13.38%	20,385.91	2%	115,659.47	11.37%	78,483.60	7.72%	37,175.87	3.66%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/. 11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 fecha de Terminación en 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento). Avance de julio 2019: En trámite de cuentas pendientes de pago.	
																	Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.	
																	Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría	
																		Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría.
																		Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)		Avance Físico Julio (%)	
46 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí. BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,699,002.00	9,391,802.00	3,945,539.51	42.01%	320,735.41	3.42%	3,624,804.10	38.60%	2,002,467.29	21.32%	1,622,336.81	17.27%	47.00%	48.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez</p> <p>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</p> <p>Monto B/ 4,892,627.67.</p> <p>Contrato No.: COC-BID (FID 128) No.2</p> <p>Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015.</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.</p> <p>Avance de julio 2019: En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales) y costo (B/759,323.22), cuenta con No Objeción del BID del 23-May-2019. Avances del mes, correspondiente a: Jacú: trabajos en el hidráulico del tanque de 35 mil galones, construcción de cuneta y acera alrededor de terreno del tanque, colocación de lámpara exterior en la caseta del pozo. Divalá: reemplazo de válvulas de compuerta de la planta de CONADES, pintura de las láminas de sedimentación y continúa la construcción de la caseta para generador. En San Andrés: continúa construcción de la caseta de químicos, reemplazo de válvulas ubicadas en la Planta paquete de CONADES y pintura de la láminas de sedimentación de la planta de San Francisco. En proceso de pago la Cuenta No.17.</p>	
														85.00%	92.00%	<p>Contratista: Vigencias Estevez</p> <p>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</p> <p>Monto B/ 5,655,677.27.</p> <p>Contrato No.: COC-BID (FID-128 No.14)</p> <p>Orden de Proceder: el 4 de Abril de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019</p> <p>Avance de julio 2019: En trámite Adenda No.3 de tiempo, por 126 días adicionales y costo por B/229,408.43. Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Se coordina entre UP, el Contratista y personal de DITIC-SIG, la definición del SCADA del Centro de Control y Monitoreo, los puntos de control y las especificaciones del Monitoreo. En el mes de julio se trabaja en la construcción de cajas de hormigón de la interconexión 52 y 55; se inicia llenado de la línea de 16" HD y 12" PVC de San Carritos para realizar prueba de presión. Pendiente de pago las Cuentas No.17 y 20.</p>	
															30.00%	40.00%	<p>Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix</p> <p>Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69</p> <p>Monto: B/ 742,260</p> <p>Contratista: Vigecons Estevez, S.L.</p> <p>Orden de proceder: 16 de enero de 2019.</p> <p>Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019</p> <p>Avance de julio de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. Los Diseños y Memorias de la Fase de Floculación fueron aprobados; actualmente el Contratista ha terminado los trabajos de la actividad de desmonte y disposición final de los componentes de la PTAP. Finalizado el montaje de las válvulas en la Planta; se instaló las válvulas de 6" soterradas, que están en la Toma. En trámite de pago la Cuenta N°1.</p>
															15.00%	16.00%	<p>Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí:</p> <p>Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68,</p> <p>Monto B/ 7,248,841</p> <p>Contratista: BTD Proyectos 12, S.A</p> <p>Orden de Proceder: 16 de enero de 2019</p> <p>Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020.</p> <p>Avance de julio de 2019: El avance corresponde a: adecuaciones e instalaciones de líneas de desagües del sistema viejo al nuevo sistema de drenaje de 24" PVC. Interconexiones y construcción de cajones de hormigón. Se continúa los trabajos en el edificio principal de impermeabilización de losa de techo y reparaciones. En trámite de pago las Cuentas No.1 y 2.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)		Avance Físico Julio (%)	
47 Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18	16,324,450.00	7,958,429.00	7,928,384.00	2,590,122.59	32.67%	1,306,983.51	16.48%	1,283,139.08	16.12%	914,119.12	11.49%	369,019.96	5%	100.00%	100.00%	Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de julio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. Pendiente aprobación de Adenda No.3 de tiempo por 184 días adicionales; atendiendo subsanaciones para su remisión a la Contraloría. La Fecha de terminación de la Adenda No.3, esta programada para el 31-mayo-2019. En trámite de firma de Acta Final y proceso de cierre administrativo. En trámite de pago las Cuentas No. 12 y 13.	
															19.00%	20.00%	"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2019 Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite, en la Fiduciaria, Adenda No.1 de costos adicionales por B/.3,551,136.78, y tiempo por 120 días adicionales. Se finalizan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 98%; un 100% de los pisos de concreto y de los Muros de los Sedimentadores y Floculadores. Pendiente remates en las losas superiores. Se presenta cuenta con el avance en la cimentación del sedimentador y espesador del tratamiento de lodos. En trámite de pago las Cuentas No. 5, 6 y 7.
															14.00%	18.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Vigueonz Estevez Contrato COC-BID-2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Pruebas de arranque y ajustes. En trámite Adenda No.1 de tiempo por 356 días adicionales y costos (B/.185,601.30), para envío a la Contraloría, pendiente resolver tema de la aseguradora. La Etapa de Estudios lleva un 75% de avance y los Diseños un 25%. Estudio de Impacto Ambiental, en revisión del Dep. Legal de Mi Ambiente. Aprobado el Diseño del Dique y la toma de agua cruda. Se coordina con la Regional de Panamá Este, el inicio de los trabajos en la PTAP de Cañita. En trámite de pago la Cuenta No.2 por la suma de B/.91,812.50.
															18.00%	18.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista: Vigueonz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/. 1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de julio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. En trámite Adenda de Tiempo No.1 por 306 días adicionales, pendiente No Objeción del BID. El Contratista ha tenido demoras en la presentación de los Diseños y los Estudios. Actualmente, el levantamiento de información y los diseños tienen un 100 de avance. Se dio inicio a la Etapa de Construcción del nuevo tanque de almacenamiento. MIAMBIENTE realizó evaluación de los arboles que se deben talar para la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de 250,000 galones.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)
														0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte, Provincia de Panamá Avance de julio de 2019; En revisión de pliego de cargos.
														0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de julio de 2019: Acto de Licitación declarado desierto; en revisión de especificaciones técnicas y presupuesto, para iniciar nuevo proceso de licitación.
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,800,000.00	3,706,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	2,731,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refinanciado por un monto de B/. 250,000,000
49 Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de julio de 2019: El contrato de la asistencia técnico fue devuelto por segunda vez para subsanaciones.
50 Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de julio de 2019: Proyecto detenido se suspenden las negociaciones debido a que no se definen el proyecto de la Asistencia Técnica.
Gobierno Central / CAF I	200,000.00	8,091,522.00	8,091,522.00	4,639,242.20	57.33%	331,235.52	4.09%	4,308,006.68	53.24%	4,308,006.68	53.24%	-	-			
51 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	299,915.00	299,915.00	296,835.27	99%	-	-	296,835.27	99%	296,835.27	99%	-	-	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/. B/ 10,469,396.7. Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de julio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos están construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. Las Cuentas N°5 y N°6 se encuentran en proceso de pago.
52 Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,194,726.00	1,194,726.00	962,014.21	80.52%	2,889.26	0.24%	959,124.95	80.28%	959,124.95	80%	-	-	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECCO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de julio de 2019: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey", Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
53 Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	652,958.00	652,958.00	89,553.60	14%	89,553.60	13.72%	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 B/.7,446,744 Monto Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de julio de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/.409,581.38 adicionales. Pendiente entrega de 4 válvulas reguladoras de presión para las interconexiones. Estación de Bombeo tiene un avance del 95%, el Contratista ha energizado la EBAR de Chorrillo, falta la inspección final al funcionamiento de los equipos. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial de trabajos terminados. En trámite de pago, aporte local, de la Cuenta No.12.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)	Avance Físico julio (%)	
54 Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	401,644.00	401,644.00	401,642.82	100.00%	118,658.70	29.54%	282,984.12	70.46%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto: B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a julio 2019: En trámite Adenda de tiempo, pendiente de refrendo de la Contraloría; que permita finalizar la obra, la puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 50% de avance, se tuvo que rediseñar las fundaciones de la Estación de Bombeo, debido a la cercanía de un edificio habitacional colindante. Preparando documentación para realizar Acta Sustancial y poder utilizar el alcantarillado y el acueducto. En trámite el pago de la Cuenta N°25.
55 San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,513,062.00	2,513,062.00	97,606.74	3.88%	-	-	97,606.74	3.88%	97,606.74	67.53%	-	-	82.00%	82.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/ COC-08-CAF-2014 Monto B/ 8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de julio 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-dic-2019; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente de refrendo de la Contraloría. La desviación se explica, en parte, a que se han realizado varios cambios en el proyecto, como el de un nuevo alineamiento; este cambio fue solicitado por el MOP. Los avances corresponden a actividades de: movimiento de tierra, con avance de 77%; conducciones y accesorios, lleva 67%; válvulas de expulsión de aire con 45%; interconexiones 5%. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15.
56 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	3,029,217.00	3,029,217.00	2,791,589.56	92.16%	120,133.96	3.97%	2,671,455.60	88.19%	2,671,455.60	40.64%	-	0.00%	97.00%	97.00%	Contratista: Constructora MECO S.A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de julio 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. Se están subsanando las Cuentas No.22-24, para re-ingresarlas a Contraloría y continuar el trámite de pago. Para las Cuentas No.20 y No.21, se realizó solicitud de aporte local para enviar solicitud de pago a la Fiduciaria. Para pago de las Cuentas, está pendiente sustitución de fuente en MEF, para continuar con el trámite de pago. Avances: Construcción del Tanque de almacenamiento (75%); derivación desde Capira hasta Lidice Tuberías de 16" (60%); derivación desde Capira hacia Cermeño Tuberías de 10" (66%).
Gobierno Central /CAF II	7,414,446.00	9,064,446.00	5,194,147.00	154,240.43	2.97%	21,913.92	0.42%	132,326.51	2.55%	76,842.14	1.48%	55,484.37	1.07%			
57 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	1,266,668.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de julio de 2019: Publicado el 25-Feb-2019, Acto Público reprogramado para el 27-Jun-2019, mediante Adenda No.6, fecha en la que se realizó. Participaron dos (2) empresas. El 22-jul-2019, se presenta Informe de la Comisión Verificadora, indicándose que una (1) de las empresas no cumple con los requisitos mínimos, y recomendando la adjudicación a la otra empresa "Constructora Rigaservices S.A.". La DGCP mediante Resolución No. DF-708-2019, del 26-jul-2019, admitió Acción de Reclamo y ordenó la Medida de Suspección del Acto
58 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	2,684,446.00	3,934,446.00	2,734,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de julio de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
59 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,330,000.00	1,730,000.00	1,193,033.00	154,240.43	12.93%	21,913.92	1.84%	132,326.51	11.09%	76,842.14	6.44%	55,484.37	3.21%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)
Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	57,517,262.00	49,120,338.00	24,465,389.85	49.81%	2,377,806.17	4.84%	22,087,583.68	44.97%	14,850,162.96	30.23%	7,237,420.72	14.73%			
# Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,656,277.00	28,924,141.00	13,464,680.58	46.55%	1,807,271.50	59.14%	11,657,409.08	40.30%	4,479,488.36	15.49%	7,177,920.72	24.82%			
60 Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién/Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	-	490,000.00	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%	Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A B/ 5.413.130 Monto Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de julio de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/ 4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue referendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
61 Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,016,273.00	2,974,137.00	2,230,208.55	74.99%	1,721.01	0.06%	2,228,487.54	74.93%	-	-	2,228,487.54	74.93%	No Aplica	No Aplica	Avance de julio de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución. Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal-Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/ 161,142.00. Avance de julio de 2019: Se detectaron incongruencias en la revisión hechas por la cuadrilla de topografía, por lo que el contratista deben volver a corregir las mismas para culminar el proyecto-
62 David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	12,502,000.00	12,502,000.00	2,949,520.20	23.59%	306,872.56	2.45%	2,642,647.64	21.14%	272,654.11	2.18%	2,369,993.53	18.96%	19.65%	21.00%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. Avance de julio de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. Suez a finales de Mayo presentó un master Plan para la optimización del Sistema de alcantarillado el cual se encuentra en revisión de la supervisión y del PM. Suez presentó la localización de la nueva EBAR San Cristóbal, con carta del propietario y su intención de venta para iniciar gestión de compra. Desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.
														16.80%	18.00%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016. Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020 Avance de julio de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. Suez a finales de Mayo presentó un master Plan para la optimización del Sistema de alcantarillado el cual se encuentra en revisión de la supervisión y del PM. Suez presentó la localización de la nueva EBAR San Cristóbal, con carta del propietario y su intención de venta para iniciar gestión de compra. desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)		Avance Físico Julio (%)
63	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	1,555,500.00	1,555,500.00	1,214,000.14	78.05%	-	-	1,214,000.14	78.05%	1,088,615.92	69.98%	125,384.22	8%	97.00%	97.00%	Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.: 16-2014 Monto B/: 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de julio 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Se solicitó al Contratista continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2019. En trámite Adenda por incremento económico y extensión de tiempo al Contrato. Pendiente de pago las Cuentas No.15 y 16A.
64	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	3,833,827.44	82.20%	325,558.57	6.98%	3,508,268.87	75.22%	1,764,635.16	37.84%	1,743,633.71	37.39%	63.98%	65.69%	Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Contrato: 111-2015 Monto B/: 36,500,000. Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de julio de 2019: El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda por incremento de costo (B/8,377,069.37) y extensión de tiempo (399 días), en trámite de Refrendo en Contraloría. Se ha avanzado en: instalación de Tubería de PVC de 8",10" y 12" (78.49% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 47.14%; Acometida domiciliaria (avance de 75.95%); Cámara de inspección (con 79.50% de avance); y Construcción de la PTAR (52% de avance). En trámite de pago las Cuentas No.25 y 27.
65	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,445,000.00	1,355,000.00	352,469.83	26.01%	-	-	352,469.83	26.01%	103,966.31	7.67%	248,503.52	18.34%	89.50%	89.50%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de julio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.4 de tiempo, se atendieron subsanaciones y se remitió a la Contraloría; en revisión reclamo de costos. El Contratista se encuentra en revisión final de los planos de la PTAR de Puerto Mutis para iniciar la construcción. Se realizan los trabajos de construcción de la PTAR ubicada en el sector de Montijo. En trámite de pago las Cuentas No.14, 15 y 16.
66	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,015,417.51	46.16%	553,499.31	25.16%	461,918.20	21.00%	-	-	461,918.20	21.00%	50.00%	70.00%	Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No.: 120-2015 Valor de Contrato: B/4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de julio de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En trámite Adenda de tiempo y trabajos adicionales. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Etapa de Ensamblaje; se solicitaron los planos para iniciar los tramites para las conexiones eléctricas.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)	
67	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	3,195,350.00	2,595,350.00	1,746,524.39	67.29%	617,370.19	23.79%	1,129,154.20	43.51%	1,129,154.20	43.51%	-	-	14.95%	24.40%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/. 15,688,988.00. Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, referendada el 15-ene-2019. El ESIA tiene un 50% de avance y los planos finales llevan un 45%; se ha avanzado en algunas de las actividades de la fase de construcción con un 8% de ejecución. Los retrasos se explican por los bajos rendimientos del Contratista, el cual a presentado un plan de recuperación, que está en proceso de implementación, se muestran mejoras a partir de Mayo-2019. En trámite de pago las Cuentas No.5, 6,7, 8, 9 y 10.
68	Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	322,220.00	322,220.00	7,615.44	2.36%	2,249.86	0.70%	5,365.58	1.67%	5,365.58	1.67%	-	-	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de julio 2019: Se gestionar trámite de cierre por abandono de obra.
69														66.00%	66.00%	Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/ 1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de julio 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría.	
70	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05		266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	Monto B/: 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de julio de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por noventa (90) días, hasta el 29-jun-2019, mediante Adenda No.3 pendiente refrendo de la CGR. Los trabajos pendientes corresponden a la terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, está Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación.
#	Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	26,860,985.00	20,196,197.00	11,000,709.27	54.47%	570,534.67	2.82%	10,430,174.60	51.64%	10,370,674.60	51.35%	59,500.00	0.29%			
71	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	11,465,840.00	5,484,059.00	1,456,564.25	26.56%	463,425.02	8.45%	993,139.23	18.11%	933,639.23	17.02%	59,500.00	1.08%	11.00%	11.00%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/ 21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). El proyecto está en la fase final de los diseños con un 94% de avance en la Etapa de Estudio y Diseños; el Diseño de la Red de Alcantarillado tiene un 85% (Diseño Final). En la PTAR avanza la fase de movimiento de tierra. En trámite de pago la Cuenta No.3, requerimiento de fondos locales.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)	Avance Físico julio (%)	
72 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	15,395,145.00	14,712,138.00	9,544,145.02	64.87%	107,109.65	0.73%	9,437,035.37	64.14%	9,437,035.37	64.14%	-	-	50.00%	51.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021 Avance de julio de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (58%), Conexiones Domiciliarias (54%), Conexiones Intradomiciliarias (2.83%), Cámaras de Inspección (38%), Edificio Administrativo del IDAAN (94%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (57%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 111.3 Km, pendiente de instalar 81 Km. En trámite de pago las Cuentas No. 26, 27 y 28. Pendiente Consenso del Reclamo Económico.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico junio (%)		Avance Físico julio (%)
Inversiones Complementarias	1,000,000.00	7,548,251.00	7,548,251.00	2,733,379.97	36.21%	1,260,399.32	16.70%	1,472,980.65	19.51%	248,782.27	3.30%	1,224,198.38	16.22%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	7,548,251.00	7,548,251.00	2,733,379.97	36.21%	1,260,399.32	16.70%	1,472,980.65	19.51%	248,782.27	3.30%	1,224,198.38	16.22%			
73 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	323,000.00	323,000.00	159,684.24	49%	159,684.24	49%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de julio 2019. No se reporto avance.
74 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	821,579.00	821,579.00	268,417.20	32.67%	261,918.02	31.88%	6,499.18	0.79%	-	-	6,499.18	0.79%	No aplica	No aplica	Avance de julio 2019. No se reporto avance.
75 Instalación de macro y micro medidor. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,613,787.00	2,613,787.00	1,689,023.63	64.62%	563,896.08	21.57%	1,125,127.55	43.05%	-	-	1,125,127.55	43.05%	No aplica	No aplica	Avance de julio de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
76 Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	845,030.00	845,030.00	187,488.27	22.19%	28,029.65	21.00%	159,458.62	18.87%	138,695.24	16.41%	20,763.38	2.46%	No Aplica	No aplica	Avance de julio 2019. Compra de montacarga y vehículos.
77 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	940,000.00	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No aplica	Avance de julio 2019. En trámite de pago de terrenos de proyectos.
78 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	1,824,855.00	1,824,855.00	288,486.61	15.81%	186,863.64	10.24%	101,622.97	5.57%	50,822.01	2.78%	50,800.96	2.78%	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Via Brasil. Avance de julio 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato.
79 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	180,000.00	180,000.00	140,280.02	77.93%	60,007.69	33.34%	80,272.33	44.60%	59,265.02	33%	21,007.31	11.67%	No aplica	No aplica	Avance de julio 2019. No se reporto avance.
Maquinaria y Equipo	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	-	-	-	-			
Aporte IDAAN	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	-	-	-	-			
80 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de julio 2019. No se reporto avance.

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
02/08/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	

234,930,600.00

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico Junio (%)	



