



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Periodo: junio 2019
(en Balboas)

Asignado a junio(%)
Ejecución Real= 48.98%
Ejecución Financiera= 37.95%

Modificado Junio 2019 (%)
41.33%
32.03%

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico Junio (%) | Observaciones | |
| Total | 234,900,600.00 | 234,930,600.00 | 198,256,545.00 | 97,103,801.31 | 48.98% | 21,861,718.03 | 11.03% | 75,242,083.28 | 37.95% | 46,960,400.13 | 23.69% | 28,281,683.15 | 14.27% | | | | |
| Acueductos | 169,039,123.00 | 170,956,291.00 | 145,988,032.00 | 73,860,101.52 | 50.59% | 17,989,954.60 | 12.32% | 55,870,146.92 | 38.27% | 35,838,745.96 | 24.55% | 20,031,400.96 | 13.72% | | | | |
| # Aporte de Gobierno Central | 132,482,666.00 | 119,732,503.00 | 106,632,905.00 | 56,959,871.43 | 53.42% | 13,462,561.05 | 12.63% | 42,363,729.48 | 39.73% | 27,752,938.04 | 26.03% | 15,744,372.34 | 14.77% | | | | |
| 1 | Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.01.96 | - | 1,212,123.00 | 1,212,123.00 | 992,879.38 | 82% | 363,130.79 | 29.96% | 629,748.59 | 51.95% | - | 629,748.59 | 51.95% | 100.00% | 100.00% | Contratista: Bewater International Limited Contrato No.65-2003 Monto B/ 47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance junio 2019: Proyecto finalizado. | |
| 2 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 | - | 542,500.00 | 542,500.00 | 182,009.28 | 34% | - | 0.00% | 182,009.28 | 34% | 182,009.28 | 33.55% | - | 46.35% | 46.35% | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/ 23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de junio 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se le notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. El Contratista entregó Endoso No.3 de Fianza. Se inicia los nuevos estudios y rediseños del proyecto, a la fecha se está en la etapa de diseño preliminar y se realiza recopilación de información para presentar EstIA. Se trabaja en una extensión de tiempo por 365 días adicionales para culminar el proyecto al 100%. En trámite de pago Cuenta No.3. | |
| 3 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 | 3,000,000.00 | 2,701,128.00 | 2,451,128.00 | 1,152,514.59 | - | - | 0.00% | 1,152,514.59 | 47.02% | 1,152,514.59 | 47.02% | - | 89.24% | 89.76% | Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de junio 2019: En trámite Adenda No.3 de tiempo por 90 días adicionales; en Asesoría Legal para firmas y luego remisión a Contraloría para refrendo. Trabajos del Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones culminados al 100%, pendiente las pruebas; Interconexiones al sistema con avance del 95%. Se han perforado dos pozos de monitoreo (50% de avance); Casetas para pozos de producción con 95% de avance. Cuentas No. 8 y 9, en trámite de pago. | |
| 4 | Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48 | - | 77,000.00 | 77,000.00 | 76,223.75 | 98.99% | - | - | 76,223.75 | 98.99% | 51,661.66 | 67.09% | 24,562.09 | 31.90% | 100.00% | 100.00% | Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/ 533,383 Avance de junio de 2019: FINALIZADO |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|---------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 5 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 | 400,000.00 | 400,000.00 | 350,000.00 | 107,166.94 | 30.62% | - | - | 107,166.94 | 30.62% | 78,647.88 | 22.47% | 28,519.06 | 8.15% | 98.94% | 98.99% | <p>Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/: 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de junio de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.44, 45 y 46.</p> |
| Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60 | | 266,000.00 | 266,000.00 | | | - | | | | - | | | | 65.00% | 65.00% | <p>Contratista: CONSORCIO HIDROGEOCOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de mayo 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato y refrendo de la Contraloría; se realizaron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato.</p> |
| 6 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | 2,273,543.00 | 2,317,243.00 | 2,317,243.00 | 2,029,904.45 | 87.60% | - | - | 2,029,904.45 | 87.60% | 2,029,904.45 | 87.60% | - | - | 100.00% | 100.00% | <p>Contratista: COPISA Contrato: 154-2012, Monto de B/: 6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de junio 2019: Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó los planos as built, fueron revisados por el IDAAN. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido. En trámite de pago la Cuenta N°12 por un monto de B/.390,550.00, en elaboración de cheque; y la Cuenta N°13 por el valor de B/.1,675,854.45, fue refrendada por la Contraloría.</p> |
| 7 Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45 | 4,000,000.00 | 3,829,000.00 | 1,829,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | <p>Avance de mayo 2019: Publicado el 25-Sep-2018, Acto Público reprogramado para el 08-Feb-2019, fecha en la que se realizó (se presentaron cuatro empresas). La DGCP mediante Resolución No. DF-558-2019, de 17-Jun-2019, admitió Acción de Reclamo contra el Acto Público; ordenando verificar información y emitir un nuevo Informe de Evaluación Parcial. Se emite nuevo Informe Parcial de la Comisión Evaluadora, con fecha de 19-Jun-2019; indicando que se realizó la verificación solicitada. Mediante Resolución No. 70 de 03-Jul-2019, se Adjudica la Licitación al Consorcio RB Chiriquí Grande.</p> |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| 8 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | 19,000,000.00 | 15,305,100.00 | 14,505,100.00 | 1,500,947.80 | 10.35% | 955,046.53 | 6.58% | 545,901.27 | 3.76% | 412,619.24 | 2.84% | 133,282.03 | 0.92% | 6.20% | 6.20% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. Avance de junio 2019: El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. Los avances corresponden a: continúan trabajos de movimiento de tierra y revisión de planos y diseños de los diferentes componentes. Para la línea de aducción, finalizaron los trabajos topográficos, para ajuste de la línea de acuerdo al diseño hidráulico; será presentado a la ACP para su evaluación. La Cuenta No.8, en trámite de entrega de cheque. La Cuentas No.9 y 10 en trámite de pago en Tesorería-IDAAN. La Cuenta No.5 en trámite de subsanación. |
| 9 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | 200,000.00 | 384,500.00 | 384,500.00 | 371,512.84 | 96.62% | 97,622.16 | 25.39% | 273,890.68 | 71.23% | - | - | 273,890.68 | 71.23% | No Aplica | No Aplica | Avance de junio 2019: No existe reporte avance. |
| 10 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | 36,886,800.00 | 28,254,183.00 | 26,254,183.00 | 20,309,270.25 | 77.36% | 5,572,041.77 | 21.22% | 14,737,228.48 | 56.13% | 10,224,542.99 | 38.94% | 4,512,685.49 | 17.19% | 30.00% | 32.00% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No. 04-2017, Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2022 (O+M) Avance a junio 2019: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 07-feb-2019; considerando las desviaciones presentadas, se tramitó Adenda No.1 de Tiempo por 481 días adicionales, referendada por la Contraloría. Los avances corresponden a la gran cantidad de metros cúbicos de concreto que se ha vaciado en las estructuras de los filtros, floculadores y sedimentadores. La respuesta por parte de la ACP sobre la Línea soterrada y la Fibra Óptica, está condicionada a partir de la aprobación efectiva de la modificación a EIA. Cuentas No.12, 13 y 14 en trámite de pago. |
| 11 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 | 1,605,458.99 | 94.44% | 265,634.46 | 16% | 1,339,824.53 | 78.81% | 1,339,824.53 | 78.81% | - | - | 95.00% | 95.00% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/.7,548,879 (Adenda) Orden de proceder: 13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de junio 2019: Se presentó informe de Adenda No.5 para extensión de tiempo por 181 días calendario a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Jun-2019; sin embargo, la empresa solicitó extensión de tiempo adicional hasta el 30-Oct-2019, se realizan los trámites correspondientes. Pendiente aprobación de custodia de servidumbre por parte del MOP, del avance de ésta actividad, dependen otras actividades por realizar. Se realizaron las reparaciones en la línea de 10". El contratista debe suministrar los planos As-Built, manuales de operación de los equipos electromecánicos, entre otros, antes del cierre del Contrato. En trámite de pago Cuentas No.19, 20 y 21. |
| 12 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 | - | 197,350.00 | 197,350.00 | 197,300.31 | 99.97% | - | - | 197,300.31 | 99.97% | - | - | 197,300.31 | 100% | 100.00% | 100.00% | Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A Monto B/.:2,111,113.12 Contrato No 55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014 . Avance de junio 2019: FINALIZADO |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|---------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 13 Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70 | - | 160,000.00 | 160,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00% | 95.00% | Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/.838,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de junio 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto; se envió la Adenda subsanada a la Contraloría para refrendo. El proyecto se encuentra culminado en su totalidad y se firmo el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda |
| 14 Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | 300,000.00 | 243,978.00 | 93,978.00 | 55,584.22 | 59.15% | 55,584.22 | 59% | - | - | - | - | - | - | 97.00% | 97.00% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/.1,583,112.97 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2020. (O+M) Avance de junio 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020 |
| 15 Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Aranján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | 2,000,000.00 | 1,751,000.00 | 1,751,000.00 | 925,125.87 | 85% | - | - | 925,125.87 | 52.83% | 181,849.40 | 10.39% | 743,276.47 | 42.45% | 98.00% | 98.00% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de junio 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se completaron todas las pruebas de presión, bacteriológicas y de estanqueidad. Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluye el 31-oct-2019. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento economico de B/.115,181.15 y extensión de tiempo (304 días) para cubrir la etapa de operación y mantenimiento. Cuentas No. 12 y 13, en trámite de pago. |
| 16 Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,600,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Avance de junio 2019: En Planificación |
| 17 El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | 700,000.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 1,314,523.57 | 79.67% | 179,395.72 | 10.87% | 1,135,127.85 | 68.80% | 545,722.51 | 33.07% | 589,405.34 | 35.72% | 21.73% | 22.31% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de junio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se ha instalado 1,015 ml de tubería de 8" PVC, 836 ml de tubería de 6" PVC y 2,526.42 ml de tubería de 4" PVC. Se realizaron reuniones con el Contratista para la evaluación del contenido del Estudio de Impacto Ambiental, para atender correcciones. Se hicieron observaciones a los planos de los edificios que están dentro del terreno de la PTAP. En trámite de pago las Cuentas No.4, 5 y 6. |

| Programas / Proyectos | | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|--|---|
| | | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 18 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | 1,000,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 957,587.18 | 56.33% | 298,909.85 | 17.58% | 658,677.33 | 38.75% | 48,446.17 | 2.85% | 610,231.16 | 35.90% | 48.00% | 50.00% | <p>Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016</p> <p>Contratista: CONSORTIUM PROCHEM</p> <p>Contrato No.: 03-2016</p> <p>Monto: B/.3,780,910</p> <p>Orden de proceder: 3 de Abril de 2017.</p> <p>Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019.</p> <p>Avance de junio 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Actualmente, se tramita nueva adenda de tiempo para la etapa de construcción. Todas las tuberías de pvc están colocadas (redes y líneas de impulsión); en Construcción las instalaciones de la planta con un 30% de avance; 95% de ejecución en los Trabajos de relleno y gaviones de la PTAP; los trabajos en el Dique de la Toma de agua cruda están suspendidos por temporada de lluvia. Una vez referendada la Adenda se tramitarán las próximas cuentas.</p> |
| 19 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | 11,000,000.00 | 8,846,150.00 | 8,846,150.00 | 5,272,084.65 | 59.60% | 2,471,759.06 | 27.94% | 2,800,325.59 | 31.66% | 1,899,839.20 | 21.48% | 900,486.39 | 10.18% | 72.00% | 74.00% | <p>Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016</p> <p>Monto B/: 32,829,612.</p> <p>Contrato No.: 117-2016.</p> <p>Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento).</p> <p>Avance de junio 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se referendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 510 días adicionales. Adenda No.2, de costos por B/.3,161,573.58, en trámite de referendo por parte de Contraloría. Los diseños finales se encuentran al 95%, pendiente el camino de acceso y edificio de químicos. Se realizan trabajos de vaciado en las pasarelas y escaleras de la PTAP y en las tinas de sedimentación. Cuentas No.16 y 17, en trámite de pago.</p> |
| 20 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02 | - | 48,000.00 | 48,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00% | 21.00% | <p>Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.</p> <p>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC 02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47.</p> <p>Avance de junio 2019: En trámites legales - finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/.91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Cuenta de finiquito en Contraloría (enviada a subsanar).</p> | |
| 21 | Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 | - | 1,891,500.00 | 1,891,500.00 | 1,889,119.96 | 100% | 149,662.68 | 7.91% | 1,739,457.28 | 91.96% | 1,739,457.28 | 91.96% | - | - | 100.00% | 100.00% | <p>Contrato: COC-01-BIRF-2013</p> <p>Contratista: Consorcio A&S Colón.</p> <p>Monto: B/- 20,365,238</p> <p>Orden de proceder: 20 de junio de 2013</p> <p>Fin de Terminación: 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Avance de junio 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente de pago las Cuentas No.29 y de la 31 a la 40 por la suma de B/.5,382,616.60. Se presentó la Cuenta No.41 por B/.1,249,662.10. Se cuenta con recursos en la partida para pago de las Cuentas No.:29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35; quedando pendiente alrededor de 3 millones de dólares por asignar.</p> |
| 22 | Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22 | - | 3,055,000.00 | 3,055,000.00 | 2,888,946.49 | 94.56% | 366,624.77 | 12.00% | 2,522,321.72 | 82.56% | 2,289,221.64 | 74.93% | 233,100.08 | 7.63% | 86.00% | 86.00% | <p>Contrato: COC-01-BIRF-2015</p> <p>Contratista: COPISA</p> <p>Monto: B/ 6,993,000</p> <p>Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019</p> <p>Avance de junio 2019: Referendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. Se realizó reunión con el Contratista y se acordó terminar los trabajos hasta lo presentado en el avance de la Cuenta No.19 y se deberá tramitar Adenda de disolución de Contrato, pendiente de partida presupuestaria. El Informe Técnico fue entregado a Legal desde Enero de 2019.</p> |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|-------------------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | |
| 23 | Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01 | - | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 100.00% | Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizó) y Nodo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/.2,032,303.96 Avance de junio 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo, pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría. |
| 24 | Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02 | - | 36,000.00 | 36,000.00 | 28,470.00 | 79.08% | - | - | 28,470.00 | 79.08% | 28,470.00 | 79.08% | - | 100.00% | 100.00% | Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá. Contratista ICME, por un monto B/.1,654,000 Avance de junio 2019: FINALIZADO |
| 25 | Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 | - | 304,100.00 | 304,100.00 | 248,618.70 | 81.76% | 16,329.90 | 5.37% | 232,288.80 | 76.39% | 232,288.80 | 76.39% | - | 100.00% | 100.00% | El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/.1,623,457.50. Avance junio de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto: |
| 26 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 | 1,122,323.00 | 1,168,718.00 | 669,120.00 | 466,589.01 | 69.73% | - | - | 466,589.01 | 69.73% | - | 466,589.01 | 69.73% | 0.00% | 0.00% | Avance de junio 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos. |
| 27 | Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22 | - | 370,700.00 | 370,700.00 | 340,699.39 | 91.91% | - | - | 340,699.39 | 91.91% | 340,699.39 | 91.91% | - | 100.00% | 100.00% | Contratista: COC-10-CAF-2015 Monto B/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA, S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de junio 2019: FINALIZADO Este contrato cumplió con su periodo contractual y cuenta con Acta de Entrega Final. En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00; requiere recursos en la partida presupuestaria. |
| 28 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Díaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 | - | 25,500.00 | 25,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00% | 5.00% | Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de junio 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en trámite pendiente de refrendo de la Contraloría. |
| 29 | Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04 | - | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 100.00% | 101,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | 5.00% | 5.00% | Avance de junio 2019: Esta en revision los planos por parte de estudio y diseño falta que el contratista entregue las memorias técnicas e hidráulica. El punto de conexión inicial parece no tener la capacidad y el contratista junto al idaan para cambiar el punto de interconexión. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| 30 | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 100,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | - | 5.00% | 5.00% | Avance de junio 2019: El trámite de expropiación sigue en proceso, se va a reactivar el proyecto con la instalación de tuberías en el proyecto, se sigue en espera de aprobación de los planos en el idaan. | |
| 31 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | 16,800,000.00 | 11,308,950.00 | 9,808,950.00 | 4,139,267.23 | 42.20% | 1,005,851.40 | 10% | 3,133,415.83 | 32% | 1,479,262.96 | 15.08% | 1,654,152.87 | 16.86% | 19.22% | 24.78% | Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de junio 2019: La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O/M). El Contratista debe presentar cronograma de trabajos actualizados e incrementar su recurso y rendimientos para recuperar porcentaje del avance planeado. Los entregables correspondientes a Diseños, memorias, cálculos y EsIA, llevan un 65% de avance. Actividades en la obra: Paquete I Toma de Agua Cruda, tiene un 24.7% de avance, y el Nuevo tanque de 2 MG de Sabanitas I, lleva un 90%. En trámite de pago Cuentas, en atención a subsanaciones de la CGR y Cuentas en revisión del IDAAN. |
| 32 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47 | 16,800,000.00 | 13,539,500 | 13,539,500.00 | 5,337,168.17 | 39.42% | 1,243,832.07 | 9% | 4,093,336.10 | 30.23% | 439,434.89 | 3.25% | 3,653,901.21 | 26.99% | 56.00% | 58.00% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de junio 2019: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días adicionales) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; así como división del proyecto en paquetes de pago. Se realizó ajuste a la baja, en el porcentaje de avance financiero, por parte del Oficial de Proyecto, considerando sólo lo pagado, más no lo comprometido. En trámite de Refrendo de la CGR, Adenda No.2 de Costos. Avances: movimiento de tierra en línea de agua tratada y línea de aducción; Instalación de la línea de conducción, relleno de cimentación. En trámite de pago las Cuentas No. 11 y 12. |
| 33 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 | 900,000.00 | 2,145,980.00 | 2,145,980.00 | 1,805,933.32 | 84.15% | 220,135.67 | 10% | 452,216.75 | 21% | 1,133,580.90 | 52.82% | 452,216.75 | 21.07% | 39.02% | 43.90% | Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021 Avance de junio 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. |
| 34 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62 | 900,000.00 | 900,000.00 | 450,000.00 | 436,021.90 | 96.89% | - | - | 436,021.90 | 96.89% | 263,306.43 | 58.51% | 172,715.47 | 38.38% | 10.81% | 10.81% | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de junio 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Se está en revisión del informe mensual del PM para trámite de Cuenta No. 6. Las Cuentas No. 4 y 5 están en tesorería pendiente de cheques. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|---|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| 35 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63 | 900,000.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 897,331.56 | 16.00% | - | - | 897,331.56 | 82.32% | 680,242.52 | 62.41% | 217,089.04 | 19.92% | 51.46% | 55.11% | Contratista: Consorcio Agua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de junio 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. |
| 36 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 | 900,000.00 | 1,277,000.00 | 1,277,000.00 | 1,230,611.63 | 96.37% | - | - | 1,230,611.63 | 96.37% | 979,391.33 | 76.69% | 251,220.30 | 19.67% | 31.74% | 35.07% | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 8,334,970 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022 Avance de mayo 2019: Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa. |
| 37 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72 | 2,000,000.00 | 1,801,000.00 | 801,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Avance de junio 2019: En Planificación | |
| 38 | Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Avance de junio 2019: En Planificación | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------|-------------------------|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | |
| 39 Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74 | 5,000,000.00 | 4,277,300.00 | 1,777,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Avance de junio 2019: En Planificación |
| # Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central | 5,758,602.00 | 9,469,821.00 | 9,068,313.00 | 4,591,183.21 | 50.63% | 773,542.14 | 8.53% | 3,817,641.07 | 42.10% | 1,246,306.71 | 13.74% | 2,571,334.36 | 28.36% | | | |
| 40 Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68 | 2,874,402.00 | 3,248,468.00 | 3,040,984.00 | 2,226,801.73 | 73.23% | 75,001.44 | 2.47% | 2,151,800.29 | 70.76% | 738,268.35 | 24.28% | 1,413,531.94 | 46.48% | No Aplica | No Aplica | Avance de junio 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones: José Domingo Espinar (reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberías de 3/4 a 1/2", Omar Torrijos (reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (tuberías de 3/4" a 2"). |
| 41 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 | | | | | | | | | | | | | | No aplica | No aplica | Avance de junio 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río y Las Acacias, Arraján Cabecera, Contratista: Servicios Electromecámocps y Tecnológico S.A Monto: B/. 152,475 Avance de junio 2019: Esta en Compras, luego ira a Asesoría Legal para confeccionar contrato y luego dar la Orden de Proceder |
| | 2,884,200.00 | 4,555,447.00 | 4,361,423.00 | 2,099,591.98 | 48.14% | 559,976.69 | 12.84% | 1,539,615.29 | 35.30% | 506,724.71 | 30.42% | 1,032,890.58 | 23.68% | 100.00% | 100.00% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder:1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación:27 de diciembre de 2018 Avance de junio 2019: Cuenta #5, fue rechazada por contraloría por diferencia entre las facturas de compras de equipos y el precio presentado en factura de la empresa ya que ellos le cargan un porcentaje de administración a todos sus renglones. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | 50.00% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de junio de 2019: Se esta buscando diferentes opciones para colocar el tanque nuevo y culminar las actividades del proyecto. Se presento Cuenat no. 1 y se esta revizando la misma. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45.00% | 45.00% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 7 de abril de 2018 Avance de mayo 2019: Se realizo la interconexion a la nueva tubería de HD, se estara trabajando en el resto de actividades de la cual consta el proyecto. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraján. Monto B/. 108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Avance de junio 2019. Se adjudico y se refrendo el contrato. | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Avance de junio 2019: Se realizo la revision por parte de estudio y diseño, se mandaron hacer subsanaciones a la memoria y a los planos. | |
| 42 | Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14 | - | 1,665,906.00 | 1,665,906.00 | 264,789.50 | 15.89% | 138,564.01 | 8.32% | 126,225.49 | 7.58% | 1,313.65 | 0.08% | 124,911.84 | 7.50% | No Aplica | No Aplica | Avance de junio 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos. |
| # | Gobierno Central / B.I.D II | 18,383,409.00 | 19,846,949.00 | 15,058,824.00 | 7,678,523.39 | 50.99% | 1,877,907.83 | 12.47% | 5,800,615.56 | 38.52% | 4,317,628.94 | 28.67% | 1,482,986.62 | 9.85% | | | - |
| 43 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10 | 229,409.00 | 327,449.00 | 212,288.00 | 157,302.99 | 74.10% | 32,567.93 | 15% | 124,735.06 | 58.76% | 50,130.77 | 23.61% | 74,604.29 | 35.14% | No aplica | No aplica | Avance junio 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio. |
| 44 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14 | - | 756,500.00 | 756,500.00 | 689,930.33 | 91.20% | - | - | 689,930.33 | 91.20% | 689,930.33 | 91.20% | - | - | 95.00% | 95.00% | Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiqui E.I.A S. Antalis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de junio 2019: El plazo de ejecución estaba programado finalizar para el 29-Dic-2017; considerando los retrasos presentados, se trámite Adenda de tiempo N°8 (Subrogación, financiamiento, tiempo, aumento de actividades nuevas y disminución de actividades) para finalizar el 23-Dic-2019; pendiente No Objeción del BID. Los planos de la Agencia de Volcán, cuentan con aprobación de Naturgy y se encuentran en revisión en el Departamento de Bomberos de Bugaba. |
| | | 253,550.00 | 1,105,569.00 | 1,016,826.00 | 130,694.23 | 12.85% | 10,532.20 | 1% | 41,678.43 | 4.10% | 78,483.60 | 7.72% | 41,678.43 | 4.10% | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de junio 2019: En trámite de cuentas pendientes. |
| | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, | | | | | | | | | | | | | | | | Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|---------------|-------------------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) | |
| 45 mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloria</p> <p>Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloria.</p> <p>Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato.</p> <p>Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.</p> |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------|---------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 46 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | 1,576,000.00 | 9,699,002.00 | 9,315,002.00 | 3,958,307.12 | 42.49% | 264,027.60 | 2.83% | 3,694,279.52 | 39.66% | 2,327,575.62 | 24.99% | 1,366,703.90 | 14.67% | 45.00% | 47.00% | <p>Contratista: Vigecons Estevez</p> <p>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</p> <p>Monto B/. 4,892,627.67.</p> <p>Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2</p> <p>Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015.</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.</p> <p>Avance de junio 2019: Avances del mes, correspondiente a: Jacú: trabajos en el hidráulico del tanque de 35 mil galones. Divalá: pintura de la parte interna de los filtros en la planta paquete y continúa la construcción de la caseta para generador. En San Andrés: continúa la construcción de la Caseta de químicos. En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales) y costo (B/. 759,323.22), cuenta con No Objeción del BID del 23-May-2019. En proceso de pago las Cuentas No.13, 14, 15 y 16.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | 60.00% | 85.00% | <p>Contratista: Vigencias Estevez</p> <p>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</p> <p>Monto B/. 5,655,677.27.</p> <p>Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14)</p> <p>Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019</p> <p>Avance de junio 2019: Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Se coordina reunión entre UP, el Contratista y personal de DITIC-SIG, para definir el SCADA del Centro de Control y Monitoreo, los puntos de control y las especificaciones del Monitoreo. En trámite Adenda No.3 de tiempo y costo. Pendiente de pago las Cuentas No.17 y 20.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13.00% | 30.00% |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|----------|------------------------|-------------------------|--|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12.00% | 15.00% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí: Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68, Monto B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020. Avance de junio de 2019: El avance corresponde a: adecuaciones e instalaciones de líneas de desagües del sistema viejo al nuevo sistema de drenaje de 24" PVC. Interconexiones y construcción de cajones de hormigón. Riego de material sub-base para conformación de carretera a sistema de tratamiento de aguas lodosas. En trámite de pago las Cuentas No.1 y 2. | |
| 47 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | 16,324,450.00 | 7,958,429.00 | 3,758,208.00 | 2,742,288.72 | 72.97% | 1,570,780.10 | 41.80% | 1,171,508.62 | 14.72% | 1,171,508.62 | 14.72% | - | - | 95.00% | 100.00% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de junio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. Pendiente aprobación de Adenda No.3 de tiempo por 184 días adicionales, en trámite de referendo en la Contraloría. La Fecha de terminación de la Adenda No.3, esta programada para el 31-mayo-2019. En trámite de firma de Acta Final y proceso de cierre administrativo. En trámite de pago las Cuentas No. 12 y 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17.00% | 19.00% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas, S.A Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2019 Avance de junio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se adelantan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100% de los pisos de concreto y parcialmente un avance 100% de los Muros de los Sedimentadores y Floculadores. Pendiente remates en las Losas. El contratista indica que se están realizando las adquisiciones de los equipos sometidos. En trámite Adenda No.1 de costos adicionales por Tratamiento de lodos, línea de aducción, mejoras electromecánicas, fianza de cumplimiento, Obras civiles, Equipamientos y automatización, y tiempo por 120 días adicionales. En trámite de pago las Cuentas No. 2, 3, 4 y 5. |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 14.00% |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15.00% | 18.00% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueonz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de junio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista ha tenido demoras en la presentación de los Diseños y los Estudios. Los planos fueron aprobados por Estudios y Diseños el 17-May-2019. Se dio inicio a la Etapa de Construcción; finalizado el desmonte del viejo tanque ubicado en la PTAP; y terminado el replanteo del camino de acceso a la Estación de Bombeo y a la nueva línea de impulsión. MIAMBIENTE realizó evaluación de los arboles que se deben talar para la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de 250,000 galones. En trámite Adenda de Tiempo No.1 por 306 días adicionales, pendiente No Objeción del BID. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte , Provincia de Panamá Avance de junio de 2019; En revisión de pliego de cargos. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | 0.00% | Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de junio de 2019: Acto de Licitación declarado desierto; en revisión de especificaciones técnicas y presupuesto, para iniciar nuevo proceso de licitación. |
| Gobierno Central / B.I.D III | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 3,524,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69 | 4,800,000.00 | 3,825,000.00 | 2,549,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Aplica | No Aplica | Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refinanciado por un monto de B/. 250,000,000 |
| 48 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75 | - | 850,000.00 | 850,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Aplica | No Aplica | Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de junio de 2019: El contrato de la asistencia técnico fue devuelto por segunda para subsanaciones. |
| 49 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76 | - | 125,000.00 | 125,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Aplica | No Aplica | Avance de junio de 2019: El día 24 de mayo de 2019 se recibieron las propuestas económicas por parte de las empresas y se encuentra en el proceso de evaluación. |
| Gobierno Central / CAF I | 200,000.00 | 8,042,572.00 | 8,042,572.00 | 4,421,794.66 | 54.98% | 1,862,437.02 | 23.16% | 2,559,357.64 | 31.82% | 2,451,480.13 | 30.48% | 107,877.51 | 1.34% | | | |
| 50 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03 | - | 348,000.00 | 348,000.00 | - | - | 296,835.27 | - | - | - | - | - | - | 30.00% | 30.00% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/. B/ 10,469,396.7. Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de junio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos están construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. Las Cuentas N°5 y N°6 se encuentran en proceso de pago. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|---------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 51 Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05 | - | 1,119,772.00 | 1,119,772.00 | 962,014.21 | 85.91% | 2,889.26 | 0.26% | 959,124.95 | 85.65% | 959,124.95 | 47.56% | - | - | 100.00% | 100.00% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero, 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de junio de 2019: Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido. |
| 52 Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08 | - | 619,575.00 | 619,575.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00% | 99.00% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/7,446,744 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de junio de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/409,581.38 adicionales. El Contratista informó que tiene para suplir las válvulas de la Adenda 5, aún pendiente de entrega. Estación de Bombeo tiene un avance del 95%, pendiente la acometida eléctrica. Se le solicitó al Contratista presentar dos cuentas separadas para la Adenda 5, una de suministro y la otra de avance de obra. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial de trabajos terminados. En trámite de pago las Cuentas No. 23 y 24. |
| 53 Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10 | - | 410,401.00 | 410,401.00 | 401,642.82 | 97.87% | 118,658.70 | 29% | 282,984.12 | 68.95% | 282,984.12 | 67.53% | - | - | 90.00% | 90.00% | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo). Avance a junio 2019: En trámite Adenda de tiempo, pendiente de refrendo de la Contraloría; que permita finalizar la obra, la puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: sistema de acueducto pendiente de Inspección final (Semana del 1 al 5 de julio), asimismo, el sistema de alcantarillado. Estación de bombeo tiene un 50% de avance, se tuvo que rediseñar las fundaciones de la Estación de Bombeo, debido a la cercanía de un edificio habitacional colindante. En trámite el pago de la Cuenta N°25. |
| 54 San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15 | - | 2,513,062.00 | 2,513,062.00 | 151,772.73 | 6.04% | - | 0.00% | 151,772.73 | 6.04% | 97,606.74 | - | 54,165.99 | 2.16% | 72.00% | 82.00% | Contratista: MECO S.A., Contrato B/COC-08-CAF-2014 Monto B/8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo) Avance de junio 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-dic-2019; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente de refrendo de la Contraloría. La desviación se explica, en parte, a que se han realizado varios cambios en el proyecto, como el de un nuevo alineamiento; este cambio fue solicitado por el MOP. Los avances corresponden a actividades de: movimiento de tierra, con avance de 77%; conducciones y accesorios, lleva 67%; válvulas de expulsión de aire con 45%; interconexiones 5%. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 55 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23 | 200,000.00 | 3,031,762.00 | 3,031,762.00 | 2,609,529.63 | 86.07% | 1,444,053.79 | 47.63% | 1,165,475.84 | 38.44% | 1,111,764.32 | 40.64% | 53,711.52 | 1.77% | 95.00% | 97.00% | Contratista: Constructora MECO S:A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de junio 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. Se están subsanando las Cuentas No.22-24, para re-ingresarlas a Contraloría y continuar el trámite de pago. Para las Cuentas No.20 y No.21, se realizó solicitud de aporte local para enviar solicitud de pago a la Fiduciaria. Para pago de las Cuentas, está pendiente sustitución de fuente en MEF, para continuar con el trámite de pago. Avances: Construcción del Tanque de almacenamiento (75%); derivación desde Capira hasta Lidice Tuberías de 16" (60%); derivación desde Capira hacia Cermeño Tuberías de 10" (66%). |
| Gobierno Central /CAF II | 7,414,446.00 | 9,064,446.00 | 3,661,418.00 | 208,728.83 | 5.70% | 13,506.56 | 0.37% | 195,222.27 | 5.33% | 70,392.14 | 0.02 | 124,830.13 | 3.41% | | | |
| 56 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | Avance de junio de 2019: En licitación. Publicado el 25-Feb-2019, Acto Público reprogramado para el 14-Jun-2019, mediante Adenda No.5. |
| 57 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30 | 2,684,446.00 | 3,934,446.00 | 2,494,446.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Aplica | No Aplica | Avance de junio de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos. |
| 58 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31 | 1,330,000.00 | 1,730,000.00 | 966,972.00 | 208,728.83 | 21.59% | 13,506.56 | 1.40% | 195,222.27 | 20.19% | 70,392.14 | 7.28% | 124,830.13 | 7.22% | No Aplica | No Aplica | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|--|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| Alcantarillados Sanitarios | 64,539,477.00 | 57,521,095.00 | 45,815,299.00 | 21,204,058.84 | 46.28% | 3,324,425.76 | 7.26% | 17,879,633.08 | 39.03% | 10,932,730.79 | 23.86% | 6,946,902.29 | 15.16% | | | | |
| # Aporte de Gobierno Central | 31,625,477.00 | 30,460,110.00 | 28,383,920.00 | 12,288,925.93 | 43.30% | 1,314,251.78 | 41.19% | 10,974,674.15 | 38.67% | 4,087,271.86 | 14.40% | 6,887,402.29 | 24.27% | | | | |
| 59 | Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién/Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 | 490,000.00 | 490,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00% | 60.00% | <p>Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A B/: 5,413,130 de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de junio de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue refrendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.</p> | |
| 60 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23 | 2,436,477.00 | 3,819,106.00 | 2,582,916.00 | 2,065,074.34 | 79.95% | 1,721.01 | 0.07% | 2,063,353.33 | 79.88% | - | - | 2,063,353.33 | 79.88% | No Aplica | No Aplica | <p>Avance de junio de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | 100.00% | <p>Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barrada Ana, San José y Carretera Principal-Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/: 161,142.00. Avance de junio de 2019: Se esta solicitando conexión a un punto distinto al planeado por lo que hay q programar gira con topografía para ver si es aprobado o no dicho cambio.</p> | |
| 61 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | 17,000,000.00 | 12,502,000.00 | 12,502,000.00 | 2,949,520.20 | 23.59% | 306,872.56 | 2.45% | 2,642,647.64 | 21.14% | 272,654.11 | 2.18% | 2,369,993.53 | 18.96% | 18.65% | 19.65% | <p>Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de junio de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesion de contrato. Suez realizó evaluación de los diseños presentados por Pentech y solicita a la Institución hacer ajustes a las colectoras y Estaciones de Bombeo para optimizar el diseño, seran sometidos durante el mes de mayo. Desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | 16.80% | 18.00% | <p>Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016. Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de junio de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesion de contrato. Suez a finales de Mayo presentó un master Plan para la optimización del Sistema de alcantarillado el cual se encuentra en revision de la supervision y del PM. Suez presentó la localización de la nueva EBAR San Cristobal, con carta del propietario y su intención de venta para iniciar gestión de compra. desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.</p> | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | | |
| 62 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 | - | 1,555,500.00 | 1,555,500.00 | 696,399.42 | 44.77% | - | 0.00% | 696,399.42 | 44.77% | 696,399.42 | 44.77% | - | - | 97.00% | 97.00% | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/. 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de junio 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Se solicitó al Contratista continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2019. En trámite Adenda por incremento económico y extensión de tiempo al Contrato. Pendiente de pago las Cuentas No.15 y 16A. |
| 63 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | 5,000,000.00 | 4,663,934.00 | 4,663,934.00 | 3,833,827.44 | 82.20% | 325,558.57 | 6.98% | 3,508,268.87 | 75.22% | 1,764,635.16 | 37.84% | 1,743,633.71 | 37.39% | 62.21% | 63.98% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Contrato: 111-2015 Monto B/. 36,500,000. Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de junio de 2019: El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda por incremento de costo (B/.8,377,069.37) y extensión de tiempo (399 días), en trámite de Refrendo en Contraloría. Se ha avanzado en: instalación de Tubería de PVC de 8",10" y 12" (76.60% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 45.36%; Acometida domiciliaria (avance de 74.02%); Cámara de inspección (con 77.18% de avance); y Construcción de la PTAR (50% de avance). En trámite de pago las Cuentas No.25, 26 y 27 |
| 64 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | 1,700,000.00 | 1,445,000.00 | 1,355,000.00 | 352,469.83 | 26.01% | - | - | 352,469.83 | 26.01% | 103,966.31 | 7.67% | 248,503.52 | 18.34% | 89.50% | 89.50% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.4,073,543 Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de junio 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite, atendiendo subsanación, Adenda No.4 de tiempo, por cambio en la ubicación de la PTAR y en revisión reclamo de costos. El Contratista se encuentra en revisión final de los planos de la PTAR de Puerto Mutis para iniciar la construcción. Se realizan los trabajos de construcción de la PTAR ubicada en el sector de Montijo. En trámite de pago las Cuentas No.14, 15 y 16. |
| 65 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | 1,300,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,015,417.51 | 46.16% | 553,499.31 | 25.16% | 461,918.20 | 21.00% | - | - | 461,918.20 | 21.00% | 48.00% | 50.00% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/.4,178,410 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de junio de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En trámite Adenda de tiempo y trabajos adicionales. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está en el sitio y se procederá con su armado. Se iniciarán los trabajos de excavación en la calle central. Continúan los trabajos de asfaltado de calles. En trámite de pago las Cuentas No.4 y 5. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) | |
| 66 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16 | 4,189,000.00 | 3,395,350.00 | 2,645,350.00 | 1,253,504.67 | 47.39% | 124,350.47 | 4.70% | 1,129,154.20 | 42.68% | 1,129,154.20 | 42.68% | - | - | 10.95% | 14.95% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA. Monto: B/. 15,688,988.00. Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de junio de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, refrendada el 15-ene-2019. El contratista entregó un plan de recuperación, el cual inició su implementación a finales de Mayo-2019. El proyecto lleva un avance de 3,399.88 mts de tubería instalada de agua potable y 2,914.56 mts de tubería sanitaria, lo que representa un avance del 8% aproximadamente. En trámite de pago las Cuentas No.5, 6 y 7. |
| 67 | Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01 | - | 123,220.00 | 123,220.00 | 7,615.44 | 6.18% | 2,249.86 | 1.83% | 5,365.58 | 4.35% | 5,365.58 | 4.35% | - | - | 70.00% | 70.00% | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Proceder: 29 de octubre de 2014 Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de junio 2019: Se gestionar trámite de cierre por abandono de obra. |
| 68 | Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01 | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/. 1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de junio 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría. |
| 69 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05 | | 266,000.00 | 266,000.00 | 115,097.08 | 43.27% | - | - | 115,097.08 | 43.27% | 115,097.08 | 43.27% | - | - | 99.50% | 99.50% | Monto B/. 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de junio de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por noventa (90) días, hasta el 29-jun-2019, mediante Adenda No.3 pendiente refrendo de la CGR. Los trabajos pendientes corresponden a la terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, está Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación. |
| # | Gobierno Central / CAF II | 32,914,000.00 | 27,060,985.00 | 17,431,379.00 | 8,915,132.91 | 51.14% | 2,010,173.98 | 11.53% | 5,943,652.20 | 34.10% | 6,845,458.93 | 39.27% | 59,500.00 | 0.34% | | | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|---------------|--|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | | Avance Físico junio (%) |
| 70 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | 11,465,840.00 | 11,465,840.00 | 5,484,059.00 | 1,046,085.50 | 19.08% | 52,946.27 | 0.97% | 31,832.50 | 0.58% | 933,639.23 | 17.02% | 59,500.00 | 1.08% | 11.00% | 11.00% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/ 21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de junio de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). El proyecto está en la fase final de los diseños con un 93% de avance en la Etapa de Estudio y Diseños; el Diseño de la Red de Alcantarillado tiene un 82% (Diseño Final). En trámite de pago la Cuenta No.2, pendiente de refrendo de la Contraloría. |
| 71 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | 21,448,160.00 | 15,595,145.00 | 11,947,320.00 | 7,869,047.41 | 65.86% | 1,957,227.71 | 16.38% | 5,911,819.70 | 49.48% | 5,911,819.70 | 49.48% | - | - | 47.00% | 50.00% | Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/ 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021 Avance de junio de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (56.34%), Conexiones Domiciliarias (52.89%), Conexiones Intradomiciliarias (2.54%), Cámaras de Inspección (35.80%), Edificio Administrativo del IDAAN (92%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (54%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 108.1 Km. Pendiente de refrendo de Contraloría las Cuentas No.21, 22 y 23. En trámite de refrendo en el IDAAN las Cuentas No.24, 25 y 26. |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------|-------------------------|---|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | Avance Físico junio (%) | |
| Inversiones Complementarias | 1,000,000.00 | 6,444,861.00 | 6,444,861.00 | 2,036,002.95 | 31.59% | 543,699.67 | 8.44% | 1,492,303.28 | 23.15% | 188,923.38 | 2.93% | 1,303,379.90 | 20.22% | | | |
| # Aporte de Gobierno Central/IDAAN | 1,000,000.00 | 6,444,861.00 | 6,444,861.00 | 2,036,002.95 | 31.59% | 543,699.67 | 8.44% | 1,492,303.28 | 23.15% | 188,923.38 | 2.93% | 1,303,379.90 | 20.22% | | | |
| 72 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 | - | 237,000.00 | 237,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | Avance de junio 2019. No se reporto avance. |
| 73 Habitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04 | - | 675,761.00 | 675,761.00 | 236,634.47 | 35.02% | 220,211.04 | 32.59% | 16,423.43 | 2.43% | - | - | 16,423.43 | 2.43% | No aplica | No aplica | Avance de junio 2019. No se reporto avance. |
| 74 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05 | 800,000.00 | 2,611,140.00 | 2,611,140.00 | 1,302,644.95 | 49.89% | 109,865.10 | 4.21% | 66,836.70 | 2.56% | - | - | 1,192,779.85 | 45.68% | No aplica | No aplica | Avance de junio de 2019. Compra de medidores y macromedidores. |
| 75 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 | - | 177,000.00 | 177,000.00 | 159,459.27 | 90.09% | 0.65 | 21.00% | 159,458.62 | 90.09% | 137,090.27 | 77.45% | 22,368.35 | 12.64% | No Aplica | No aplica | Avance de junio 2019. Compra de montacarga y vehículos. |
| 76 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09 | - | 940,000.00 | 940,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Aplica | No aplica | Avance de junio 2019. En trámite de pago de terrenos de proyectos. |
| 77 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07 | - | 1,623,960.00 | 1,623,960.00 | 196,984.24 | 12.13% | 94,350.17 | 5.81% | 102,634.07 | 6.32% | 51,833.11 | 3.19% | 50,800.96 | 3.13% | 97.00% | 97.00% | Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de junio 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Pendiente cierre del Contrato. |
| 78 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12 | 200,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 140,280.02 | 77.93% | 119,272.71 | 66.26% | 21,007.31 | 11.67% | - | - | 21,007.31 | 11.67% | No aplica | No aplica | Avance de junio 2019. No se reporto avance. |
| Maquinaria y Equipo | 322,000.00 | 8,353.00 | 8,353.00 | 3,638.00 | 43.55% | 3,638.00 | 43.55% | - | - | - | - | - | - | | | |
| Aporte IDAAN | 322,000.00 | 8,353.00 | 8,353.00 | 3,638.00 | 43.55% | 3,638.00 | 43.55% | - | - | - | - | - | - | | | |
| 79 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01 | 322,000.00 | 8,353.00 | 8,353.00 | 3,638.00 | 43.55% | 3,638.00 | 43.55% | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | Avance de junio 2019. No se reporto avance. |

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas
06/06/2019

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---|------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|------------------------|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | |

| Programas / Proyectos | Vigencia Actual | | | | | | | | | | | | | | Observaciones |
|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---|------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|------------------------|---------------|
| | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo (%) | |



234,930,600.00

