



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO  
Presupuesto de Inversiones - Año 2019  
Periodo: marzo 2019  
(en Balboas)

Asignado a marzo(%)  
Ejecución Real= 20.75%  
Ejecución Financiera= 16.78%  
Modificado 2019 (%)  
13.12%  
10.61%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
<b>Total</b>	234,900,600.00	234,930,600.00	148,482,271.00	30,815,578.72	20.75%	5,896,420.35	3.97%	24,919,158.37	16.78%	14,459,673.29	10,459,485.08	7.04%			
<b>Acueductos</b>	169,039,123.00	173,362,908.00	116,331,378.00	20,217,298.39	17.38%	4,768,416.63	4.10%	15,448,881.76	13.28%	8,462,936.04	6,985,945.72	6.01%			
<b># Aporte de Gobierno Central</b>	132,682,666.00	134,500,124.00	99,127,053.00	16,234,817.06	16.38%	4,172,297.32	4.21%	12,062,519.74	12.17%	6,532,906.75	5,529,612.99	5.58%			
1	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	739,500.00	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.35%	46.35%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/.23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de marzo 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se revisó % de Avance Físico a la baja, explicado por el ajuste al nuevo diseño del proyecto con respecto al diseño/alcance original. Mediante Nota de Distribuidora ARVAL, S.A del 16-junio-2014, el Contratista comunica la suspensión de obras por falta de aprobación a los incrementos de costos en las actividades adicionales. Mediante Nota 233-19-DIO se le notifica que el contrato 147-2012 ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19 de abril de 2019. Se le solicita al contratista cronograma de trabajos actualizados y extensión de tiempo del proyecto, considerando que se encuentra en la etapa de estudio y diseño.
2	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	2,801,128.00	2,401,128.00	428,830.79	-	428,830.79	18%	-	-	-	-	-	70.00%	77.16%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de marzo 2019: El Contratista presenta el borrador de la Cuenta No.7. Los avances corresponden al vaciado de la losa de concreto, colocación de válvulas y construcción de las casetas de los pozos de producción.
3	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	-	31,459.00	40.86%	51,661.66	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/. 533,383 Avance de marzo de 2019: Acta de Aceptación Final de la Obra con fecha del 29 de septiembre de 2017. En trámite de refrendo de Cuenta N°7 y el retenido del proyecto, para cierre del mismo.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
4 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	400,000.00	340,000.00	75,707.78	22.27%	-	-	31,459.00	7.86%	47,188.72	28,519.06	8.39%	98.00%	98.80%	<b>Contratista:</b> Constructora Urbana, S.A (CUSA) <b>Contrato:</b> 76-2013 <b>Monto B/:</b> 4,860,034 (Adenda) <b>Orden de proceder:</b> 28 de octubre de 2013. <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018 (Adenda) <b>Avance de marzo de 2019:</b> Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, la Cuenta No.44.	
5 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,119,243.00	1,880,409.00	354,050.00	18.83%	-	0.00%	354,050.00	0.17	354,050.00	-	-	100.00%	100.00%	<b>Contratista:</b> COPISA <b>Contrato</b> 154-2012, <b>Monto</b> de B/6,868,854 (Adenda) <b>Orden de proceder:</b> 10 de mayo de 2013 <b>Fecha de Terminación:</b> 1 de junio de 2016 <b>Avance de marzo 2019:</b> Producto de la Adenda No.3 de costos aprobada, se realizó ajuste en el porcentaje de ejecución financiero. Se firmó el Acta Sustancial del Proyecto. Está pendiente el pago de la Cuenta N°12 por un monto de B/.390,550.00 y la Cuenta N°13 por el valor de B/.1,675,854.45.	
6 Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	4,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de marzo 2019:</b> En evaluación de propuestas por parte de la Comisión Evaluadora de la Institución.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
7	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	16,669,650.00	15,869,650.00	165,901.26	1.05%	16,590.12	0.10%	149,311.14	0.90%	16,029.11	133,282.03	0.84%	4.62%	5.00%	<p><b>Contratista:</b> Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.)  <b>Monto:</b> B/211,807,519.99.  <b>Contrato:</b> No.1-2017.  <b>Orden de Proceder:</b> 25 de Abril de 2017.  <b>Fecha de Terminación:</b> 15 de mayo de 2019  <b>Avance de marzo 2019:</b> El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no <b>considera</b> la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). <b>Para la Etapa de Estudios y Diseños, fue necesario extender el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. Continúa la revisión de los diseños para su aprobación final. La Cuenta No.8, fue refrendada por Contraloría, en trámite de entrega de cheque al contratista. Las Cuentas No.9 y No.10 fueron entregadas para revisión por parte del PM. Se recibió resolución de Estudio de Impacto Ambiental.</b></p>
8	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	221,000.00	221,000.00	9,132.02	4.13%	9,132.02	4.13%	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	<p><b>Avance de marzo 2019:</b> No existe reporte avance.</p>
9	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	31,384,820.00	28,184,820.00	1,197,439.65	4%	119,743.96	0.00	1,077,695.69	0.03	115,694.65	962,001.04	0.03	20.00%	22.00%	<p><b>Contratista:</b> Consorcio Agua de Gamboa,  <b>Contrato No.04-2017.</b>  <b>Monto B/ 238,927, 642.</b>  <b>Orden de Proceder</b> el 28 de Abril de 2017.  <b>Fecha de Terminación:</b> 5 de marzo de 2022 (O+M)  <b>Avance a marzo 2019:</b> El plazo de ejecución incluye las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. Se realizó ajuste en el porcentaje de avance físico del proyecto, como parte de revisión realizada por el Oficial del Proyecto a cargo. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 05-feb-2019; considerando las desviaciones presentadas, se trámite Adenda No.1 de Tiempo por 481 días adicionales, en la Contraloría. La desviación se debe a retrasos del contratista en los diseños y en las atenciones de las observaciones formuladas por IDAAN, <del>resulta en retraso en la construcción. Los sucesos</del></p>
10	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	1,114,721.85	92.89%	-	-	1,114,721.85	55.74%	1,114,721.85	-	-	95.00%	95.00%	<p><b>Contrato:</b> No.134-2013  <b>Contratista:</b> C.U.S.A.  <b>Monto :</b> B/7,548,879 (Adenda)  <b>Orden de proceder:</b>13 de Enero de 2014  <b>Fecha de Terminación:</b> 31 diciembre 2018 (adenda)  <b>Avance de marzo 2019:</b> El porcentaje de avance financiero disminuyó debido a corrección en el monto de una de las cuentas presentadas. En trámite de pago de las últimas cuentas presentadas para el cierre del proyecto. Se presentó informe de Adenda No.5 para extensión de tiempo por 181 días calendario a partir del 31-diciembre-2018. Pendiente aprobación del MOP de custodia de servidumbre; para proceder con la instalación eléctrica en la EB de Lucha Franco Centro; igualmente, no se ha podido culminar con la construcción de la caja de la interconexión de la tubería de 18". En trámite de pago Cuentas No.20, 21 y 22.</p>
11	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	99.97%	-	197,300.31	1.00	100.00%	100.00%	<p><b>Contratista:</b> Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A  <b>Monto:</b>  B/:2,111,113.12  <b>Contrato</b>  No.55-2014.  <b>Orden de</b>  <b>Proceder:</b> 25 de agosto de 2014.  <b>Avance de marzo 2019:</b> Proyecto en proceso de cierre; en fase de pruebas al sistema.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
12 Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/ 838,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de marzo 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto. El proyecto se encuentra culminado en su totalidad y se firmo el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda
13 Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	300,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/1,583,112.97 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación: 13 de septiembre 2020. Avance de marzo 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.
14 Altos de Howard, Los Tcales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,891,000.00	491,000.00	416,064.70	85%	-	-	416,064.70	0.22	81,805.97	334,258.73	0.68	97.00%	97.00%	Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de marzo 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Pendiente telemetría y completar las pruebas a las líneas de conducción y tanques de almacenaje, aún no se ha podido iniciar la Etapa de O&M. En trámite Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento economico de B/128,476.04 y extensión de tiempo (212 días); se modificó el informe técnico y está en revisión. Cuenta No.11 y 12, en trámite de pago.
15 Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de marzo 2019: En Planificación
16 El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	741,222.46	44.92%	411,037.21	24.91%	330,185.25	0.20	293,467.99	36,717.26	0.02	7.14%	21.73%	Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/ 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2020. Avance de marzo de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se realizó presentación de la Planta Potabilizadora y Sistema de Potabilización a los ingenieros del Departamento de Estudio y Diseño; en este periodo se continua instalando tramos de tuberías de 1", 4", y 10" Ø. En trámite de pago las Cuentas No.4 y 5, en la CGR.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
17 El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	337,926.78	19.88%	40,665.35	2.39%	297,261.43	17.49%	89,860.44	207,400.99	12.20%	38.00%	41.00%	<p><b>Adjudicación:</b> Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016  <b>Contratista:</b> CONSORTIUM PROCHEM  <b>Contrato No:</b> 03-2016  <b>Monto:</b> B/.3,780,910  <b>Orden de proceder:</b> 3 de Abril de 2017.  <b>Fecha de Terminación:</b> 30 de abril de 2019.  <b>Avance de marzo 2019:</b> La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se está evaluando el tiempo de extensión del periodo de construcción para solicitar una nueva Adenda. Actualmente, en construcción de los gaviones en la rívera del Río Pirre y el relleno en área de la planta.</p>
18 Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,846,150.00	7,886,150.00	1,763,608.95	22.36%	743,673.50	9.43%	1,019,935.45	11.53%	132,777.80	887,157.65	11.25%	70.00%	70.00%	<p><b>Contratista:</b> Consorcio PTAP Darién 2016  <b>Monto B/:</b> 32,829,612.  <b>Contrato No.</b> 117-2016.  <b>Orden de Proceder:</b> 12 de Diciembre 2016.  <b>Fecha de Terminación:</b> 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento).  <b>Avance de marzo de 2019:</b> La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). Se refrendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 510 días adicionales. Los diseños finales se encuentran al 95%, pendiente el camino de acceso y el edificio de químicos; se espera que en el periodo de la estación seca, el contratista recupere la desviación de -10%. La Adenda No.2, de costos, fue aprobada por la Junta Directiva del IDAAN, en trámite para su refrendo por parte de Contraloría.</p>
19 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	<p>Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.  <b>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014</b>, a favor de <b>CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47</b>.  <b>Avance de marzo 2019:</b> En tramites legales - finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Pendiente preparar nota para LAFISE con instrucciones de Pago y aprobación de traslado.</p>
20 Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. 2.66.1.2.501.04.04		1,968,000.00				1,889,119.96							100.00%	100.00%	<p><b>Avance de marzo 2019:</b> En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final. Pendiente de pago las Cuentas No.29 y de la 31 a la 40 por la suma de B/5,382,616.60. Se presentó la Cuenta No.41 por B/1,249,662.10; pendiente entrega del Informe de Aceptación de medición por parte de Optimización para verificar la Cuenta. Se cuenta con recursos en la partida para pago de las Cuentas No.:29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
21	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilbre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) 2.66.1.2.501.04.22		2,750,000.00			4,814.16				2,289,221.64	233,100.08		86.00%	86.00%	Avance de marzo 2019: Se revisó porcentaje de avance físico, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Refrendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. Se realizó reunión con el Contratista y se acordó terminar los trabajos hasta lo presentado en el avance de la Cuenta No.19 y se deberá tramitar Adenda de disminución de Contrato, pendiente de partida presupuestaria. Se aprobó traslado de partida por 2.7 millones para pagos de cuentas. Pendiente de pago las Cuentas No.10,11,12,13, 15, 16, 17, 18 y 19.
22	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de marzo 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.
23	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de marzo 2019: En trámite de pago de cuentas finales del contrato del proyecto.
24	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	355,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/: B/ 10,469,396.7 . Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de marzo 2019: Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma y con la instrucción de iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. Se iniciaron trabajos en la construcción de la primera caja en la planta de cabra. Las Cuentas N°5 y N°6 se encuentran en proceso de pago.
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	312,100.00	312,100.00	248,618.70		248,618.70	80%	-	-	-	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50. Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Avance marzo de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
26	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05	-	1,111,141.00	1,111,141.00	529,916.09	48%	8,439.39	1%	521,476.70	0.47	521,476.70	-	100.00%	100.00%	Según <b>Contrato No.192-2012</b> la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. <b>Avance de marzo de 2019:</b> Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.	
27	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08		619,575.00										97.00%	97.00%	<b>Avance de marzo de 2019:</b> Se revisó porcentaje de avance físico, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. En trámite Adenda N°6 de tiempo y monto aprobado por ambas partes. El Contratista informó que tiene para suplir las válvulas de la Adenda 5. Se le solicitó al Contratista presentar dos cuentas separadas para la Adenda 5, una de suministro y la otra de avance de obra. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial de trabajos terminados.	
28	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	419,032.00	57,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00%	90.00%	<b>Contratista:</b> . Viguecons Estevez, S.L. <b>Contrato No.</b> COC-05 CAF 2014 <b>Monto</b> . B/6,415,872.62 <b>Orden de Proceder:</b> 8 de julio de 2014 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. <b>Avance a marzo 2019:</b> En trámite Adenda de tiempo, pendiente consecución de recursos para la partida presupuestaria; que debe permitir finalizar la obra, la puesta en marcha y trámites del periodo de cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 50% de avance. Pendiente instalación eléctrica del macromedidor y terminar con la estación de bombeo. En trámite el pago de la Cuenta N°25 en la CGR.	
29	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,458,062.00	192,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	66.00%	<b>Contratista:</b> MECO S.A., <b>Contrato B/</b> COC-08-CAF-2014 <b>Monto</b> B/8,764,171.38 <b>Orden de Proceder:</b> 29 de junio de 2015 <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo <b>Avance de marzo 2019:</b> Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. La fecha última programada para el 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-dic-2019; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo correspondiente, requiere recursos en la partida presupuestaria. La desviación se explica, en parte, a que se han realizado varios cambios en el proyecto, como el de un nuevo alineamiento; este cambio fue solicitado por el MOP. La empresa MECO realiza trabajos en Calle 74, Boca La Caja y Punta Pacífica. Pendiente de pago las Cuentas de la No.12 a la No.15.	
30	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,162,181.00	171,193.00	211,505.33	123.55%	-	-	211,505.33	18.20%	-	211,505.33	123.55%	0.00%	0.00%	<b>Avance de marzo 2019:</b> Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
31	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22		340,700.00										100.00%	100.00%	<b>Avance de marzo 2019:</b> Estaba pendiente subsanación ambiental y pruebas de estanqueidad certificada por el IDAAN para proceder con la firma del acta final. Actualmente, se está elaborando el borrador del Acta Final, el Contratista cumplió con las subsanaciones pertinentes. Se pagarán las cuentas pendientes.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
32 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23	200,000.00	2,732,562.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00%	92.00%	<p><b>Contratista:</b> Constructora MECO S.A  <b>Contrato No.:</b> COC-09-CAF-2014  <b>Monto:</b> B/25,430,363.36.  <b>Orden de proceder:</b> 29 de diciembre de 2014.  <b>Fecha de Terminación:</b> 28 de marzo de 2019  <b>Avance de marzo 2019:</b> Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. Se están subsanando las Cuentas No.22-24, para re-ingresarlas a Contraloría y continuar el trámite de pago. Para las Cuentas No.20 y No.21, se realizó solicitud de aporte local para enviar solicitud de pago a la Fiduciaria. Se ha coordinado realizar la interconexión de trapichito sobre la línea de 60" de Mendoza para el 15 de febrero de 2019.</p>
33 Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	<p><b>Contratista:</b> MECO S.A  <b>Contrato No.:</b> COC-02-CAF-2016  <b>Monto B/:</b> 2,196,787.62  <b>Orden de Proceder:</b> 8 de junio de 2016  <b>Fecha de Terminación:</b> 29 de diciembre de 2017  <b>Avance de marzo 2019:</b> La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/ 23,481.01, el cual, actualmente, está en trámite pendiente de refrendo de la Contraloría.</p>
34 Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	13,317,950.00	11,817,950.00	1,439,804.23	12.18%	22,159.63	0.19%	1,417,644.60	10.64%	504,046.39	913,598.21	7.73%	18.22%	18.27%	<p><b>Contratista:</b> Acciona Sabanitas II,  <b>Monto B/:</b> 107,849,328.44.  <b>Contrato</b> 08-2017.  <b>Orden de Proceder:</b> :25 de Abril de 2017.  <b>Fecha de Terminación:</b> 4 de abril de 2020  <b>Avance de marzo 2019:</b> La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Etapa de Estudio y Diseño: para Santa Rita se debe realizar los estudios geotécnicos y diseño del EJE 3B y EJE 3C; Villa Catalina, se debe realizar los estudios geotécnicos y diseño del EJE 4. Etapa de Construcción: para el Nuevo Tanque de 2MG de Sabanitas I, se realizará la interconexión a mediados de abril 2019; la demolición del Tanque existente de concreto de Sabanitas I, debe finalizar para el 15-abril-2019. En trámite de pago cuatro (4) Cuentas, en atención a subsanaciones de la CGR y cuatro (4) Cuentas en revisión del IDAAN.</p>
35 Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	16,800,000.00	14,819,500	14,819,500.00	342,844.65	2.31%	34,284.47	0.23%	308,560.18	2.08%	33,125.08	275,435.10	1.86%	45.00%	49.00%	<p><b>Contratista:</b> Consorcio AB Chilibre,  <b>Contrato</b> No. 10-2017  <b>Monto B/:</b> 35,067,371.03  <b>Orden de proceder:</b> 14 de septiembre de 2017.  <b>Fecha de terminación:</b> 24 de julio de 2020 (Operación y Mantenimiento)  <b>Avance de marzo 2019:</b> La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (260 días adicionales) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; así como división del proyecto en paquetes de pago. En trámite en el Dep. de Inspección, Adenda No.2 de Costos, aprobada por la Junta Directiva del IDAAN.</p>



Programas / Proyectos	Vigencia Actual															
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	Observaciones	
36	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,145,980.00	1,249,980.00	909,073.11	72.73%		0.00%	909,073.11	42.36%	456,856.36	452,216.75	36.18%	No Aplica	No Aplica	<b>Contratista:</b> Consorcio AQUA 3. <b>Monto B/:</b> 8,334,970 <b>Orden de Proceder:</b> 25 de enero de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 8 de enero de 2021 <b>Avance de marzo 2019:</b> Supervisa los proyectos de alcantarillado de Changuinola y Alcantarillado de David.
37	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	450,000.00	254,839.98	56.63%	-	-	254,839.98	28.32%	90,590.96	164,249.02	36.50%	No Aplica	No Aplica	<b>Contratista:</b> Consorcio Aguas Panamá <b>Monto B/:</b> 5,653,000 <b>Orden de Proceder:</b> 27 de septiembre de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 11 de octubre de 2021. <b>Avance de marzo 2019:</b> Supervisión de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Howard y Acueducto de Alto de Howard, Alcantarillado de San Carlos. PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard)
38	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	614,500.42	16.00%	195,188.06	17.91%	419,312.36	38.47%	202,223.32	217,089.04	19.92%	No Aplica	No Aplica	<b>Contratista:</b> Consorcio Aqua 2 <b>Monto del Contrato:</b> B/ 2,472,234 <b>Orden de Proceder:</b> 3 de abril de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 21 de julio de 2020 <b>Avance de marzo 2019:</b> Servicio Contratado para los Proyectos: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. Cuentas de la No.7 a la No.10, en trámite de pago.
39	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,050,000.00	389,328.41	37.08%		0.00%	389,328.41	30.49%	138,108.11	251,220.30	23.93%	No Aplica	No Aplica	<b>Contratista:</b> ETAP de Panamá y Colón. <b>Monto del Contrato:</b> B/ 8,334,970 <b>Orden de Proceder:</b> 26 de septiembre de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 8 de enero de 2022 <b>Avance de marzo 2019:</b> Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa.
40	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	2,000,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de marzo 2019:</b> En Planificación
41	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<b>Avance de marzo 2019:</b> En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
42	Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	5,000,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de marzo 2019: En Planificación	
#	<b>Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central</b>	<b>5,758,602.00</b>	<b>6,678,929.00</b>	<b>5,692,868.00</b>	<b>2,266,438.22</b>	<b>39.81%</b>	<b>386,972.78</b>	<b>6.80%</b>	<b>1,879,465.44</b>	<b>33.01%</b>	<b>458,560.90</b>	<b>1,420,904.54</b>	<b>24.96%</b>			
43	Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68	2,874,402.00	3,308,902.00	2,754,468.00	960,318.95	34.86%	138,525.58	5.03%	821,793.37	29.83%	231,752.20	590,041.17	21.42%	No Aplica	No Aplica	<b>Avance de marzo 2019:</b> Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones: José Domingo Espinar (9 reparaciones de tuberías de 3/4" a 8", 1"), Rufina Alfaro (31 reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (2 reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (40 reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (1 Reparación tubería de 3/4", 2", Amelia Denis: (3 Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (6 tuberías de 3/4" a 2").
44	Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD-Provincia de Panamá Chilibre Ampliación 20196		144,700.00				1.54					144,572.46		97.00%	97.00%	<b>Avance de marzo 2019:</b> Fue refrendada la Adenda No.5 para liquidación y cierre de contrato por parte de la Contraloría General de la República. Está en trámite de refrendo las Cuentas pendiente y el retenido del proyecto para cierre financiero del mismo.
45		2,884,200.00		2,877,156.00	1,127,769.84	39.20%		0.00%	-	0.00%			0.00%	No aplica	No aplica	<b>Avance de marzo 2019:</b> El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación, Además se contempla el pago de planilla por inversión.
													0.00%	0.00%	<b>Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera,</b> <b>Contratista:</b> HIDROCONSTRUCTORES, <b>Monto:</b> B/. 89,000. <b>Avance de marzo 2019:</b> Esta en Compras, luego ira a Asesoría Legal para confeccionar contrato y luego dar la Orden de Proceder.	
													100.00%	100.00%	<b>Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo</b> <b>Monto:</b> B/. 618,694 <b>No. Contrato</b> 127-2016 <b>Orden de proceder:</b> 1 de Junio de 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 27 de diciembre de 2018 <b>Avance de marzo 2019:</b> Cuenta #5, fue rechazada por contraloría por diferencia entre las facturas de compras de equipos y el precio presentado en cuenta.	
			3,164,083.00					245,914.23				226,808.70	655,046.91	35.00%	70.00%	<b>Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora,</b> <b>Monto</b> B/.1,012,000 <b>Contratista:</b> INVERSIONES SOLABED, S.A, <b>No. Contrato</b> 132-2017. <b>Orden de proceder</b> el 16 de abril de 2018 <b>Fecha de Terminación:</b> 11 de noviembre de 2018 <b>Avance de marzo 2019:</b> La adenda N°1 fue regresada para subsanación de algunos puntos se esta trabajando en esas subsanaciones, se termino de instalar las tuberías de 4" PVC y 6"PVC.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
													25.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320.657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de marzo de 2019: Se esta redactando nuevamente el informe tecnico ya que se cambio parte del alcance del proyecto,	
													45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente. Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 7 de abril de 2018 Avance de marzo 2019: Se esta por inspeccionar el proyecto para aceptacion de la cuenta 2, ya se procedio con la documentacion para la adenda 2 de tiempo del proyecto.	
46	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14	-	61,244.00	61,244.00	33,775.43	55.15%	2,531.43	4.13%	31,244.00	0.51	-	31,244.00	0.51	No Aplica	No Aplica	Avance de marzo 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.
#	Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,641,409.00	9,567,282.00	1,662,158.58	17.37%	209,146.53	0.02	1,453,012.05	15.19%	1,417,583.86	35,428.19	0.37%		-	
47	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,409.00	136,704.00	86,189.03	63.05%	-	-	86,189.03	63.05%	50,760.84	35,428.19	25.92%	No aplica	No aplica	
48	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. 2.66.1.2.501.05.14		750,000.00								105,315.27		95.00%	95.00%	Avance de marzo 2019: El informe técnico de Adenda N°8 está en revisión y trámites correspondientes en el departamento legal de la Unidad de Proyectos. Pendiente correcciones realizadas a los planos de la Agencia de Cobros, para entregar a Naturgy y luego presentar a los Bomberos. Se revisó vigencia de la fianza, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro.	
49	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	409,510.00	287,990.00	65,940.86	23%	3,098.30	0.01	62,842.56	0.22	62,842.56	-	-	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNOPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de marzo 2019: En trámite de cuentas pendientes. Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final. Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloria Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloria. Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
51	Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,500,002.00	157,600.00	#jREF!	-	206,048.23	-	#jREF!	-	1,198,665.19	-	-	43.00%	44.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez <b>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</b> <b>Monto</b> B/ 4,892.627.67. <b>Contrato</b> No.: COC- BID (FID 128) No.2 <b>Orden de Proceder</b> 14 de Diciembre 2015. <b>Fecha de Terminación:</b> 31 de mayo de 2019. <b>Avance de marzo 2019:</b> Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Avances del mes correspondiente a: Jacú: continúan los trabajos en la parte eléctrica de la caseta del pozo; la obra civil está culminada; continúa la construcción del tanque de 35,000 galones, se construye la viga inferior de la losa del tanque. Divalá: avanzan los trabajos de rehabilitación de la Planta existente. En San Andrés, finaliza la rehabilitación del edificio de laboratorio y oficina. En trámite Adenda No.3, de tiempo y costo. En proceso de pago las Cuentas No.12, 13, 14 y 15.</p>
														52.00%	52.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez. <b>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</b> <b>Monto</b> B/.5.655.677.27. <b>Contrato</b> No. COC-BID (FID-128 No.14) <b>Orden de Proceder</b> el 4 de Abril de 2016. <b>Fecha de Terminación:</b> 27 de junio de 2019 <b>Avance de marzo 2019:</b> La desviación del avance físico se explica por: la suspensión de los trabajos el sector de San Carlitos por falta de accesorios y además de una instrucción del Regional, para no trabajar los meses de noviembre y diciembre de 2018 en interconexiones y en instalaciones de válvulas de sectorización. Algunos trabajos no se pueden realizar pues dependen del Proyecto David Fase I y de la definición de su reubicación. Se coordina reunión entre UP, el Contratista y la Regional de IDAAN Chiriquí, para la nueva programación y las disminuciones a aplicar. La empresa recibió recientemente las reguladoras y macromedidores procedentes del exterior y debe iniciar pronto su instalación.</p>
														0.00%	0.00%	<p><b>Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix</b> <b>Contrato:</b> COC-BID-2018 (fid-128)no.69 <b>Monto:</b> B/. 742,260 <b>Contratista:</b> Vigecons Estevez, S.L. <b>Orden de proceder:</b> 16 de enero de 2019. <b>Fecha de Terminación:</b> 13 de septiembre de 2019 <b>Avance de marzo de 2019:</b> El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. El Proyecto se encuentra en Etapa de Diseños, el Contratista entregó los planos y memorias de los diseños de la Fase de Floculación y fue atendida por Estudio y Diseño y determinó que los mismos cumplieran con lo requerido. Se presentó la Cuenta de Anticipo y la misma está en trámite en la Contraloría.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
													2.00%	4.00%	<p><b>Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí:</b>  <b>Contrato</b> COC-BID_2018 (FID)-128No.68,  <b>Monto</b> B/. 7,248,841  <b>Contratista:</b> BTD Proyectos 12, S.A  <b>Orden de Proceder:</b> 16 de enero de 2019  <b>Fecha de Terminación:</b> 16 de enero de 2020.  <b>Avance de marzo de 2019:</b> El avance corresponde a: inicio de los trabajos de topografía y preparación del terrenos para construcción de vía de acceso hacia los lechos de secado; desbroce y excavación para las estructuras: camino de acceso, tinas de sedimentación y lechos de secados. Se hace entrega de planos sellados y memorias técnicas del proyecto para aprobación de los bomberos, pendiente la resolución de exoneración de cargos. En trámite de pago la Cuenta de Anticipo.</p>
	16,324,450.00		8,984,988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.00%	85.00%	<p><b>Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola".</b>  <b>Contratista:</b> JOCA S.A  <b>Monto:</b> B/. 3,197,732  <b>Contrato:</b> COC-BID No.56-2017.  <b>Orden de Proceder:</b> 29 de noviembre de 2017  <b>Fecha de terminación:</b> 28 de noviembre de 2018  <b>Avance de marzo 2019:</b> La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. Pendiente aprobación de Adenda No.3 de tiempo por 184 días adicionales; en trámite de legal en la UP, en espera de partida presupuestaria. La Fecha de terminación de la Adenda No.3, esta programada para el 31-mayo-2019.</p>
													13.00%	13.00%	<p><b>"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago".</b>  <b>Contratista:</b> Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U.  <b>Monto</b> B/. 9,395,749.05.  <b>Contrato:</b> COC_BID (FID-128) No. 47-2017  <b>Orden de Proceder</b> el 28 de mayo de 2018.  <b>Fecha de Terminación:</b> 26 de mayo de 2019  <b>Avance de marzo de 2019:</b> La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Se adelantan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100% de los pisos de concreto y parcialmento un avance de 50% de los Muros de los Sedimentadores y Floculadores. En trámite Adenda No. 1a de costos adicionales por Cambio en el Tratamiento Mecanizado de los Lodos y en evaluación Adenda No. 1b de costos adicionales por mejora de capacidad y funcionamiento de la PTAP y subsanaciones del diseño y tiempo por 120 días adicionales. En trámite de pago las Cuentas No.2 y No.3.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
51 Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18		8,654,488.00					0.00%					0.0%	5.00%	5.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Contratista: Empresa Vigueonz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de marzo de 2019: La fecha indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Pruebas de arranque y ajustes. Se prevé la realización de Adenda de extensión de tiempo y costo. MiAmbiente ha solicitado varias correcciones al EIA, que se están subsanando. Se ha dividido el Diseño en los componentes de: Dique y Toma de agua cruda, PTAP, Redes y tanques de almacenamiento, con el objetivo de priorizar y adelantar las actividades. El Contratista ingresó las correcciones a las Observaciones del Diseño del Dique, Toma de Agua Cruda, PTAP y Redes, las mismas fueron revisadas por Estudio y Diseño quienes emitieron cuatro observaciones para ser atendidas por el Contratista. Se presentó la Cuenta No.2 por la suma de B/.168,935.00.
													5.00%	5.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueonz Estevez, S.A Contrato COC. BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de marzo 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista ha tenido demora en la presentación de los Diseños y los Estudios, se está a la espera de la entrega de las últimas correcciones planteadas por E y D.
													0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte , Provincia de Panamá Avance de marzo de 2019; En revisión de pliego de cargos.
													0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de marzo de 2019: En revisión de pliego de cargo..
<b>Gobierno Central / B.I.D III</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>1,269,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
52 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	1,094,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refrendado por un monto de B/. 250,000,000
53 Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de marzo de 2019: En Espera de refrendo del Contrato de Asistencia por parte de la Contraloría General de la República de Panamá.
54 Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de marzo de 2019: En evaluación de las propuestas del proyecto de supervisión a la Asistencia Técnica por parte de la Comisión Evaluadora de la Institución ILOIANA
<b>Gobierno Central /CAF II</b>	<b>7,414,446.00</b>	<b>7,742,446.00</b>	<b>675,175.00</b>	<b>53,884.53</b>	<b>7.98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,884.53</b>	<b>7.98%</b>	<b>53,884.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
55 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de marzo de 2019: En preparación de especificaciones para pliegos de cargos. Programado para 2019
56 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30	2,684,446.00	2,734,446.00	334,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de marzo de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
57 Fortalecimiento Institucional UPI/DAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31	1,330,000.00	1,608,000.00	340,729.00	53,884.53	15.81%	-	-	53,884.53	15.81%	53,884.53	-	-	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)		
Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	58,092,000.00	29,144,793.00	9,230,280.89	31.67%	969,202.53	3.33%	8,261,078.36	28.34%	5,856,939.41	2,404,138.95	8.25%				
# Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,765,015.00	23,465,795.00	6,659,966.85	28.38%	862,092.88	3.67%	5,797,873.97	24.71%	3,393,735.02	2,404,138.95	10.25%				
58	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién. Metetí. 2.66.1.3.501.01.09.541	490,000.00	490,000.00	-									60.00%	Avance de marzo de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue refrendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato por lo que se realizan los trámites para el cierre del mismo.		
59	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	599,757.00	-	0.00%		0.00%	-	0.00%			0.00%	No Aplica	No Aplica	Avance de marzo de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.	
			1,810,811.00	1,579,114.65	87.20%	1,721.01				-	1,577,393.64		100.00%	100.00%	Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de marzo de 2019: En pagos de cuentas del proyecto.	
60	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria	17,000,000.00	13,522,623.00	13,522,623.00	2,949,520.20	21.81%	306,872.56	2.27%	2,642,647.64	0.20	2,642,647.64	-	-	15.63%	15.63%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de marzo de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. En Trámite Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato. Debido a los problemas del Consorcio, donde Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato, el proyecto no presenta avances desde Oct-2018. El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas. El IDAAN durante el mes de Febrero dio trámite a la Cuentan No.4 y ha solicitado a contraloría general de la republica la fiscalización de las cuentas No. 5 hasta No. 9



Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
60 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43													14.50%	14.58%	<p><b>Contratista:</b> Consorcio Agua de David <b>Contrato</b> 114-2016, <b>Monto</b> B/.99,523,210.74. <b>Orden de Proceder</b> a partir de 17 de Abril de 2017. <b>Fecha de Terminación:</b> 4 de agosto de 2019. <b>Avance de marzo de 2019:</b> El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. En Trámite Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato. Debido a los problemas del Consorcio, donde Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato, el proyecto no presenta avances desde Oct-2018. El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas. El IDAAN durante el mes de Febrero dio trámite de la cuenta No.3 y ha solicitado a contraloría general de la republica la fiscalización de la cuentas 4 a la 8.</p>
61 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	546,150.00	546,150.00	185,202.87	-	-	-	185,202.87	0.34	185,202.87	-	-	97.00%	97.00%	<p><b>Contratista:</b> Consorcio Parita Extraco-Joca <b>Contrato</b> No.16-2014 <b>Monto</b> B/.6,486,519.67 <b>Orden de proceder:</b> 9 de marzo de 2015 <b>Fecha de Terminación:</b> 6 de marzo de 2017 <b>Avance de marzo 2019:</b> El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&amp;M). Actualmente, en Etapa de O&amp;M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Se revisó el % de avance financiero a la baja producto del aumento del monto del Contrato aprobado mediante Adenda No.2. Pendiente de pago las Cuentas No.15, 16A, 19, 20 y 21; por la suma de B/.1,044,388.40.</p>
62 Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	3,863,934.00	578,241.79	0.00%	-	-	578,241.79	14.97%	-	578,241.79	14.97%	54.08%	58.06%	<p><b>Contratista:</b> JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; <b>Contrato:</b> 111-2015 <b>Monto</b> B/.36,500,000. <b>Orden de Proceder</b> 15 de marzo de 2016. <b>Fecha de Terminación:</b> el 29-Oct-2019. <b>Avance de marzo de 2019:</b> El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (O&amp;M). En el Alcantarillado Sanitario de Changuinola, se ha trabajado en: corte y remoción de material asfáltico, excavación e instalación de tubería de 8 y 24 pulgadas P.V.C. sanitaria, construcción de cámara de inspección y acometidas domiciliarias. En trámite Adenda por incremento de costo (B/.8,377,069.37) y extensión de tiempo (399 días), en revisión de Asesoría Legal del IDAAN. En trámite de pago la Cuenta No.23.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
63 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,700,000.00	420,000.00	352,469.83	83.92%	-	0.00%	352,469.83	83.92%	103,966.31	248,503.52	59.17%	89.00%	89.00%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de marzo 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.4 de tiempo por cambio en la ubicación de la PTAR y en subsanación por el Contratista Informe Técnico para Adenda de Costos. Los trabajos de la construcción en la Planta de Tratamiento en el sector de Puerto Mutis iniciarán luego de obtener el permiso por parte de ANATI. Se realiza construcción de la Planta de tratamiento de Montijo. En trámite de pago las Cuentas No.14, 16, 17 y 18.
64 San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,015,417.51	46.16%	553,499.31	25.16%	461,918.20	21.00%	461,918.20	-	-	34.00%	34.00%	Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de marzo de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se han realizado las pruebas a las cámaras de inspección que estaban pendientes, para poder reiniciar con los trabajos de excavación. El Contratista entregó los planos con las modificaciones solicitadas; pendiente los planos de las estaciones de bombeo y presupuesto para los trabajos que se empezarán a hacer por medio de una Adenda. En trámite la Cuenta No.1 de suministro de materiales.
65 Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	3,851,300.00	339,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.96%	10.29%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/ 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de marzo de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, refrendada el 15 de enero 2019. Los Diseños están pendientes por subsanar para aprobación final. Fase de construcción: a la fecha se han instalado 3.077.10 ml de tubería sanitaria y de acueducto.
66 Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado.Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	163,220.00	163,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: MECO. S.A Monto B/6,003,256.03 Contrato No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de marzo de 2019: En revisión de válvulas a reemplazar por el Contratista.
# Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	27,326,985.00	5,678,998.00	2,570,314.04	45.26%	107,109.65	1.89%	2,348,107.31	41.35%	2,463,204.39	-	-			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
67 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	11,465,840.00	1,297,723.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.85%	9.00%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. <b>Contratista:</b> Consorcio Almirante (JOCA-IPC) <b>Monto:</b> B/21,500,000. <b>Contrato No.:</b> COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 <b>Orden de proceder:</b> 18 de julio de 2018. <b>Fecha de Terminación:</b> 9 de marzo de 2020 <b>Avance de marzo de 2019:</b> La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). El proyecto está en la fase final de los diseños (PTAR en un 95% y Red de Alcantarillado en 55%). En trámite de pago la Cuenta No.2.
68 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	15,595,145.00	4,381,275.00	2,455,216.96	56.04%	107,109.65	2.44%	2,348,107.31	53.59%	2,348,107.31	-	-	45.00%	45.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. <b>Contratista:</b> Constructora MECO S.A. <b>Contrato No.:</b> COC-CAF (Fid 128 No.01) <b>Monto:</b> B/. 95,555,555 <b>Orden de proceder:</b> 21 de Julio de 2016. <b>Fecha de Terminación:</b> 28 de octubre de 2020 <b>Avance de marzo de 2019:</b> La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (48.7%), Conexiones Domiciliarias (48.2%), Conexiones Intradomiciliarias (2.54%), Cámaras de Inspección (29.94%), Edificio Administrativo del IDAAN (86%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (47%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 94.98 Km.
69 Puerto Armuelles, Mejoras al Alcantarillado Sanitario 2.66.1.3.501.04.05		266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-				115,097.08			99.5%	99.5%	<b>Avance de marzo de 2019:</b> Se tuvo que realizar un nuevo Acta Sustancial que anule el anterior, debido a que los montos del acta anterior no aplican para el cobro del retenido con acta sustancial según la Ley 22. Se espera que el Contratista culmine las obras pendientes a más tardar el 30-marzo-2019, que es la fecha de terminación de la extensión de tiempo para ejecutar la Adenda. La Cuenta No.18 para el cobro del 50% del retenido contra Acta Sustancial, fue devuelta por la CGR. Se recibió la Cuenta No.19.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	Avance Físico marzo (%)	
<b>Inversiones Complementarias</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>3,475,692.00</b>	<b>2,786,462.00</b>	<b>1,367,999.44</b>	<b>49.09%</b>	<b>158,801.19</b>	<b>5.70%</b>	<b>1,209,198.25</b>	<b>43.40%</b>	<b>139,797.84</b>	<b>1,069,400.41</b>	<b>38.38%</b>			
<b># Aporte de Gobierno Central/IDAAN</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>3,475,692.00</b>	<b>2,786,462.00</b>	<b>1,367,999.44</b>	<b>49.09%</b>	<b>158,801.19</b>	<b>5.70%</b>	<b>1,209,198.25</b>	<b>43.40%</b>	<b>139,797.84</b>	<b>1,069,400.41</b>	<b>38.38%</b>			
70 Informática Mej Sist		237,000.00	237,000.00												
71 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04		117,854.00	95,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de marzo 2019. No se reporto avance.
72 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,214,940.00	2,214,940.00	1,207,893.17	54.53%	40,858.27	1.84%	1,069,400.41	48.28%	97,634.49	1,069,400.41	48.28%	No aplica	No aplica	Avance de marzo de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
73 Equipamiento de vehiculos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	177,000.00	177,000.00	140,306.27	79%	117,937.92	0.67	-	-	22,368.35	-	-	No aplica	No aplica	Avance de marzo 2019. No se reporto avance.
74 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	302,560.00	198,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de marzo 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada debido a falta de recursos en la partida presupuestaria
75 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	200,000.00	100,000.00	19,800.00	20%	5.00	0.00	19,795.00	0.20	19,795.00	-	-	No aplica	No aplica	Avance de marzo 2019. No se reporto avance.
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>322,000.00</b>	<b>226,338.00</b>	<b>219,638.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Aporte IDAAN</b>	<b>322,000.00</b>	<b>226,338.00</b>	<b>219,638.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
76 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	226,338.00	219,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de marzo 2019. No se reporto avance.

**Observación:**

Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas  
15/04/2019



Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico febrero (%)	















































235,156,938.00