



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Período: mayo 2019
(en Balboas)

Asignado a mayo(%)
Ejecución Real= 40.73%
Ejecución Financiera= 34.95%

Modificado 2019 (%)
33.28%
28.56%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
Total	234,900,600.00	234,930,600.00	191,983,882.00	78,194,047.05	40.73%	11,086,478.63	5.77%	67,107,568.42	34.95%	47,918,999.94	24.96%	19,188,568.48	9.99%			
Acueductos	169,039,123.00	172,646,047.00	143,711,185.00	58,012,571.54	40.37%	7,173,922.85	4.99%	50,838,648.69	35.38%	39,165,241.86	27.25%	11,673,406.83	8.12%			
# Aporte de Gobierno Central	132,482,666.00	125,213,396.00	109,575,434.00	44,921,610.57	41.00%	4,190,416.62	3.82%	40,731,193.95	37.17%	31,745,576.73	28.97%	8,985,617.22	8.20%			
1 Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	-	1,212,123.00	1,212,123.00	992,879.38	82%	363,130.79	29.96%	629,748.59	51.95%	-	-	629,748.59	51.95%	100.00%	100.00%	Avance mayo 2019: Proyecto finalizado.
2 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	739,500.00	739,500.00	182,009.28	25%	182,009.28	24.61%	-	-	-	-	-	-	46.35%	46.35%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/.23,428,578.53 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de mayo 2019: Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se le notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizará la adenda No.1 el 19-Abr-2019. En trámite presentación de Endoso actualizado de Fianza. Se inicia los nuevos estudios y rediseños del proyecto, a la fecha se está en la etapa de diseño preliminar y se realiza recopilación de información para presentar EsIA. Se trabaja en una extensión de tiempo por 365 días adicionales para culminar el proyecto al 100%. En trámite de pago Cuenta No.3.
3 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	2,801,128.00	2,501,128.00	742,661.79	-	313,831.00	12.55%	428,830.79	17.15%	428,830.79	17.15%	-	-	86.56%	89.24%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de mayo 2019: En trámite Adenda No.3 de tiempo por 90 días adicionales; en Asesoría Legal para firmas y luego remisión a Contabilidad para referendo. Trabajos del Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones culminados al 100%; faltan las pruebas. Interconexiones al sistema con avance del 90%. Se han perforado dos pozos de monitoreo (50% de avance); Casetas para pozos de producción con 75% de avance. Cuentas No.7 y 8 para cobro, Cuenta No.9, en trámite de pago.
4 Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/. 533,383 Avance de mayo de 2019: FINALIZADO

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
5 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	400,000.00	340,000.00	91,437.36	26.89%	-	-	91,437.36	26.89%	62,918.30	18.51%	28,519.06	8.39%	98.80%	98.94%	<p>Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/: 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de mayo de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.44, 45 y 46.</p>
6 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,119,243.00	2,119,243.00	2,029,904.45	95.78%	-	-	2,029,904.45	95.78%	2,029,904.45	95.78%	-	-	100.00%	100.00%	<p>Contratista: COPISA Contrato 154-2012, Monto de B/6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de mayo 2019: Producto de la Adenda No.3 de costos aprobada, se realizó ajuste en el porcentaje de ejecución financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido. En trámite de pago la Cuenta N°12 por un monto de B/390,550.00, en elaboración de cheque; y la Cuenta N°13 por el valor de B/1,675,854.45, fue refrendada por la Contraloría.</p>
7 Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	3,829,000.00	1,529,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Avance de mayo 2019: En evaluación de propuestas por parte de la Comisión Evaluadora de la Institución.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
8 Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	16,120,750.00	15,320,750.00	281,127.52	1.83%	66,057.22	0.43%	215,070.30	1.40%	-	-	215,070.30	1.40%	5.50%	6.20%	<p>Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. Avance de mayo 2019: Se realizó ajuste en el porcentaje de avance financiero del proyecto, como parte de revisión realizada por el Oficial del Proyecto a cargo. Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. Los avances corresponden a los adelantos en los diseños y trabajos de movimiento de tierra en la PTAP. La Cuenta No.8, fue referendada por Contraloría, en trámite de entrega de cheque. La Cuentas No.9 en trámites de pago y la Cuenta No.10, pendiente de inspección por parte de la Contraloría.</p>
9 Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	295,000.00	295,000.00	275,366.58	93.34%	92,349.56	31.30%	183,007.02	62.04%	-	-	183,007.02	62.04%	No Aplica	No Aplica	<p>Avance de mayo 2019: No existe reporte avance.</p>
10 Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	29,976,204.00	27,576,204.00	16,374,698.31	59.38%	1,637,919.83	5.94%	14,736,778.48	53.44%	14,391,097.44	52.19%	345,681.04	1.25%	24.00%	30.00%	<p>Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/ 238,927, 642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2022 (O+M) Avance a mayo 2019: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 07-feb-2019; considerando las desviaciones presentadas, se tramitó Adenda No.1 de Tiempo por 481 días adicionales, referendada por la Contraloría. Los avances corresponden a la gran cantidad de metros cúbicos de concreto que se ha vaciado en las estructuras de los filtros, floculadores y sedimentadores. La respuesta por parte de la ACP sobre la Línea soterrada y la Fibra Óptica, está condicionada a partir de la aprobación efectiva de la modificación al EIA. Cuentas No.12, 13 y 14 en trámite de pago.</p>
11 Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	1,114,721.85	65.57%	-	-	1,114,721.85	65.57%	1,114,721.85	65.57%	-	-	95.00%	95.00%	<p>Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de mayo 2019: Se presentó informe de Adenda No.5 para extensión de tiempo por 181 días calendario a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30 de junio de 2019, en la Contraloría para refrendo. Pendiente aprobación de custodia de servidumbre por parte del MOP, del cual dependen varias actividades por realizar. En trámite de pago Cuentas No.20, 21 y 22.</p>
12 Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	<p>Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A Monto B/:2,111,113.12 Contrato No 55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014 . Avance de mayo 2019: FINALIZADO</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
13	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/.838,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de mayo 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto; se envió hace tres semanas la adenda subsanada a la Contraloría. El proyecto se encuentra culminado en su totalidad y se firmo el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda.	
14	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	300,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/.1,583,112.97 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2020. (O+M) Avance de mayo 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.	
15	Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	925,125.87	85%	14,980.00	0.79%	910,145.87	48.13%	575,887.14	30.45%	334,258.73	17.68%	98.00%	98.00%	Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de mayo 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción y no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se completaron todas las pruebas de presión, bacteriológicas y de estanqueidad. En trámite Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento económico de B/.115,181.15 y extensión de tiempo (304 días) para cubrir la etapa de operación y mantenimiento; se modificó informe técnico y está en revisión. Se solicitó endoso de fianza al contratista hasta el 31/10/2019. Cuentas No. 12 y 13, en trámite de pago.
16	Almirante - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de mayo 2019: En Planificación	
17	El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	741,222.46	44.92%	122,065.59	7.40%	619,156.87	37.52%	287,700.97	17.44%	331,455.90	20.09%	21.73%	21.73%	Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de mayo de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se realizó presentación de la Planta Potabilizadora y Sistema de Potabilización a los ingenieros del Departamento de Estudio y Diseño; se recibió la aprobación de los planos de la Avenida Central por parte de la ATTT y el Municipio. Se ingresó el EsIA a Mi AMBIENTE; se inició la instalación de tubería de redes secundarias.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)		
18	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	739,500.00	43.50%	80,822.67	4.75%	658,677.33	38.75%	371,062.75	21.83%	287,614.58	16.92%	43.00%	48.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de abril 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Actualmente, se tramita nueva adenda de tiempo para la etapa de construcción. Todas las tuberías de pvc están colocadas (redes y líneas de impulsión); la Construcción de relleno terreno de la PTAP tiene un 100% de avance; los trabajos en el Dique de la Toma de agua cruda un 25%; pendiente la construcción de la PTAP. Cuentas en trámite de pago No.4, 5 y 6.
19	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,846,150.00	8,046,150.00	2,868,151.75	35.65%	67,826.16	0.84%	2,800,325.59	34.80%	1,899,839.20	23.61%	900,486.39	11.19%	72.00%	72.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/ 32,829,612. Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento). Avance de mayo de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se refrendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 510 días adicionales. Los diseños finales se encuentran al 95%; se realizan labores de nueva ataguía en el río Changuinola; adecuación de taludes para instalación de geotextil; e instalación de tubería de aducción en el camino. La Adenda No.2, de costos, fue aprobada por la Junta Directiva del IDAAN, en trámite para su refrendo por parte de Contraloría.
20	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías. Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC 02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47. Avance de mayo 2019: En tramites legales - finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Cuenta de finiquito en Contraloría (enviada a subsanar).	
21	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	1,891,500.00	1,891,500.00	1,889,119.96	100%	149,662.68	7.91%	1,739,457.28	91.96%	1,739,457.28	91.96%	-	-	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/- 20,365,238 Orden de proceder: 20 de junio de 2013 Fin de Terminación: 31 de diciembre de 2018. Avance de mayo 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Se le adeudan cerca de B/6,000,000.00. Pendiente de pago las Cuentas No.29 y de la 31 a la 40 por la suma de B/5,382,616.60. Se presentó la Cuenta No.41 por B/1,249,662.10. Se cuenta con recursos en la partida para pago de las Cuentas No.:29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35; pendiente recepción de Paz y Salvo de la DGI para ingresar a la Contraloría.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)		
22	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilbre Pedemal (Jalisco, Agua Bendita y Pedemal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	2,950,000.00	2,950,000.00	2,527,135.88	85.67%	4,814.16	0.16%	2,522,321.72	85.50%	2,289,221.64	77.60%	233,100.08	7.90%	86.00%	86.00%	<p>Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de mayo 2019: Refrendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. Se realizó reunión con el Contratista y se acordó terminar los trabajos hasta lo presentado en el avance de la Cuenta No.19 y se deberá tramitar Adenda de disminución de Contrato, pendiente de partida presupuestaria. El Informe Técnico fue entregado a Legal desde Enero de 2019.</p>
23	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá), Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	<p>Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizó) y Nodo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/2,032,303.96 Avance de mayo 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.</p>	
24	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	-	-	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	100.00%	100.00%	<p>Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de mayo 2019: FINALIZADO</p>
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	312,100.00	312,100.00	248,618.70	79.66%	16,329.90	5.23%	232,288.80	74.43%	232,288.80	74.43%	-	-	100.00%	100.00%	<p>El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/1,623,457.50. Avance mayo de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto:</p>
26	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,168,718.00	590,756.00	391,390.13	66.25%	-	-	391,390.13	66.25%	-	-	391,390.13	66.25%	0.00%	0.00%	<p>Avance de mayo 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.</p>
27	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	370,700.00	370,700.00	340,699.39	91.91%	-	-	340,699.39	91.91%	340,699.39	91.91%	-	-	100.00%	100.00%	<p>Contratista: COC-10-CAF-2015 Monto B/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA. S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de mayo 2019: FINALIZADO Este contrato cumplió con su periodo contractual y cuenta con Acta de Entrega Final.</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
28	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de mayo 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/. 23.481.01, el cual, actualmente, está en trámite pendiente de refrendo de la Contraloría.	
29	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	-	101,000.00	101,000.00	101,000.00	100.00%	101,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Avance de mayo 2019: La resolución de miambiente ya salió, se esta a la espera de la revisión de los planos y la entrega de las fichas técnicas. Se tiene que otorgar una adenda de tiempo ya que el proyecto culminaba el 11 de jun 2019.	
30	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Avance de mayo 2019: La resolución de miambiente ya salió, se esta a la espera de la revisión de los planos y la entrega de las fichas técnicas. Se tiene que otorgar una adenda de tiempo ya que el proyecto culminaba el 11 de jun 2019.	
31	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	12,508,950.00	11,008,950.00	3,244,877.61	29.47%	202,666.98	1.84%	3,042,210.63	27.63%	1,653,665.36	15.02%	1,388,545.27	12.61%	19.22%	19.22%	Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de mayo 2019: Construcción y no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). El Contratista debe presentar cronograma de trabajos actualizados e incrementar su recurso y rendimientos para recuperar porcentaje del avance planeado. La etapa de Estudio y Diseño lleva un 60,14% de avance, se continúa con la revisión de las memorias y planos del diseño borrador final, en conjunto con el PM del proyecto. Actividades en la obra: Reposición Balsa de lodos y conducciones afines Sabanitas I, reposición de tanque Sabanitas I se ha comenzado con la ejecución de la línea de reboso del tanque. En trámite de pago Cuentas, en atención a subsanaciones de la CGR y Cuentas en revisión del IDAAN.
32	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	16,800,000.00	14,789,500	14,789,500.00	4,548,151.23	30.75%	454,815.13	3.08%	4,093,336.10	27.68%	1,683,233.48	11.38%	2,410,102.62	16.30%	52.00%	56.00%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de mayo 2019: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días adicionales) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; así como división del proyecto en paquetes de pago. En trámite de Refrendo de la CGR, Adenda No.2 de Costos. Los avances corresponden a: Inicio de trabajos en la cámara de captación; Movimiento de tierra línea de aducción; Instalación de la línea de conducción. En trámite de pago las Cuentas No.10, 11 y 12.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
33 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,145,980.00	2,145,980.00	1,805,933.32	84.15%	220,135.67	10.26%	1,585,797.65	73.90%	1,133,580.90	52.82%	452,216.75	21.07%	36.58%	39.02%	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021 Avance de mayo 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.
34 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	450,000.00	345,430.94	76.76%	-	-	345,430.94	76.76%	181,181.92	40.26%	164,249.02	36.50%	10.81%	10.81%	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de mayo 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard)
35 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	897,331.56	16.00%	-	-	897,331.56	82.32%	680,242.52	62.41%	217,089.04	19.92%	40.63%	51.46%	Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de mayo 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real: Rehabilitación, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.
36 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	821,131.19	64.30%	-	-	821,131.19	64.30%	569,910.89	44.63%	251,220.30	19.67%	31.74%	35.07%	Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 8,334,970 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022 Avance de mayo 2019: Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa.
37 Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	2,000,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de mayo 2019: En Planificación
38 Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	980,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de mayo 2019: En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
39 Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	4,729,000.00	1,729,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de mayo 2019: En Planificación
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,758,602.00	7,381,884.00	6,917,004.00	3,517,104.93	50.85%	721,543.09	10.43%	2,795,561.84	40.42%	603,616.90	8.73%	2,191,944.94	31.69%			
40 Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	2,874,402.00	3,248,468.00	3,008,666.00	1,878,041.72	62.42%	421,621.88	14.01%	1,456,419.84	48.41%	337,348.35	11.21%	1,119,071.49	37.19%	No Aplica	No Aplica	Avance de mayo 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones: José Domingo Espinar (9 reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (31 reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (2 reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (40 reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (1 Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (3 Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (6 tuberías de 3/4" a 2").
41 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53														No aplica	No aplica	Avance de abril 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación. Además se contempla el pago de planilla por inversión.
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río y Las Acacias, Arraján Cabeceira. Contratista: Servicios Electromecámocps y Tecnológico S.A Monto: B/. 152,475 Avance de mayo 2019: Esta en Compras, luego ira a Asesoría Legal para confeccionar contrato y luego dar la Orden de Proceder.
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de mayo 2019: Cuenta #5, fue rechazada por contraloría por diferencia entre las facturas de compras de equipos y el precio presentado en cuenta.
	2,884,200.00	3,683,531.00	3,458,453.00	1,511,752.12	43.71%	248,134.99	7.17%	1,263,617.13	36.54%	265,350.55	58.98%	998,266.58	28.86%	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/. 1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2018 Avance de mayo 2019: El proyecto se esta por reactivar, mientras se esperan aprobaciones de los planos por parte del municipio para el permiso de construcción. La resolución por parte de mi ambiente ya fue otorgada. En espera de subsanaciones para ser aprobada Adenda No.1

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)		
2.66.1.2.501.01.53														50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320.657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de mayo de 2019: Se recibió la propuesta para colocar el tanque de 50,000 gls., y se esta analizando otras opciones para terminar el proyecto.	
														45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente. Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 7 de abril de 2018 Avance de mayo 2019: Se reactivó el proyecto, se realizó el cruce de calle de la tubería de 8 HD, se esta programando la interconexion a la línea.	
														0.00%	0.00%	Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraján. Monto B/. 108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Avance de Abril 2019. Se adjudico y se refrendo el contrato.	
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Avance de mayo 2019. Se adjudico y se refrendo el contrato.	
42	Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14	-	449,885.00	449,885.00	127,311.09	28.30%	51,786.22	11.51%	75,524.87	16.79%	918.00	0.20%	74,606.87	16.58%	No Aplica	No Aplica	Avance de mayo 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.
#	Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,647,949.00	14,187,684.00	6,657,296.66	46.92%	1,738,977.85	12.26%	4,918,318.81	34.67%	4,603,804.44	32.45%	314,514.37	2.22%	-	-	
43	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,449.00	193,402.00	109,530.31	56.63%	-	-	109,530.31	56.63%	46,596.66	24.09%	62,933.65	32.54%	No aplica	No aplica	Avance mayo 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.
44	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	689,930.33	91.20%	-	-	689,930.33	91.20%	689,930.33	91.20%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A.S. Antalsis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de mayo 2019: El plazo de ejecución estaba programado finalizar para el 29-Dic-2017; considerando los retrasos presentados, se trámite Adenda de tiempo N°8 (Subrogación, financiamiento, tiempo, aumento de actividades nuevas y disminución de actividades) para finalizar el 23-Dic-2019; está en revisión de Asesoría Legal de la UP-IDAAN. Pendiente correcciones realizadas a los planos de la Agencia de Cobros, para entregar a Naturgy y luego presentar a los Bomberos.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
45 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253.550.00	1,104,144.00	1,002,724.00	172,897.61	17.24%	95,835.18	9.56%	77,062.43	7.69%	35,384.00	3.53%	41,678.43	4.16%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de mayo 2019: En trámite de cuentas pendientes.
																Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
																Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría
																Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría.
																Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018); En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)	
46 Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí. BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,500,002.00	9,077,602.00	3,261,117.41	35.92%	390,830.29	4.31%	2,870,287.12	31.62%	2,660,384.83	29.31%	209,902.29	2.31%	45.00%	45.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto B/.4,892,627.67. Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019. Avance de mayo 2019: Se revisó porcentaje de avance financiero, de acuerdo a actualización de los archivos históricos, identificándose un error de registro. Avances del mes correspondiente a: Jacú: trabajos en la losa superior del tanque y muro perimetral y el inicio de la construcción de la cerca perimetral del tanque. Divalá: rehabilitación de la planta existente y se inició la construcción de la caseta para generador. En San Andres: inicio de la construcción de la Caseta de químicos. En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales) y costo (B/.759,323.22), cuenta con No Objeción del BID del 23-May-2019. En proceso de pago las Cuentas No.13, 14, 15 y 16.</p>	
															58.00%	60.00%	<p>Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto B/. 5,655,677.27. Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019 Avance de mayo 2019: La desviación del avance físico se explica por: la suspensión de los trabajos el sector de San Caritos por falta de accesorios y además de una instrucción del Regional, para no trabajar los meses de noviembre y diciembre de 2018 en interconexiones y en instalaciones de válvulas de sectorización. Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Se coordina reunión entre UP, el Contratista y personal de DITIC-SIG, para definir el SCADA del Centro de Control y Monitoreo. En trámite Informe Técnico de Adenda No.3 de tiempo y costo. Pendiente de pago las Cuentas No.18, 19 y 20.</p>
															10.00%	13.00%	<p>Diseño de la Fase de Flocculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Monto: B/. 742,260 Contratista: Vigecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019 Avance de mayo de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. Actualmente, el Contratista está trabajando en la actividad de demonte y disposición final de los componentes de la PTAP; desmonte de válvulas con cortadora flexible, limpieza de lodos, limpieza de filtros (1 de 4), para los cuales recibieron apoyo de personal de la planta. Adicional, trabajos de limpieza en juntas para posterior resane y evitar filtraciones.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
														12.00%	15.00%	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí: Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68, Montó B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020. Avance de mayo de 2019: El avance corresponde a: Instalación de Tubería de drenaje de 24" PVC y construcción de Cámaras de Inspección; Interconexiones y construcción de cajones de hormigón; Trabajos en edificio principal. En trámite de pago Cuenta No.1.
	16,324,450.00	7,959,854.00	3,157,456.00	2,423,821.00	76.76%	1,252,312.38	39.66%	1,171,508.62	14.72%	1,171,508.62	14.72%	-	-	92.00%	95.00%	Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Montó: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de mayo 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. Pendiente aprobación de Adenda No.3 de tiempo por 184 días adicionales; en trámite de refrendo en la Contraloría. La Fecha de terminación de la Adenda No.3, esta programada para el 31-mayo-2019. Pendiente terminación de los trabajos en la estación de bombeo y toma de agua cruda. Actualmente, se realizan pruebas e instalación de los equipos electromecánicos.
														13.00%	17.00%	"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Montó B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2019 Avance de mayo de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se adelantan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100% de los pisos de concreto y parcialmento un avance de 50% de los Muros de los Sedimentadores y Floculadores. En trámite Adenda No.1 de costos adicionales por Tratamiento de lodos, línea de aducción, mejoras electromecánicas, fianza de cumplimiento, Obras civiles, Equipamientos y automatización, y tiempo por 120 días adicionales. En trámite de pago las Cuentas No.2, No.3 y No.4.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)		
47 Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18																	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No 61 Monto B/. 2.645.291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de mayo de 2019: La fecha indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Pruebas de arranque y ajustes. En trámite Adenda No.1 de tiempo por 366 días adicionales y costos (B/.185,601.30); cuenta con No Objeción del 28-May-2019. Se entregó la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental para evaluación de Mi Ambiente. Se ha dividido el Diseño en los componentes de: Dique y Toma de agua cruda, PTAP, Redes y tanques de almacenamiento, esto con el objetivo de priorizar y adelantar las actividades del alcance. Se aprobó el Diseño del Dique y la toma de agua cruda. Se presentó la Cuenta No.2 por la suma de B/.91,812.50.
														5.00%	14.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019 Avance de mayo 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista ha tenido demoras en la presentación de los Diseños y los Estudios. Los planos fueron aprobados por Estudios y Diseños el 17-May-2019. Se dio inicio a la Etapa de Construcción; actualmente, se encuentran desmontando el tanque existente, tomando los puntos para la nueva línea de impulsión y haciendo limpiezas en el módulo que se va a rehabilitar. Se envió a Legal el informe técnico de Adenda de Tiempo No.1 por 306 días adicionales.	
															0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte , Provincia de Panamá Avance de mayo de 2019; En revisión de pliego de cargos.
															0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de mayo de 2019: En revisión de pliego de cargo. Acto de Licitación declarado desierto, en revisión de especificaciones técnicas y presupuesto, para iniciar nuevo proceso de licitación.
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,800,000.00	3,374,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	2,399,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refinanciado por un monto de B/. 250,000,000	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
48	Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111 Avance de mayo de 2019: En Espera de refrendo del Contrato de Asistencia por parte de la Contraloría General de la República de Panamá.	
49	Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de mayo de 2019: El día 24 de mayo de 2019 se recibieron las propuestas económicas por parte de las empresas y se encuentra en el proceso de evaluación.	
Gobierno Central / CAF I		200,000.00	7,830,372.00	7,830,372.00	2,823,677.13	36.06%	514,366.99	6.57%	2,309,310.14	29.49%	2,212,243.79	28.25%	97,066.35	1.24%			
50	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	355,000.00	355,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/. 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de mayo 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas en la planta de Cabra y Pacora. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zemike. Las Cuentas N°5 y N°6 se encuentran en proceso de pago.	
51	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,119,772.00	1,119,772.00	820,384.61	73.26%	2,889.26	24.33%	817,495.35	73.01%	817,495.35	47.56%	-	-	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECCO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de mayo de 2019: Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
52	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	619,575.00	619,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.00%	98.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/. 7,446,744 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de mayo de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019. El Contratista informó que tiene para suplir las válvulas de la Adenda 5. Se le solicitó al Contratista presentar dos cuentas separadas para la Adenda 5, una de suministro y la otra de avance de obra. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial de trabajos terminados. Se le reitero al Contratista la entrega de las fianzas hasta el 10 de septiembre de 2019, debido a que según el documento de adenda N°5, el tiempo de extensión para este contrato fue refrendado hasta tal fecha.	

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
53	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	410,401.00	410,401.00	401,642.82	97.87%	118,658.70	28.32%	282,984.12	68.95%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a mayo 2019: En trámite Adenda de tiempo, pendiente consecución de recursos para la partida presupuestaria; para finalizar la obra, la puesta en marcha y el cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Se tiene programado finalizar para finales de octubre y proceder con el cierre del proyecto. Avances: Estación de bombeo tiene un 50% de avance, se tuvo que rediseñar las fundaciones de la Estación de Bombeo, debido a la cercanía de un edificio habitacional colindante. Pendiente colocación del macromedidor de caudal. En trámite el pago de la Cuenta N°25.
54	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,458,062.00	2,458,062.00	151,772.73	6.17%	108,417.90	4.41%	43,354.83	1.76%	-	-	43,354.83	1.76%	66.00%	72.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/ COC-08-CAF-2014 Monto B/8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de abril 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-dic-2019; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente de firma del Contratista para su remisión a la Contraloría. La desviación se explica, en parte, a que se han realizado varios cambios en el proyecto, como el de un nuevo alineamiento; este cambio fue solicitado por el MOP. Actividades pendientes: instalación de tuberías, trabajos en las cajas de válvulas, interconexiones, pruebas de presión, reposición de Asfalto.
55	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	2,867,562.00	2,867,562.00	1,449,876.97	50.56%	284,401.13	9.92%	1,165,475.84	40.64%	1,111,764.32	40.64%	53,711.52	1.87%	92.00%	95.00%	Contratista: Constructira MECO S.A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/25,430,363.36 Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de mayo 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. Se están subsanando las Cuentas No.22-24, para re-ingresarlas a Contraloría y continuar el trámite de pago. Para las Cuentas No.20 y No.21, se realizó solicitud de aporte local para enviar solicitud de pago a la Fiduciaria. Para pago de las Cuentas, está pendiente sustitución de fuente en MEF, para continuar con el trámite de pago. Avances: Construcción del Tanque de almacenamiento (70%); derivación desde Capira hasta Lidice Tuberías de 16" (60%); derivación desde Capira hacia Cermeño Tuberías de 10" (66%).
Gobierno Central /CAF II		7,414,446.00	7,772,446.00	1,826,691.00	92,882.25	5.08%	8,618.30	0.47%	84,263.95	4.61%	-	-	84,263.95	4.61%			
56	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de mayo de 2019: En licitación. Publicado el 25-Feb-2019, Acto Público reprogramado para el 14-Jun-2019, mediante Adenda No.5.
57	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	2,684,446.00	2,734,446.00	1,054,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de mayo de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
58 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.695.06.31	1,330,000.00	1,638,000.00	772,245.00	92,882.25	12.03%	8,618.30	1.12%	84,263.95	10.91%	-	-	84,263.95	5.14%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
	Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	57,284,033.00	43,272,177.00	18,335,625.85	42.37%	3,465,166.47	8.01%	14,870,459.38	34.36%	8,623,485.85	19.93%	6,246,973.53	14.44%			
#	Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,223,048.00	27,852,804.00	11,270,610.99	40.46%	1,275,962.78	39.15%	9,994,648.21	35.88%	3,807,174.68	13.67%	6,187,473.53	22.21%			
59	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién/Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	-	490,000.00	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%	<p>Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A B/ 5,413,130 de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de abril de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/ 4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue referendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. Se verifica cumplimiento de los entregables, previa autorización de la Junta Directiva del Finiquito del Proyecto.</p> <p style="text-align: right;">Monto Orden</p>	
60	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,006,106.00	2,575,862.00	1,904,545.20	73.94%	1,721.01	0.07%	1,902,824.19	73.87%	-	-	1,902,824.19	73.87%	No Aplica	No Aplica	<p>Avance de abril de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.</p>
															100.00%	100.00%	<p>Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barrida Ana, San José y Carretera Principal-Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/ 161,142.00. Avance de mayo de 2019: Se está solicitando conexión a un punto distinto al planeado por lo que hay que programar gira con topografía para ver si es aprobado o no dicho cambio.</p>
61	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria:	17,000,000.00	12,643,588.00	12,643,588.00	2,949,520.20	23.33%	306,872.56	2.43%	2,642,647.64	20.90%	272,654.11	2.16%	2,369,993.53	18.74%	18.65%	18.65%	<p>Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de mayo de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. En Trámite Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, atendiendo subsanación indicada por la CGR. Debido a los problemas del Consorcio, donde Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato, el proyecto no presenta avances desde Oct-2018. Suez realizó evaluación de los diseños presentados por Pentech y solicita a la Institución hacer ajustes a las colectoras y Estaciones de Bombeo para optimizar el diseño, serán sometidos durante el mes de mayo. Desde Nov-2018 el Contratista se encuentra realizando trabajos de normalización en los frentes previamente intervenidos por el Consorcio.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43																<p>Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016. Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019. Avance de mayo de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, y no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En tal sentido, las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. En Trámite Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, Contraloría General de la Republica Refrendo la Adenda de Cesión de contrato y Tiempo para el proyecto. Debido a los problemas del Consorcio, donde Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesion de contrato. Suez a finales de Mayo presentó un master Plan para la optimización del Sistema de alcantarillado el cual se encuentra en revisión de la supervisión y del PM. Suez presentó la localización de la nueva EBAR San Cristobal, con carta del propietario y su intención de venta para iniciar gestión de compra.</p>
62 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	649,850.00	649,850.00	231,503.59	35.62%	-	0.00%	231,503.59	35.62%	231,503.59	35.62%	-	-	97.00%	97.00%	<p>Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/. 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de mayo 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; y no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Pendiente de pago las Cuentas No.15, 16A, 19, 20, 21 y 22; por la suma de B/.1,044,388.40.</p>
63 Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	3,833,827.44	82.20%	325,558.57	6.98%	3,508,268.87	75.22%	2,304,034.78	49.40%	1,204,234.09	25.82%	60.24%	62.21%	<p>Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.; Contrato: 111-2015 Monto B/. 36,500,000. Orden de Proceder 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de mayo de 2019: El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda por incremento de costo (B/.8,377,069.37) y extensión de tiempo (399 días), en revisión de Asesoría Legal del IDAAN. Se ha avanzado en: instalación de Tubería de PVC de 8",10" y 12" (74.32% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 39.18%; Acometida domiciliaria (avance de 70.57%); Cámara de inspección (con 73.48% de avance); y Construcción de la PTAR (50% de avance). En trámite de pago las Cuentas No.25, 26 y 27.</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
64	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,545,000.00	1,455,000.00	352,469.83	24.22%	-	-	352,469.83	24.22%	103,966.31	7.15%	248,503.52	17.08%	89.50%	89.50%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de mayo 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.4 de tiempo por cambio en la ubicación de la PTAR y en subsanación por el Contratista Informe Técnico para Adenda de Costos. El Contratista se encuentra en revisión final de los planos de la PTAR de Puerto Mutis para iniciar la construcción. Se realizan los trabajos de construcción de la PTAR ubicada en el sector de Montijo. En trámite de pago las Cuentas No.17, 18 y 19.
65	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,015,417.51	46.16%	553,499.31	25.16%	461,918.20	21.00%	-	-	461,918.20	21.00%	34.00%	48.00%	Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de mayo de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En trámite Adenda de tiempo y trabajos adicionales. Se han hecho las reparaciones de las calles afectadas, los trabajos en los edificios de la PTAR, y para la losa de la PTAR; para el mes de Junio, la planta debe estar en sitio e iniciando instalación. En trámite de pago las Cuentas No.1, 2, 3, 4 y 5. Hay tres cuentas que no han sido pagadas, debida a que la empresa posee un secuestro, pendiente de respuesta de Legal, autorizando la realización del pago.
66	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	3,595,350.00	2,745,350.00	860,614.70	31.35%	86,061.47	3.13%	774,553.23	28.21%	774,553.23	28.21%	-	-	10.57%	10.95%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA. Monto: B/ 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de mayo de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, referendada el 15 de enero 2019. El contratista entregó un plan de recuperación, se inició su implementación a finales de Mayo, por lo cual los resultados se verán reflejados para el mes de Junio. En trámite de pago las Cuentas No.5, 6 y 7.
67	Mejoramiento al sector de agua potable	-	163,220.00	163,220.00	7,615.44	4.67%	2,249.86	1.38%	5,365.58	3.29%	5,365.58	3.29%	-	-	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/ 324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de mayo 2019: Se gestionar trámite de cierre por abandono de obra.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)		
68	alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria:2.66.1.3.501.04.01													66.00%	66.00%	Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/:1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de mayo 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance para finalizar preliminarmente en junio de 2019.	
69	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05	266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	Monto B/: 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de mayo de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por noventa (90) días, hasta el 29-jun-2019, mediante Adenda No.3 pendiente refrendo de la CGR. Los trabajos pendientes corresponden a la terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones.	
#	Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	27,060,985.00	15,419,373.00	7,065,014.86	45.82%	2,189,203.69	14.20%	4,302,826.17	27.91%	4,816,311.17	31.24%	59,500.00	0.39%			
70	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	11,465,840.00	4,088,613.00	1,046,085.50	25.59%	441,268.00	10.79%	31,832.50	0.78%	545,317.50	13.34%	59,500.00	1.46%	11.00%	11.00%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto B/:21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de mayo de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). El proyecto está en la fase final de los diseños con un 92% de avance en la Etapa de Estudio y Diseños; el Diseño de la Red de Alcantarillado tiene un 80% (Diseño Final). En trámite de pago la Cuenta No.2.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)		Avance Físico mayo (%)
71	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	15,595,145.00	11,330,760.00	6,018,929.36	53.12%	1,747,935.69	15.43%	4,270,993.67	37.69%	4,270,993.67	37.69%	-	-	47.00%	49.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021 Avance de mayo de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (52.97%), Conexiones Domiciliares (51.93%), Conexiones Intradomiciliares (2.54%), Cámaras de Inspección (33.64%), Edificio Administrativo del IDAAN (89%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (52%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 103.3 Km. Pendiente de refrendo de Contraloría las Cuentas No.21, 22 y 23. En trámite en el IDAAN las Cuentas No.24, 25 y 26.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	Avance Físico mayo (%)	
Inversiones Complementarias	1,000,000.00	4,992,167.00	4,992,167.00	1,842,211.66	36.90%	443,751.31	8.89%	1,398,460.35	28.01%	130,272.23	2.61%	1,268,188.12	25.40%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	4,992,167.00	4,992,167.00	1,842,211.66	36.90%	443,751.31	8.89%	1,398,460.35	28.01%	130,272.23	2.61%	1,268,188.12	25.40%			
72 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	237,000.00	237,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de mayo 2019. No se reporto avance.
73 Habilitación de Equipo de Bombo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	465,067.00	465,067.00	183,793.58	39.52%	177,294.40	38.12%	6,499.18	1.40%	-	-	6,499.18	1.40%	No aplica	No aplica	Avance de mayo 2019. No se reporto avance.
74 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,309,140.00	2,309,140.00	1,246,683.98	53.99%	66,836.70	2.89%	66,836.70	2.89%	-	-	1,179,847.28	51.09%	No aplica	No aplica	Avance de mayo de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
75 Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	177,000.00	177,000.00	159,459.27	90.09%	19,153.65	10.82%	140,305.62	79.27%	129,059.92	72.92%	11,245.70	6.35%	11,245.70	No aplica	Avance de mayo 2019. Compra de montacarga y vehículos.
76 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	940,000.00	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de mayo 2019. En trámite de pago de terrenos de proyectos.
77 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	683,960.00	683,960.00	162,063.45	23.69%	111,262.49	16.27%	50,800.96	7.43%	-	-	50,800.96	7.43%	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de mayo 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue referendada debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Pendiente cierre del Contrato.
78 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	180,000.00	180,000.00	90,211.38	50.12%	69,204.07	38.45%	21,007.31	11.67%	1,212.31	0.67%	19,795.00	11.00%	No aplica	No aplica	Avance de mayo 2019. No se reporto avance.
Maquinaria y Equipo	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	-	-	-	-			
Aporte IDAAN	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	-	-	-	-			
79 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	3,638.00	43.55%	-	-	-	-	-	-	No aplica	No aplica	Avance de mayo 2019. No se reporto avance.

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas
06/06/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico abril (%)	



234,930,600.00

