



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Periodo: noviembre
(en Balboas)

Asignado a noviembre (%) Modificado noviembre 2019 (%)
Ejecución Real= 66.45% 65.94%
Ejecución Financiera= 61.73% 61.25%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
Total	234,900,600.00	226,287,600.00	224,554,023.00	149,214,095.18	66.45%	10,605,508.82	4.72%	138,608,586.36	61.73%	62,959,744.12	28.04%	75,648,842.24	33.69%			
Acueductos	169,039,123.00	161,715,988.00	160,222,398.00	106,878,362.35	66.71%	7,788,953.65	4.86%	99,089,408.70	61.84%	47,264,564.35	29.50%	51,824,844.35	32.35%			
# Aporte de Gobierno Central	132,482,666.00	106,534,326.00	105,733,148.00	75,758,281.19	71.65%	5,535,135.56	5.24%	69,136,022.06	65.39%	27,313,320.66	25.83%	42,909,824.97	40.58%			
1 Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	-	4,327,123.00	4,327,123.00	1,144,166.48	26.44%	29,597.30	0.68%	1,081,518.10	24.99%	33,051.08	0.76%	1,081,518.10	24.99%	100.00%	100.00%	Contratista: Biwater International Limited Contrato No.65-2003 B/47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance de noviembre 2019: Proyecto finalizado.
2 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	326,500.00	326,500.00	182,009.28	55.75%	-	-	182,009.28	55.75%	182,009.28	55.75%	-	-	7%	7%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 B/3,428,578 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de noviembre 2019: En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron subsanaciones solicitadas por Contraloría y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo.
3 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	1,915,873.00	1,890,873.00	1,054,072.49	55.75%	-	-	-	-	1,054,072.49	55.75%	-	-	93.85%	94.67%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 11 de julio de 2019 Avance de noviembre 2019: Inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo, se modifica el plazo solicitado de 120 a 323 días. Los trabajos de instalación de micromedidores, la desinfección de la línea y la interconexión al nuevo sistema dependen de la energización de las casetas de los pozos y del tanque de almacenamiento.
4 Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hemán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/ 533,383 Avance de noviembre de 2019: Proyecto finalizado.
5 San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	732,930.00	727,930.00	597,391.98	82.07%	418,927.39	58%	178,464.59	24.52%	149,945.53	20.60%	28,519.06	3.92%	99.20%	99.20%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/ 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 Avance de noviembre de 2019: El Proyecto se encuentra en Etapa de Operación y Mantenimiento por dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.46, 47 y 48.
6 Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60	-	266,000.00	266,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	65.00%	Contratista: CONSORCIO HIDROGEOCOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de noviembre 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, pendiente refrendo de Contraloría; se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato.
7 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,879,194.00	2,879,194.00	1,873,282.54	65%	-	-	1,873,282.54	65.06%	1,873,282.54	65.06%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012, de B/ 6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de noviembre 2019: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido, sólo queda pendiente el pago.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)-(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	
8	Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.06.1.2.901.03.45	4,000,000.00	3,414,369.00	3,414,369.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato No. 37-2019 Monto B/. 37,997,305 Avance de noviembre 2019: El contrato del Proyecto se encuentra en Contraloría para refrendo.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)-(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
9 Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	7,632,399.00	7,482,399.00	6,068,577.41	81.10%	299,966.62	4.01%	5,768,590.79	77.10%	2,643,281.90	35.33%	3,125,308.89	41.77%	10.00%	15.00%	Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No 1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2024. Avance de noviembre 2019: En la etapa de Estudio Diseño se encuentra en un 45 de los diseños preliminares. En revisión de IDAAN corrección de planos definitivos por el Contratista Etapa de Construcción: Movimiento de tierra en la zona PTAP 69% Construcción de la PTAP (19%) Estructuras de Procesos de la PTAP: Pre-ozonificación y cámara de mezcla (44%) Floculación - Sedimentación (38%). Seguimiento a la aprobación de permiso de ejecución con la ACP (Espejo de agua
10 Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	549,071.00	549,071.00	377,281.49	68.71%	1,529.95	0.28%	375,751.54	68.43%	10,372.65	1.89%	365,378.89	66.54%	No Aplica	No Aplica	Avance de noviembre 2019: No existe reporte avance.
11 Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	23,668,041.00	23,668,041.00	19,966,151.61	84.36%	1,190,174.67	5.03%	18,775,976.94	79.33%	-	-	18,775,976.94	79.33%	36.00%	37.00%	Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de junio de 2023. Avance a noviembre 2019: En evaluación solicitud de Adenda de extensión de tiempo (550 días), por parte del Contratista, para la Etapa de Estudios y Diseños. Se espera por parte del Contratista reparación de las cuñas de concreto. Se espera el visto bueno del MOP para iniciar con los trabajos en los tramos 9 y 10 de la línea de conducción. En la PTAP los edificios de Administración, laboratorio, taller y almacén están paralizados, ya que no cuentan con los planos aprobados. En evaluación por IDAAN por solicitud de la ACP de ampliación de la capacidad de la Planta
12 Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,501,279.31	75.06%	-	-	1,501,279.31	75.06%	1,501,279.31	75.06%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: No 134-2013 Contratista: C.U.S.A Monto : B/.7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 Avance de noviembre 2019: En trámite Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, pendiente de refrendo de la Contraloría. Los trabajos pendientes corresponden a: Entrega de planos As Built; Tramitar con la empresa eléctrica el suministro de energía de la EB de LFC. Cuenta No.24 por trámite de inspección de fiscalización, se encuentra fuera de la extensión de tiempo solicitada en la Adenda 5. Queda un saldo por ejecutar de B/.374,529.43, por actividades dejadas de realizar, deben ser disminuidas del Contrato. En revisión del IDAAN, reclamo presentado por el Contratista.
13 Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	100%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A B/./2,111,113.12 Monto No.55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014 . Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018. Avance de octubre 2019: Finalizado.
14 Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	49,161.16	30.73%	2,675.00	1.67%	46,486.16	29.05%	46,486.16	29.05%	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No. 36-2017 Monto de B/.848,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de noviembre 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron las subsanaciones solicitadas por Contraloría y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo. Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda.
15 Panta - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	243,978.00	223,978.00	106,566.27	47.58%	-	-	106,566.27	47.58%	101,371.48	45.26%	5,194.79	2.32%	97.20%	97.20%	Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/ 1,583,112.97 Contrato No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:10 de septiembre 2020. (O+M) Avance de noviembre 2019: El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)-(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
16 Altos de Howard, Los Tcales y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,751,000.00	1,751,000.00	1,221,221.14	69.74%	-	-	1,221,221.14	69.74%	475,549.99	27.16%	745,671.15	42.59%	98.60%	99.00%	<p>Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: Bf/10,743,636.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de octubre 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluye el 31-oct-2019. En trámite de referendo de la Contraloría, Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento económico de B/.115,181.15 y extensión de tiempo (304 días) para cubrir la etapa de operación y mantenimiento; se atendieron subsanaciones.</p>
17 Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Avance de noviembre 2019: En Planificación</p>
18 El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	2,021,270.00	2,021,270.00	1,669,383.74	82.59%	294,080.47	14.55%	1,375,303.27	68.04%	5,706.75	0.28%	1,369,596.52	67.76%	35.00%	41.00%	<p>Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de noviembre de 2019: En evaluación Informe Técnico para Adenda No.1 de tiempo (210 días) Se aprobó el EsIA por MiAmbiente. Se realizaron las instalaciones de tuberías con sus respectivas salidas domiciliarias. Se realizó el vaciado de la Losa del Tanque de 400,000 galones. En trámite de pago las Cuentas No.8 y 9.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
19 El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,051,428.46	61.85%	75,787.61	4.46%	975,640.85	57.39%	-	-	975,640.85	57.39%	82.00%	82.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de noviembre 2019: En revisión de Asesoría Legal Adenda No.4, de monto y tiempo (243 días). Se ha determinado que trabajos pendientes se realicen en la estación seca, entre el 1-enero-2020 al 30-abril-2020, durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. En enero-2020 se iniciaran los trabajos de abastecimiento de agua potable a las poblaciones de Mercadeo y Aguas Negras.
20 Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,622,558.00	8,622,558.00	7,668,797.35	88.94%	67,826.16	0.79%	7,600,971.19	88.15%	6,700,484.80	77.71%	900,486.39	10.44%	80.00%	81.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/ 32,829,612. Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: marzo 2020, (Etapa de Construcción). Avance de noviembre de 2019: El avance físico del proyecto se ha visto afectado debido a la crecida del Río Chucunaque, ya que no se ha podido culminar la Nueva Toma de Agua Cruda. El contratista manifiesta que reanudarán los trabajos en la época seca. Pendiente por parte de IDAAN de protocolo de compra y venta de los terrenos de Piedra Candela y La Lomita. Se continúan con la instalación de válvulas de aire y construcción de cajas en la línea de potable existente, continúan con la instalación de los dosificadores químicos.
21 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	96,000.00	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de Noviembre de 2019. Pago a la empresa KPMG sobre el Informe de Auditoria de Metro Agua, Banco Mundial.
22 Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	6,871,545.00	6,871,545.00	6,846,361.34	99.63%	1,009,290.04	14.69%	5,837,071.30	84.95%	4,097,614.02	59.63%	1,739,457.28	25.31%	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/ 20,365,238 Orden de proceder: 20 de junio de 2013 Fin de Terminación: 30 de agosto de 2017 Avance de noviembre 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente pago de Cuentas por la suma de B/ 3.5 millones. Asimismo, se evalúa el pago de intereses moratorios.
23 Construcción y Supervisión de la Instalación de Medidores Domiciliarios y Actualización del Catastro de clientes (*).Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.12	-	91,800.00	91,800.00	91,698.30	99.89%	91,698.30	99.89%	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarios y actualización del catastro de clientes. Contrato No COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance de noviembre de 2019: No hubo avance. Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/ 91,698.30, para cierre de contrato.
24 Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	3,055,000.00	3,055,000.00	2,888,946.49	94.56%	79,345.82	2.60%	2,809,600.67	91.97%	1,816,455.78	59.46%	993,144.89	32.51%	86.00%	86.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/ 6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de noviembre 2019: Referencia Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/ 944,081.46, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria; que permita proceder con el pago de retenido y firma de Acta Final para el cierre del proyecto.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
25	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	110,481.00	110,481.00	97,200.00	87.98%	97,200.00	87.98%	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/.2,032,303.96 Avance de noviembre 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.
26	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	-	-	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/.1,654,000 Avance de noviembre 2019: Finalizado.
27	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	248,619.00	248,619.00	232,288.80	93.43%	-	-	232,288.80	93.43%	216,373.76	87.03%	15,915.04	6.40%	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/.1,623,457.50. Avance noviembre de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.
28	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,169,528.00	1,068,350.00	840,609.85	78.68%	-	-	840,609.85	78.68%	-	-	840,609.85	78.68%	0.00%	0.00%	Avance de noviembre 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
29	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	1,643,853.00	1,643,853.00	681,398.78	41.45%	340,699.39	20.73%	340,699.39	20.73%	340,699.39	20.73%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COC-10-CAF-2015 Monto B/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA, S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de noviembre 2019: Pendiente pago de Cuentas por el orden de los B/958,000.00, Las Cuentas No.8, 9 y 11, están en Contraloría. La Cuenta (No.14) de segundo retenido está en recorrido.
30	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Díaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de noviembre 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloría.
31	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	-	101,000.00	101,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Proyecto Generales S.A Monto: B/. 2,145,610.01 Contrato: C-122-2017 Orden de Proceder :15 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 11 de junio de 2019 Avance de noviembre 2019: Se está en espera de la confirmación de tiempo necesario para el proyecto y cronograma de trabajo de actividades actualizado. Esta pendiente la correcciones de los planos de diseño hechas por el departamento de estudio y diseño.
32	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Consorcio Aguas de San Martín, 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Monto: B/. 1,527,960 Contrato: C-32-2017 Orden de Proceder :10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 29 de junio de 2020. Avance de noviembre 2019: Falta definir como proceder, con los terrenos donde se ubica los tanques de San Martín para proceder con el EIA. El contratista esta pendiente de la entrega de las memorias hidráulicas para la aprobación de los planos de diseño.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)-(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
33 Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	16,800,000.00	7,480,107.00	7,480,107.00	5,832,086.56	77.97%	442,011.98	5.91%	5,390,074.58	72.06%	1,511,856.79	20.21%	3,878,217.79	51.85%	28.74%	30.88%	Contratista: Acciona Sabanitas II. Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de noviembre 2019: Etapas de Construcción: Toma de agua cruda (avance 30.98%) Línea de aducción de 48" en H.D. (La Toma de agua cruda a la PTAP) (avances 57.37%) -Construcción de planta potabilizadora (avance 20.01%) -Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (avance 33.87%) Se ha tenido dificultad con obtener los tres (3) terrenos necesarios para avanzar con el diseño y construcción del proyecto (Santa Rita, terrenos de la UABR y terreno para la estación de bombeo).
34 Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47	16,800,000.00	11,329,459	11,329,459.00	8,178,611.58	72.19%	533,716.82	4.71%	7,644,894.76	67.48%	913,280.18	8.06%	6,731,614.58	59.42%	70.00%	73.0%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de noviembre 2019: En revisión Informe Técnico para trámite de Adenda No.3 de tiempo (280 días adicionales). Los estudios y diseños se encuentran en un 98%. Etapas de Construcción: se realizan trabajos de excavación de redes de lodos, redes pluviales, continúan con la instalación de equipos en el DAF, cerramiento del edificio de deshidratación, montaje de equipos en el depósito de lodos. En evaluación de la nueva cubierta del tanque de agua tratada.
35 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,160,830	2,160,830	1,942,596.81	89.90%	-	-	1,942,596.81	89.90%	1,467,910.06	67.93%	474,686.75	21.97%	53.66%	56.00%	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021 Avance de noviembre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.
36 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	900,000.00	812,829.47	90.31%	229,491.45	25.50%	583,338.02	64.82%	410,622.55	45.62%	172,715.47	19.19%	32.43%	36.00%	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de noviembre 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard).
37 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,313,730.00	1,313,730.00	1,241,808.71	16.00%	231,096.59	17.59%	1,010,712.12	76.93%	793,623.08	60.41%	217,089.04	16.52%	70.44%	74.00%	Contratista: Consorcio Agua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de noviembre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.
38 Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	1,139,079.73	89.20%	-	-	1,139,079.73	89.20%	887,859.43	69.53%	251,220.30	19.67%	30.46%	36.00%	Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 6,381,102.64 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de noviembre 2019: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Chilibre)
39 Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	1,801,000.00	1,701,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre 2019: En Planificación
40 Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guebito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	1,196,818.00	1,096,818.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre 2019: En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	Avance Físico noviembre (%)	
41 Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	1,041,400.00	841,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de noviembre 2019: En levantamiento de información (Estudio y Diseño).
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,798,602.00	11,561,180.00	11,487,175.00	7,726,167.43	67.26%	813,962.92	7.09%	6,912,204.51	60.17%	3,271,420.30	28.48%	3,640,784.21	31.69%			
42 Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	2,874,402.00	3,742,528.00	3,703,427.00	3,255,425.61	87.90%	213,014.22	5.75%	3,042,411.39	82.15%	1,406,700.43	37.98%	1,635,710.96	44.17%	No Aplica	No Aplica	Avance de noviembre 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de noviembre se realizaron las siguientes reparaciones; José Domingo Espinar (reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Tortijos (reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (tuberías de 3/4" a 2").
43 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53	2,884,200.00	6,068,538.00	6,033,634.00	3,244,700.74	33.21%	388,653.12	6.23%	2,856,047.62	47.34%	1,190,860.44	8.89%	1,665,187.18	18.08%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación. Además se contempla el pago de planilla por inversión.
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato: 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de noviembre 2019: Terminado
														70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/. 1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A. No. Contrato: 132-2017. Orden de proceder: el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019 Avance de noviembre 2019: En trámite de adenda No.1 de tiempo en Contraloría en espera de refrendo. El Contratista sigue trabajando en las tuberías de HD
														50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halle, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de noviembre de 2019: El proyecto se encuentra detenido, en evaluación del Asesoría Legal de la Institución.
														45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de noviembre 2019: En trámite de adenda de tiempo en Contraloría se espera el refrendo.
														0.00%	5.00%	Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraján. Monto B/. 108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de noviembre 2019: Se está en espera de aprobación de planos por el MOP. En espera de firma del Director Ejecutivo del informe Técnico para trámite de adenda de tiempo.
														0.00%	5.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de noviembre 2019: Se está en espera de aprobación de planos por el MOP. En espera de firma del Director Ejecutivo del informe Técnico para trámite de adenda de tiempo. En espera de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
44 Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14 2.66.1.2.001.01.14	-	1,750,114.00	1,750,114.00	1,226,041.08	70.05%	212,295.58	12.13%	1,013,745.50	57.92%	673,859.43	38.50%	339,886.07	19.42%	No Aplica	No Aplica	Avance de noviembre 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos, se realizan limpieza de pozos existentes.
# Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,877,409.00	19,748,729.00	17,014,943.10	86.16%	623,401.11	3.16%	16,391,541.99	83.00%	11,573,611.62	58.60%	4,817,930.37	24.40%			-

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)	
45	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	357,909.00	338,896.00	259,085.72	76.45%	-	-	259,085.72	76.45%	42,185.29	12.45%	216,900.43	64.00%	No aplica	No aplica	Avance noviembre 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.
46	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	689,930.33	91.20%	-	-	689,930.33	91.20%	584,615.06	77.28%	105,315.27	13.92%	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S. Antalsis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de noviembre 2019: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. En trámite Adenda No.8 (subrogación, financiamiento, tiempo, aumento de actividades nuevas y disminución de actividades); el informe técnico está en revisión y trámites en el departamento legal de la Unidad de Proyectos.
47	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	2,183,692.00	2,158,337.00	1,538,033.92	71.26%	4,535.92	0.21%	1,533,498.00	71.05%	1,455,949.96	67.46%	77,548.04	3.59%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 fecha de Terminación en 31 de Diciembre de 2022 (Etapas de Operación y Mantenimiento). Avance de noviembre 2019: En trámite de cuentas pendientes de pago.
																	Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
																	Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría
																	Proyecto: Share Point, Contratista Hemecc Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría.
																	Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,160,002.00	9,083,202.00	8,439,059.83	92.91%	480,934.09	5.29%	7,958,125.74	87.61%	5,074,712.12	55.87%	2,883,413.62	31.74%	62.00%	62.00%	Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto B/. 4,892,627.67. Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019. Avance de noviembre 2019: En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales) y costo (B/.759,323.22), el contratista debe actualizar la fianza, ya que la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida. Actividades en campo: en Jacú, se finaliza pruebas de estanqueidad y desinfección al tanque de almacenamiento de 35 mil galones, instalación del hidráulico del pozo, trabajos finales en la parte de electricidad del pozo, instalación de losetas a micromedidores... El contratista debe iniciar trabajos de construcción de la toma de Divalá en enero 2020.En trámite de pago las Cuentas No.17, 18 y
														95.00%	95.00%	Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto B/. 5,655,677.27. Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019 Avance de octubre 2019: En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 338 días; el contratista debe actualizar la fianza, ya que la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida. Aprobada ésta Adenda, se procede con el cierre del contrato. Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Continúan trabajando reparaciones a detalle de cajas de inspección y de hormigón de las reguladoras para aprobación. Se realizó primera capacitación y taller con la Empresa BTU, a cargo de la actividad de control y monitoreo. Pendiente la regulación de las presiones. En trámite de pago las Cuentas No.20, 21 y 22.
														90.00%	100.00%	Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Monto: B/. 742,260 Contratista: Vigecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019 Avance de noviembre de 2019: Se le ha solicitado al Contratista extensión de las fianzas. Se procedió a firmar la Cuenta N°3, correspondiente a la cuenta final del proyecto.
														34.00%	37.00%	Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí: Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68. Monto B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020. Avance de noviembre de 2019: Se trabaja en una planta en operación, lo cual limita la adecuada ejecución del proyecto. Principales avances: estructura para los Lechos de Secados, con todos los muros construidos e inicio en adecuaciones hidráulicas propias del sistema (90%); construcción de Tinas de Clarificación (65%); inicio de trabajos para instalación de tubería de 30" en HD para los filtros nuevos. En trámite Adenda No.1 de tiempo (230 días), pendiente de refrendo de la Contraloría.
Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18	16,324,450.00	7,419,306.00	7,411,794.00	6,088,833.30	82.15%	137,931.10	1.86%	5,950,902.20	80.21%	4,416,149.19	59.52%	1,534,753.01	21%	100.00%	100.00%	Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de noviembre 2019: Proyecto en cierre administrativo. En trámite de firma de Acta Final y entrega de Planos As Built.En trámite en la Contraloría, Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
49														49.00%	54.00%	<p>Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas, S.A. Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017. Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 27 de mayo de 2020. Avance de noviembre de 2019: La Adenda N.1 de costos adicionales por B/3,551,136.78, y tiempo por 120 días adicionales en proceso de refrendo en la Contraloría. Se finalizan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100%, remates en las Losas superiores realizado. Se adelantan los trabajos del Tratamiento Mecanizado de Lodos, Líneas de Lodos y de lavado. Vacados de estructuras de hormigón armado en 100%.</p>
														18.00%	18.00%	<p>Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Vigueconz Estevez. Contrato COC-BID-2018 (FID-128) No.61. Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de noviembre de 2019: En trámite Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos (B/.185,601.30); el contratista debe actualizar la fianza, ya que la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida.</p>
														24.00%	24.00%	<p>Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueconz Estevez, S.A. Contrato COC, BID (Fid-128) No.65. Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación; 29 de mayo de 2019. Avance de octubre 2019: En trámite en la Contraloría, Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales. El Contratista ha logrado el reaseguro del Proyecto, con La Regional de Seguros. La Cuenta N°1 se envió a Contraloría para inspecciones y firma. Se le aplicó la pintura a las caras interna y externa al módulo 1 de la PTAP de San Carlos, se está a la espera del montaje de los floculadores, sedimentadores y filtros para este módulo.</p>
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,800,000.00	4,613,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	3,638,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refrendado por un monto de B/. 250,000,000
51	Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 51,429,111 Avance de noviembre de 2019: El proyecto fue reinsurgido a Contraloría el 5 de diciembre de 2019.
52	Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de noviembre de 2019: En proceso de definir nueva fecha de negociación del contrato.
Gobierno Central / CAF I	200,000.00	9,788,027.00	9,788,027.00	6,016,811.15	61.47%	789,726.21	8.07%	5,227,084.94	53.40%	4,978,326.71	50.86%	248,756.23	2.54%			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)	
53	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	299,915.00	299,915.00	269,093.66	89.72%	-	-	269,093.66	89.72%	239,410.15	79.83%	29,683.51	9.90%	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/: B/ 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de noviembre 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos están contruidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zemke. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada).
54	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,374,776.00	1,374,776.00	1,079,601.37	78.53%	32,474.80	2.36%	1,047,126.57	76.17%	934,806.00	68.00%	112,320.57	8.17%	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Puita. Se aprueba la adenda No. 3 En trámite de cuentas finales del proyecto. Avance de octubre de 2019: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
55	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	450,658.00	450,658.00	60,132.78	13.34%	-	-	60,132.78	13.34%	60,132.78	13.34%	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/ 7,446,744 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de noviembre de 2019: En trámite en Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo por 240 días para cierre del Contrato. Se requiere asignación de recursos para pago de las Cuentas No.23, 24, 25, 26 y 27. Pendiente aprobación de Junta Directiva del reclamo de B/257,315.94. El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/1,547,262.56.
56	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	401,644.00	401,644.00	326,860.68	81.38%	43,876.56	10.92%	282,984.12	70.46%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto : B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a noviembre 2019: En trámite Adenda No.6 de tiempo, en la Contraloría. En trámite el pago de la Cuenta N°25.Avanca: Estación de bombeo tiene un 51% de avance. En trámite el pago de la Cuenta N°25.
57	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,513,062.00	2,513,062.00	922,053.79	36.69%	-	-	922,053.79	36.69%	815,299.64	67.53%	106,754.15	4.25%	82.00%	82.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/ COC-08-CAF-2014 Monto B/ 8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de noviembre 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-may-2020; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente asignación de recursos para remisión a Contraloría. Pendientes: instalación de tuberías Cruce de Vía Israel e Instalación en la Interconexión No.6, entre otras actividades contempladas en Contrato. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
58 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	4,747,972.00	4,747,972.00	3,359,068.87	70.75%	713,374.85	15.02%	2,645,694.02	340,699.38	2,645,694.02	67.53%	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: Constructora MECO S.A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de noviembre 2019: En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020.
Gobierno Central /CAF II	7,414,446.00	9,155,046.00	8,852,319.00	362,159.48	4.09%	26,727.85	0.30%	335,431.63	3.79%	127,885.06	1.44%	207,546.57	2.34%			
59 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista: Rigaservis, S.A Monto B/. 5,969,520 Avance de noviembre de 2019: En Asesoría Legal de la Institución para confección de contrato.
60 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	2,684,446.00	3,934,456.00	3,694,456.00	10,000.00	0.27%	-	-	10,000.00	0.27%	10,000.00	0.27%	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de noviembre de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
61														No Aplica	No Aplica	Supervisión Técnica, Administrativa, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista: Proyecto Monto B/. 2,129,300 Avance de Noviembre 2019: Se ingreso el Contrato a Contraloría el 11 de diciembre para refrendo. Abarca la supervisión de los proyectos de Alcantarillado de Santiago, Almirante y Acueducto de Isla Colón.
62 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,330,000.00	1,820,590.00	1,757,863.00	352,159.48	20.03%	26,727.85	1.52%	93,418.95	5.31%	117,885.06	6.71%	207,546.57	11.40%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	
Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	56,694,217.00	56,454,230.00	38,620,210.35	68.41%	2,154,570.13	3.82%	36,465,640.22	64.59%	15,536,273.15	27.52%	20,929,367.07	37.07%		
# Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,004,562.00	29,764,575.00	21,743,528.41	73.05%	1,956,325.90	6.57%	19,787,202.51	66.48%	3,497,328.23	11.75%	16,289,874.28	54.73%		
63 Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	-	490,000.00	490,000.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%
64 Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,077,820.00	3,847,833.00	3,069,425.40	79.77%	119,672.19	-	2,949,753.21	76.66%	-	-	2,949,753.21	76.66%	No Aplica	No Aplica
65 David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	12,502,000.00	12,502,000.00	8,452,940.06	67.61%	805,689.74	6.44%	7,647,250.32	61.17%	574,494.38	4.60%	7,072,755.94	56.57%	22.20%	22.50%
65 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	-	1,555,500.00	1,555,500.00	1,180,639.08	75.90%	-	-	1,180,639.08	75.90%	1,055,254.86	67.84%	125,384.22	8.06%	20.30%	20.50%
66 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	1,555,500.00	1,555,500.00	1,180,639.08	75.90%	-	-	1,180,639.08	75.90%	1,055,254.86	67.84%	125,384.22	8.06%	97.00%	97.00%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)-(2)-(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
67 Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	4,226,782.20	90.63%	300,562.35	0.06	3,926,219.85	0.84	637,782.60	0.14	3,288,437.25	70.51%	68.77%	68.77%	<p>Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.</p> <p>Contrato: 111-2015</p> <p>Monto B/: 44,710,358 (Adenda).</p> <p>Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 28 de enero de 2021</p> <p>Avance de noviembre de 2019: Etapa de Estudio y Diseño 100%</p> <p>Etapa de Construcción: Tubería de PVC SDR-41 de 8", 10, 12" se han instalado 57,753ml (85.70%). Tubería de PVC SDR-41 de 24" se han instalado 3,579.27ml (55.76%). Cámara de inspección 1,651 unidades (87.22%) Acometida Eléctrica: 81.06% Planta de Aguas Residuales (68%).</p>
68 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,010,738.00	1,000,738.00	389,154.97	38.89%	-	-	389,154.97	38.89%	140,651.45	14.05%	248,503.52	24.83%	90.00%	90.00%	<p>Acto Público: 28 de abril de 2014</p> <p>Contrato No.: 130-2014</p> <p>Contratista: TRANSEQ, S.A.</p> <p>Valor del Contrato: B/4,073,543</p> <p>Orden de proceder: 17 de agosto de 2015</p> <p>Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020</p> <p>Avance de noviembre 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, y las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite de legalización (ANATI) de terrenos de Puerto Mutis. Los trabajos se planificaron para noviembre y diciembre de 2019. Con entrega de PTAR en Enero 2020.</p>
69 San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,774,269.15	80.65%	553,499.31	25.16%	1,220,769.84	55.49%	140,085.62	6.37%	1,080,684.22	49.12%	82.00%	83.00%	<p>Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA</p> <p>Contrato No: 120-2015</p> <p>Valor de Contrato: B/4,178,410 .</p> <p>Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016</p> <p>Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019</p> <p>Avance de noviembre de 2019: En proceso informe para extender la etapa de construcción hasta marzo de 2020, mediante Adenda No.5.Comenzaron los trabajos en servidumbre colindante con la finca de la finca De Los Santos. Atendiendo subsanaciones de las Cuentas No.2, 5 y 7.</p>
70 Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	2,823,350.00	2,823,350.00	2,458,787.30	87.09%	174,652.45	6.19%	2,284,134.85	80.90%	759,778.93	27%	1,524,355.92	53.99%	33.17%	34.00%	<p>Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA.</p> <p>Monto: B/ 15,688,988.00,</p> <p>Contrato No: 112-2016</p> <p>Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016</p> <p>Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020</p> <p>Avance de noviembre de 2019: En trámite de subsanación por el Contratista los Terrenos: Polígono del Lago No.1; Polígono del Lago No.2; Terreno de 200 mts. En Contraloría el Terreno de la Desanilizador. El Terreno de la PTAR, está en trámite de firma en el IDAAN.</p>
71 Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	-	415,220.00	415,220.00	76,433.17	18.41%	2,249.86	0.54%	74,183.31	17.87%	74,183.31	17.87%	-	-	70.00%	70.00%	<p>Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014</p> <p>Monto: B/324,276.88</p> <p>Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014</p> <p>Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016</p> <p>Avance de noviembre 2019: Se gestiona trámite de cierre por abandono de obra.</p>
72 Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01														66.00%	66.00%	<p>Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco.</p> <p>Contrato: COC-01-CAF-2017</p> <p>Monto B/: 1,449,764.61</p> <p>Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018</p> <p>Avance de noviembre 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)-(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
73 Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05		266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	<p>Monto B/: 23.660,789</p> <p>Contratista: Consorcio TCT - MECO</p> <p>Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019</p> <p>Avance de noviembre de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por cuatrocientos veintiseis (426) días, hasta el 30-may-2020, mediante Adenda No.3, se elabora informe de justificación. Trabajos pendientes: terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, está Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación.</p>
# Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	26,689,655.00	26,689,655.00	16,876,681.94	63.23%	198,244.23	0.74%	16,678,437.71	62.49%	12,038,944.92	45.11%	4,639,492.79	17.38%			
74 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	6,678,422.00	6,678,422.00	2,642,732.78	39.57%	91,134.58	1.36%	2,551,598.20	38.21%	1,948,792.78	29.18%	602,805.42	9.03%	11.19%	11.20%	<p>Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017.</p> <p>Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC)</p> <p>Monto: B/ 21,500,000.</p> <p>Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60</p> <p>Orden de proceder: 18 de julio de 2018.</p> <p>Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020</p> <p>Avance de noviembre de 2019: La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 95% de avance. El Terreno de la PTAR, está aprobado por ANATI, en trámite de traspaso. En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentra en movimiento de tierra. Se están en la espera de aprobación de las estructuras de la PTAR, se encuentra en las últimas subsanaciones. En evaluación de extensión de tiempo.</p>
75 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	20,011,233.00	20,011,233.00	14,233,949.16	71.13%	107,109.65	0.54%	14,126,839.51	70.59%	10,090,152.14	50.42%	4,036,687.37	20.17%	54.00%	55.00%	<p>Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016.</p> <p>Contratista: Constructora MECO S.A.</p> <p>Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01)</p> <p>Monto: B/ 95,555,555</p> <p>Orden de proceder: 21 de Julio de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021</p> <p>Avance de noviembre de 2019:</p> <p>Etapas de Construcción: Instalación de Tuberías (63.71%), Conexiones Domiciliarias (60.43%), Conexiones Intradomiciliarias (11.92%), Cámaras de Inspección (47.06%), Edificio Administrativo del IDAAN (98.00%). Se han tenido atrasos para la aprobación de planos por parte de las entidades involucradas.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)-(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)		Avance Físico noviembre (%)
Inversiones Complementarias	1,000,000.00	7,869,042.00	7,869,042.00	3,711,884.48	47.17%	661,985.04	8.41%	3,049,899.44	38.76%	158,906.62	2.02%	2,890,992.82	36.74%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	7,869,042.00	7,869,042.00	3,711,884.48	47.17%	661,985.04	8.41%	3,049,899.44	38.76%	158,906.62	2.02%	2,890,992.82	36.74%			
76 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	423,000.00	423,000.00	245,061.08	57.93%	85,376.84	20.18%	159,684.24	37.75%	-	-	159,684.24	37.75%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019: compra de computadoras y software.
77 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	1,205,099.00	1,205,099.00	715,091.83	59.34%	196,205.17	16.28%	518,886.66	43.06%	41,188.55	3.42%	477,698.11	39.64%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019. compra de equipos de bombeo.
78 Instalación de Macro y Micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,755,937.00	2,755,937.00	1,951,441.35	70.81%	140,188.45	5.09%	1,811,252.90	65.72%	107,288.50	3.89%	1,703,964.40	61.83%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
79 Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	921,730.00	921,730.00	365,199.85	39.62%	177,712.58	19.28%	187,487.27	20.34%	1,604.97	0.17%	185,882.30	20.17%	No Aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019. Compra de montacarga y vehículos.
80 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	714,316.00	714,316.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019. No se reporto avance.
78 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	1,668,960.00	1,668,960.00	267,903.50	17.25%	55,587.46	3.33%	232,316.04	13.92%	8,824.60	0.53%	223,491.44	13.39%	100.00%	100.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 3,011,902.27 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de noviembre 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato. Pendiente definir cómo se gestionará la orden de cambio No.1, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. Se tramita Acta de Recibo Sustancial de Obra.
79 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	180,000.00	180,000.00	147,186.87	81.77%	6,914.54	3.84%	140,272.33	77.93%	-	-	140,272.33	77.93%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019: Compra de materiales eléctricos para el área operativa.
Maquinaria y Equipo	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
Aporte IDAAN	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
80 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	No aplica	No aplica	Avance de noviembre 2019. Compra de Equipos para el área operativa.

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
11/12/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico octubre (%)	



