



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Periodo: octubre
(en Balboas)

Asignado a octubre (%) Modificado octubre 2019 (%)
Ejecución Real= 62.74% 61.14%
Ejecución Financiera= 56.32% 54.88%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)			Avance Físico octubre (%)
Total	234,900,600.00	224,792,314.00	219,035,625.00	137,427,860.66	62.74%	14,064,664.10	6.42%	123,363,196.56	56.32%	59,185,173.26	27.02%	64,178,023.30	29.30%				
Acueductos	169,039,123.00	160,160,489.00	155,055,841.00	100,245,480.46	64.65%	10,453,406.80	6.74%	89,792,073.66	57.91%	43,362,040.63	27.97%	46,430,033.03	29.94%				
# Aporte de Gobierno Central	132,482,666.00	106,193,245.00	103,563,703.00	73,679,631.98	71.14%	7,595,969.72	7.33%	61,416,951.51	59.30%	27,769,258.23	26.81%	38,314,404.03	37.00%				
1	Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte" -125 MGD. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	-	1,212,123.00	1,212,123.00	1,115,744.60	92.05%	1,175.42	0.10%	1,081,518.10	89.23%	33,051.08	2.73%	1,081,518.10	89.23%	100.00%	100.00%	Contratista: Bewater International Limited Contrato No.65-2003 Monto B/ 47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance octubre 2019: Proyecto finalizado.
2	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	-	371,500.00	371,500.00	182,009.28	48.99%	-	-	182,009.28	48.99%	182,009.28	48.99%	-	-	7%	7%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/ 3,428,578 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de octubre 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Con nuevo alcance definido, dados en la Adenda No.1, el Contratista tiene que rediseñar el proyecto y realizar nuevo EsI.A. Se realizó Informe Técnico de Adenda No.2 de tiempo (365 días); el Contratista debe definir nuevo tiempo de diseño.
3	Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	3,000,000.00	1,915,873.00	1,865,873.00	1,054,072.49	56.49%	-	-	-	-	1,054,072.49	56.49%	-	-	92.27%	93.85%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de octubre 2019: Refrendada Adenda No.3 de tiempo por 90 días adicionales. Inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo, enviada a Asesoría Legal. Los trabajos de instalación de micromedidores, la desinfección de la línea y la interconexión al nuevo sistema dependen de la energización de las casetas de los pozos y del tanque de almacenamiento. Actualmente, la Inspección de Coclé realiza recorrido en conjunto con la Comercial de Coclé, para definir los sitios donde se instalarán los micromedidores. Se han perforado dos pozos de monitoreo (50% de avance) En trámite de pago la Cuenta No.10.
4	Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	-	77,000.00	77,000.00	76,223.75	98.99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No. 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto Bf. 533,383 Avance de octubre de 2019: Proyecto finalizado.
5	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	818,930.00	808,930.00	565,932.82	69.96%	418,927.39	52%	147,005.43	18.17%	118,486.37	14.65%	28,519.06	3.53%	99.00%	99.20%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto Bf. 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de octubre de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años; a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.46, 47 y 48.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
6 Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos. Incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60	-	266,000.00	266,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	65.00%	Contratista: CONSORCIO HIDROGEOCOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de octubre 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, pendiente refrendo de Contraloría; se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato.
6 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,273,543.00	2,879,194.00	2,879,194.00	1,873,282.54	65%	-	-	1,873,282.54	65.06%	1,873,282.54	65.06%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012. Monto de B/ 6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de octubre 2019: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido, sólo queda pendiente el pago.
7 Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	4,000,000.00	3,414,369.00	2,914,369.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista: Rigaservis,BTD Monto B/. 37,997,305 Avance de octubre 2019: El proyecto se encuentra en espera de sustentación del gasto en Junta Directiva del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)		
8	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	19,000,000.00	7,587,399.00	7,237,399.00	6,068,577.41	83.85%	299,986.62	4.14%	5,768,590.79	79.71%	4,182,296.03	57.79%	1,586,294.76	21.92%	8.00%	10.00%	Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A., Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. Avance de octubre 2019: El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 37% de avance. En la Etapa de Construcción se trabaja en movimiento de tierra de la PTAP (64%) y la obra civil de la PTAP con un (13%) de avance. Cuentas No.13, 14 y 15 en trámite de pago. La Cuenta No.5 en trámite de subsanación.
9	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	200,000.00	549,071.00	549,071.00	377,281.49	68.71%	7,622.87	1.39%	369,658.62	67.32%	4,279.73	0.78%	365,378.89	66.54%	No Aplica	No Aplica	Avance de octubre 2019: No existe reporte avance.
10	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	36,886,800.00	23,668,041.00	23,668,041.00	19,966,151.61	84.36%	1,190,174.67	5.03%	18,775,976.94	79.33%	1,089,881.83	4.60%	17,686,095.11	74.73%	35.10%	36.00%	Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927,642. Orden de Proceder: el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de junio de 2020. Avance a octubre 2019: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 07-feb-2019; considerando las desviaciones, se tramitó Adenda No.1 de Tiempo por 481 días adicionales, referendada por la Contraloría. La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 65% de avance. La ACP aprueba el inicio de los trabajos en el Tramo 12 de la Línea de Conducción y el Contratista da inicio. Fase de construcción: Sedimentadores (79%); Floculadores (78%); Canal de Reparto (94%); Filtros (95%). Cuentas No.16 y 17, en trámite de pago. Cuenta No.18 referendada por la CGR, pendiente traslado de partida.
11	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,501,279.31	75.06%	-	-	1,501,279.31	75.06%	1,501,279.31	75.06%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/.7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2016 (adenda) Avance de octubre 2019: En trámite Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, pendiente de refrendo de la Contraloría. Los trabajos pendientes corresponden a: Entrega de planos As Built; Tramitar con la empresa eléctrica el suministro de energía de la EB de LFC. Cuenta No.24 por trámite de inspección de fiscalización, se encuentra fuera de la extensión de tiempo solicitada en la Adenda 5. Queda un saldo por ejecutar de B/.374,529.43, por actividades dejadas de realizar, deben ser disminuidas del Contrato. En revisión del IDAAN, reclamo presentado por el Contratista.
12	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	-	197,350.00	197,350.00	197,300.31	100%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. Monto B/.2,111,113.12 Contrato No.55-2014. Orden de Proceder: 25 de agosto de 2014. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018. Avance de octubre 2019: Finalizado.
13	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	-	160,000.00	160,000.00	46,486.16	29.05%	-	-	46,486.16	29.05%	46,486.16	29.05%	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/.848,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de octubre 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron las subsanaciones solicitadas por Contraloría y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo. Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
14 Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	300,000.00	243,978.00	203,978.00	106,566.27	52.24%	50,982.05	25%	55,584.22	27.25%	55,084.22	27.00%	500.00	0.25%	97.00%	97.20%	Contralista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/: 1,583,112.97 Contrato No: 139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación: 13 de septiembre 2020. (O+M) Avance de octubre 2019: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.
15 Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Amajón - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	2,000,000.00	1,751,000.00	1,751,000.00	865,840.61	49.45%	-	-	865,840.61	49.45%	122,564.14	7.00%	743,276.47	42.45%	98.60%	99.00%	Contrato No: 122-2015 Contralista: APROCOSA S.A Contrato: B/ 10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de octubre 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluye el 31-oct-2019. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda N°2 por cambio de actividades, incremento económico de B/ 115,181.15 y extensión de tiempo (304 días) para cubrir la etapa de operación y mantenimiento; se atendieron subsanaciones.
16 Almirante - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	2,000,000.00	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de octubre 2019: En Planificación
17 El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	700,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,594,482.28	95.48%	219,179.01	13.12%	1,375,303.27	82.35%	325,318.36	19%	1,049,984.91	62.87%	30.49%	35.00%	Contralista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/: 8,343,238. Orden de Proceder: 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de octubre de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. La Etapa de Estudios está al 100%; los Diseños llevan un 98%; y la Etapa de Construcción un 30%. Se aprobó el EsIA por MIAmbiente. Se realizaron las instalaciones de

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)		
18	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,066,034.82	62.71%	75,787.61	4.46%	990,247.21	58.25%	-	990,247.21	58.25%	75.00%	82.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de octubre 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Refrendada Adenda No.3 de tiempo para la Etapa de Construcción, por 153 días adicionales. En evaluación Adenda No.4, de monto y tiempo. El avance en la construcción del Dique de concreto, se vio afectado por las crecidas del Río Pirre. Se ha determinado que los trabajos se realicen en la estación seca, entre el 1-enero-2020 al 30-abril-2020, durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se realizó la inauguración del proyecto el 05-octubre-2019, se estima que el 01-dic-2019, inicie la Etapa de Operación y Mantenimiento; acualmente, el contratista se encuentra realizando la prueba de los equipos y líneas.	
19	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	11,000,000.00	8,846,150.00	8,846,150.00	7,668,797.33	86.69%	1,061,079.84	12.22%	6,587,717.49	74.47%	5,687,231.10	64.29%	900,486.39	10.18%	79.00%	80.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/. 32,829,612. Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: marzo 2020. (Etapa de Construcción). Avance de octubre de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se refrendaron Adenda No. 1, de extensión de tiempo por 510 días adicionales, y Adenda
20	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	-	96,000.00	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47. Avance de octubre 2019: Adenda de Finitiquito aprobada. La Cuenta de Finitiquito por la suma de B/.91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre.	
21	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	-	7,888,500.00	7,888,500.00	6,846,361.34	86.79%	2,346,428.49	29.74%	920,345.67	11.67%	2,760,475.57	34.99%	1,739,457.28	22%	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/. 20,365,238 Orden de proceder: 20 de junio de 2013 Fin de Terminación: 30 de agosto de 2017 Avance de octubre 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente pago de Cuentas por la suma de B/.3.5 millones. Asimismo, se evalúa el pago de intereses moratorios. Se realizó Nota dirigida al MEF para solicitar el paz y salvo de la DGI, con el objetivo de procesar las cuentas una vez se realice un traslado.
22	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilbre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	-	3,055,000.00	3,055,000.00	2,888,946.49	95%	79,345.82	2.60%	2,809,600.67	91.97%	1,816,455.78	59.46%	993,144.89	32.51%	86.00%	86.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/.6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de octubre 2019: Refrendada Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019. En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/.944,081.46, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria; que permita proceder con el pago de retenido y firma de Acta Final para el cierre del proyecto.
23	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	-	110,481.00	110,481.00	97,200.00	87.98%	97,200.00	87.98%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/.2,032,303.96 Avance de octubre 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)		
24	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02	-	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	-	-	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de octubre 2019: Finalizado.
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	248,619.00	248,619.00	232,288.80	93.43%	-	-	232,288.80	93.43%	216,373.76	87.03%	15,915.04	6.40%	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/.1,623,457.50. Avance octubre de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto:
26	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,122,323.00	1,169,118.00	989,576.00	775,354.11	78.35%	-	-	775,354.11	78.35%	-	-	775,354.11	78.35%	0.00%	0.00%	Avance de octubre 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
27	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	-	1,667,853.00	1,667,853.00	340,699.39	20.43%	-	-	340,699.39	20.43%	340,699.39	20.43%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COCOPROSA 2015 Monto B/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de octubre 2019: En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00; requiere recursos en la partida presupuestaria.
28	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de octubre 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloría
29	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	-	101,000.00	101,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Proyecto Generales S.A Monto: B/. 2,145,610.01 Contrato: C-122-2017 Orden de Proceder :15 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 11 de junio de 2019 Avance de octubre 2019: Se esta en espera de la confirmación de tiempo necesario para el proyecto y cronograma de trabajo de actividades actualizado. Esta pendiente la correcciones de los planos de diseño hechas por el departamento de estudio y diseño.
30	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.07	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Consorcio Aguas de San Martín, 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Monto: B/. 1,527,960 Contrato: C-32-2017 Orden de Proceder :10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 29 de junio de 2020. Avance de octubre 2019: Se solicitara una reunion con el MOP y el MIVI, para determinar si el terreno esta dentro de servidumbre y así proceder con este tema, la adenda sigue en subsanacion por el terreno.
31	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.46	16,800,000.00	6,093,107.00	6,093,107.00	5,832,086.56	95.72%	790,166.65	12.97%	5,041,919.91	82.75%	465,130.03	7.63%	4,576,789.88	75.11%	27.44%	28.74%	Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato: 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de octubre 2019: La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O/M). Se refrendó Adenda No. 1, de extensión de tiempo por 475 días adicionales. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 65% de avance. Para la Etapa de Construcción se avanza con los trabajos en: Toma de agua cruda (30.51%); Toma de agua cruda a la PTAP (52.37%); Construcción de la PTAP (19.79%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (33.87%). En trámite de pago Cuentas No.3, 11, 20 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuentas No.32, 35, 37 y 38, falta disponibilidad presupuestaria.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)		
32	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47	16,800,000.00	11,329,459	11,329,459.00	7,464,525.52	65.89%	617,777.61	5%	6,846,747.91	60.43%	2,380,409.94	21.01%	4,466,337.97	39.42%	70.00%	72.0%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/: 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de octubre 2019: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días adicionales) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; división del proyecto en paquetes de pago. Se realizó un ajuste en la fecha de fin del proyecto, de acuerdo a revisión de los plazos de ejecución. Refrendada por la CGR, Adenda No.2 de Costos. En revisión Informe Técnico para trámite de Adenda No.3 de tiempo (280 días adicionales). La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 64%. En trámite de pago las Cuentas No.13, 14, 15 y 16.
33	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	900,000.00	2,160,830.00	2,160,830.00	1,942,596.80	89.90%	220,135.67	10.19%	1,722,461.13	79.71%	1,270,244.38	58.79%	452,216.75	20.93%	51.22%	53.66%	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/: 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021 Avance de octubre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.
34	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	900,000.00	780,000.00	583,338.02	74.79%	-	-	583,338.02	74.79%	410,622.55	52.64%	172,715.47	22.14%	27.03%	32.43%	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/: 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de octubre 2019: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Las Cuentas No. 6 y 7, están pendientes de refrendo de la Contraloría.
35	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	900,000.00	1,278,500.00	1,278,500.00	1,082,622.14	16.00%	-	-	1,082,622.14	84.68%	865,533.10	67.70%	217,089.04	16.98%	66.67%	70.44%	Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/: 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de octubre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.
36	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	900,000.00	1,277,000.00	1,277,000.00	1,139,079.73	89.20%	-	-	1,139,079.73	89.20%	887,859.43	69.53%	251,220.30	19.67%	28.00%	30.46%	Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/: 6,381,102.64 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de octubre 2019: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gambia; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre)
37	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	2,000,000.00	1,801,000.00	1,551,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de octubre 2019: En Planificación
38	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	2,400,000.00	2,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de octubre 2019: En Planificación

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
39 Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	5,000,000.00	3,127,300.00	2,527,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de octubre 2019: En Planificación
# Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	5,758,602.00	12,406,400.00	12,269,023.00	6,585,768.23	53.68%	1,300,375.41	10.60%	5,285,392.82	43.08%	2,289,116.87	18.66%	2,996,275.95	24.42%			
40 Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	2,874,402.00	3,441,288.00	3,369,869.00	3,226,443.28	95.74%	213,014.22	6.32%	1,526,953.94	45.31%	1,343,334.11	39.86%	1,670,094.95	49.56%	No Aplica	No Aplica	Avance de octubre 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de septiembre se realizaron las siguientes reparaciones; José Domingo Espinar (reparaciones de tuberías de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tubería de 3/4", Amelía Denis: (Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (tuberías de 3/4" a 2").
41 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53	2,884,200.00	7,176,693.00	7,110,735.00	2,286,060.87	33.21%	403,388.67	6.23%	1,056,196.53	14.85%	751,869.54	8.89%	1,130,802.66	18.08%	No aplica	No aplica	Avance de octubre 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación. Además se contempla el pago de planilla por inversión.
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de octubre 2019: Terminado
														70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/. 1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A. No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019 Avance de octubre 2019: Los Planos ya fueron aprobados por todas las instituciones, se sometieron al Municipio de Panamá para que otorgue el permiso de construcción. Se envió el informe técnico para firma del Director Ejecutivo y así poder cumplir con las subsanaciones para la Adenda de
														50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halle, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de octubre de 2019: Se le esta dando respuesta a las dudas sobre el proyecto que envió Asesoría Legal, para proceder con la licitación del proyecto.
														45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de octubre 2019: Pendiente la firma del Informe Técnico por el Director Ejecutivo, para subsanar el tiempo de adenda en contraloría
														0.00%	0.00%	Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecaes, corregimiento de Arraján. Monto B/. 108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de octubre 2019: En subsanación de planos y confección de adenda de tiempo para el proyecto. Solicitaron extensión de tiempo.
														0.00%	0.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de octubre 2019: En subsanación de planos y confección de adenda de tiempo y costo para el proyecto. Solicitaron extensión de tiempo.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
42 Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.14	-	1,788,419.00	1,788,419.00	1,073,264.08	60.01%	683,972.52	38.24%	162,539.85	9.09%	193,913.22	10.84%	195,378.34	10.92%	No Aplica	No Aplica	Avance de octubre 2019: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos.
# Gobierno Central / B.I.D II	18,383,409.00	19,847,126.00	19,645,517.00	14,575,042.32	74.19%	646,286.13	3.29%	13,928,756.19	70.90%	9,265,707.94	47.16%	4,663,048.25	23.74%			-
43 Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10	229,409.00	327,749.00	290,639.00	224,297.49	77.17%	-	-	145,773.47	50.16%	19,080.70	6.57%	205,216.79	70.61%	No aplica	No aplica	Avance octubre 2019: Pago de Planilla de Inversión de personal transitorio.
44 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14	-	756,500.00	756,500.00	689,930.33	91.20%	-	-	689,930.33	91.20%	584,615.06	77.28%	105,315.27	13.92%	95.00%	95.00%	Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/: 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S. Antalsis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de octubre 2019: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. En trámite Adenda No.8 (subrogación, financiamiento, tiempo, aumento de actividades nuevas y disminución de actividades); el informe técnico está en revisión y trámites en el departamento legal de la Unidad de Proyectos.
45 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15	253,550.00	2,183,569.00	2,145,536.00	1,443,136.36	67.26%	20,519.97	0.96%	1,422,616.39	66.31%	1,345,068.35	62.69%	77,548.04	3.61%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 fecha de Terminación en 31 de Diciembre de 2022 (Etapas de Operación y Mantenimiento). Avance de octubre 2019: En trámite de cuentas pendientes de pago.
																Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
																Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloría
																Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloría.
																Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018). En confección de contrato. Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17	1,576,000.00	9,160,002.00	9,044,802.00	6,826,028.73	75.47%	480,934.09	5.32%	6,345,094.64	70.15%	3,500,301.92	38.70%	2,844,792.72	31.45%	51.00%	62.00%	<p>Contratista: Vigecons Estevez</p> <p>Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco</p> <p>Monto B/ 4.892.627.67.</p> <p>Contrato No.: COC-BID (FID 128) No.2</p> <p>Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015.</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.</p> <p>Avance de octubre 2019: En trámite Adenda No.3, de tiempo (335 días adicionales) y costo (B/759.323.22), el contratista debe actualizar la fianza, ya que la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida. Actividades en campo: en Jacú, se finaliza pruebas de estanqueidad y desinfección al tanque de almacenamiento de 35 mil galones, instalación del hidráulico del pozo, trabajos finales en la parte de electricidad del pozo, instalación de losetas a micromedidores. En San Andrés, finalizando correcciones a detalles constructivos de la caseta de químicos. En Divalá, continúan trabajos en el hidráulico del tanque de almacenamiento. En trámite de pago las Cuentas No.17, 18 y 19.</p>
														95.00%	95.00%	<p>Contratista: Vigencias Estevez</p> <p>Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II</p> <p>Monto B/ 5.655.677.27.</p> <p>Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14)</p> <p>Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019</p> <p>Avance de octubre 2019: En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/500.211.21) y de tiempo por 338 días; el contratista debe actualizar la fianza, ya que la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida. Aprobada ésta Adenda, se procede con el cierre del contrato. Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Continúan trabajando reparaciones a detalle de cajas de inspección y de hormigón de las reguladoras para aprobación. Se realizó primera capacitación y taller con la Empresa BTU, a cargo de la actividad de control y monitoreo. Pendiente la regulación de las presiones. En trámite de pago las Cuentas No.20, 21 y 22.</p>
														50.00%	90.00%	<p>Desmonte y fase de fricción y renovación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix</p> <p>Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no 69</p> <p>Monto: B/ 742,260</p> <p>Contratista: Vigecons Estevez, S.L.</p> <p>Orden de proceder: 16 de enero de 2019.</p> <p>Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019</p> <p>Avance de octubre de 2019: Trabajos pendientes: suministro e instalación de válvulas en la PTAP (95% de avance). El Contratista ha terminado los trabajos de desmonte y disposición final de los componentes de la PTAP. Los Bombos de Agua Cruda se instalaron y se</p>
														28.00%	34.00%	<p>Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí:</p> <p>Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68.</p> <p>Monto B/ 7,246,841</p> <p>Contratista: BID Proyectos 12, S.A</p> <p>Orden de Proceder: 16 de enero de 2019</p> <p>Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020.</p> <p>Avance de octubre de 2019: Se trabaja en una planta en operación, lo cual limita la adecuada ejecución del proyecto. Principales avances: estructura para los Lechos de Secados, con todos los muros construidos e inicio en adecuaciones hidráulicas propias del sistema (90%); construcción de Tinas de Clarificación (65%); inicio de trabajos para instalación de tubería de 30" en HD para los filtros nuevos. En trámite de pago las Cuentas No.2, 3, 4 y 5 (Caja de Ahorros); Cuentas No.6 y 7 inicio de recorrido.</p>
Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18	16,324,450.00	7,419,306.00	7,408,040.00	5,391,649.41	72.78%	144,832.07	1.96%	5,246,817.34	70.72%	3,816,641.91	51.44%	1,430,175.43	19%	100.00%	100.00%	<p>Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola".</p> <p>Contratista: JOCA S.A</p> <p>Monto: B/ 3.197.732</p> <p>Contrato: COC-BID No.56-2017.</p> <p>Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017</p> <p>Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018</p> <p>Avance de octubre 2019: Proyecto en cierre administrativo. En trámite de firma de Acta Final y entrega de Planos As Built. Pendiente el pago de las Cuentas No.12 y No.13, las cuales están en revisión en Asesoría Legal-IDAAN.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)		
47														42.00%	49.00%	Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas, S.A. Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017. Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 27 de mayo de 2020. Avance de octubre de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Adenda N.1 de costos adicionales por B/.3,551,136.76, y tiempo por 120 días adicionales, en proceso por la Fiduciaria. Se finalizan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100%, remates en las Losas superiores realizado. Se adelantan los trabajos del Tratamiento Mecanizado de Lodos, Líneas de Lodos y de lavado. Vacíos de estructuras de bombeo armado en	
														18.00%	18.00%	Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo. Contratista: Empresa Viqueconz Estevez. Contrato COC-BID-2018 (FID-128) No.61. Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de octubre de 2019: En trámite Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos (B/.185,601.30); el contratista debe actualizar la fianza, ya que la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida. Aprobado el EsIA por MiAmbiente. La Cuenta No.2 fue refrendada por la Contraloría.	
															24.00%	24.00%	Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Viqueconz Estevez, S.A. Contrato COC_BID (Fid-128) No.65. Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 29 de mayo de 2019. Avance de octubre 2019: En trámite Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales; el contratista debe actualizar la fianza, la aseguradora, Floresta Seguros, está intervenida. Se le aplicó la pintura a las caras interna y externa al módulo 1 de la PTAP de San Carlos; se está a la espera del montaje de los floculadores, sedimentadores y filtros para este módulo. El desarenador de la entrada a la planta, fue rehabilitado y pintado en la parte externa. La Cuenta N°1 se envió a Contraloría para inspecciones y firma.
															0.00%	0.00%	Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte, Provincia de Panamá. Avance de octubre de 2019: En revisión de pliego de cargos.
															0.00%	0.00%	Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de octubre de 2019: Acto de Licitación declarado desierto; en revisión de especificaciones técnicas y presupuesto, para iniciar nuevo proceso de licitación.
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,800,000.00	4,336,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	4,800,000.00	3,825,000.00	3,361,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refrendado por un monto de B/. 250,000,000	
49	Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	-	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratista: FCC Aqualia Monto B/. 61,429,111. Avance de octubre de 2019: En evaluación de la nueva administración.	
50	Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	-	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avance de octubre de 2019: Proyecto detenido se suspenden las negociaciones debido a que no se definen el proyecto de la Asistencia Técnica.	
Gobierno Central / CAF I	200,000.00	7,849,272.00	7,849,272.00	5,129,168.67	65.35%	878,712.27	11.19%	4,250,456.40	54.15%	4,001,698.17	50.98%	248,758.23	3.17%				

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)		Avance Físico octubre (%)	
51	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	-	299,915.00	299,915.00	269,093.66	89.72%	-	-	269,093.66	89.72%	239,410.15	79.83%	29,683.51	9.90%	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/ 10,469,396.7. Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de octubre 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos están construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zemike. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada).
52	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	-	1,224,776.00	1,224,776.00	1,067,391.31	87.15%	38,649.04	3.16%	27,212.11	2.22%	916,421.70	74.82%	112,320.57	9.17%	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECCO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de octubre de 2019: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
53	Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	-	380,658.00	380,658.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/7,446,744 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de octubre de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/ 409,581.38 adicionales. Se prepara Adenda No.6 de Tiempo por 240 días para trámites de cierre del Contrato. Pendiente para: Sistema de Acueducto, entrega de válvulas para las interconexiones. La Estación de Bombeo tiene 100% de avance, pendiente correcciones indicadas el día de la capacitación (16-Oct-2019). Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Se requiere asignación de recursos para pago de las Cuentas No.23, 24, 25, 26 y 27. Pendiente aprobación de Junta Directiva del reclamo de B/257,315.94. El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/1,547,262.56.	
54	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	-	401,644.00	401,644.00	326,860.68	81.38%	43,876.56	10.92%	282,984.12	70.46%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF-2014 Monto : B/ 6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 8 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a octubre 2019: En trámite Adenda de tiempo, atendiendo subsanaciones realizadas por la Contraloría. Pendiente finalizar la obra, puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance. En trámite el pago de la Cuenta N°25.
55	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	-	2,513,062.00	2,513,062.00	106,754.15	4.25%	-	-	106,754.15	4.25%	-	67.53%	106,754.15	4.25%	82.00%	82.00%	Contratista: MECO S.A. Contrato B/ COC-08-CAF-2014 Monto B/ 8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de octubre 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-may-2020; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente asignación de recursos para remisión a Contraloría. Pendientes: instalación de tuberías Cruce de Via Israel e Instalación en la Interconexión No.6, entre otras actividades contempladas en Contrato. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15.
56	La Chorrera - Capira. Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	200,000.00	3,029,217.00	3,029,217.00	3,359,068.87	110.89%	796,186.67	26.28%	2,562,882.20	84.61%	2,562,882.20	40.64%	-	-	97.00%	99.00%	Contratista: Constructora MECO S.A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de octubre 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. En trámite Adenda No.5 de costo (B/237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020. Las Cuentas en trámite están pendiente de proceso de sustitución de fuente en MEF. Pendiente: derivación desde Capira hacia Cermeño Tuberías de 10" (99%).

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
Gobierno Central /CAF II	7,414,446.00	9,064,446.00	7,392,326.00	275,869.26	3.73%	32,063.27	0.43%	243,805.99	3.30%	36,259.42	0.49%	207,546.57	2.81%			
57 Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	3,400,000.00	2,333,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista. Rigaservis, S.A Monto B/. 5,969,520 Avance de octubre de 2019: En aprobación del gasto presupuestario por la Junta Directiva del IDAAN, para posteriormente la confección del contrato.
58 Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	2,684,446.00	3,934,456.00	3,454,456.00	6,000.00	0.17%	-	-	6,000.00	0.17%	6,000.00	0.17%	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de octubre de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
59 Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,330,000.00	1,729,990.00	1,604,536.00	269,869.26	16.82%	32,063.27	2.00%	93,418.95	5.82%	30,259.42	1.89%	207,546.57	12.00%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones		
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)			Avance Físico octubre (%)
	Alcantarillados Sanitarios	64,539,477.00	56,719,155.00	56,067,114.00	33,836,114.07	60.35%	2,977,735.31	5.31%	30,858,378.76	55.04%	15,591,793.97	27.81%	15,266,584.79	27.23%			
#	Aporte de Gobierno Central	31,625,477.00	30,029,500.00	29,377,459.00	20,872,792.60	71.05%	2,779,491.08	9.46%	17,952,650.07	61.11%	7,466,209.52	25.41%	10,627,092.00	36.17%			
60	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	-	490,000.00	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.00%	Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A Monto B/. 5,413,130 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de octubre de 2019: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendario, la cual no fue referendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.	
61	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	2,436,477.00	4,068,758.00	3,644,717.00	2,878,168.69	78.97%	88,428.27	2.43%	2,789,740.42	76.54%	40,683.54	1.12%	2,749,056.88	75.43%	No Aplica	No Aplica	Avance de octubre de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.
62	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	17,000,000.00	12,502,000.00	12,502,000.00	8,539,493.78	68.31%	805,689.74	6.44%	7,733,804.04	61.86%	5,363,810.51	42.90%	2,369,993.53	18.96%	22.20%	22.20%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/. 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. Avance de octubre de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 79%. Avances en la Etapa de Construcción: construcción de la red de alcantarillado sanitario (9.9%); Construcción de la PTAR (5%). Cuentas No.5 y 6 en trámite de pago.
														20.30%	20.30%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016. Monto B/. 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020 Avance de octubre de 2019: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesión de contrato. Etapa de Estudios y Diseños tiene un 77% de avance. Avances en la Etapa de Construcción: construcción de la red de alcantarillado sanitario (8%). Cuentas No.5 y 6 en trámite de pago.	
63	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	-	1,555,500.00	1,555,500.00	1,180,639.08	75.90%	-	-	1,180,639.08	75.90%	1,055,254.86	67.84%	125,384.22	8.06%	97.00%	97.00%	Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/. 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de octubre 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.64) y extensión de tiempo al Contrato, en Asesoría Legal del IDAAN.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
64 Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	5,000,000.00	4,663,934.00	4,663,934.00	3,529,567.11	75.68%	325,558.57	6.98%	3,204,008.54	68.70%	10,289.02	0.22%	3,193,719.52	68.48%	68.77%	68.77%	Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. Contrato: 111-2015 Monto B/. 36,500,000. Orden de Proceder 15 de febrero de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de octubre de 2019: El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se refrendó el 16-oct-2019, la Adenda No.2 de costos (B/.8,210,358.49) y tiempo (457 días). Avances: instalación de Tubería de PVC de 8" 10' y 12" (82.26% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 51.69%; Acometida domiciliaria (avance de 78.95%); Cámara de inspección (con 83.68% de avance); y Construcción de la PTAR (55% de avance). Los Terrenos de la EBAR1, está pendiente de avalúo del MEF; el Terreno de la EBAR2, está en trámite con el Banco Hipotecario; el Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. El Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF. Las Cuentas de la No.27 a la 32, en trámite en Inspección de Obras-IDAAN.
65 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,700,000.00	1,044,738.00	1,016,738.00	389,154.97	38.27%	-	-	248,503.52	24.44%	140,651.45	13.83%	248,503.52	24.44%	89.80%	90.00%	Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.4,073,543. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de octubre 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, y las Etapas de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite de legalización (ANATI) de terrenos de Puerto Mutis. Los trabajos se planificaron para noviembre y diciembre de 2019. Con entrega de PTAR en Enero 2020.
66 San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,300,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,774,269.15	80.65%	553,499.31	25.16%	1,220,769.84	55.49%	721,750.13	32.81%	499,019.71	22.68%	80.00%	82.00%	Contratista: Asociación Accidental HALFES, A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/.4,178,410. Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de octubre de 2019: El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se ajustó % de avance financiero a la baja, toda vez que se considera, únicamente, las cuentas que han sido pagadas al Contratista y no se incluyen las cuentas en trámite. En proceso informe para extender la etapa de construcción del proyecto hasta marzo de 2020. En las estaciones de bombeo se terminó la etapa de obra civil. Se hicieron 7 cámaras de inspección este mes; en total faltan 8 por construir y probar. Comenzaron los trabajos en servidumbre colindante con la finca de la fila De Los Santos. Atendiendo subsanaciones de las Cuentas No.2, 5 y 7.
67 Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	4,189,000.00	2,823,350.00	2,623,350.00	2,458,787.30	93.73%	1,004,065.33	38.27%	1,454,721.97	55.45%	13,307.35	1%	1,441,414.62	54.95%	33.17%	33.17%	Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/. 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de octubre de 2019: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, refrendada el 15-ene-2019. En trámite de subsanación por el Contratista los Terrenos: Polígono B El Lago; Polígono del Lago No.2; Polígono D1C. El Terreno de la Desalinizadora, está en trámite de refrendo de la Contraloría. El Terreno de la PTAR, está en trámite de firma en el IDAAN. Cuentas en trámite de pago No.8, 9 y 10 (Tesorería-IDAAN). Las Cuentas No.11, 12 y 13, están en Inspección de Obras del IDAAN.
68 Mejoramiento al sector de agua potable	-	415,220.00	415,220.00	7,615.44	1.83%	2,249.86	0.54%	5,365.58	1.29%	5,365.58	1.29%	-	-	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC 07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de octubre 2019: Se gestiona trámite de cierre por abandono de obra.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)		Avance Físico octubre (%)
69 alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01														66.00%	66.00%	Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de octubre 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría.
70 Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05		266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	Monto B/ 23,880,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de octubre de 2019: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por cuatrocientos veintiseis (426) días, hasta el 30-may-2020, mediante Adenda No.3, se elabora informe de justificación. Trabajos pendientes: terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, está Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación.
# Gobierno Central / CAF II	32,914,000.00	26,689,655.00	26,689,655.00	12,963,321.47	48.57%	198,244.23	0.74%	12,765,077.24	47.83%	8,125,584.45	30.44%	4,639,492.79	17.38%			
71 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	6,678,422.00	6,678,422.00	2,642,732.78	39.57%	91,134.58	1.36%	2,551,598.20	38.21%	1,948,792.78	29.18%	602,805.42	9.03%	11.19%	11.19%	Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/ 21,500,000. Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de octubre de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 95% de avance. El Terreno de la PTAR, está aprobado por ANATI, en trámite de traspaso. La Cuenta No.4 y Anticipo No.2, pendiente de refrendo de la Contraloría. La Cuenta No.5, en revisión en la UP.
72 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	21,448,160.00	20,011,233.00	20,011,233.00	10,320,588.69	51.57%	107,109.65	0.54%	10,213,479.04	51.04%	6,176,791.67	30.87%	4,036,687.37	20.17%	53.00%	54.00%	Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/ 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021 Avance de octubre de 2019: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (61.58%), Conexiones Domiciliarias (59.11%), Cámaras de Inspección (43.15%), Edificio Administrativo del IDAAN (98%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (63%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 119.8 Km, pendiente de instalar 74.7 Km. En trámite de pago las Cuentas No. 26, 27, 28, 29 y 30. Pendiente Consenso del Reclamo Económico.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual															Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	Avance Físico octubre (%)	
Inversiones Complementarias	1,000,000.00	7,904,317.00	7,904,317.00	3,342,628.13	42.29%	633,521.99	8.01%	2,709,106.14	34.27%	231,338.66	2.93%	2,477,767.48	31.35%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	1,000,000.00	7,904,317.00	7,904,317.00	3,342,628.13	42.29%	633,521.99	8.01%	2,709,106.14	34.27%	231,338.66	2.93%	2,477,767.48	31.35%			
73 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	-	423,000.00	423,000.00	205,553.90	48.59%	45,869.66	10.84%	159,684.24	37.75%	4,681.25	1.11%	155,002.99	36.64%	No aplica	No aplica	Avance de octubre 2019: compra de computadoras y software.
74 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	-	1,034,639.00	1,034,639.00	540,554.29	52.25%	213,472.37	20.63%	327,081.92	31.61%	119,360.86	11.54%	207,721.06	20.08%	No aplica	No aplica	Avance de octubre 2019. compra de equipos de bombeo.
75 Instalación de Macro y Micro medidor. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	800,000.00	2,755,937.00	2,755,937.00	1,951,441.34	70.81%	247,476.94	8.98%	1,703,964.40	61.83%	104,836.65	3.80%	1,599,127.75	58.02%	No aplica	No aplica	Avance de octubre de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
76 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	-	745,030.00	745,030.00	187,488.27	25.17%	1.00	0.00%	187,487.27	25.17%	1,604.97	0.22%	185,882.30	24.95%	No Aplica	No aplica	Avance de octubre 2019. Compra de montacarga y vehículos.
77 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	-	940,000.00	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No aplica	Avance de octubre 2019. No se reporto avance.
78 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	-	1,825,711.00	1,825,711.00	310,403.46	17.00%	119,787.48	6.56%	190,615.98	10.44%	854.93	0.05%	189,761.05	10.39%	97.00%	100.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Via Brasil. Avance de octubre 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue referendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue referendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato. Pendiente definir cómo se gestionará la orden de cambio No.1, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. Se tramita Acta de Recibo Sustancial de Obra.
79 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	200,000.00	180,000.00	180,000.00	147,186.87	81.77%	6,914.54	3.84%	140,272.33	77.93%	-	-	140,272.33	77.93%	No aplica	No aplica	Avance de octubre 2019.: Compra de materiales eléctricos para el área operativa.
Maquinaria y Equipo	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
Aporte IDAAN	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
80 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	322,000.00	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	No aplica	No aplica	Avance de octubre 2019. Compra de Equipos para el área operativa.

Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
19/11/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físicos septiembre (%)	



