



INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
Presupuesto de Inversiones - Año 2019
Período: septiembre
(en Balboas)

Asignado a septiembre(%)
Ejecución Real= 52.34%
Ejecución Financiera= 44.41%

Modificado septiembre 2019 (%)
49.54%
42.03%

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
Total	226,287,600.00	214,173,323.00	112,097,505.12	52.34%	16,986,423.84	7.93%	95,111,081.28	44.41%	35,876,357.37	16.75%	59,234,723.91	27.66%			
Acueductos	161,443,584.00	152,573,854.00	82,112,136.43	53.82%	12,338,328.21	8.09%	69,773,808.22	45.73%	27,333,297.67	17.91%	42,440,510.55	27.82%			
# Aporte de Gobierno Central	108,423,431.00	102,765,525.00	61,098,402.01	59.45%	6,400,318.33	6.23%	48,884,250.67	47.57%	18,829,092.37	18.32%	35,868,991.31	34.90%			
1 Ampliación y Rehabilitación de la "Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte"-125 MGD. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	1,212,123.00	1,212,123.00	1,044,434.13	86%	298,586.18	24.63%	712,796.87	58.81%	33,051.08	3%	712,796.87	58.81%	100.00%	100.00%	Contratista: Biwater International Limited Contrato No.65-2003 Monto B/47,840,363 Orden de proceder: 22 de julio de 2003 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018. Avance septiembre 2019: Proyecto finalizado.
2 Tonosi - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	442,500.00	442,500.00	182,009.28	41%	-	-	182,009.28	41%	182,009.28	41.13%	-	-	7%	7%	Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/3,428,578 Orden de proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de abril de 2019 Avance de septiembre 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se le notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Se trabaja en una extensión de tiempo por 365 días adicionales para culminar el proyecto. El Contratista se encuentra realizando los estudios y rediseños (preliminares) al igual que el EsIA categoría I
3 Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	1,915,873.00	1,815,873.00	1,054,072.49	58%	-	-	-	0.00%	1,054,072.49	58.05%	-	-	91.16%	92.27%	Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato No.: 140-2014 Monto B/ 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de abril de 2019 Avance de septiembre 2019: Refrendada Adenda No.3 de tiempo por 90 días adicionales. Inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo por 120 días adicionales, enviada a Asesoría Legal. Trabajos del Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones culminados al 100%, se da inicio a las pruebas de estanqueidad. Interconexiones al sistema con avance del 100%. Las casetas para pozos de producción tienen 100% de avance. Se han perforado dos pozos de monitoreo (50% de avance).
4 Cerro San Cristóbal - Construcción de la Línea de Conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48	77,000.00	77,000.00	76,223.75	99%	-	-	76,223.75	98.99%	51,661.66	67.09%	24,562.09	31.90%	100.00%	100.00%	Contratista Luis Hernán Rivera. Contrato No.: 28-2007 Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Fecha de Terminación: 19 de enero de 2008 Monto B/ 533,383 Avance de septiembre de 2019: Proyecto finalizado.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
5	San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	400,000.00	380,000.00	131,275.85	35%	-	-	131,275.85	34.55%	102,756.79	27.04%	28,519.06	7.51%	99.00%	99.00%	Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/. 4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de septiembre de 2019: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020.
6	Los Pozos - Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, Provincia de Herrera 2.66.1.2.501.02.60	266,000.00	266,000.00	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	65.00%	Contratista: CONSORCIO HIDROGEOCOL PANAMA, S.A. /A&J Y ASOCIADOS, S.A. Avance de septiembre 2019: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato y refrendo de la Contraloría; se realizaron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato.
6	Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	2,237,243.00	2,237,243.00	1,873,282.54	84%	-	-	1,873,282.54	83.73%	1,873,282.54	83.73%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COPISA Contrato 154-2012, Monto de B/. 6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de septiembre 2019: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó los planos as built, fueron revisados por el IDAAN. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido.
7	Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45	3,414,369.00	2,614,369.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista: Rigaservis,BTD Monto B/. 37,997,305 Avance de septiembre 2019: El proyecto se encuentra en espera de sustentación del gasto en Junta Directiva del IDAAN.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
8	Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49	11,359,100.00	10,799,100.00	6,068,577.41	56%	2,097,823.32	19.43%	1,512,561.08	14.01%	2,458,193.01	22.76%	1,512,561.08	14.01%	8.00%	10.00%	Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. Avance de septiembre 2019: Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días adicionales, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. Se presentan avances en los diseños y trabajos de movimiento de tierra en la PTAP; se trabaja en las cimentaciones de los sistemas de proceso y continúan los trabajos de movimiento de tierra.
9	Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53	549,071.00	549,071.00	377,281.49	69%	12,440.81	2.27%	322,040.68	58.65%	42,800.00	8%	322,040.68	58.65%	No Aplica	No Aplica	Avance de septiembre 2019: No existe reporte avance.
10	Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54	26,804,183.00	26,004,183.00	18,211,322.00	70%	1,289,083.45	4.96%	17,195,292.75	66.13%	-	-	16,922,238.55	65.08%	35.00%	35.10%	Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de junio de 2020. Avance a septiembre 2019: Los diseños finales tienen un 78% de avance. En la fase de construcción, se lleva instalado un 12% de la tubería del tramo de conducción y un 80% de avance en vaciado de filtros en losas y estructuras de filtros; el vaciado de concreto en floculadores y sedimentadores en estructuras tiene un 70% de ejecución; los trabajos de movimiento de tierra en relleno lleva un 67% de avance.
11	Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	2,000,000.00	2,000,000.00	1,501,279.31	75%	-	-	1,501,279.31	75.06%	1,501,279.31	75.06%	-	-	95.00%	95.00%	Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto: B/.7,548,879 (Adenda) Orden de proceder: 13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de septiembre 2019: En trámite Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, pendiente de refrendo de la Contraloría. Pendiente aprobación de custodia de servidumbre por parte del MOP, del avance de esta actividad, dependen otras actividades por realizar. Construcción de la caja de interconexión de tubería de 18"
12	Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	197,350.00	197,350.00	197,300.31	100%	-	-	197,300.31	99.97%	-	-	197,300.31	100%	100.00%	100.00%	Contratista: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A B/.2,111,113.12 No.55-2014. Proceder: 25 de agosto de 2014 . Terminación: 31 de julio de 2018. Avance de septiembre 2019: Finalizado. Monto Contrato Orden de Fecha de
13	Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	95.00%	Contratista: Estudios de Ingeniería, Contrato No.: 36-2017 Monto de B/.848,464.43 Orden de Proceder: 23 de Noviembre 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Avance de septiembre 2019: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron las subsanaciones solicitadas por Contraloría y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo. Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
14	Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	243,978.00	183,978.00	55,584.22	30.21%	-	-	55,584.22	30.21%	55,084.22	29.94%	500.00	0.27%	97.00%	97.00%	<p>Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/: 1,583,112.97 Contrato No.: 139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación: 13 de septiembre 2020. (O+M) Avance de septiembre 2019: El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020.</p>
15	Altos de Howard, Los Tecaes y Las Veraneras de Arraján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	1,751,000.00	1,751,000.00	865,840.61	49.45%	-	-	865,840.61	49.45%	122,564.14	7.00%	743,276.47	42.45%	98.60%	99.00%	<p>Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: B/10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de septiembre 2019: La fecha actual de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluye el 31-oct-2019. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda N°2 de extensión de tiempo (304 días).</p>
16	Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	2,000,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	<p>Avance de septiembre 2019: En Planificación</p>
17	El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	1,650,000.00	1,650,000.00	1,196,649.43	72.52%	179,395.72	10.87%	1,017,253.71	61.65%	-	-	1,017,253.71	61.65%	30.49%	35.00%	<p>Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/: 8,343,238. Orden de Proceder: 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance de septiembre de 2019: Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. Se han aprobado los diseños de la PTAP. Se atendieron subsanaciones al EslA y se remitió a MiAmbiente. Se construyeron 7 cajas de válvulas de control en la línea de 10 pulg. Se realizaron las instalaciones de tuberías con sus respectivas salidas domiciliarias.</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
18	El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	1,700,000.00	1,700,000.00	1,051,428.46	61.85%	75,787.61	4.46%	975,640.85	57.39%	-	-	975,640.85	57.39%	68.00%	75.00%	Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de septiembre 2019: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Actualmente, se tramita Adenda No.3 de tiempo para la Etapa de Construcción, por 153 días adicionales, en revisión de Asesoría Legal; la nueva fecha de vencimiento programada para el 30-septiembre-2019. Todas las tuberías de pvc están colocadas (redes y líneas de impulsión); en Construcción las instalaciones de la planta con un 70% de avance; 95% de ejecución en los Trabajos de relleno y gaviones de la PTAP; Instalación de la PTAP tiene 90% de avance; los trabajos en el Dique de la Toma de agua cruda están suspendidos por temporada de lluvia. Una vez referendada la Adenda No.3, se tramitarán las próximas cuentas.
19	Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	8,846,150.00	8,846,150.00	4,885,436.10	55.23%	67,826.16	0.77%	4,817,609.94	54.46%	3,917,123.55	44.28%	900,486.39	10.18%	74.00%	79.00%	Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/ 32,829,612. Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: marzo 2020. (Etapa de Construcción). Avance de septiembre de 2019: Los diseños finales se encuentran al 95% de avance. Construcción: se realizan pruebas de presión a las tuberías instaladas y pruebas de estanqueidad a los depósitos de líneas de agua e instalación de equipos de dosificación de químicos
20	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.02	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47 . Avance de septiembre 2019: Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre.
21	Contrato Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04	1,891,500.00	1,891,500.00	1,839,775.31	97.27%	100,318.03	5.30%	920,345.67	48.66%	819,111.61	43.30%	920,345.67	49%	100.00%	100.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2013 Contratista: Consorcio A&S Colón. Monto: B/20,365,238 Orden de proceder: 20 de junio de 2013 Fin de Terminación: 30 de agosto de 2017 Avance de septiembre 2019: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente pago por la suma de B/2.4 millones, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria. Asimismo, se evalúa el pago de intereses moratorios por el monto de B/3.7 millones.
22	Construcción de la Red de Distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22	3,055,000.00	3,055,000.00	2,888,946.49	95%	79,345.82	2.60%	2,809,600.67	91.97%	1,816,455.78	59.46%	993,144.89	32.51%	86.00%	86.00%	Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: COPISA Monto B/6,993,000 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019 Avance de septiembre 2019: En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/944,081.46, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
23	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01	110,481.00	110,481.00	97,200.00	87.98%	97,200.00	87.98%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 (no se realizó) y Nudo Calle 7ma. Contrato No.COC-02-CAF-2013 Empresa PRO DESARROLLO Monto de B/2,032,303.96 Avance de septiembre 2019: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo; pendiente realizar las pruebas finales de telemetría. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidió llevar a cabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente está en trámite en la Fiduciaria para posterior refrendo de la Contraloría.	
24	Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02	36,000.00	36,000.00	28,470.00	79.08%	-	-	28,470.00	79.08%	28,470.00	79.08%	-	-	100.00%	100.00%	Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista CME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de septiembre 2019: Finalizado.
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04	248,619.00	248,619.00	232,288.80	93.43%	-	-	232,288.80	93.43%	232,288.80	93.43%	-	-	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 Contratista: Asociación ProIDAAN Monto de B/1,623,457.50. Avance septiembre de 2019: En trámites de cuentas finales del proyecto.
26	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20	1,168,718.00	910,812.00	667,330.40	73.27%	-	-	667,330.40	73.27%	-	-	667,330.40	73.27%	0.00%	0.00%	Avance de septiembre 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios transitorios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
27	Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. 2.66.1.2.501.06.22	370,700.00	370,700.00	340,699.39	91.91%	-	-	340,699.39	91.91%	340,699.39	91.91%	-	-	100.00%	100.00%	Contratista: COC-10-CAF-2015 Monto B/. 7,264,000 Contratista: APROCOSA. S.A Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de septiembre 2019: En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/958,000.00; requiere recursos en la partida presupuestaria.
28	Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: MECO S.A Contrato No. COC-02-CAF-2016 Monto B/. 2,196,787.62 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Avance de septiembre 2019: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de finiquito aprobada. Se llevo a cabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloría.
29	Mejora al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04	101,000.00	101,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Proyecto Generales S.A Monto: B/. 2,145,610.01 Contrato: C-122-2017 Orden de Proceder :15 de agosto de 2018. Fecha de Terminación: 11 de junio de 2019 Avance de septiembre 2019: Se esta coordinando para establecer el punto nuevo de conexión del proyecto, al definir el mismo se entregaran las memorias de calculo y los planos corregidos para que estudio y diseño los revise.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
30	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	Contratista: Consorcio Aguas de San Martín, 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Monto: B/. 1,527,960 Contrato: C-32-2017 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 29 de junio de 2020. Avance de septiembre 2019: Los planos se están revisando, el terreno sigue haciendo atraso al proyecto, ya que no contamos con el título de propiedad, ni autorización de lo dueño para su utilización. La Junta Comunal esta tratando de tramitar una autorización como servidumbre ya que cerca de los tanguaje se hizo una cancha sintética por parte del estado.
31	Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46	9,058,384.00	8,458,384.00	5,070,866.49	59.95%	400,705.44	4.74%	2,990,502.03	35.36%	120,191.26	1.42%	4,549,969.79	53.79%	26.68%	27.44%	Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de septiembre 2019: la etapa de Estudio y Diseño lleva un porcentaje de 65%, se continúa con la revisión de las memorias y planos del diseño borrador final de los demás componentes del proyecto en conjunto con el PM del proyecto. Legalización de terrenos, en la estación de bombeo de Santa Rita estamos en trámite de adquisición, al igual que el solicitado a la UABR para el edificio de administración en Colon y en el terreno del tanque de Santa Rita que se tramita por expropiación para posterior legalización
32	Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.47	11,329,459	11,329,459.00	6,623,917.69	58.47%	1,579,335.79	14%	5,044,581.90	44.53%	756,798.96	6.68%	4,287,782.94	37.85%	62.00%	70.00%	Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder: 14 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 15 de noviembre de 2019 Avance de septiembre 2019: En proceso actualización de los diseños de la implantación de químicos en el edificio existente. Se realizan trabajos de montaje de equipos en el DAF y acabados de construcción en los elementos de floculación, DAF y filtros.
33	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61	2,058,830.00	2,058,830.00	1,722,461.13	83.66%	22,470.00	1.09%	1,699,991.13	82.57%	1,247,774.38	60.61%	452,216.75	21.96%	48.78%	51.22%	Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 25 junio de 2021 Avance de septiembre 2019: Servicio Contratado para la supervisión de los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola.
34	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62	900,000.00	720,000.00	492,747.06	68.44%	-	-	492,747.06	68.44%	320,031.59	44.45%	172,715.47	23.99%	10.81%	27.03%	Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 3,132,584 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de septiembre 2019: Servicio contratado para la supervisión de los proyectos de Planta Potabilizadora de Howard, proyecto de las Veraneras, Alto de Howard, Alcantarillado de San Carlos.
35	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63	1,090,000.00	1,090,000.00	1,082,622.14	16.00%	-	-	1,082,622.14	99.32%	865,533.10	79.41%	217,089.04	19.92%	62.65%	66.67%	Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de septiembre 2019: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
36	Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64	1,277,000.00	1,277,000.00	1,139,079.73	89.20%	-	-	1,139,079.73	89.20%	887,859.43	69.53%	251,220.30	19.67%	26.90%	28.00%	Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/ 6,381,102.64 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de septiembre 2019: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre)
37	Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72	1,801,000.00	1,401,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de septiembre 2019: En Planificación
38	Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73	2,400,000.00	1,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de septiembre 2019: En Planificación

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones	
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)		
39	Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74	4,127,300.00	3,127,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Avance de septiembre 2019: En Planificación		
#	Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central	11,190,186.00	10,989,437.00	5,823,001.80	52.99%	1,407,430.88	12.81%	4,415,570.92	40.18%	1,640,738.64	14.93%	2,774,832.28	25.25%				
40	Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.68 2.66.1.2.501.03.68	3,248,468.00	3,144,731.00	2,872,422.38	91.34%	306,076.89	9.73%	1,526,953.94	48.56%	1,051,876.46	33.45%	1,514,469.03	48.16%	No Aplica	No Aplica	Avance de septiembre 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes reparaciones: José Domingo Espinar (reparaciones de tuberías de 3/4" a 8", 1"), Rufina Alfaro (reparaciones de tuberías de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberías de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (reparaciones tuberías de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tubería de 3/4", Amelia Denis: (Reparaciones de tuberías de 3/4", 2", Belisario Porras (tuberías de 3/4" a 2").	
41	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53	6,153,299.00	6,056,287.00	2,011,124.21	33.21%	377,590.26	6.23%	1,056,196.53	17.44%	538,645.29	8.89%	1,094,888.66	18.08%	No aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación. Además se contempla el pago de planilla por inversión.	
														100.00%	100.00%	Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 618,694 No. Contrato 127-2016 Orden de proceder: 1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de septiembre 2019: En subsanación del pago del retenido del contrato y se reenviará nuevamente a la Contraloría.	
														#DIV/0!	70.00%	70.00%	Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/. 1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A. No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019 Avance de septiembre 2019: Los planos están en el A.T.T.T., donde se le envió a realizar subsanaciones, luego de esta aprobación faltaría ir al M.O.P., el contratista retomó el proyecto con la instalación de las tuberías de 6" HD.
															50.00%	50.00%	Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/. 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de septiembre de 2019: El contratista solicitó formalmente la liquidación del contrato, se envió al departamento de asesoría legal encargado de estos trámites.
														45.00%	45.00%	Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/. 749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato 126-2015. de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de septiembre 2019: Se está realizando las subsanaciones en el tiempo de adenda para que se prosiga con la misma y darle una nueva fecha de culminación al proyecto. Se está realizando las subsanaciones en el tiempo de adenda para que se prosiga con la misma y darle una nueva fecha de culminación al proyecto.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
Gobierno Central / B.I.D III	4,800,000.00	4,058,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48 Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69	3,825,000.00	3,083,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Programa del Mejoramiento de la Gestión Operativa del IDAAN, préstamo de BID e IDAAN refinanciado por un monto de B/. 250,000,000
49 Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.501.08.75	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Contratista: FCC Aqualia Monto B/: 61,429,111 Avance de septiembre de 2019: En evaluación de la nueva administración.
50 Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.501.08.76	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de septiembre de 2019: Proyecto detenido se suspenden las negociaciones debido a que no se definen el proyecto de la Asistencia Técnica.
Gobierno Central / CAF I	8,118,572.00	8,118,572.00	4,455,294.64	54.88%	171,199.02	2.11%	4,284,095.62	52.77%	4,196,705.01	51.69%	87,390.61	1.08%			
51 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03	299,915.00	299,915.00	269,093.66	89.72%	-	-	269,093.66	89.72%	239,410.15	79.83%	29,683.51	9.90%	30.00%	30.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aqualogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/: 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avance de septiembre 2019: El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos están construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike
52 Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 2.66.1.2.891.06.05	1,224,776.00	1,224,776.00	1,024,551.41	83.65%	7,188.50	0.59%	27,212.11	2.22%	990,150.80	80.84%	27,212.11	2.22%	100.00%	100.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turin. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de septiembre de 2019: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
53 Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.501.06.08 2.66.1.2.891.06.08	649,958.00	649,958.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.00%	99.00%	Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/: 7,446,744 Orden de Proceder; 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de agosto de 2019: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/.409,581.38 adicionales. Pendiente entrega de 4 válvulas reguladoras de presión para las interconexiones. Estación de Bombeo tiene un avance del 100%, pendiente puesta en marcha de equipos y capacitaciones de Operación. El 12-Sep-2019 se realizará una prueba de puesta en marcha de los equipos de bombeo de la EBAR del Chorrillo. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Se requiere asignación de recursos para el cierre del proyecto, pendiente pago de las Cuentas No.23, 24, 25, 26 y 27; y aprobación de Junta Directiva de reclamo por B/.257,315.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
54	Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10	401,644.00	401,644.00	326,860.68	81.38%	43,876.56	10.92%	282,984.12	70.46%	282,984.12	67.53%	-	-	90.00%	90.00%	Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto: B/6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de adenda de tiempo. Avance a septiembre 2019: En trámite en Contraloría, Adenda de tiempo, que permita finalizar la obra, la puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance. Se inspeccionó el sistema de acueducto y alcantarillado con la Dirección de Operaciones
55	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15	2,513,062.00	2,513,062.00	151,772.73	6.04%	-	-	151,772.73	6.04%	121,277.74	67.53%	30,494.99	1.21%	82.00%	82.00%	Contratista: MECO S.A., Contrato B/COG-08-CAF-2014 Monto B/8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de septiembre 2019: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 30-abr-2020; en trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales, pendiente asignación de recursos para remisión a Contraloría. Pendientes: instalación de tuberías Cruce de Vía Israel e Instalación en la Interconexión No.6, entre otras actividades contempladas en Contrato
56	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 2.66.1.2.891.06.23	3,029,217.00	3,029,217.00	2,683,016.16	88.57%	120,133.96	3.97%	2,562,882.20	84.61%	2,562,882.20	40.64%	-	-	97.00%	97.00%	Contratista: Constructora MECO S.A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/25,430,363.36 Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de septiembre 2019: Se aprobó Adenda No.4, de extensión de tiempo hasta el 28-Feb-2019. Avances: Construcción del Tanque de almacenamiento (75%); derivación desde Capira hasta Lídice Tuberías de 16" (60%); derivación desde Capira hacia Cermeño Tuberías de 10" (66%).
Gobierno Central /CAF II		9,064,446.00	7,059,599.00	269,419.25	3.82%	52,928.68	0.75%	216,490.57	3.07%	8,944.00	0.13%	207,546.57	2.94%			
57	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28	3,400,000.00	2,333,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Contratista. Rigaservis, S.A Monto B/ 5,969,520 Avance de septiembre de 2019: En aprobación del gasto presupuestario por la Junta Directiva del IDAAN, para posteriormente la confección del contrato.
58	Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.895.06.30	3,934,446.00	3,214,446.00	2,000.00	0.00	-	-	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	-	-	No Aplica	No Aplica	Avance de septiembre de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
59	Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.895.06.31	1,730,000.00	1,511,819.00	267,419.25	17.69%	52,928.68	3.50%	93,418.95	6.18%	6,944.00	0.46%	207,546.57	12.00%	No Aplica	No Aplica	En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
	Alcantarillados Sanitarios	56,973,932.00	53,729,385.00	26,917,546.61	50.10%	3,910,705.71	7.28%	23,006,840.90	42.82%	8,411,359.43	15.66%	14,595,481.47	27.16%			
#	Aporte de Gobierno Central	30,284,277.00	29,318,182.00	14,130,868.78	48.20%	2,236,854.68	7.63%	11,799,764.27	40.25%	1,938,025.42	6.61%	9,955,988.68	33.96%			
60	Contratación de los Servicios de Estudios, Diseños, Planos Finales y Construcción del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí y sus Alrededores, Distrito de Pinogana, Provincia del Darién/Metetí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	490,000.00	490,000.00	-		-		-		-		-		60.00%	60.00%	Contrato: No. 166-2012 Contratista: CUSA S.A Monto B/. 5,413,130 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Avance de septiembre de 2019: El proyecto se encuentra suspendido, en trámite de cierre administrativo.
61	Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23	4,016,273.00	3,398,178.00	2,510,084.96	73.87%	1,721.01	0.05%	2,508,363.95	73.81%	-	-	2,508,363.95	73.81%	No Aplica	No Aplica	Avance de septiembre de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución.
														100.00%	100.00%	Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de septiembre de 2019: Se realizaron verificaciones al proyecto, y se envió personal de inspección para verificar las modificaciones.
62	David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	12,502,000.00	12,502,000.00	3,114,367.88	24.91%	735,455.74	5.88%	2,378,912.14	19.03%	8,918.61	0.07%	2,369,993.53	18.96%	21.00%	22.10%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. Avance de septiembre de 2019: El Diseño está en revisión de la ingeniería de detalle de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Actualmente, se cuenta con 31.24 Km de tubería instalada. Se realiza la construcción de las columnas de grava para el mejoramiento del suelo, llevan alrededor de 4,250 columnas
														18.00%	20.10%	Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020 Avance de septiembre de 2019: Suez presentó la localización de la nueva EBAR San Cristobal, con carta del propietario y su intención de venta para iniciar gestión de compra. Durante el mes de Septiembre se realizó la revisión de estudio geotécnico de EBARS.
63	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	1,555,500.00	1,555,500.00	1,107,739.39	71.21%	-	-	1,107,739.39	71.21%	982,355.17	63.15%	125,384.22	8.06%	97.00%	97.00%	Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No. 16-2014 Monto B/. 6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de septiembre 2019: El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Se solicitó al Contratista continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2019. En trámite Adenda No.3, por incremento económico (B/539,013.64) y extensión de tiempo al Contrato.
64	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	4,663,934.00	4,663,934.00	3,529,567.11	75.68%	325,558.57	6.98%	3,204,008.54	68.70%	10,289.02	0.22%	3,193,719.52	68.48%	65.69%	68.77%	Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Contrato: 111-2015 Monto B/. 36,500,000. Orden de Proceder 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de septiembre de 2019: En trámite Adenda No.2 por incremento de costo (B/8,377,069.37) y extensión de tiempo (457 días), se atendieron subsanaciones y se volvió a remitir a la Contraloría. Se ha avanzado en: instalación de Tubería de PVC de 8", 10" y 12" (82.26% de avance); instalación de Tubería de 24" con avance del 51.69%; Acometida domiciliaria (avance de 78.95%); Cámara de inspección (con 83.68% de avance); y Construcción de la PTAR (55% de avance)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
65	Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	1,445,000.00	1,397,000.00	342,753.35	24.53%	-	-	248,503.52	17.79%	94,249.83	6.75%	248,503.52	17.79%	89.80%	89.80%	<p>Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de septiembre 2019: En trámite Adenda No.4 de tiempo (65 días), por el cambio en la ubicación de la PTAR; se remitió a la Contraloría; en revisión reclamo de costos. Se realizan los trabajos de construcción de la PTAR en el sector de Montijo y trabajos electromecánicos en la EBAR. Los terrenos donde se construirá la PTAR de Puerto Mutis se encuentra en trámite de segregación</p>
66	San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	2,200,000.00	2,200,000.00	1,774,269.15	80.65%	553,499.31	25.16%	1,220,769.84	55.49%	721,750.13	32.81%	499,019.71	22.68%	75.00%	80.00%	<p>Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No.: 120-2015 Valor de Contrato: B/.4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de septiembre de 2019: La planta de tratamiento de aguas residuales esta en armado, falta trabajos eléctricos; se realiza la colocación de capa de asfalto en calle central. Continúa los trabajos de construcción en estaciones de bombeo 1 y 2, en etapa final. En proceso informe para extender la etapa de construcción del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019.</p>
67	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16	2,823,350.00	2,523,350.00	1,629,374.42	64.57%	618,370.19	24.51%	1,011,004.23	40.07%	-	-	1,011,004.23	40.07%	25.07%	33.17%	<p>Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/. 15,688,988.00, Contrato No.: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de septiembre de 2019: El EsIA tiene un 50% de avance y los planos finales llevan un 45%; se ha avanzado en algunas actividades de la fase de construcción: tubería instalada de agua potable (28.59%) y tubería sanitaria (20.50%). El EsIA tiene un 50% de avance y los planos finales llevan un 45%; se ha avanzado en algunas actividades de la fase de construcción: tubería instalada de agua potable (28.59%) y tubería sanitaria (20.50%).</p>
68	Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01	322,220.00	322,220.00	7,615.44	2.36%	2,249.86	0.70%	5,365.58	1.67%	5,365.58	1.67%	-	-	70.00%	70.00%	<p>Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de septiembre 2019: Se gestionará trámite de cierre por abandono de obra.</p>
69	Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01													66.00%	66.00%	<p>Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto: B/.1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de septiembre 2019: En trámite Adenda de tiempo y reducción de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría.</p>

Programas / Proyectos		Vigencia Actual														Observaciones
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
70	Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.04.05	266,000.00	266,000.00	115,097.08	43.27%	-	-	115,097.08	43.27%	115,097.08	43.27%	-	-	99.50%	99.50%	<p>Monto B/: 23,660,789</p> <p>Contratista: Consorcio TCT - MECO</p> <p>Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014</p> <p>Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019</p> <p>Avance de septiembre de 2019: En trámite extensión de tiempo por noventa (90) días, hasta el 29-jun-2019, mediante Adenda No.3 pendiente refrendo de la CGR. Los trabajos pendientes corresponden a la terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerto e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones.</p>
#	Gobierno Central / CAF II	26,689,655.00	24,411,203.00	12,786,677.83	52.38%	1,673,851.03	6.86%	11,112,826.80	45.52%	6,473,334.01	26.52%	4,639,492.79	19.01%			
71	Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02	11,465,840.00	9,870,395.00	2,466,089.15	24.98%	73,470.21	0.74%	2,392,618.94	24.24%	1,789,813.52	18.13%	602,805.42	6.11%	11.19%	11.19%	<p>Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017.</p> <p>Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC)</p> <p>Monto: B/21,500,000.</p> <p>Contrato No.: COC_CAF-2018 (FID-128) No.60</p> <p>Orden de proceder: 18 de julio de 2018.</p> <p>Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020</p> <p>Avance de septiembre de 2019: El proyecto está en la fase final de los diseños con un 95% de avance en la Etapa de Estudio y Diseños; el Diseño de la Red de Alcantarillado tiene un 85% (Diseño Final). En PTAR avanza la fase de movimiento de tierra.</p>
72	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04	15,223,815.00	14,540,808.00	10,320,588.68	70.98%	1,600,380.82	11.01%	8,720,207.86	59.97%	4,683,520.49	32.21%	4,036,687.37	27.76%	52.00%	53.00%	<p>Se realizó el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016.</p> <p>Contratista: Constructora MECO S.A.</p> <p>Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01)</p> <p>Monto: B/. 95,555,555</p> <p>Orden de proceder: 21 de Julio de 2016.</p> <p>Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2021</p> <p>Avance de septiembre de 2019: El avance en las actividades corresponde para Construcción: Instalación de Tuberías (60.58%), Conexiones Domiciliarias (57.99%), Cámaras de Inspección (41.39%), Edificio Administrativo del IDAAN (97%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (61%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 117.83 Km, pendiente de instalar 76.68 Km.</p>

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	
Inversiones Complementarias	7,861,731.00	7,861,731.00	3,064,184.08	38.98%	737,389.92	9.38%	2,326,794.16	29.60%	131,700.27	1.68%	2,195,093.89	27.92%			
# Aporte de Gobierno Central/IDAAN	7,861,731.00	7,861,731.00	3,064,184.08	38.98%	737,389.92	9.38%	2,326,794.16	29.60%	131,700.27	1.68%	2,195,093.89	27.92%			
73 Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02	323,000.00	323,000.00	159,684.24	49.44%	5,644.24	1.75%	154,040.00	47.69%	77,040.00	23.85%	77,000.00	23.84%	No aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019: compra de computadoras y software.
74 Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	992,909.00	992,909.00	410,771.22	41.37%	218,372.55	21.99%	29,728.01	2.99%	49,646.93	5.00%	142,751.74	14.38%	No aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019. compra de equipos de bombeo.
75 Instalación de Macro y Micro medicion. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05	2,755,937.00	2,755,937.00	1,879,592.91	68.20%	279,437.44	10.14%	1,523,563.46	55.28%	3,408.37	0.12%	1,596,747.10	57.94%	No aplica	No aplica	Avance de septiembre de 2019. Compra de medidores y macromedidores.
76 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	845,030.00	845,030.00	187,488.27	22.19%	1.00	0.00%	157,853.65	18.68%	1,604.97	0.19%	185,882.30	22.00%	No Aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019. Compra de montacarga y vehículos.
77 Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09	940,000.00	940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No Aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019. No se reporto avance.
78 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.07	1,824,855.00	1,824,855.00	279,460.57	15.31%	227,020.15	12.44%	52,440.42	2.87%	-	-	52,440.42	2.87%	97.00%	97.00%	Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 2,619,414 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de septiembre 2019: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato.
79 Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	180,000.00	180,000.00	147,186.87	81.77%	6,914.54	3.84%	70,538.68	39.19%	-	-	140,272.33	77.93%	No aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019.: Compra de materiales eléctricos para el área operativa.
Maquinaria y Equipo	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
Aporte IDAAN	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%			
80 Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01	8,353.00	8,353.00	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	-	-	3,638.00	43.55%	No aplica	No aplica	Avance de septiembre 2019. Compra de Equipos para el área operativa.

Observación:

Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
22/10/2019

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Ejecución Financiera (3) = (4) + (5)	% Ejecución Financiera	Devengado (4)	% Devengado	Pagado (5)	% Pagado	Avance Físico agosto (%)	Avance Físico septiembre (%)	



